



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-0351/DOP/2018

číslo Dodavatele AV.17055.1.150

„Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 X III/10513“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na
základě Usnesení č. 020-17/2019/RK ze dne 16.5.2019

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522 DIČ: CZ28169522

zastoupený: Ing. Michaelem Dibonem, ředitelem Závodu dopravních staveb a
Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem dle Plné moci ze dne
12. 3. 2019, viz příloha č. 3 tohoto dodatku

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 12459

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:

(dále také jen „**Dodavatel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.03.2018

(dále jen „**Dodatek 2**“)



Článek I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva o dílo ze dne 14. 03. 2018 (č. smlouvy Objednatele: S-0351/DOP/2018, č. smlouvy Dodavatele: AV.17055.1.150) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2018 (dále jen „**Smlouva**“), následovně:

a) Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Předmět díla se upravuje na základě úpravy jednotkových cen, které byly chybně naceněny v dodatku č. 1 záměnou položek (ceny jsou stanoveny dle aktuálního ceníku pro období, kdy byly příslušné práce prováděny). Změna předmětu díla je patrná z Příloh č. 1 a č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy – ZBV č. 9 a č. 10.“

b) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

„3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 7.999.998,97 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy, doplněnému aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, které tvoří přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 Dodatku č. 1 Smlouvy a aktualizovanými soupisy prací, které jsou součástí ZBV č. 9 a č. 10 a tvoří přílohy č. 1 a č. 2 Dodatku č. 2 Smlouvy.

K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 1.679.999,78 Kč.

Cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy:

cena bez DPH	8 011 117,74 Kč
DPH	1 682 334,73 Kč
cena včetně DPH	9 693 452,47 Kč

Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 Smlouvy:

cena bez DPH	-11 118,77 Kč
DPH	-2 334,94 Kč
cena včetně DPH	-13 453,71 Kč

Nová cena díla:

cena bez DPH	7 999 998,97 Kč
DPH	1 679 999,78 Kč
Celková cena včetně DPH	9 679 998,75 Kč



c) Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.2 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 8 Smlouvy a aktualizované soupisy prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, které tvoří přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 Dodatku č. 1 Smlouvy se doplňují o aktualizované soupisy prací s výkazem výměr, které jsou součástí ZBV č. 9 a č. 10, které tvoří přílohy č. 1 a č. 2 Dodatku č. 2.“

2. Z hlediska § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a v souladu se § 5 odst. 1 Směrnici ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se jedná o nepodstatné změny považující se za změny zařazené do Skupiny č. 5 – Změny de minimis, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje limit 15 %. Součet sumy Změn kladných a záporných Skupiny 5 stanovené Dodatkem č. 1 a tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy činí celkem 0,70 % a nepřekračuje povolený limit 15 % hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 020-17/2019/RK ze dne 16.5.2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: ZBV č. 9 SO 110
Příloha č. 2: ZBV č. 10 SO134
Příloha č. 3: Plná moc Dodavatele

V Praze dne 27-05-2019

V Praze dne 17. 6. 2019

Dodavatel

GEOSAN GROUP a.s.




Ing. Michael Dibon

ředitel Závodu dopravních staveb



Objednatel

Středočeský kraj



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných
zakázek



Ing. Jaromír Kazda

obchodní náměstek



Příloha č. 1

ZBV č. 9 SO 110

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 110 / 3	Číslo ZBV: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka		

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 281 69 522

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	-60 499,80	59 700,09	-799,71

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	-60 499,80	59 700,09	-799,71

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré: 1
------------------	----------------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Okružní křižovatka

110 / 3

9

Strany smlouvy o dílo č. S-0351/DOP/2018 (AV.17055.1.150) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14. 3. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	5	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	RDK

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Okružní křižovatka

V ZBV č. 4 byla chybně stanovena jednotková cena pro položku "564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250 mm". Cena byla stanovena dle ceníku ÚRS, položka se ovšem nachází v oceněném výkazu výměr Smlouvy o dílo.

Tato změna vznikla chybným stanovením jednotkové ceny víceprací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je tak podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Změnou de minimis zařazena do Skupiny 5.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (4) se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-60 499,80	59 700,09	-799,71	120 199,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí projektové týmu)	jméno	Ing. Šimon Mytzyk	datum	01-04-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	15.4.2019	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	18.4.2019	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou p...
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou
zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto
Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum	17.6.2019	podpis
	jméno	Ing. Michael Dibon	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jaromír Kazda	datum		podpis

Číslo p...

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9**

Název Stavby: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 110/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Okružní křižovatka	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 578 703,65

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-586 929,00	653 937,78	3 645 712,43	67 008,78

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-60 499,80	59 700,09	713 637,87	19,94%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-647 428,80	3 644 912,72	6	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí projektového týmu):

Ing. Šimon Mytyzek

01-04-2019

Projektant (autorský dozor):

Ing. Tomáš Roztočil

Souhlas

Stavební dozor:

Ing. Jindřich Přivratský

Souhlas

Zástupce Objednatele:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Milan Peška

JAD

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9													
Evidenční číslo a název stavby: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 110 Okružní křižovatka								110 / 3					
Číslo a název rozpočtu: SO 110 Okružní křižovatka								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42e	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250 mm	m2	347,70	0,000	-347,700	174,00	60 499,80	-60 499,80		0,00	-60 499,80	-100,00%
NOVÉ POLOŽKY													
38d	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250 mm (JC převzata z SO 180 pol. 3)	m2	0,00	347,700	347,700	171,70	0,00		59 700,09	59 700,09	59 700,09	100,00%
Celkem								60 499,80	-60 499,80	59 700,09	59 700,09	-799,71	-1,32%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	7 559 096,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	8 010 318,03
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	9 602 484,82
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,97%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-11,91%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	387 901,83	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,12%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 267 728,80	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	24,10%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%	ABS
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 779 548,00	

12=(36+37)/1*100	Sledování limitu 15 %	0,84%
13=38+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	63 320,20
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 160 679,80

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	-1-			-2-			-3-				-4-				-5-		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=(36+37)/1*100
		Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513	- 900 019,34	1 351 241,37	451 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 716 897,29	1 104 799,12	387 901,83	1 821 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 163 122,05	246 443,25	0,84%
3	1	Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu žulových obrubníků	- 117 629,00	184 259,60	66 621,60						0,00	- 117 629,00	184 259,60	66 621,60	301 679,60							
801	2	Vegetační úpravy / nákup omce	- 4 403,25	16 382,02	10 978,77															- 4 403,25	15 382,02	0,18%
67	3	Chodníky pro pěší / dlažba, zábradlí, obrubníky	- 197 286,29	363 792,58	166 506,29							- 197 286,29	363 792,58	166 506,29	561 076,57							
110	4	Okružní křižovatka / sanace zemní pláň, spárování dlažby	- 469 300,00	469 687,18	387,18							- 378 300,00	416 440,64	38 140,64	794 740,64					- 91 000,00	53 246,34	-0,80%
430	5	Přeložka veřejného osvětlení / demoláž a montáž 2 stožárů	0,00	74 905,60	74 905,60							0,00	74 905,60	74 905,60	74 905,60							
330	6	Úprava dešťové kanalizace / nový výškový objekt	0,00	21 678,00	21 678,00							0,00	21 678,00	21 678,00	21 678,00							
340	7	Úprava vodovodu / zhybující hydrant, přípojka	- 27 219,00	92 363,80	65 144,80															- 27 219,00	92 363,80	-0,86%
134	8	Chodníky pro pěší / spárování dlažby	- 23 682,00	69 481,50	45 799,50							- 23 682,00	43 731,50	20 049,50	67 413,50					0,00	25 750,00	0,32%
110	9	Okružní křižovatka / oprava jednotlivých cen	- 60 499,80	59 700,09	- 799,71															- 60 499,80	59 700,09	-0,01%

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Okružní křižovatka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	110 / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací	3	
Stanovisko TDI k ZBV	1	
Stanovisko AD k ZBV	1	
Počet listů celkem	5	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ PO ZBV 9 (SO 110/3)

Stavba: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513

Objekt: SO 110 Okružní křižovatka

Místo: Město Týnec nad Sázavou

Projektant: Atelier PROWKA

Zadavatel: Středočeský kraj

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

GEOSAN GROUP s.r.o.				zadáni			změna ZBV 1		po změně ZBV 1		změna ZBV 4		po změně ZBV 1+4		změna ZBV 9		po změně ZBV 1+4+9		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 578 703,65		66 621,60		3 645 325,25		387,18		3 645 712,43		-799,71		3 644 912,72
D	1		Zemní práce			Příloha č. 7	458 276,38		0,00		458 276,38		106 035,59		564 311,97		0,00		564 311,97
56	K	113106152	Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěti, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m ² z velkých kostek s ložem ze živice	m ²	5,000	35,50	177,50		0,00	5,000	177,50		0,00	5,000	177,50		0,00	5,000	177,50
1	K	113107185	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² živiničných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	113,000	25,60	2 892,80		0,00	113,000	2892,80		0,00	113,000	2892,80		0,00	113,000	2892,80
2	K	113107213	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	1 445,000	37,20	53 754,00		0,00	1 445,000	53754,00	1043,060	38801,83	2488,06	92555,83		0,00	2 488,060	92555,83
				Senace v tl. 250 mm: 204,16+143,54+347,700 m ² Senace v tl. 600 mm: 320,92"- 641,840 m ² Plocha celkem: 989,54 m ²															
3	K	113106511	Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěti, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m ² z velkých kostek kladených do lože z kameniva těženého	m ²	625,000	24,50	15 312,50		0,00	625,000	15312,50		0,00	625,000	15312,50		0,00	625,000	15312,50
4	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	113,000	37,20	4 203,60		0,00	113,000	4203,60		0,00	113,000	4203,60		0,00	113,000	4203,60
5	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m ² z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	1 558,000	36,20	56 399,60		0,00	1 558,000	56399,60		0,00	1 558,000	56399,60		0,00	1 558,000	56399,60
6	K	113154365	Přezování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m ² s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m ²	1 445,000	65,00	93 925,00		0,00	1 445,000	93925,00		0,00	1445,00	93925,00		0,00	1 445,000	93925,00
7	K	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	22,000	85,00	1 870,00		0,00	22,000	1870,00		0,00	22,000	1870,00		0,00	22,000	1870,00
8	K	122101401	Výkopávky v zemnicích na suchu s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	37,000	150,00	5 550,00		0,00	37,000	5550,00		0,00	37,000	5550,00		0,00	37,000	5550,00
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	398,500	85,00	33 872,50		0,00	398,500	33872,50		0,00	398,500	33872,50		0,00	398,500	33872,50
10	K	122601101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 7 do 100 m ³	m ³	34,950	85,00	2 970,75		0,00	34,950	2970,75		0,00	34,950	2970,75		0,00	34,950	2970,75
11	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	433,450	115,00	49 846,75		0,00	433,450	49846,75		0,00	433,450	49846,75		0,00	433,450	49846,75
12	K	162701105b	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	37,000	124,00	4 588,00		0,00	37,000	4588,00		0,00	37,000	4588,00		0,00	37,000	4588,00
13	K	171101121	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypů z hornin nesoudržných kamenitých	m ³	7,800	85,00	663,00		0,00	7,800	663,00		0,00	7,800	663,00		0,00	7,800	663,00
14	M	583442290	Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely POK (dřabiné, hrubé a štěrkaté) třídící tř. EN 12043 frakce 0-125 mm Ořezanovice	t	15,600	365,00	5 694,00		0,00	15,600	5 694,00		0,00	15,600	5694,00		0,00	15,600	5 694,00
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m ³	35,000	75,00	2 625,00		0,00	35,000	2625,00		0,00	35,000	2625,00		0,00	35,000	2625,00
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 347,700, 25-66, 925 m ³ 320, 920, 6-192, 552 m ³ Celkem: 279,477 m ³	m ³	433,450	9,00	3 901,05		0,00	433,450	3901,05	295,533	2659,80	728,98	6560,85		0,00	728,983	6560,85
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové) 279,477 x 1,9...m ³ x kurz, přeprava na tuny	t	823,555	115,00	94 708,83		0,00	823,555	94708,83	561,513	64573,96	1385,07	159282,79		0,00	1 385,068	159282,79
18	K	171201212b	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	70,300	105,00	7 381,50		0,00	70,300	7381,50		0,00	70,300	7381,50		0,00	70,300	7381,50
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	2,000	105,00	210,00		0,00	2,000	210,00		0,00	2,000	210,00		0,00	2,000	210,00
20	K	181951102	Úprava pláně vyznačením výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m ²	1 182,000	15,00	17 730,00		0,00	1 182,000	17730,00		0,00	1182,00	17730,00		0,00	1 182,000	17730,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D	2		Zakládání				98 767,70		0,00		98 767,70		0,00		98 767,70		0,00		98 767,70
21	K	211971121	Zřízení opláštění výpíné z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu ve stěně svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	323,000	154,00	49 742,00		0,00	323,000	49 742,00		0,00	323,00	49 742,00		0,00	323,000	49 742,00
22	M	693112900	Geotextilie geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2	m2	329,460	45,00	14 825,70		0,00	329,460	14 825,70		0,00	329,46	14 825,70		0,00	329,460	14 825,70
23	K	212752311	Trativody z drenážních trubek se zřízením štrkopláskového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 100	m	190,000	180,00	34 200,00		0,00	190,000	34 200,00		0,00	190,00	34 200,00		0,00	190,000	34 200,00
D	4		Vodorovné konstrukce				720,00		0,00		720,00		0,00		720,00		0,00		720,00
57	K	451457777	Podklad nepo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové malty	m2	5,000	144,00	720,00		0,00	5,000	720,00		0,00	5,00	720,00		0,00	5,000	720,00
D	5		Komunikace				2 198 684,85		0,00		2 198 684,85		-469 300,00		1 729 384,85		0,00		1 729 384,85
24	K	361081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vhlčením, ztuhnutím a ošetřením vodou placný přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťka po ztuhnutí přes 450 do 500 mm	m2	1 300,000	215,00	279 500,00		0,00	1 300,000	279 500,00	-1 300,000	-279 500,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00
25	M	385221100	Cementy strukturoportlandské a vysokopevn. (ČSN P ENV 197-1) CEM II/A-S 42,5R VL	t	49,400	2 000,00	98 800,00		0,00	49,400	98 800,00	-49,400	-98 800,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00
26	K	364841112	Podklad ze štrkordní 50 s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 130 mm	m2	56,000	105,00	5 880,00		0,00	56,000	5 880,00		0,00	56,00	5 880,00		0,00	56,000	5 880,00
27	K	364851111	Podklad ze štrkordní 50 s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	1 042,000	149,00	155 258,00		0,00	1 042,000	155 258,00		0,00	1 042,00	155 258,00		0,00	1 042,000	155 258,00
28	K	364861111	Podklad ze štrkordní 50 s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	1 182,000	155,00	183 210,00		0,00	1 182,000	183 210,00		0,00	1 182,00	183 210,00		0,00	1 182,000	183 210,00
29	K	365166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 90 mm	m2	1 098,000	445,00	488 610,00		0,00	1 098,000	488 610,00		0,00	1 098,00	488 610,00		0,00	1 098,000	488 610,00
55	K	367123114	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 5/6 (KSC II), po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	145,000	215,00	31 175,00		0,00	145,000	31 175,00		0,00	145,00	31 175,00		0,00	145,000	31 175,00
31	K	367142115	Podklad ze směsi stmelené cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC II), po ztuhnutí tl. 250 mm	m2	140,000	350,00	49 000,00		0,00	140,000	49 000,00		0,00	140,00	49 000,00		0,00	140,000	49 000,00
32	K	373111112	Postřik živičný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	1 098,000	17,00	18 666,00		0,00	1 098,000	18 666,00		0,00	1 098,00	18 666,00		0,00	1 098,000	18 666,00
33	K	373231111	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2 196,000	12,00	26 352,00		0,00	2 196,000	26 352,00		0,00	2 196,00	26 352,00		0,00	2 196,000	26 352,00
34	K	377134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACD 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm	m2	1 098,000	251,00	275 598,00		0,00	1 098,000	275 598,00		0,00	1 098,00	275 598,00		0,00	1 098,000	275 598,00
35	K	377155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 60 mm	m2	1 098,000	336,00	368 928,00		0,00	1 098,000	368 928,00		0,00	1 098,00	368 928,00		0,00	1 098,000	368 928,00
36	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	145,000	375,00	54 375,00		0,00	145,000	54 375,00		0,00	145,00	54 375,00		0,00	145,000	54 375,00
37	M	382801590	Výrobky lamazské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) kostka dlažební velké žula (materiálová skupina 1/2) vel. 15/17 cf, II šedá	t	48,333	1 450,00	70 082,85		0,00	48,333	70 082,85		0,00	48,33	70 082,85		0,00	48,333	70 082,85
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	5,000	450,00	2 250,00		0,00	5,000	2 250,00		0,00	5,00	2 250,00		0,00	5,000	2 250,00
38	K	599151111	Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčistěním spár z velkých kostek	m2	140,000	650,00	91 000,00		0,00	140,000	91 000,00	-140,000	-91 000,00	0,00	0,00		0,00	0,000	0,00
D	8		Trubní vedení				3 311,00		0,00		3 311,00		0,00		3 311,00		0,00		3 311,00
39	K	891441822R	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 300	kus	1,000	561,00	561,00		0,00	1,000	561,00		0,00	1,00	561,00		0,00	1,000	561,00
40	K	899331111	Výklová úprava užitího vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	550,00	2 750,00		0,00	5,000	2 750,00		0,00	5,00	2 750,00		0,00	5,000	2 750,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				267 720,00		-117 629,00		150 091,00		0,00		150 091,00		0,00		150 091,00
41	K	916241213	Ouzení obrubníků kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stájetého s boční opěrou z betonu prostého tl. 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	147,000	450,00	66 150,00	-2,620	-1 179,00	144,380	64 971,00		0,00	144,38	64 971,00		0,00	144,380	64 971,00
42	M	583802330	Výrobky lamazské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina 1/2) příme DP 3 25 x 20	m	148,470	1 000,00	148 470,00	-116,450	-116 450,00	32,020	32 020,00		0,00	32,02	32 020,00		0,00	32,020	32 020,00
44	K	919152114	Řezání dilatačních spár v živičném krytu přímých nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	305,000	45,00	13 725,00		0,00	305,000	13 725,00		0,00	305,00	13 725,00		0,00	305,000	13 725,00
45	K	919122122	Utěsnění dilatačních spár zálivkou ze tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s tlakovým profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm	m	225,000	175,00	39 375,00		0,00	225,000	39 375,00		0,00	225,00	39 375,00		0,00	225,000	39 375,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				537 817,52		0,00		537 817,52		103 879,85		641 697,37		0,00		641 697,37
46	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>množství v ZBV č. 4 viz pol. 171201211</i>	t	1 345,700	45,00	60 956,50		0,00	1 345,700	60556,50	561,513	25268,07	1907,21	85824,57		0,00	1 907,213	85824,57
47	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Připlátek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	18 839,800	10,00	188 398,00		0,00	18 839,800	188398,00	7 861,178	78611,78	26700,98	267009,78		0,00	26 700,978	267009,78
48	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	65,766	143,00	9 536,07		0,00	65,766	9536,07		0,00	65,77	9536,07		0,00	65,766	9536,07
49	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Připlátek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	920,724	10,00	9 207,24		0,00	920,724	9207,24		0,00	920,72	9207,24		0,00	920,724	9207,24
50	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	263,317	145,00	38 180,97		0,00	263,317	38180,97		0,00	263,32	38180,97		0,00	263,317	38180,97
51	K	997221579	Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	3 686,438	12,00	44 237,26		0,00	3 686,438	44237,26		0,00	3686,44	44237,26		0,00	3 686,438	44237,26
52	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	263,317	150,00	39 497,55		0,00	263,317	39497,55		0,00	263,32	39497,55		0,00	263,317	39497,55
53	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kameniva	t	1 411,466	105,00	148 203,93		0,00	1 411,466	148203,93		0,00	1411,47	148203,93		0,00	1 411,466	148203,93
D	998		Přesun hmot				13 406,20		0,00		13 406,20		0,00		13 406,20				13 406,20
54	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	243,749	55,00	13 406,20		0,00	243,749	13406,20		0,00	243,75	13406,20		0,00	243,749	13406,20

			NOVÉ POLOŽKY (ZBV č. 1)				0,00		184 250,60		184 250,60		0,00		184 250,60		0,00		184 250,60
42a	M	58380414	Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina 1/2) obloukové GP 3 25 x 20, r= 0,5-1,0	m	0,000	2 010,00	0,00	11,460	23 034,60	11,460	23 034,60		0,00	11,46	23034,60		0,00	11,460	23 034,60
42b	M	58380434	Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina 1/2) obloukové GP 3 25 x 30, r= 3-5 m	m	0,000	1 700,00	0,00	28,580	48 586,00	28,580	48 586,00		0,00	28,58	48586,00		0,00	28,580	48 586,00
42c	M	58380444	Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina 1/2) obloukové GP 3 25 x 20, r= 5-10 m	m	0,000	1 580,00	0,00	58,690	92 730,20	58,690	92 730,20		0,00	58,69	92730,20		0,00	58,690	92 730,20
42d	M	58380454	Výrobky lomené a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajinky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina 1/2) obloukové GP 3 25 x 30, r= 10-25 m	m	0,000	1 460,00	0,00	13,630	19 899,80	13,630	19 899,80		0,00	13,63	19899,80		0,00	13,630	19 899,80

			NOVÉ POLOŽKY (ZBV č. 4) - JC dle ÚRS, cenová úroveň 18-II není-li v poznámce uvedeno jinak				0,00		0,00		0,00		259 771,74		259 771,74		-60 499,80		199 271,94
42e	K	564871111	Podklad ze štěrnodrtě ŠO tl. 250 mm	m2	0,000	174,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	347,700	60499,80	347,70	60499,80	347,70	60499,80	0,000	0,00
			<i>výměru viz příloha: Zaměření ploch sanací</i>																
42f	K	564871116	Podklad ze štěrnodrtě ŠO tl. 300 mm	m2	0,000	210,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	695,360	146025,60	695,36	146025,60		0,00	695,360	146025,60
			<i>výměru viz příloha: Zaměření ploch sanací</i>																
38a	K	399632111	Vyplnění spár dlažby z lomeného kamene AC 38 zatřením	m2	0,000	217,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	30380,00	140,00	30380,00		0,00	140,000	30380,00
			<i>plocha viz. pol. č. 38</i>																
38b	M	31315563	Štěrnodrtěžná svařovaná KARI KY 49, 100 x 100 mm, Ø 8 mm, 3 x 2 m	kus	0,000	980,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	23,333	22866,34	23,33	22866,34		0,00	23,333	22866,34
			<i>140 / 6 ... celková plocha KARI štěr / plocha 1 ks KARI štěr 140 m2 viz pol. č. 31 (plocha KSC pro prstenec a ostrůvky) cenová úroveň ÚRS 17-II</i>																

			NOVÉ POLOŽKY (ZBV č. 9)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59 700,09		59 700,09
38d	K	564871111	Podklad ze štěrnodrtě ŠO s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 250 mm (JC převzata z ŠO 180 pol. 3)	m2	0,000	171,70	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00	0,00	347,70	59700,09	347,700	59700,09
			<i>výměru viz příloha: Zaměření ploch sanací</i>																



VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín

V Praze dne 26.3. 2019

**Věc: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513 – vyjádření TDI
k návrhu ZBV 9,10.**

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce ze dne 22.3.2019 Vám sděluji následující:

1) ZBV č. 9 - SO 110 Okružní křižovatka:

- Oprava nedopatřením chybně stanovené jednotkové ceny položky pro podkladní vrstvy ze štěrkodrti

2) ZBV č. 10 - SO 134 Chodníky pro pěší:

- Oprava nedopatřením chybně stanovených jednotkových cen položek – betonové a kamenné dlažby, podkladní vrstvy SC a jejich pokládky

S výše uvedenými návrhy ZBV č. 9 a 10 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přivratský, TDI

VPÚ DECO PRAHA a.s.



Podbabská 1014/20
2689681/0300
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280
07 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Tynecok_dur_do00219

Vyřizuje
Roztočil

Místo a datum odeslání
Praha, 22.3.2019

Věc: „Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 × III/10513“ – návrh ZBV - vyjádření AD

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 22.3.2019 o vyjádření k připravovaným změnám během výstavby č. 9 a 10 výše uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující stanovisko.

Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají pouze nápravy chybně stanovených jednotkových cen několika položek SO 110 a SO 134 v rámci dříve zpracovaných ZBV č. 3, 4 a 8. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci ZBV 9 a 10 souhlasí.

S pozdravem



Atelier PROMIKA s.r.o.

Přílohy: bez příloh



Příloha č. 2
ZBV č. 10 SO134

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:
Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513

Číslo SO/PS /
 / číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodníky pro pěši

134 / 3

10

Objednatel: **Středočeský kraj**
 se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 IČ: 70891095

Zhotovitel: **GEOSAN GROUP a.s.**
 se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
 IČ: 281 69 522

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	-80 346,05	70 026,99	-10 319,06

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-80 346,05	70 026,99	-10 319,06

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Chodníky pro pěši

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

134 / 3

Číslo ZBV:

10

Strany smlouvy o dílo č. S-0351/DOP/2018 (AV.17055.1.150) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 14. 3. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	6	počet listů

Paré č.

Příjemce

1

Objednatel

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Stavební dozor

5

RDK

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Chodníky pro pěši

V předchozích ZBV pro tento stavební objekt (ZBV č. 3 a č. 8) byla u několika položek chybně stanovena jednotková cena, která se v této změně upravuje. Pro nové položky je použit ceník ÚRS 2018-1, tj. pro období, kdy byly příslušné práce prováděny.

Tato změna vznikla chybným stanovením jednotkové ceny víceprací.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je tak podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. podle § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Změnou de minimis zařazena do Skupiny 5.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. dle § 222 odst. (4) se jedná o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-80 346,05	70 026,99	-10 319,06	150 373,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (vedoucí projektové týmu)	jméno	Ing. Šimon Mytzyk	datum	01-04-2019	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	15.4.2019	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	18.4.2019	podpis
Supervize	jméno		datum		podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou p... zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum	17.6.2019	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Michael Dibon	datum		podpis
	jméno	Ing. Jaromír Kazda	datum		podpis

Číslo par

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10**

Název Stavby: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 134/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky pro pěší	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 501 200,24

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-220 968,29	433 274,08	1 713 506,03	212 305,79

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-80 346,05	70 026,99	503 301,07	33,53%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-301 314,34	1 703 186,97	201	

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (vedoucí projektového týmu):

Ing. Šimon Mytyzek

01-04-2019

Projektant (autorský dozor):

Ing. Tomáš Roztočil

Stavební dozor:

Ing. Jindřich Přivratský


Zástupce Objednatele:

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA

Supervize (RDK)

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Milan Peška



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

134 / 3

Skupina Změn: 5

Evidenční číslo a název stavby: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513 Číslo a název SO/PS: SO 134 Chodníky pro pěší Číslo a název rozpočtu: SO 134 Chodníky pro pěší													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39a	59245110	Dlažba skladebná HOLLAND 20 x 10 x 6 cm, přírodní	m2	73,629	0,000	-73,629	230,00	16 934,67	-16 934,67		0,00	-16 934,67	-100,00%
43a	59245109	Dlažba skladebná HOLLAND 20 x 10 x 8 cm, přírodní	m2	19,291	0,000	-19,291	311,00	5 999,50	-5 999,50		0,00	-5 999,50	-100,00%
42b	58380434	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obručníky) obručníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 1-3 m	m	10,910	0,000	-10,910	1 820,00	19 856,20	-19 856,20		0,00	-19 856,20	-100,00%
67	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	28,460	0,000	-28,460	558,00	15 880,68	-15 880,68		0,00	-15 880,68	-100,00%
69	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	75,000	0,000	-75,000	289,00	21 675,00	-21 675,00		0,00	-21 675,00	-100,00%
		Nové položky											
70	58380424	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obručníky) obručníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 1-3 m	m	0,000	10,910	10,910	1 820,00	0,00		19 856,20	19 856,20	19 856,20	100,00%
71	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	28,460	28,460	450,00	0,00		12 807,00	12 807,00	12 807,00	100,00%
72	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2		75,000	75,000	215,00	0,00		16 125,00	16 125,00	16 125,00	100,00%
73	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2		73,629	73,629	213,00	0,00		15 682,98	15 682,98	15 682,98	100,00%
74	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2		19,291	19,291	288,00	0,00		5 555,81	5 555,81	5 555,81	100,00%
		Celkem						80 346,05	-80 346,05	70 026,99	70 026,99	-10 319,06	-12,84%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	7 559 096,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	7 999 998,96
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	8 679 998,75
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	105,83%
4=(24/1)*100	Sledování vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (b), písm. b)	-12,97%

6=30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	387 901,83
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	5,12%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 267 728,80

bez ABS

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	24,10%
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 779 548,00

ABS

ABS

12=(36+37)/1*100	Sledování limitu 15 %	0,70%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	53 001,13
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 170 998,87

Skupiny změn

46+(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b)		-12,97%		-1-			-2-			-3-				-4-				-5-		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnnosti celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=(28)+29	32	33	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(36+37)/1*100
		Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - III/106 X III/10513	- 980 365,39	1 421 268,36	440 902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 716 897,29	1 104 799,12	387 901,83	1 821 696,41	0,00	0,00	0,00	0,00	- 263 488,10	916 469,24	0,70%
110	1	Okružní křižovatka / zvětšení rozsahu žulových obručníků	- 117 629,00	184 250,60	66 621,60						0,00	- 117 629,00	184 250,60	66 621,60	301 879,60							
	2	Vegetační úpravy / nákup omíčky	- 4 403,25	15 382,02	10 978,77															- 4 403,25	15 382,02	0,16%
134	3	Chodníky pro pěši / dlažba, zábradlí, obručníky	- 197 266,29	363 792,58	166 506,29							- 197 266,29	363 792,58	166 506,29	561 078,87							
110	4	Okružní křižovatka / sanace zemní plně, spárování dlažby	- 469 300,00	469 587,18	387,18							- 469 300,00	416 440,84	36 140,84	794 740,84					- 91 000,00	53 246,34	-0,50%
430	5	Přeložka veřejného osvětlení / demontáž a montáž 2 stĺžů	0,00	74 905,60	74 905,60							0,00	74 905,60	74 905,60	74 905,60							
330	6	Úprava dešťové kanalizace / nový výústní objekt	0,00	21 678,00	21 678,00							0,00	21 678,00	21 678,00	21 678,00							
340	7	Úprava vodovodu / chybějící hydrant, přípojka	- 27 219,00	92 363,80	65 144,80															- 27 219,00	92 363,80	0,88%
134	8	Chodníky pro pěši / spárování dlažby	- 23 682,00	69 481,50	45 799,50							- 23 682,00	43 731,50	20 049,50	67 412,50					0,00	25 750,00	0,32%
110	9	Okružní křižovatka / oprava jednotlivých cen	- 60 499,80	59 700,09	- 799,71															- 60 499,80	59 700,09	-0,01%
134	10	Chodníky pro pěši / oprava jednotlivých cen	- 80 346,05	70 026,99	- 10 319,07															- 80 346,05	70 026,99	-0,14%

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo stavby:	Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/10513
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Chodníky pro pěší
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	134 / 3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací	4	
Stanovisko TDI k ZBV	1	
Stanovisko AD k ZBV	1	
Počet listů celkem	6	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ PO ZBV 10 (134/3)

Stavba: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou - II/106 X III/110513

Objekt: SO 134 Chodníky pro pěši

Místo: Město Týnec nad Sázavou

Projektant: Atelier PROMIKA

Zadavatel: Středočeský kraj

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	zadáni		změna ZBV 3		po změně ZBV 3		změna ZBV 8		po změně ZBV 3+8		změna ZBV 10		po změně ZBV 3+8+10	
						J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 501 200,24		166 506,29		1 667 706,52		45 799,50		1 713 506,03		-10 319,06		1 703 186,97
D	1		Zemní práce																
1	K	113106021	Rozebření dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	9,000	35,50	319,50		0,00	9,000	319,50		0,00	9,000	319,50		0,00	9,000	319,50
2	K	113106121	Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m ²	251,000	43,00	11 295,00		0,00	251,000	11 295,00		0,00	251,000	11 295,00		0,00	251,000	11 295,00
3	K	113106123	Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kamenniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m ²	88,000	24,50	2 156,00		0,00	88,000	2 156,00		0,00	88,000	2 156,00		0,00	88,000	2 156,00
4	K	113107124	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m ² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m ²	40,000	65,00	2 600,00		0,00	40,000	2 600,00		0,00	40,000	2 600,00		0,00	40,000	2 600,00
5	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m ² živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m ²	40,000	37,20	1 488,00		0,00	40,000	1 488,00		0,00	40,000	1 488,00		0,00	40,000	1 488,00
6	K	113107162	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m ² do 200 m ² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	88,000	65,00	5 720,00		0,00	88,000	5 720,00		0,00	88,000	5 720,00		0,00	88,000	5 720,00
7	K	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 50 m ² do 200 m ² živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m ²	99,000	65,00	6 435,00		0,00	99,000	6 435,00		0,00	99,000	6 435,00		0,00	99,000	6 435,00
8	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m ² z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	350,000	45,00	15 750,00		0,00	350,000	15 750,00		0,00	350,000	15 750,00		0,00	350,000	15 750,00
9	K	113201112	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních i zářezových	m	52,000	34,10	1 773,20		0,00	52,000	1 773,20		0,00	52,000	1 773,20		0,00	52,000	1 773,20
10	K	113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	55,000	58,00	3 190,00		0,00	55,000	3 190,00		0,00	55,000	3 190,00		0,00	55,000	3 190,00
11	K	113203111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	8,000	99,00	792,00		0,00	8,000	792,00		0,00	8,000	792,00		0,00	8,000	792,00
12	K	113204111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zahradových	m	22,000	85,00	1 870,00		0,00	22,000	1 870,00		0,00	22,000	1 870,00		0,00	22,000	1 870,00
13	K	122101401	Vykopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m ³	m ³	7,038	150,00	1 055,70		0,00	7,038	1 055,70		0,00	7,038	1 055,70		0,00	7,038	1 055,70
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	7,038	126,70	891,71		0,00	7,038	891,71		0,00	7,038	891,71		0,00	7,038	891,71
15	K	171201212R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	13,372	125,00	1 671,50		0,00	13,372	1 671,50		0,00	13,372	1 671,50		0,00	13,372	1 671,50
16	K	174010101	Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vstřech se zhuštěním jam, lacheť, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	7,038	150,00	1 055,70		0,00	7,038	1 055,70		0,00	7,038	1 055,70		0,00	7,038	1 055,70
17	K	184911161	Mulčování zahnou kačirkem nebo drceným kamenním tloučků muidé přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	76,000	175,00	13 300,00		0,00	76,000	13 300,00		0,00	76,000	13 300,00		0,00	76,000	13 300,00
18	M	581374010	kamenniva dekorální (kacírek) frakce 8/16	t	21,888	449,00	9 827,71		0,00	21,888	9 827,71		0,00	21,888	9 827,71		0,00	21,888	9 827,71
19	M	581374030	kamenniva dekorální (kacírek) frakce 16/32	t	47,880	500,00	23 940,00		0,00	47,880	23 940,00		0,00	47,880	23 940,00		0,00	47,880	23 940,00
20	M	581439590	kamenniva drcené hrubé frakce 32-63	t	47,880	399,00	19 104,12		0,00	47,880	19 104,12		0,00	47,880	19 104,12		0,00	47,880	19 104,12
21	K	184911211	Rozprostření vložnou frakce 63 až 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	76,000	120,00	9 120,00		0,00	76,000	9 120,00		0,00	76,000	9 120,00		0,00	76,000	9 120,00
22	M	581439200H	kamenniva drcené hrubé frakce 16-22	t	6,840	289,00	1 976,76		0,00	6,840	1 976,76		0,00	6,840	1 976,76		0,00	6,840	1 976,76
O	2		Zakládání																
23	K	213141112	Žlízání vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, vytřetí nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m ²	76,000	129,00	9 500,00		0,00	76,000	9 500,00		0,00	76,000	9 500,00		0,00	76,000	9 500,00
24	M	693110020	geotextilie tkaná polypropylenová 120 g/m ²	m ²	87,400	45,00	3 933,00		0,00	87,400	3 933,00		0,00	87,400	3 933,00		0,00	87,400	3 933,00
25	K	268119111	Bourání vodících želez z betonů při výšce želez přes 1 do 1,5 m	m	99,000	250,00	24 750,00		0,00	99,000	24 750,00		0,00	99,000	24 750,00		0,00	99,000	24 750,00
O	5		Komunikace																
26	K	361211111	Žlízání podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy M2 bez přídání pojiva nebo výplňového materiálu, s rozprostřením, vložním, promísením a zhuštěním, tloučka po zhuštění 150 mm	m ²	75,000	145,00	10 875,00		0,00	75,000	10 875,00	-75,000	-10 875,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
27	K	364851111	Podklad ze štrkádosti 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	582,000	125,00	72 750,00		0,00	582,000	72 750,00		0,00	582,000	72 750,00		0,00	582,000	72 750,00
28	K	364861111	Podklad ze štrkádosti 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m ²	17,000	19,50	263,50		0,00	17,000	263,50		0,00	17,000	263,50		0,00	17,000	263,50
29	K	365166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamennivo hrubozrnné - OKM) s rozprostřením a zhuštěním s pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 90 mm	m ²	17,000	485,00	8 245,00		0,00	17,000	8 245,00		0,00	17,000	8 245,00		0,00	17,000	8 245,00
30	K	373111112	Podtla živičný infiltráční s asfaltu silničního s posypem kamennivem, v množství 1,00 kg/m ²	m ²	17,000	17,00	289,00		0,00	17,000	289,00		0,00	17,000	289,00		0,00	17,000	289,00
31	K	373231111	Podtla živičný spojovací bez posypu kamennivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	34,000	12,00	408,00		0,00	34,000	408,00		0,00	34,000	408,00		0,00	34,000	408,00
32	K	377134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním s modifikovaného asfaltu s pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m ²	17,000	251,00	4 267,00		0,00	17,000	4 267,00		0,00	17,000	4 267,00		0,00	17,000	4 267,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
33	K	577155132	Asefaltový beton vntřní ložni ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním a modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	17,000	336,00	5 712,00		0,00	17,000	5 712,00		0,00	17,000	5 712,00		0,00	17,000	5 712,00
34	K	591211113a	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těženého	m2	46,000	450,00	20 700,00	17,34	-7893,00	28,460	12807,00	28,460	-12807,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
35	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I. jakost, velikost 10 cm	č	15,318	1 500,00	22 977,00	-5,841	-8761,50	9,477	14215,50		0,00	9,477	14215,50		0,00	9,477	14215,50
36	K	591211111b	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těženého	m2	335,000	165,00	55 275,00	-19,5	-3217,50	315,500	52057,50		0,00	315,500	52057,50		0,00	315,500	52057,50
37	M	583800100	mrazáko dlažební, žula 4/6 cm šeda	č	67,000	1 550,00	103 850,00	-1,9	-6045,00	63,100	97805,00		0,00	63,100	97805,00		0,00	63,100	97805,00
38	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	80,000	465,00	37 200,00	-7,1	-3301,50	72,900	33898,50		0,00	72,900	33898,50		0,00	72,900	33898,50
39	M	592450400	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba UNIDEKOR 1 m2-38 kusů HBB 23 x 14 x 6 přírodní	m2	70,411	330,00	23 235,63	-70,411	-23235,63	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
40	M	592451190	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková PROMENADA-SLAPCEKA 1 m2-50 kusů 20 x 10 x 6 barevná	m2	10,286	560,00	5 760,16	-10,286	-5760,16	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
41	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvky	m2	80,000	255,00	20 400,00		0,00	80,000	20400,00		0,00	80,000	20400,00		0,00	80,000	20400,00
42	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	29,000	255,00	7 395,00	9,9	2524,50	19,100	4870,50		0,00	19,100	4870,50		0,00	19,100	4870,50
43	M	592450070	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba H-PROFIL, s fazetou 1 m2-36 kusů HBB 20 x 18,5 x 8 přírodní	m2	30,450	230,00	7 003,50	-30,45	-7003,50	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
44	K	596311111	Kladení dlažby klaubové z betonových prvky (zámek a klíč) komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. 100 mm, pro plochy do 50 m2	m2	9,000	165,00	1 485,00		0,00	9,000	1485,00		0,00	9,000	1485,00		0,00	9,000	1485,00
D 8 Trubní vedení																			
45	A	831352921	Výměna potrubí z trub kamenných hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve skálu do 20 x DN 200	m	68,000	722,00	49 096,00		0,00	68,000	49096,00		0,00	68,000	49096,00		0,00	68,000	49096,00
46	K	891441822R	Demontáž vodovodních armatur na potrubí soupaték v šachtách s ručním kolečkem DN 100	kus	2,000	561,00	1 122,00		0,00	2,000	1122,00		0,00	2,000	1122,00		0,00	2,000	1122,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce bourání																			
47	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	50,000	550,00	27 500,00		0,00	50,000	27500,00		0,00	50,000	27500,00		0,00	50,000	27500,00
48	M	553911819R	Díly (testasy) k částem a prefabrikátům kovovým svodidla silničního ocelová - díly svodidla HN-49 tloušťka páso 4 mm madlo 3 980 - pozink - barva	m	50,000	1 200,00	60 000,00	-50,000	-60000,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00		0,00	0,000	0,00
49	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojateho s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	100,000	450,00	45 000,00		0,00	100,000	45000,00		0,00	100,000	45000,00		0,00	100,000	45000,00
50	M	592173040	Obrubníky betonové a železobetonové obrubníky zahradní přír. šeda 50 x 5 x 20 100 x 1,03 x 2 - bm x ztrátne 3 % x 2 kusy/om 100 m viz pol. č. 49	kus	103,000	250,00	25 750,00		0,00	103,000	25 750,00	103,000	25 750,00	206,000	51 500,00		0,00	206,000	51 500,00
51	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízení lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojateho s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	430,000	175,00	75 250,00	-4,040	-707,00	425,960	74543,00		0,00	425,960	74543,00		0,00	425,960	74543,00
52	M	583803330	Výrobky lomažské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) přír. DP 3_25 x 20	m	430,000	950,00	408 500,00	72,460	68837,00	357,540	339663,00		0,00	357,540	339663,00		0,00	357,540	339663,00
53	K	919112114	Řezání dilatačních spár v živléném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	17,000	45,00	765,00		0,00	17,000	765,00		0,00	17,000	765,00		0,00	17,000	765,00
54	K	966005211	Rozsebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záskyem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými do řím nebo krycích desek	m	99,000	123,00	12 177,00		0,00	99,000	12177,00		0,00	99,000	12177,00		0,00	99,000	12177,00
55	K	979054442	Očištění vybouraných prvky komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	9,000	350,00	3 150,00		0,00	9,000	3150,00		0,00	9,000	3150,00		0,00	9,000	3150,00
56	K	985311112	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bazi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm	m2	4,500	1 950,00	8 775,00		0,00	4,500	8775,00		0,00	4,500	8775,00		0,00	4,500	8775,00
D 997 Přesun sutě																			
57	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	183,080	125,00	22 885,00		0,00	183,080	22885,00		0,00	183,080	22885,00		0,00	183,080	22885,00
58	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km	t	2 563,120	10,00	25 631,20		0,00	2 563,120	25631,20		0,00	2 563,120	25631,20		0,00	2 563,120	25631,20
59	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	239,679	125,00	29 959,88		0,00	239,679	29959,88		0,00	239,679	29959,88		0,00	239,679	29959,88
60	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním příplatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km	t	3 355,506	10,00	33 555,06		0,00	3 355,506	33555,06		0,00	3 355,506	33555,06		0,00	3 355,506	33555,06
61	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	28,155	145,00	4 082,48		0,00	28,155	4082,48		0,00	28,155	4082,48		0,00	28,155	4082,48
62	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost příplatek k ceně za každý další 1 m přes 1 km	t	394,170	10,00	3 941,70		0,00	394,170	3941,70		0,00	394,170	3941,70		0,00	394,170	3941,70
63	K	997221815	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) betonového	t	28,155	150,00	4 223,25		0,00	28,155	4223,25		0,00	28,155	4223,25		0,00	28,155	4223,25
64	K	997221825	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) železobetonového	t	239,679	145,00	34 753,46		0,00	239,679	34753,46		0,00	239,679	34753,46		0,00	239,679	34753,46
65	K	997221855	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z kamenná	t	183,080	105,00	19 223,40		0,00	183,080	19223,40		0,00	183,080	19223,40		0,00	183,080	19223,40
D 998 Přesun hmot																			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]
66	K	996225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaménka, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu NOVÉ POLOŽKY - ZBV č. 3	t	440,984	55,00	24 254,12		0,00	440,984	24254,12		0,00	440,984	24254,12		0,00
41a	K	596841121	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěši do lože z cement. maltý vel do 0,09 m2 plochy do 100 m2	m2	0,000	302,00	0,00	50,384	15215,97	50,384	15215,97		0,00	50,384	15215,97		0,00
40a	M	R001	Varovný a signální pás z umělého kamene COMCON CD 200x200x30, bílá	m2	0,000	1 805,00	0,00	18,665	30080,33	18,665	30080,33		0,00	18,665	30080,33		0,00
40b	M	R002	Varovný a signální pás z umělého kamene COMCON CD 200x200x60, bílá	m2	0,000	3 513,00	0,00	21,614	75929,98	21,614	75929,98		0,00	21,614	75929,98		0,00
40c	M	R003	Varovný a signální pás z umělého kamene COMCON CDR 255x255x35, bílá	m2	0,000	1 976,00	0,00	5,280	10433,28	5,280	10433,28		0,00	5,280	10433,28		0,00
40d	M	R004	Varovný a signální pás z umělého kamene COMCON CDR 255x255x60, bílá	m2	0,000	3 826,00	0,00	6,825	26112,45	6,825	26112,45		0,00	6,825	26112,45		0,00
39a	M	39245110	Dlažba skladebná HOLLAND 20 x 10 x 6 cm, přírodní	m2	0,000	230,00	0,00	73,629	16934,67	73,629	16934,67		0,00	73,629	16934,67		0,00
43a	M	39245109	Dlažba skladebná HOLLAND 20 x 10 x 8 cm, přírodní	m2	0,000	311,00	0,00	19,291	5999,50	19,291	5999,50		0,00	19,291	5999,50		0,00
46a	M	911121211	Výroba ocelového zábradlí	m	0,000	1 390,00	0,00	50,000	69500,00	50,000	69500,00		0,00	50,000	69500,00		0,00
42a	M	58380414	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 0,3-1,0	m	0,000	2 010,00	0,00	2,420	4864,20	2,420	4864,20		0,00	2,420	4864,20		0,00
42b	M	58380434	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 5-10 m	m	0,000	1 820,00	0,00	10,910	19856,20	10,910	19856,20		0,00	10,910	19856,20		0,00
42c	M	58380444	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 1-3 m	m	0,000	1 580,00	0,00	18,580	29356,40	18,580	29356,40		0,00	18,580	29356,40		0,00
42d	M	58380454	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 10-25 m	m	0,000	1 460,00	0,00	40,760	59509,60	40,760	59509,60		0,00	40,760	59509,60		0,00
NOVÉ POLOŽKY - ZBV č. 8 - JC dle URS, cenová úroveň 18-II																	
67	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	558,00	0,00		0,00		0,00	28,460	15880,68	28,460	15880,68	-15880,68	0,000
množství viz. pol. č. 34																	
68	K	596632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	0,000	217,00	0,00		0,00		0,00	28,460	6175,82	28,460	6175,82		0,00
množství viz. pol. č. 67																	
69	K	567123114	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 3/6 (KSC II) tl 150 mm	m2		289,00	0,00		0,00		0,00	75,000	21675,00	75,000	21675,00	-21675,00	0,000
množství viz. pol. č. 28																	
NOVÉ POLOŽKY - ZBV č. 10																	
70	M	58380424	Výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) obrubníky kamenné žula (materiálová skupina I/2) obloukové OP 3 25 x 20, r= 1-3 m JC dle URS 18-I	m	0,000	1 820,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,910	19856,20
71	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	450,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	28,460	12807,00
množství viz. pol. č. 34; JC dle ocenění VV u ŠaD (50 110 pol. 58)																	
72	K	567123114	Podklad ze směsi stmelene cementem SC C 3/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	0,000	215,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	75,000	16125,00
množství viz. pol. č. 28; JC dle ocenění VV u ŠaD (50 110 pol. 55)																	
73	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	0,000	213,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	73,629	15682,98
JC dle URS 18-I																	
74	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0,000	288,00	0,00		0,00		0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,291	5555,81
JC dle URS 18-I																	



GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín

V Praze dne 26.3. 2019

**Věc: Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 x III/10513 – vyjádření TDI
k návrhu ZBV 9,10.**

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce ze dne 22.3.2019 Vám sděluji následující:

1) ZBV č. 9 - SO 110 Okružní křižovatka:

- Oprava nedopatřením chybně stanovené jednotkové ceny položky pro podkladní vrstvy ze štěrkodrti

2) ZBV č. 10 - SO 134 Chodníky pro pěší:

- Oprava nedopatřením chybně stanovených jednotkových cen položek – betonové a kamenné dlažby, podkladní vrstvy SC a jejich pokládky

S výše uvedenými návrhy ZBV č. 9 a 10 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přivratský, TDI

VPÚ DECO PRAHA a.s.



1014/20

1300

180

07 TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA



atelierpromika
projektová činnost v dopravě

Atelier PROMIKA s.r.o.
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Tynecok_dur_do00219

Vyřizuje
Roztočil

Místo a datum odeslání
Praha, 22.3.2019

Věc: „Okružní křižovatka Týnec nad Sázavou – II/106 × III/10513“ – návrh ZBV - vyjádření AD

Na Vaši e-mailovou žádost ze dne 22.3.2019 o vyjádření k připravovaným změnám během výstavby č. 9 a 10 výše uvedené akce Vám jako Autorský dozor sdělujeme následující stanovisko.

Seznámili jsme se s poskytnutými podklady, které se týkají pouze nápravy chybně stanovených jednotkových cen několika položek SO 110 a SO 134 v rámci dříve zpracovaných ZBV č. 3, 4 a 8. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Autorský dozor prohlašuje, že se změnami navrhovanými v rámci ZBV 9 a 10 souhlasí.

S pozdravem



atelierpromika s.r.o.



Přílohy: bez příloh



Příloha č. 3

Plná moc dodavatele



Plná moc č. 19/GG/024

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ing. Michaela Dibona, narozeného dne 14. 9. 1967, bytem Zátíší 3498, 738 01 Frýdek-Místek, ředitele Závodu dopravních staveb,

Ing. Martina Miku, narozeného dne 7. 6. 1984, bytem Pakoměřická 655/15, 182 00 Praha 8, ředitele regionu,

Ing. Tomáše Čmíela, narozeného dne 12. 2. 1979, bytem Jablunkov 1149, 739 91 Jablunkov, ředitele regionu,

Ing. Jaromíra Kazdu, narozeného dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 599/38, 101 00 Praha 10, obchodního náměstka,

Ing. Alenu Hájkovou, narozené dne 18. 11. 1969, Metylovice 360, 739 49 Metylovice, obchodního náměstka,

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ing. Michael Dibon** a dále alespoň jeden z dalších čtyř zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

Praha dne 12. 3. 2019



Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:



Ing. Michael Dixon, ředitel Závodu dopravních staveb



Ing. Martin Mika, ředitel regionu

Ing. Jaromír Kazda, obchodní náměstek



Ing. Tomáš Čmíel, ředitel regionu

Ing. Alena Hájková, obchodní náměstek

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/500/2019/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v sedmi (7) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

Praha dne 12. 3. 2019



Mgr. Daniel Thelen, advokát

