

Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 12.7.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/125 Kácov - Zbizuby“

Číslo smlouvy objednatele: 181/KSÚS/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 1511.6040870TVE

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ

K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s./ 0141340199/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

jejímž jménem jedná Ing. Petr Tesař, ředitele závodu Praha západ (na základě plné moci)

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „II/125 Kácov - Zbizuby“ (dále jen „Dílo“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodnuly na změně článku 8. Cena Díla, a to následovně, Odstavec 8.1. se mění a nahrazuje se textem:

Původní cena díla

Cena bez DPH	42 887 317,89 Kč
DPH 21%	9 006 336,76 Kč
DPH 15%	---
Cena Díla včetně DPH	51 893 654,65 Kč

Změna ceny – méněpráce

Cena bez DPH	1 036 597,37 Kč
DPH 21%	217 685,45 Kč
DPH 15%	---
Cena včetně DPH	1 254 282,82 Kč

Změna ceny – vícepráce

Cena bez DPH	4 087 769,13 Kč
DPH 21%	858 431,52 Kč
DPH 15%	---
Cena včetně DPH	4 946 200,65 Kč

Nová cena díla vč. méněprací a víceprací

Cena bez DPH	45 938 489,65 Kč
DPH 21%	9 647 082,83 Kč
DPH 15%	---
Cena díla včetně DPH	55 585 572,48 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 30 -09- 2016
Objednatel:

V Praze dne
Zhotovitel: 30 -09- 2016



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Háji 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Výtisk č.1

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: „II/125 Kácov - Zbizuby“ - NT 2016		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.1 Všeobecné položky - v rámci SO 120 SO 001.2 Všeobecné položky - v rámci SO 130 SO 120 Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786 SO 193.1 Stálé dopravní značení v rámci SO 120		001.1 / 1 001.2 / 1 120 / 1 193.1 / 1	
Objednatel:	název: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace adresa: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČ: 00066001		
Zastoupený:	název: adresa: IČ:		
Zhotovitel:	název: EUROVIA CS, a.s. adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 45274924 kontaktní adresa: odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ K Hájům 946, 155 00 Praha 5 - Stodůlky		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: „II/125 Kácov - Zblzuby“ - NT 2016	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.1 Všeobecné položky - v rámci SO 120 SO 001.2 Všeobecné položky - v rámci SO 130 SO 120 Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786 SO 193.1 Stálé dopravní značení v rámci SO 120	001.1 / 1 001.2 / 1 120 / 1 193.1 / 1	1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 2.7. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje příspěvková organizace se sídlem : Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Obsah:			Paré č.	Příjemce
Krycí list změny	počet A4	1	1,2	Objednatel
Evidenční list změny	počet A4	1	3,4	Zhotovitel
Zápis o projednání ocenění	počet A4	4	5	TDI
Přehled změn stavby	počet A4	1		
Rozpis ocenění změn položek	počet A4	10		
Přehled dokladů	počet A4	1		
Ostatní přílohy dle přehledu dokladů	počet A4	12		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

1. SO 001.1 a SO 001.2

Zhotovitel informoval o nižší výměře v geodetických pracích. Tento nesoulad je způsoben tím, že zeměměřický úřad v žádosti zhotovitele EUROVIA CS, a.s. povolil zrušení nivelačních bodů Jcd-13.2 a Jcd-14.2 bez náhrady.

2. SO 120

Položky č. 564871111, 998225111, 998225194, 998225195, NP 334214521, NP 567114111 Po vyčištění svahů od náletové zeleně, bylo na svahu zjištěno velké množství nesoudržné zeminy, která neumožňuje dostatečné zakotvení geomříží do svahu. Vzhledem ke značnému sklonu svahu dochází k sesouvání materiálu k patě svahu, není možné ukotvení svodidel. Z důvodu změny způsobu zajištění svahů násypů z geomříží bude provedeno zajištění pomocí gabionových zdí. Gabionová zeď č.1 ve stančení LS km 42,177 - 42,383. Délka 206 bm, šířka 1,0 m, výška do 3,0 m. Gabionová zeď č.2 ve stančení LS km 42,631 - 42,732. Délka 101,0 bm, šířka 1,0 m, výška do 3,0 m. Opěrná gabionová zeď bude provedena na podkladový beton tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm a podklad ze ŠD tl. do 250 mm, plocha 460,50 m². Zeď bude vyplněna lomovým kamenem do drátěných gabionů na sucho. Objem 732,62 m³. Prostor za zdí bude vyplněn ŠD fr. 0/32. Viz zápis projektanta v SD ze dne 15.7.2016.

Položky č. 317321118, 317361116, 711142559, 628321340, 711311001, 111631500 po obnažení a očištění čel a koryta propustku ve stančení km 40,542 byly zjištěny poruchy na založení čela propustku. Z tohoto důvodu byl tento objekt zatrubněn a překryt železobetonovou deskou tak, aby nemohlo dojít k vymílání základu propustku. Na tomto objektu nebude provedena římsa včetně izolace. Viz zápis projektanta v SD ze dne 22.8.2016.

Položka č. NP 572141111, 998225111, 998225194, 998225195 na stávající rekonstruované komunikaci silnice II/125 ve stančení v km 40,582 - 41,122 došlo vlivem k značnému vyjetí podélných kolejí a deformaci příčného spádu. V tomto úseku stávající vozovka nemá prakticky příčný spád a vytvoření plánovaného příčného spádu by znamenalo v krajích vozovky vyfrézování všech živiničných vrstev včetně částí podkladní vrstvy vozovky. V uvedeném úseku má být dle PD provedeno frézování vozovky tak, aby byly zároveň splněny dva projektované parametry nové vozovky.

1. tloušťka ložné a obrusné vrstvy (60 + 50 mm) 2. minimální příčný sklon nové komunikace (dle PD 2,5%).

Proto byla zvolena varianta snížení příčného spádu vozovky na 2% a vytvoření příčného spádu směrem ke středu vozovky dodatečným vyrovnaním z živice ACO v průměrné tloušťce do 40 mm. Zaměření vozovky proběhlo cca jeden rok před vlastní stavbou. Tím bude zaručena projektovaná tloušťka ložné a obrusné vrstvy dle PD. Délka úseku cca 540 bm, plocha 2130 m², průměrná šířka 6,0 m. Viz zápis projektanta v SD ze dne 22.8.2016.

Položka č. 911331110R v úseku ve stančení LS km 39,469 - 39,580 dle PD mělo být zachováno původní svodidlo. Je zde velice prudký svah. Při úpravě svahu v místě původního svodidla a odstraňování náletových dřevin byla zjištěna při kontrole, že došlo ke značné korozi kotvicích prvků zádržného systému svodidel. Z tohoto důvodu správce komunikace a z důvodu značného snížení zádržnosti a z hlediska bezpečnosti silničního provozu rozhodl pro instalaci nového zádržného zařízení, svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2m a propojení na přilehlé nově provedené úseky. Délka 111,00 m. Viz zápis v SD ze dne 12.8.2016 a v zápisu z KD č.3.

3. SO 193.1

Zhotovitel informoval o nižší výměře v množství 9,75 m² provedení VZD barvou a platem š. 125 mm + 4x3 písmena (2x autobusová zastávka). Tento nesoulad je způsoben tím, že po konzultaci s Policií ČR v rámci zdáného dokončení a bezpečného užívání díla se neprovede VZD barvou a platem (dvě autobusové zastávky včetně písmen BUS).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-1 036 597,37	4 087 769,13	3 051 171,76

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

KSÚS SK - vedoucí TSÚ	Jméno	Petr Holan	datum	27.9.2016	podpis	
KSÚS SK - silniční technik	Jméno	Ing. Ján Kukura	datum	27.9.2016	podpis	
AVS projekt s.r.o. - TDI	Jméno	Ing. Martin Vlk	datum	27.9.2016	podpis	
Atelier PROMIKA s.r.o. - projektant	Jméno	Ing. Tomáš Roztočil	datum	27.9.2016	podpis	
EUROVIA CS, a.s. - stavbyvedoucí	Jméno	René Šimůnek	datum	27.9.2016	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	Jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	27.9.2016	podpis	
Zhotovitel	Jméno	Ing. Petr Tesar	datum	27.9.2016	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblastních střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby:	„II/125 Kácov - Zbizuby“	- NT 2016
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.1 Všeobecné položky - v rámci SO 120		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
172 375,32

Poznámka:

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	172 375,32	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-37 908,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-37 908,00	134 467,32	-37 908,00	-21,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel - stavbyvedoucí

souhlasím

René Šimůnek

27.9.2016

KSÚS SK - vedoucí TSÚ

souhlasím

Petr Holan

27.9.2016

KSÚS SK - silniční technik

souhlasím

Ing. Ján Kukura

27.9.2016

AVS projekt s.r.o. - TDI

souhlasím

Ing. Martin Vlk

27.9.2016

Zaměstnanec objednatele
odpovědného za cenové
projednání změny:

souhlasím

Tomáš Račák

27.9.2016

AVS Projekt s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/3

600 000 000 Kč

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby:	„II/125 Kácov - Zbizuby“	- NT 2016
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 001.2 Všeobecné položky - v rámci SO 130		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 120 345,20

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 120 345,20	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-113 724,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-113 724,00	1 006 621,20	-113 724,00	-10,15%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel - stavbyvedoucí	souhlasím	René Šimůnek	27.9.2016
KSÚS SK - vedoucí TSÚ	souhlasím	Petr Holan	27.9.2016
KSÚS SK - silniční technik	souhlasím	Ing. Ján Kukura	27.9.2016
AVS projekt s.r.o. - TDI	souhlasím	Ing. Martin Vlk	27.9.2016
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	souhlasím	Tomáš Račák	27.9.2016

AVSProjekt s.r.o.
Projektová inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru
pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby:	„II/125 Kácov - Zbizuby“	- NT 2016
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
38 901 112,87

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	38 901 112,87	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-871 120,17	4 087 769,13	4 087 769,13	10,51%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-871 120,17	42 117 761,83	3 216 648,96	8,27%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel - stavbyvedoucí	souhlasím	René Šimůnek	27.9.2016	 AVSProjekt s.r.o. Projektová a inženýrská činnost 142 00 Praha 4, Jirčenská 628/31 IČO: 00096071
KSÚS SK - vedoucí TSÚ	souhlasím	Petr Holan	27.9.2016	
KSÚS SK - silniční technik	souhlasím	Ing. Ján Kukura	27.9.2016	
AVS projekt s.r.o. - TDI	souhlasím	Ing. Martin Vlk	27.9.2016	
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	souhlasím	Tomáš Račák	27.9.2016	 Krajská správa údržby silnic Středočeský územní úřad příspěvková organizace Zelená 13 IČO: 00096071 DIČ: CZ00022511

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru pro změnu stavby (ZBV) č.: 1**

Název stavby:	„II/125 Kácov - Zbizuby“	- NT 2016
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 193.1 Stálé dopravní značení v rámci SO 120		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
971 666,77

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	971 666,77	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-13 845,20	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-13 845,20	957 821,57	-13 845,20	-1,42%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel - stavbyvedoucí	souhlasím	René Šimůnek	27.9.2016
KSÚS SK - vedoucí TSÚ	souhlasím	Petr Holan	27.9.2016
KSÚS SK - silniční technik	souhlasím	Ing. Ján Kukura	27.9.2016
AVS projekt s.r.o. - TDI	souhlasím	Ing. Martin Vík	27.9.2016
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	souhlasím	Tomáš Račák	27.9.2016

Průběh kce
Sh
AVSProjekt s.r.o.
 Projektová inženýrská činnost
 142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31
 Kancelář správy a údržba silnic
 5. oddělení správy a údržby
 příspěvková organizace
 IČ: 027000041
 DIČ: CZ0000041

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: „II/125 Kácov - Zbizuby“ - NT 2016

Objekt: SO 001.1 Všeobecné položky - v rámci SO 120

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo: 38,359 - 38,715 km a 38,835 - 42,786


Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méněpráce ve změně	vícepráce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíl cen celkem	rozdíl cen celkem v %
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání											
1	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	9,00	9,00	0,00	11,70	105,30	0,00	0,00	105,30	0,00	0,00%
2	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	18,00	18,00	0,00	14,04	252,72	0,00	0,00	252,72	0,00	0,00%
3	914211111	Montáž svislé dopravní značky velikosti do 6 m2	kus	9,00	9,00	0,00	2 106,00	18 954,00	0,00	0,00	18 954,00	0,00	0,00%
4	404442710	Značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	9,00	9,00	0,00	479,70	4 317,30	0,00	0,00	4 317,30	0,00	0,00%
5	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	31 200,00	31 200,00	0,00	1,43	44 616,00	0,00	0,00	44 616,00	0,00	0,00%
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce											
6	012002000	Geodetické práce	Kč	3,00	0,00	-3,00	12 636,00	37 908,00	-37 908,00	0,00	0,00	-37 908,00	-100,00%
7	012603000R	Vybudování vytyčovací sítě	Kč	1,00	1,00	0,00	34 632,00	34 632,00	0,00	0,00	34 632,00	0,00	0,00%
8	013244000	Vypracování RDS	Kč	1,00	1,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00%
9	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	1,00	0,00	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00%
		Celkem bez DPH	Kč					172 375,32	-37 908,00	0,00	134 467,32	-37 908,00	-21,99%
		DPH 21%	Kč					36 198,82	-7 960,68	0,00	28 238,14	-7 960,68	-21,99%
		Celkem vč. DPH	Kč					208 574,14	-45 868,68	0,00	162 705,46	-45 868,68	-21,99%

Za Zhotovitele :

Datum : 27.9.2016

René Šimůnek

stavbyvedoucí



odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ing. Petr Tesar

ředitel závodu Praha západ

Za Objednatele :

Datum: 27.9.2016

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel KSÚ

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: „II/125 Kácov - Zbizuby“ - NT 2016

Objekt: SO 001.2 Všeobecné položky - v rámci SO 130

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdílu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdílný cen celkem	rozdílný cen celkem v %
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce											
1	012002000	Geodetické práce	Kč	3,00	0,00	-3,00	37 908,00	113 724,00	-113 724,00	0,00	0,00	-113 724,00	-100,00%
2	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00	1,00	0,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00%
3	012503000R	Výtyčení hlavních bodů polohy stavebních objektů	Kč	1,00	1,00	0,00	25 974,00	25 974,00	0,00	0,00	25 974,00	0,00	0,00%
4	012603000R	Vybudování vytyčovací sítě	Kč	1,00	1,00	0,00	86 580,00	86 580,00	0,00	0,00	86 580,00	0,00	0,00%
5	013244000	Výpracování RDS	Kč	1,00	1,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00%
6	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	1,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00%
7	013274000R	Aktualizace projektu DIO + zajištění DIR	Kč	1,00	1,00	0,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00%
	VRN2	Příprava staveniště											
8	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,00	1,00	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	14 040,00	0,00	0,00%
	VRN3	Zařízení staveniště											
9	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	1,00	0,00	462 618,00	462 618,00	0,00	0,00	462 618,00	0,00	0,00%
10	032703000R	Kanceláře pro TDI	Kč	1,00	1,00	0,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00%
	VRN4	Inženýrská činnost											
11	042703000R	Fotodokumentace stavby, pasportizace stávajících objektů vč. objízdných tras	Kč	1,00	1,00	0,00	34 398,00	34 398,00	0,00	0,00	34 398,00	0,00	0,00%
12	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	2,00	2,00	0,00	47 595,60	95 191,20	0,00	0,00	95 191,20	0,00	0,00%
	VRN7	Provozní vlivy											
13	071103000R	Provozní vlivy - Provoz investora nebo dalšího subjektu a ochranná pásma	Kč	1,00	1,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00%
		Celkem bez DPH	Kč					1 120 345,20	-113 724,00	0,00	1 006 621,20	-113 724,00	-10,15%
		DPH 21%	Kč					235 272,49	-23 882,04	0,00	211 390,45	-23 882,04	-10,15%
		Celkem vč. DPH	Kč					1 355 617,69	-137 606,04	0,00	1 218 011,65	-137 606,04	-10,15%

Za Zhotovitele :

Datum : 27.9.2016

René Šimůnek

stavbyvedoucí



Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ



odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Za Objednatel :

Datum: 27.9.2016

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel KSÚS SK

Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba:
Objekt:

„II/125 Kácov - Zbizubý“
42,786

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
EUROVIA CS, a.s.
38,359 - 38,715 km a 38,835 - 42,786

Č.	položka	Popis	M/J	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství v rozdlu	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méněpráce ve změně	vícepráce ve změně	Cena ve změně celkem	rozdíl cen celkem	rozdíl cen celkem v %
	HSV	Práce a dodávky HSV											
	1	Zemní práce											
1	113107023	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	15,000	15,000	0,000	181,94	2 729,10	0,00	0,00	2 729,10	0,00	0,00%
2	113107042	Odstanění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	15,000	15,000	0,000	116,73	1 750,95	0,00	0,00	1 750,95	0,00	0,00%
3	113107222	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	10,000	10,000	0,000	121,28	1 212,80	0,00	0,00	1 212,80	0,00	0,00%
4	113107224	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	5 486,992	5 486,992	0,000	75,54	414 487,38	0,00	0,00	414 487,38	0,00	0,00%
5	113107241	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	5 201,805	5 201,805	0,000	45,77	238 086,61	0,00	0,00	238 086,61	0,00	0,00%
6	113107242	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm	m2	10,000	10,000	0,000	185,82	1 858,20	0,00	0,00	1 858,20	0,00	0,00%
7	113154123	Frézování živého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	50,000	50,000	0,000	25,55	1 277,50	0,00	0,00	1 277,50	0,00	0,00%
8	113154437R	Frézování živého krytu tl 110 mm pruh š 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	31 501,000	31 501,000	0,000	55,03	1 733 500,03	0,00	0,00	1 733 500,03	0,00	0,00%
9	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	155,000	155,000	0,000	138,79	21 512,45	0,00	0,00	21 512,45	0,00	0,00%
10	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	145,000	145,000	0,000	259,92	37 688,40	0,00	0,00	37 688,40	0,00	0,00%
11	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,000	12,000	0,000	303,22	3 638,64	0,00	0,00	3 638,64	0,00	0,00%
12	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	900,000	900,000	0,000	165,44	148 896,00	0,00	0,00	148 896,00	0,00	0,00%
13	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	1 800,000	1 800,000	0,000	137,86	248 148,00	0,00	0,00	248 148,00	0,00	0,00%
14	122201402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	1 652,400	1 652,400	0,000	186,75	308 585,70	0,00	0,00	308 585,70	0,00	0,00%
15	132251011	Hloubení rýh do 15 m3 šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	m3	15,000	15,000	0,000	454,85	6 822,75	0,00	0,00	6 822,75	0,00	0,00%
16	153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2	m2	7 200,000	0,000	-7 200,000	8,87	63 864,00	-63 864,00	0,00	0,00	-63 864,00	-100,00%
17	693210630	geomříže tkané z polyesteru povrstvené 40/40	m2	8 280,000	0,000	-8 280,000	40,95	339 066,00	-339 066,00	0,00	0,00	-339 066,00	-100,00%

18	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georožní sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	2 016,000	91,000	-1 925,000	25,50	51 408,00	-49 087,50	0,00	2 320,50	-49 087,50	-95,49%
19	693211240	Georož	m2	2 318,400	91,000	-2 227,400	30,31	70 270,70	-67 512,49	0,00	2 758,21	-67 512,49	-96,07%
20	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4 618,800	4 618,800	0,000	158,43	731 756,48	0,00	0,00	731 756,48	0,00	0,00%
21	162701105a	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	1 652,400	1 652,400	0,000	158,43	261 789,73	0,00	0,00	261 789,73	0,00	0,00%
22	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23 094,000	23 094,000	0,000	14,93	344 793,42	0,00	0,00	344 793,42	0,00	0,00%
23	162701109a	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8 262,000	8 262,000	0,000	14,93	123 351,66	0,00	0,00	123 351,66	0,00	0,00%
24	171101103	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhuťných do 100 % PS	m3	2 700,000	2 700,000	0,000	261,14	705 078,00	0,00	0,00	705 078,00	0,00	0,00%
25	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	4 618,800	4 618,800	0,000	14,13	65 263,64	0,00	0,00	65 263,64	0,00	0,00%
26	171201202R	Poplatek za zemník	m3	1 652,400	1 652,400	0,000	223,36	369 080,06	0,00	0,00	369 080,06	0,00	0,00%
27	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	9 237,600	9 237,600	0,000	76,05	702 519,48	0,00	0,00	702 519,48	0,00	0,00%
28	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhuťněním	m3	32,000	32,000	0,000	300,77	9 624,64	0,00	0,00	9 624,64	0,00	0,00%
29	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypání se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m3	15,000	15,000	0,000	451,18	6 767,70	0,00	0,00	6 767,70	0,00	0,00%
30	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	4 562,992	4 562,992	0,000	11,60	52 930,71	0,00	0,00	52 930,71	0,00	0,00%
31	182301132	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tlí vrstvy do 150 mm	m2	2 016,000	2 016,000	0,000	35,41	71 386,56	0,00	0,00	71 386,56	0,00	0,00%
32	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	2 016,000	2 016,000	0,000	21,06	42 456,96	0,00	0,00	42 456,96	0,00	0,00%
33	005724700a	Osivo směs travní krajinná - technická	kg	50,400	50,400	0,000	105,30	5 307,12	0,00	0,00	5 307,12	0,00	0,00%
	2	Zakládání											
34	274311127	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30	m3	0,480	0,480	0,000	10 088,42	4 842,44	0,00	0,00	4 842,44	0,00	0,00%
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
35	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	12,000	0,000	-12,000	6 332,40	75 988,80	-75 988,80	0,00	0,00	-75 988,80	-100,00%
36	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	1,100	0,000	-1,100	33 478,23	36 826,05	-36 826,05	0,00	-0,00	-36 826,05	-100,00%
	4	Vodorovné konstrukce											
37	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	0,500	0,500	0,000	4 121,51	2 060,76	0,00	0,00	2 060,76	0,00	0,00%
	5	Komunikace pozemní											
38	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 100 mm	m2	48,000	48,000	0,000	107,97	5 182,56	0,00	0,00	5 182,56	0,00	0,00%
39	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,000	10,000	0,000	194,38	1 943,80	0,00	0,00	1 943,80	0,00	0,00%
40	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	4 562,992	5 023,492	460,500	227,96	1 040 179,66	0,00	104 975,58	1 145 155,24	104 975,58	10,09%
41	564921411	Podklad z asfaltového recyklatu tl 60 mm	m2	10,000	10,000	0,000	68,89	688,90	0,00	0,00	688,90	0,00	0,00%
42	564951413	Podklad z asfaltového recyklatu tl 150 mm	m2	45,000	45,000	0,000	127,09	5 719,05	0,00	0,00	5 719,05	0,00	0,00%

43	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	4 277,805	4 277,805	0,000	200,07	855 860,45	0,00	855 860,45	0,00	0,00%
44	566901134	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 šterkordr tl. 250 mm	m2	15,000	15,000	0,000	323,98	4 859,70	0,00	4 859,70	0,00	0,00%
45	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 obalováním kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	15,000	15,000	0,000	356,85	5 352,75	0,00	5 352,75	0,00	0,00%
46	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	4 400,028	4 400,028	0,000	304,16	1 338 312,52	0,00	1 338 312,52	0,00	0,00%
47	569831111	Zpevnění krajnic šterkordr tl 100 mm	m2	5 582,250	5 582,250	0,000	62,61	349 504,67	0,00	349 504,67	0,00	0,00%
48	583441710	šterkordr frakce 0-32	t	1 116,450	1 116,450	0,000	144,48	161 304,70	0,00	161 304,70	0,00	0,00%
49	572531131	Oprava trhlín asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm	m	1 260,040	1 260,040	0,000	184,86	232 930,99	0,00	232 930,99	0,00	0,00%
50	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	4 400,028	4 400,028	0,000	14,04	61 776,39	0,00	61 776,39	0,00	0,00%
51	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	64 942,060	64 942,060	0,000	11,70	759 822,10	0,00	759 822,10	0,00	0,00%
52	573231112R	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 1,2 kg/m2	m2	4 277,805	4 277,805	0,000	14,04	60 060,38	0,00	60 060,38	0,00	0,00%
53	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,000	10,000	0,000	181,35	1 813,50	0,00	1 813,50	0,00	0,00%
54	577144142R	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	31 551,000	31 551,000	0,000	316,49	9 985 575,99	0,00	9 985 575,99	0,00	0,00%
55	577155143R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	32 446,030	32 446,030	0,000	322,34	10 458 653,31	0,00	10 458 653,31	0,00	0,00%
56	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	48,000	48,000	0,000	1 072,14	51 462,72	0,00	51 462,72	0,00	0,00%
8 Trubní vedení												
57	894401211	Osazení betonových dlicí pro šachty skruží rovných	kus	1,000	1,000	0,000	523,71	523,71	0,00	523,71	0,00	0,00%
58	592241040	Skruž betonová	kus	1,000	1,000	0,000	1 777,20	1 777,20	0,00	1 777,20	0,00	0,00%
59	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	5,000	5,000	0,000	2 597,40	12 987,00	0,00	12 987,00	0,00	0,00%
60	553912122R	Dopravně bezpečnostní zábradlí	kus	5,000	5,000	0,000	5 218,20	26 091,00	0,00	26 091,00	0,00	0,00%
61	911121111	Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu	m	3,000	3,000	0,000	2 398,50	7 195,50	0,00	7 195,50	0,00	0,00%
62	553912121R	Dopravně bezpečnostní zábradlí	m	3,000	3,000	0,000	5 826,60	17 479,80	0,00	17 479,80	0,00	0,00%
63	911331110R	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků	m	932,000	1 043,000	111,000	1 169,81	1 090 262,92	0,00	1 220 111,83	129 848,91	11,91%
64	911334111	Svodidlo ocelové zábradlní zádržnosti H2 typ ZSNH4/H2 kotvené do římsy bez výplně	m	12,000	12,000	0,000	8 190,00	98 280,00	0,00	98 280,00	0,00	0,00%
65	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	300,000	300,000	0,000	117,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00%
66	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	290,000	290,000	0,000	169,65	49 198,50	0,00	49 198,50	0,00	0,00%
67	404451501R	sloupek silniční plastový červený s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	10,000	10,000	0,000	228,15	2 281,50	0,00	2 281,50	0,00	0,00%

68	912311111	Montáž odrazky na ocelové svodidlo	kus	48,000	48,000	0,000	35,10	1 684,80	0,00	0,00	1 684,80	0,00	0,00%
69	404451750	Odrazka na svodidla	kus	48,000	48,000	0,000	87,75	4 212,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00%
70	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	95,000	0,000	302,92	28 777,40	0,00	0,00	28 777,40	0,00	0,00%
71	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	95,000	95,000	0,000	76,38	7 256,10	0,00	0,00	7 256,10	0,00	0,00%
72	919112113	Rezáni dilatačních spár š 4 mm hl do 90 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	4 968,513	4 968,513	0,000	87,75	435 987,02	0,00	0,00	435 987,02	0,00	0,00%
73	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	4 968,513	4 968,513	0,000	86,58	430 173,86	0,00	0,00	430 173,86	0,00	0,00%
74	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	11,000	11,000	0,000	3 004,64	33 051,04	0,00	0,00	33 051,04	0,00	0,00%
75	592211420	Trouba železobetonová	kus	4,400	4,400	0,000	7 293,08	32 089,55	0,00	0,00	32 089,55	0,00	0,00%
76	919521160	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 800	m	15,000	15,000	0,000	3 850,66	57 759,90	0,00	0,00	57 759,90	0,00	0,00%
77	592211460	Trouba železobetonová	kus	6,000	6,000	0,000	12 467,66	74 805,96	0,00	0,00	74 805,96	0,00	0,00%
78	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým vodotěsněním	m3	17,850	17,850	0,000	4 235,89	75 610,64	0,00	0,00	75 610,64	0,00	0,00%
79	919721223	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	12 600,400	12 600,400	0,000	28,78	362 639,51	0,00	0,00	362 639,51	0,00	0,00%
80	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	4 562,992	4 562,992	0,000	30,97	141 315,86	0,00	0,00	141 315,86	0,00	0,00%
81	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	4 968,513	4 968,513	0,000	65,61	325 984,14	0,00	0,00	325 984,14	0,00	0,00%
82	919731123a	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	20,000	20,000	0,000	65,61	1 312,20	0,00	0,00	1 312,20	0,00	0,00%
83	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tváří š 800 mm	m	592,000	224,000	-368,000	485,05	287 149,60	-178 498,40	0,00	108 651,20	-178 498,40	-62,16%
84	592275130	Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm	kus	1 776,000	672,000	-1 104,000	40,57	72 052,32	-44 789,28	0,00	27 263,04	-44 789,28	-62,16%
85	938902000 R	Čištění propustků komunikací objem nánosů do 0,5 m3/m	m	182,400	182,400	0,000	335,28	61 155,07	0,00	0,00	61 155,07	0,00	0,00%
86	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	12,000	12,000	0,000	76,35	916,20	0,00	0,00	916,20	0,00	0,00%
87	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,5 m3/m	m	6 004,000	6 004,000	0,000	95,44	573 021,76	0,00	0,00	573 021,76	0,00	0,00%
88	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	31 551,000	31 551,000	0,000	2,11	66 572,61	0,00	0,00	66 572,61	0,00	0,00%
89	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	5 582,250	5 582,250	0,000	36,76	205 203,51	0,00	0,00	205 203,51	0,00	0,00%
90	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	12,000	12,000	0,000	1 407,72	16 892,64	0,00	0,00	16 892,64	0,00	0,00%
91	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými petkami	m	5,000	5,000	0,000	142,69	713,45	0,00	0,00	713,45	0,00	0,00%
92	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	2,000	2,000	0,000	142,69	285,38	0,00	0,00	285,38	0,00	0,00%
93	966005311	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásní	m	805,000	805,000	0,000	134,55	108 312,75	0,00	0,00	108 312,75	0,00	0,00%
94	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	10,000	10,000	0,000	993,33	9 933,30	0,00	0,00	9 933,30	0,00	0,00%

95	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	4,000	4,000	0,000	1 689,25	6 757,00	0,00	6 757,00	0,00	0,00%
		Přesun sutě										
	997											
96	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	5 002,088	5 002,088	0,000	28,80	144 060,13	0,00	144 060,13	0,00	0,00%
97	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	70 029,232	70 029,232	0,000	7,69	538 524,79	0,00	538 524,79	0,00	0,00%
98	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	31,775	31,775	0,000	57,60	1 830,24	0,00	1 830,24	0,00	0,00%
99	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	444,850	444,850	0,000	7,69	3 420,90	0,00	3 420,90	0,00	0,00%
100	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	58,990	58,990	0,000	57,60	3 397,82	0,00	3 397,82	0,00	0,00%
101	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	825,860	825,860	0,000	7,69	6 350,86	0,00	6 350,86	0,00	0,00%
102	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	31,775	31,775	0,000	150,93	4 795,80	0,00	4 795,80	0,00	0,00%
103	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	58,990	58,990	0,000	361,53	21 326,65	0,00	21 326,65	0,00	0,00%
104	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	514,295	514,295	0,000	228,15	117 336,40	0,00	117 336,40	0,00	0,00%
105	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	4 487,793	4 487,793	0,000	76,05	341 296,66	0,00	341 296,66	0,00	0,00%
		Přesun hmot										
	998											
106	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 635,366	4 553,633	1 918,267	51,95	136 907,26	0,00	236 561,22	99 653,96	72,79%
		pol. 334214521 732,62 m3 * 2,31501 t =		1696,0226								
		pol. 572141111 2130,0 m2 * 0,10434 t =		222,2442								
107	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	2 635,366	4 553,633	1 918,267	20,78	54 762,91	0,00	94 624,50	39 861,59	72,79%
108	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	2 635,366	4 553,633	1 918,267	20,78	54 762,91	0,00	94 624,50	39 861,59	72,79%
		Práce a dodávky PSV										
	PSV											
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
109	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	28,600	0,000	-28,600	202,72	5 797,79	-5 797,79	-0,00	-5 797,79	-100,00%
110	628321340	Pás asfaltovaný	m2	34,320	0,000	-34,320	182,52	6 264,09	-6 264,09	0,00	-6 264,09	-100,00%
111	711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním	m2	57,200	0,000	-57,200	45,00	2 574,00	-2 574,00	0,00	-2 574,00	-100,00%
112	111631500	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,016	0,000	-0,016	53 235,00	851,76	-851,76	0,00	-851,76	-100,00%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Za Zhotovitele :

Datum : 27.9.2016

René Šimůnek

stavbyvedoucí

Za Objednatele :

Datum: 27.9.2016

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel závodu P

Ing. Petr Tesár

ředitel závodu Praha západ



Rozpis ocenění změn položek - pro změnu stavby (ZBV) číslo : 1

Stavba: „II/125 Kácov - Zbizubý“
- NT 2016

- NT 2016
„I/125 Kácov - Zbizub“

Objekt: SO 193.1 Stálé dopravní značení v rámci SO 120

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Místo: 38,359 - 38,715 km a 38,835 - 42,786

[illegible]

16	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým, betonovým nebo živičným	t	5,941	5,941	0,000	51,95	308,63	0,00	0,00	308,63	0,00	0,00%
17	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	5,941	5,941	0,000	20,78	123,45	0,00	0,00	123,45	0,00	0,00%
18	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	5,941	5,941	0,000	20,78	123,45	0,00	0,00	123,45	0,00	0,00%
		Celkem bez DPH	Kč					971 666,77	-13 845,20	0,00	957 821,57	-13 845,20	-1,42%
		DPH 21%	Kč					204 050,02	-2 907,49	0,00	201 142,53	-2 907,49	-1,42%
		Celkem vč. DPH	Kč					1 175 716,79	-16 752,69	0,00	1 158 964,10	-16 752,69	-1,42%

Za Zhotovitele :

Datum : 27.9.2016

René Šimůnek

stavbyvedoucí

Za Objednatele :

Datum: 27.9.2016

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel KSÚ:

Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ

EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
159 00 Praha 5 - Stodolky

[Signatures]

Přehled dokladů tvořících součást dokumentace změny stavby

Číslo změny stavby:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/125 Kácov - Zbizuby“ - NT 2016
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 001.1 Všeobecné položky - v rámci SO 120
	SO 001.2 Všeobecné položky - v rámci SO 130
	SO 120 Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786
	SO 193.1 Stálé dopravní značení v rámci SO 120
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	001.1/1
	001.2/1
	120/1
	193.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet A4)	NE - Uloženo, kde
Pasport změny	5	
Zápis ze SD zde dne 15.7.2016	1	
Zápis ze SD zde dne 12.8.2016	1	
Zápis z KD ze dne 12.8.2016	1	
Zápis ze SD zde dne 22.8.2016	1	
Zápis ze SD zde dne 20.9.2016	1	
Zápis z TR z 27.9.2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
celkem A4	12	

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/125 Kácov - Zbizuby“ NT 2016		SO/PS: (číslo a název) SO 001.1 Všeobecné položky - v rámci SO 120
Název změny: snížení objemu geodetických prací		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 27.9.2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Zhotovitel informoval o nižší výměře v geodetických pracích. Tento nesoulad je způsoben tím, že zeměměřický úřad v žádosti zhotovitel EUROVIA CS, a.s. povolil zrušení nivelačních bodů Jcd-13.2 a Jcd-14.2 bez náhrady.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Proto bylo upuštěno od geodetického vytýčení zmíněných nivelačních bodů.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 012002000 - Geodetické práce		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	méněpráce	- 37 908,00 Kč
	vícepráce	0,00 Kč
	změna ceny SO	- 37 908,00 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní	
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/125 Kácov - Zbizuby“ NT 2016		SO/PS: (číslo a název) SO 001.2 Všeobecné položky - v rámci SO 130
Název změny: snížení objemu geodetických prací		Kategorie ^{*)} D
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 27.9. 2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Zhotovitel informoval o nižší výměře v geodetických prací. Tento nesoulad je způsoben tím, že zeměměřický úřad v žádosti zhotovitele EUROVIA CS, a.s. povolil zrušení nivelačních bodů Jcd-13.2 a Jcd-14.2 bez náhrady.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Proto bylo upuštěno od geodetického vytýčení zmíněných nivelačních bodů.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní: 012002000 - Geodetické práce		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	méněpráce	- 113 724,00 Kč
	vícepráce	0,00 Kč
	změna ceny SO	- 113 724,00 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní	
Poznámky :		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh: 0
Stavba: (název a evidenční číslo stavby)	SO/PS: (číslo a název)	
„II/125 Kácov - Zbizuby“ - NT 2016	SO 120 Silnice II/125 km 38,359-38,715 a km 38,835-42,786	
Název změny:		Kategorie ^{a)}
změna způsobu zajištění svahů násypů pomocí gabionových zdí, zvětšení rozsahu úprav svodidel, vyrovnaní krytů asfalt, betonem, snížení objemu úpravy propustku, beton. příkopových tvárníc a georohoží		D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
EUROVIA CS, a.s. Praha 1	z technické rady ze dne 27.9. 2016	
Podrobný technický popis změny/úpravy:		
Položky č. 564871111, 998225111, 998225194, 998225195, NP 334214521, NP 567114111 z důvodu změny způsobu zajištění svahů násypů z geomříží bude provedeno zajištění pomocí gabionových zdí. Gabionová zeď č.1 ve stančení LS km 42,177 - 42,383. Délka 206 bm, šířka 1,0 m, výška do 3,0 m. Gabionová zeď č.2 ve stančení LS km 42,631 - 42,732. Délka 101,0 bm, šířka 1,0 m, výška do 3,0 m. Opěrná gabionová zeď bude provedena na podkladový beton tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm a podklad ze ŠD tl. do 250 mm, plocha 460,50 m². Zeď bude vyplněna lomovým kamenem do drátěných gabionů na sucho. Objem 732,62 m³. Prostor za zdí bude vyplněn ŠD fr. 0/32. Položky č. 317321118, 317361116, 711142559, 628321340, 711311001, 111631500 po obnažení a očištění čel a koryta propustku ve stančení km 40,542 byly zjištěny poruchy na založení čela propustku. Z tohoto důvodu byl tento objekt zatrubněn a překryt železobetonovou deskou tak, aby nemohlo dojít k vymílání základu propustku. Na tomto objektu nebude provedena římsa včetně izolace. Položka č. NP 572141111, 998225111, 998225194, 998225195 Na stávající rekonstruované komunikaci ve stančení v km 40,582 - 41,122 bude provedeno vyrovnaní komunikace z krytů asfaltovým betonem ACO pro dodržení min. 2% příčného spádu. Délka úseku cca 540 bm, plocha 2130 m², průměrná šířka 6,0 m. Položka č. 911331110R v úseku km stančení LS km 39,469 - 39,580 instalace nového zádržného zařízení, svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 2m a propojení na přilehlé nově provedené úseky. Délka 111,00 m.		
Zdůvodnění změny/úpravy:		
Méněpráce:		
Položky č. 153311211, 693210630, 155131311, 693211240, 935112211, 592275130 Po vyčištění svahů od náletové zeleně, bylo na svahu zjištěno velké množství nesoudržné zeminy, která neumožňuje dostatečné zakotvení geomříží do svahu. Vzhledem ke značnému sklonu svahu dochází k sesouvání materiálu k patě svahu, není možné ukotvení svodidel. Z tohoto důvodu v úsecích ve stančení LS km 42,177 - 42,383 a ve stančení LS km 42,631 - 42,732 bude do svahu vložena gabionová zeď. Z náhrady projektovaného řešení zpevnění tělesa pomocí geomříží za zpevnění pomocí gabionové zdi byly úseky z betonových příkopových prefra žlabů podél gabionové zdi vypuštěny. Betonová příkopová tvárnice, georohože, geomříže včetně osazení budou fakturovány dle skutečných výměr. Viz zápis projektanta v SD ze dne 15.7.2016. Položky č. 317321118, 317361116, 711142559, 628321340, 711311001, 111631500 Po obnažení a očištění čel a koryta propustku ve stančení km 40,542 byly zjištěny poruchy na založení čela propustku. Aby nemohlo dojít k vymílání základu propustku a pro větší bezpečnost na komunikaci, bude objekt zatrubněn a překryt železobetonovou deskou. Položky odečteny z důvodu změny způsobu úpravy čel, vtok a výtoku propustku. Viz zápis projektanta v SD ze dne 22.8.2016.		

Vícepráce:	
Položky č. 564871111, 998225111, 998225194, 998225195, NP 334214521, NP 567114111 přičteny z důvodu změny způsobu zajištění svahů násypů z geomříží na zajištění pomocí gabionové zdi.	
Položka č. NP 572141111, 998225111, 998225194, 998225195	
Na stávající rekonstruované komunikaci silnice II/125 ve stančení v km 40,582 - 41,122 došlo vlivem k značnému vyjetí podélných kolejí a deformaci příčného spádu. V tomto úseku stávající vozovka nemá prakticky příčný spád a vytvoření plánovaného příčného spádu by znamenalo v krajích vozovky vyfrézování všech živých vrstev včetně části podkladní vrstvy vozovky. V uvedeném úseku má být dle PD provedeno frézování vozovky tak, aby byly zároveň splněny dva projektované parametry nové vozovky.	
1. tloušťka ložné a obrusné vrstvy (60 + 50 mm)	
2. minimální příčný sklon nové komunikace (dle PD 2,5%).	
Proto byla zvolena varianta snížení příčného spádu vozovky na 2% a vytvoření příčného spádu směrem ke středu vozovky dodatečným vyrovnáním z živice ACO v průměrné tloušťce do 40 mm. Zaměření vozovky proběhlo cca jeden rok před vlastní stavbou. Tím bude zaručena projektovaná tloušťka ložné a obrusné vrstvy dle PD. Viz zápis projektanta v SD ze dne 22.8.2016.	
Položka č. 911331110R V celém úseku rekonstruované komunikace II/125 bylo cca 1200 bm svodidel a při prohlídce projektantem nebylo možno za stávajícího stavu detailně posoudit stav všech prvků zádržného systému. V úseku ve stančení LS km 39,469 - 39,580 dle PD mělo být zachováno původní svodidlo. Je zde velice prudký svah. Při úpravě svahu v místě původního svodidla a odstraňování náletových dřevin byla zjištěno při kontrole, že došlo ke značné korozi kotvicích prvků zádržného systému svodidel. Z tohoto důvodu správce komunikace a z důvodu značného snížení zádržnosti a z hlediska bezpečnosti silničního provozu rozhodl pro instalaci nového zádržného zařízení (svodidla) a propojení na přilehlé nově prováděné úseky. Viz zápis v SD ze dne 12.8.2016 a v zápisu z KD č.3.	
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:	
Méněpráce	
153311211	Zřízení armování svahů, násypů a opěrných stěn vrstvou z geomříže tuhé sklonu do 1:2
693210630	geomříže tkané z polyesteru povrstvené 40/40
155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochoží sklonu do 1:2 včetně kotvení
693211240	Georochož
317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37
317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505
935112211	Osazení příkopového žlabu do bet. tl 100 mm z beton. tvárnice š 800 mm
592275130	Tvárnice betonová příkopová 33x59x8 cm
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
628321340	Pás asfaltovaný
711311001	Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým penetračním
111631500	Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg
Vícepráce	
564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250 mm
911331110R	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zabíraním sloupků
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým
998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým do 5000 m
998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živinovým, betonovým ZKD 5000 m
NP - 334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí z lomového kamene do drátěných gabionů na sucho
NP - 567114111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm
NP - 572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. do 40 mm
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	méněpráce 871 120,17 Kč
	vícepráce 4 087 769,13 Kč
	změna ceny SO 3 216 648,96 Kč
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní
Poznámky :	

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplývá z průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

PASPORT ZMĚNY V PDPS										
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) „II/125 Kácov - Zbizuby“ NT 2016	SO/PS: (číslo a název) SO 193.1 Stálé dopravní značení v rámci SO 120									
Název změny: snížení objemu provedení VDZ autobusové zastávky včetně písmen BUS	Kategorie ^{*)} D									
Kdo požadoval: (organizace, jméno) EUROVIA CS, a.s. se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j. z technické rady ze dne 27.9.2016									
Podrobný technický popis změny/úpravy: Zhotovitel informoval o nižší výměře v množství 9,75 m2 provedení VDZ barvou a plastem š. 125 mm + 4x3 písmena (2x autobusová zastávka). Tento nesoulad je způsoben tím, že po konzultaci s Policií ČR v rámci zdárného dokončení a bezpečného užívání díla se neprovede VDZ barvou a plastem (dvě autobusové zastávky včetně písmen BUS).										
Zdůvodnění změny/úpravy: Méněpráce: Položky č. 915131112, 915231112, 915351111 Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla po konzultaci s Policií ČR nebude realizováno VDZ barvou a plastem - 2x autobusová zastávka včetně písmen BUS v úseku stančení km 40,450 - 40,490. Viz zápis v SD ze dne 20.9.2016. Provedení VDZ (autobusové zastávky) bude fakturováno dle skutečné výměry.										
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:										
Méněpráce										
915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly									
915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly									
915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m									
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu:	<table> <tr> <td>méněpráce</td> <td>-</td> <td>13 845,20 Kč</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>změna ceny SO</td> <td>-</td> <td>13 845,20 Kč</td> </tr> </table>	méněpráce	-	13 845,20 Kč	vícepráce		0,00 Kč	změna ceny SO	-	13 845,20 Kč
méněpráce	-	13 845,20 Kč								
vícepráce		0,00 Kč								
změna ceny SO	-	13 845,20 Kč								
Cenové ovlivnění sousedních objektů	neovlivní									
Poznámky :										

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatele (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

DENNÍ ZÁZNAMY				Datum
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	* 219191	

Práce: Práce na +12^m +17^m +22^m
 Práce: Práce na +12^m, +17^m, +22^m
 Práce: Práce na +15^m podzemí.

12.7.91
 Pr

Práce: 2x B412, 2x B413, 0x B414

Práce: 2x B415, 4x B416, 1x B417, 0x B418

- Práce: Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m

6

Práce: Práce na +12^m +22^m +27^m
 Práce: Práce na +12^m, +17^m, +22^m a +27^m
 Práce: Práce na +15^m podzemí

12.7.91
 Pr

Práce: 2x B412, 2x B413, 2x B414

Práce: 2x B415, 4x B416, 3x B417, 0x B418

- Práce: - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 - Práce na +12^m, +17^m a +22^m

Práce: Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 Práce: Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 Práce: Práce na +12^m, +17^m a +22^m
 Práce: Práce na +12^m, +17^m a +22^m

PROJEKTANT SOUHLASÍ:
 T. ROZTOČIL

6

DENNÍ ZÁZNAMY				
	Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum
				* 219195

PRŮ PROHLÍDKY STAVENISŤE DNE 22. 8. 2016
BYLO ZASTANOVENO:

1. DOPLETEN V 40,542 km CELÁ STANNA ALDE
NÁTECH ZASTAVENÍM Ø DN 400 mm A
PŘEJEHOVANO.

2. TAM KDE PRŮCHÝT SPÍD PŘÍLOHÍ, VZDĚLÁ JE
MĚŘÍ MĚ 2% BIDE SPÍD VYKONÁN V
ZILCHÉ POKUL. VESTÍK VYKONÁVÁN STĚRKY
K DĚ TAK ABY V CELÉM PRŮJMU BYLA ZAROVNÁ
MĚ. TĚMŠÍ VESTÍK DĚ PD.

ZA AD Ing. T. POŽTOČIL

PRŮCHÝT PRŮJMU 200 x 250 x 260
PRŮCHÝT 7" - 10" - 11"
PRŮCHÝT 200 x 1000

22. 8. 16
A'

PRŮCHÝT 2 x 1000, 2 x 1000, PRŮCHÝT

PRŮCHÝT 1000, 2 x 1000, 2 x 1000, 2 x 1000

PRŮCHÝT - PRŮCHÝT VĚSTÍK VĚSTÍK VĚSTÍK

- PRŮCHÝT PRŮCHÝT

- PRŮCHÝT PRŮCHÝT

- PRŮCHÝT PRŮCHÝT VĚSTÍK

- PRŮCHÝT PRŮCHÝT VĚSTÍK

5. PRŮCHÝT - PRŮCHÝT

DENNÍ ZÁZNAMY				Datum
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	* 377164	
171-6040870 PLEVO		2		

I 125 KÁCOV - ZBIZUBY

20.9.

POČASÍ: OBLAČNO 10 16 16°C

ÚTERÝ

PRAC. DOBA: 400 1700

ZAMĚSTNANCI: EUROVA 12, FA. SMR. 5 SUB. 2016

MATERIÁL: ACOMS HIMA + HERINK
EMULZE TAC-P

MECHANIZACE: FINDER 10, 2x VÁLEČ BOMBO, BORCA
KROPIČE, MERCEDES PILA, OIB. D.
JCB, CAEP. BAGR, 2x KUMPY

DOPRAVA: 10KNAHES, 2x LK8, TRIN, 2x KNECHUR.

POPIS PRÁCE: - POKLADKA OBRUSNÉ VRSTVY
ACOMS HIMA, 11-50mm,
(40,600 - 42,200 P)

5 MIN. ROZP

V OROSTOV K11 40,450 - 40,490 NEBOUJE REALIZOVAT
V02 ALTERNATIVNÍ ZASTÁVEK 2 DÍLOU BEZPEČNOSTI
PROVOZU. TATO ZMĚNA BUDE ODSEHLASĚNA POLICIÍ ČR. A
ZANESENA DO VÝKROSOVÉ DOKUMENTACE V02.

STANOVISKO PROJEKTANTA:
SOUHLASÍM, JDE O POŘÁDAVEK TCP.
T. ROZTOČIL

DENNÍ ZÁZNAMY				
Stavba:	Objekt:	Stav. deník:	Datum	
1511. GO 40.870	TVE. 60	* 219179		

II/125 KŘ. COV - ZB

POČASÍ: OSLAČNO 16 22 Kř. C

PRAC. DOBA: 400 - 181

LAHSTVNÍ: 91 EUR. 5X FR SPIL

MATERIAL: EMULZE PAC - P 290.14 EUR. 2016
 ACOMS 7H8 - HINA 6 TERINL
 QED KOMP. FA KIPADS

MECHANICE: FILTR 00, 2X BOMAG, 200CAT
 KROPICE, PIV

ZPRÁVA: 2X NAT. KUKON, 1X NAT. 3R,
 1X NAT. KOUDE, 1X NAT. EURSU
 2X FK P - BADIKA 270000, 1817-000000

POPIS PRÁCE: - SPON. POSID. PAC - P 91.1/12
 - 701143K 000. 000000 HINA

[Handwritten signature]

ZÁPIS PROJEKTANTA - ÚPRAVA ZPEVNĚNÍ 15.7.2016
 SVAHŮ V KM 42,177 - 42,383 A 42,631 - 42,732 L
 PO ODSTRANĚNÍ NALETOVÉ VEGETACE BYLO ZJIŠTĚNO,
 ŽE DOCHÁZÍ K SPŠTÁNÍ VOLNÉHO MATERIÁLU
 K PÁTĚ SVAHU, PRUDKÝ SVAH NEUMOŽNĚ
 DOSTATEČNĚ ZAKOTVENÍ GEOTEXIL PRO ZPEVNĚNÍ
 POUČHU SVAHU, NENÍ MOŽNÉ UKOTVENÍ SVOD DEL.
 V OBOU ÚSECÍCH BUDE DO SVAHŮ VLOŽENA GABIONOVÁ
 OPĚRNÁ ZĚD Š. 1m, VÝŠKY V ROZMĚŘÍ 1,0 - 3,5m.
 NA ZÁKL. SPÁŘE BUDE PODST. ŠD TL. 10cm, PODKLADNÍ
 BETON TL. 10cm, ZA RUBEM ZDI SE POLOŽÍ FLEXIBILNÍ
 DRENÁŽ Ø MIN. 100mm. PROSTOR ZA ZDÍ VYPLNIT ŠD 0/32,
 KUTUIT PO VRSTVÁČP, NEZPEVNĚNÁ KRAVNICE Š. 10cm
 PRO OSAZENÍ SVODIDLA. Ing. T. ROZTOČIL

ZÁPIS č. 3

z kontrolního dne stavby „II/125 Kácov – Zbizuby, konaného dne 12.8.2016

Přítomni: dle prezenční listiny

Na KD č.3 byly upřesněny podrobnosti organizace výstavby ve vztahu k předpokládanému postupu prací

Bylo konstatováno:

1.1.RDS - investor požaduje předání RDS_

1.2 TDI požaduje předání
aktualizovaného harmonogramu -
kontrolní zkušební plán(KZP) - předáno
technologické předpisy(TP)

1.3 Zhotovitel dodá seznam podzhotovitelů na jednotlivé technologie

1.4 Vstup na cizí pozemky - v případě vstupu na cizí pozemky zhotovitel doloží doklady o projednání s jejich vlastníky

1.5 Monitoring hluku na stavbě bude řešeno zápisem ve stavebním deníku 1x týdně

1.6 TDI požaduje důsledné zabezpečení stavby proti možnosti vstupu třetích osob a pravidelnou údržbu dopravního značení

1.7 Nutnost dodržování předpisů BOZP trvalý úkol

- doplnit bezpečnostní značky
- doložit a mít trvale na stavbě revize elektrických zařízení
- registr rizik – povinnost zhotovitele prokazatelně seznámit všechny osoby zúčastněné na stavbě s riziky vyskytujícími se na stavbě
- při provádění prací zabezpečit pracoviště proti pádu osob do volného prostoru

1.8 Zhotovitel zabezpečí označení stavby dle požadavku KSUS - viz smlouva o dílo

Práce provedené od zahájení stavby.

SO 120 Silnice II/125 km 38,359 – 38,715 a 38,835 – 42,786

Čistění krajnic a příkopů, demontáž svodidel. Bagrování sanací + šd 0-63 + KSC I. Bourání stávajících obrub, betonů a skály. Pokládání obrub a příkopových žlabů.

SO 130 Silnice II/125 km 38,715 - 38,835

SO 182 Přechodné dopravní značení – provedeno dle projektové dokumentace

SO 193 Stálé dopravní značení

Plánované práce

SO 120 Silnice II/125 km 38,359 – 38,715 a 38,835 – 42,786

Čistění krajnic a příkopů, demontáž svodidel. Bagrování sanací + šd 0-63 + KSC I. Pokládání příkopových žlabů a obrub. Zpevňování svahů. Bourání stávajícího propustku.


SO 130 Silnice II/125 km 38,715 - 38,835

SO 182 Přechodné dopravní značení

Ostatní

- oprava stávajícího zpevnění svahu v km 42,630 – 42,730 a v km 42,180 – 42,380 včetně doplnění chybějících částí bude provedeno dle návrhu projektanta, který byl na dnešním kontrolním dni odsouhlasen. Zpevnění bude provedeno z kameniva, georohoží a zpevnění zeminy. Náklady na tuto úpravu jsou obsaženy ve smlouvě o dílo
- propust v km 42,720 – Levá strana bude opravena v rámci opravy zpevnění svahu.
Pravá strana – stávající římsa bude ponechána a okolí římsy bude upraveno asfaltovou směsí proti zatékání do konstrukce vozovky
- výměny a opravy svodidel byly upřesněny s cestmistrem:
svodidla v km 39,042-39,100 a 39,469-39,580 (oboustranně) demontována a nahrazena novými.
- propust v km 38,900 – při čištění příkopů byl objeven nefunkční propust, který vzhledem k stavebně technickému stavu není možné vyčistit. Funkčnost bude v rámci stavby obnovena v plném rozsahu
- římsa na propustku km 40,542 – návrh projektanta:
Na levé straně vozovky budou nátoky do propustku zatrubněny troubami Dn 400, které budou přebetonovány armovanou železobetonovou deskou
Pravá strana bude pouze očištěna a vyspravena

Příští kontrolní den se koná 31.8.2016 v 12:00 hod na staveništi.
Za TDI zapsal Ing Martin Vík

[illegible]

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

V Kolíně dne 27.9.2016

„II/125 Kácov - Zbizuby“ – žádost o změnu rozsahu Díla

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 181/KSUS/2016, odst. 6.6.


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce
v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem: změna způsobu zajištění svahů násypů z geomříží bude provedeno pomocí gabionových zdí, rekonstrukce propustky v km 40,542, navýšení asfaltových ploch, dodávka a instalace svodidel v délce 111m, ponížení provedení VDZ barvou a plastem v množství 9,75m².

Současně žádáme zhotovitele o zpracování a předložení Změny během výstavby (ZBV1).

za
Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
Praha 5, Smíchov
PSČ: 150 00



Petr Holan
vedoucí oblastí Kutná Hora

Z á p i s

z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 27.9. 2016 - „II/125 Kácov - Zbizuby“

přítomni :

Petr Holan	-	vedoucí TSÚ oblasti Kutná Hora KSÚS
Ján Kukura	-	investiční technik KSÚS
Ing. Martin Vlk	-	TDI investora
René Šimůnek	-	stavbyvedoucí EUROVIA

předmět jednání:

1. SO 001.1 a SOI 001.2

Zhotovitel informoval o nižší výměře v geodetických pracích. Tento nesoulad je způsoben tím, že zeměměřičský úřad v žádosti zhotovitele EUROVIA CS, a.s. povolil zrušení nivelačních bodů Jcd-13.2 a Jcd-14.2 bez náhrady.

2. SO 120

Položky č. 564871111, 998225111, 998225194, 998225195, NP 334214521, NP 567114111 z důvodu změny způsobu zajištění svahů násypů z geomříží bude provedeno zajištění pomocí gabionových zdí. Gabionová zeď č.1 ve stančení LS km 42,177 - 42,383. Délka 206 bm, šířka 1,0 m, výška do 3,0 m. Gabionová zeď č.2 ve stančení LS km 42,631 - 42,732. Délka 101,0 bm, šířka 1,0 m, výška do 3,0 m. Opěrná gabionová zeď bude provedena na podkladový beton tř. PB I (C 20/25) tl. 100 mm a podklad ze ŠD tl. do 250 mm, plocha 460,50 m². Zeď bude vyplněna lomovým kamenem do drátěných gabionů na sucho. Objem 732,62 m³. Prostor za zdí bude vyplněn ŠD fr. 0/32. Položky č. 317321118, 317361116, 711142559, 628321340, 711311001, 111631500 po obnažení a očištění čel a koryta propustku ve stančení km 40,542 byly zjištěny poruchy na založení čela propustku. Z tohoto důvodu byl tento objekt zatrubněn a překryt železobetonovou deskou tak, aby nemohlo dojít k vymílání základu propustku. Na tomto objektu nebude provedena římsa včetně izolace. Položka č. NP 572141111, 998225111, 998225194, 998225195 ve stančení v km 40,582 - 41,122 bude provedeno vyrovnaní komunikace z krytů asfaltovým betonem ACO pro dodržení min. 2% příčného spádu. Délka úseku cca 540 bm, plocha 2130 m², průměrná šířka 6,0 m. Položka č. 911331110R v úseku km stančení LS km 39,469 - 39,580 instalace nového zádržného zařízení, svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2m a propojení na přilehlé nově provedené úseky. Délka 111,00 m.

3. SO 193.1

Zhotovitel informoval o nižší výměře v množství 9,75 m² provedení VDZ barvou a plastem š. 125 mm + 4x3 písmena (2x autobusová zastávka). Tento nesoulad je způsoben tím, že po konzultaci s Policií ČR v rámci zdárného dokončení a bezpečného užívání díla se neprovede VDZ barvou a plastem (dvě autobusové zastávky včetně písmen BUS).

Navrhovaná opatření :

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno provést zajištění pomocí gabionových zdí, provést zatrubnění propustku a překryt železobetonovou deskou, navýšení vyrovnávky ACO a doplnění nového zádržného zařízení (ocelové svodidlo) se zabíraním sloupků.