



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo

ze dne 31. 7. 2018

PŘEZKOUMAL



číslo Objednatel č.1: S-5045/DOP/2018
číslo Objednatel č.2: SM 20180001
číslo Zhotovitele: 118037/2018 (dále jen „Smlouva“)

na akci:
„II/280 – Březno, rekonstrukce“

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „Objednatel 1

a


Objednatel č. 2

Městys Březno

se sídlem Březno 13, 294 86 Březno

zastoupený: Barborou Adamcovou, starostkou města

IČ: 00237574 DIČ: CZ00237574

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 

dále jen „Objednatel 2“,

oba společně dále také „Objednatel“

a

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 972

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 

dále jen „Zhotovitel“



se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.2

Článek I. Předmět Dodatku č.2

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31. 7. 2018 Smlouvu, jejímž předmětem byla rekonstrukce stávajících silnic II/280 a II/2801 a souvisejících částí těchto pozemních komunikací (chodníky, autobusové zálivy, veřejné osvětlení, kanalizace, odvodnění vozovky atd.) a z níž vyplynula cena za realizaci díla Cena díla bez DPH: 29 874 000,49 Kč Cena díla vč. DPH: 36 147 540,59 Kč
2. Z důvodu zjištění administrativní chyby v zadávacím soupisu prací, kde Technická část neobsahuje položky, které jsou zaneseny v zadávacím soupisu prací, nebyly tyto položky v rámci stavby realizovány. Tudíž dojde ke snížení ceny díla o částku vypočtenou na základě neprovedených prací o 281 830,50 bez DPH, tj. 341 014,91 Kč s DPH.
3. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 11 odst. 1 písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 5. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nezbytnou.
4. Tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě se mění cena díla uvedená v čl. III. odst. 3.1.Smlouvy:

Cena za dílo

Cena za dílo dle Smlouvy

Cena díla bez DPH: 29 874 000,49 Kč

Cena díla vč. DPH: 36 147 540,59 Kč

Cena za dílo dle Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH: 29 592 169,99 Kč

Cena díla vč. DPH: 35 806 525,68 Kč

Cena díla je snížena o částku vypočtenou na základě neprovedených prací, které byly chybně zahrnuty v zadávacím soupisu prací, jedná se o položky Pořadové číslo 027,028,029,038.

5. Příloha č. 8 Smlouvy (oceněný soupis se nahrazuje ... změnit výměr – čl. 3.2 Smlouvy)

Se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 2: Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami



Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1, „Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami“
3. 1. Tento Dodatek je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Uzavření Tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 089-22/2019/RK ze dne 1.7.2019
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:
Příloha - č. 1: Soupis prací objektu SO101 komunikace se změnovými položkami

V Praze dne: 09-07-2019

Objednatel č.1

Středočeský kraj



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne :

Zhotovitel



Ing. Dušan Drahoš

předseda představenstva

V Březně dne:

Objednatel č.2

Městys Březno



Barbora Adamcová

starostka městyse



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „II/280 Březno, rekonstrukce“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/ 1	Číslo ZBV: 1
--	--	------------------------

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095

Objednatel č.2: Městys Březno
Březno 13, 294 06 Březno
IČO: 00237574

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
Máchova 1129, PSČ 47001 Česká Lípa
IČO: 25018094

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-281 830,50	0,00	-281 830,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-281 830,50	0,00	-281 830,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/280 Březno, rekonstrukce“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č.S-5045/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 31.7. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ; Objednatel č.2: Městys Březno, Březno 13, 294 06 Březno

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	4	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna se týká administrativního napravení chyby v zadávacím soupisu prací. Technická část zadávací dokumentace neobsahuje práce, které jsou zaneseny v zadávacím soupisu prací. Práce vyjádřené těmito odečtovými položkami Objednatel nepožadoval. Tyto položky proto nebyly v rámci stavby realizovány.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 11, odst. 1, písm.a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-281 830,50	0,00	-281 830,50	281 830,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Robert Šalda	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Sobol	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Martin Vácha	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Barbora Adamcová	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: „II/280 Březno, rekonstrukce“	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 896 688,95

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 896 688,95	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-281 830,50	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:


Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-281 830,50	10 614 858,45	-281 830,50	-2,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Robert Šalda	souhlasím	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Jiří Sobot	souhlasím	
Technický dozor investora:	Martin Vácha	souhlasím	
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím	
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil	souhlasím	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jan Fidler, DiS.	souhlasím	



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:

„II/280 Březno, rekonstrukce“

Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace

Číslo a název rozpočtu: ZBV1 Změny v průběhu výstavby


ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1


Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
027	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	M2	345,000	0,000	-345,000	356,00	122 820,00	-122 820,00	0,00	0,00	-122 820,00	-100,00%
028	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	M2	345,000	0,000	-345,000	354,00	122 130,00	-122 130,00	0,00	0,00	-122 130,00	-100,00%
029	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	M2	51,750	0,000	-51,750	522,00	27 013,50	-27 013,50	0,00	0,00	-27 013,50	-100,00%
038	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	KUS	69,000	0,000	-69,000	143,00	9 867,00	-9 867,00	0,00	0,00	-9 867,00	-100,00%
		Celkem bez DPH						281 830,50	-281 830,50	0,00	0,00	-281 830,50	-100,00%

Zhotovitel: Šalda Robert

Datum:
Podpis:

Objednatel: Martin Vácha (TDI)

Datum:
Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby:,,I

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy	50 %	0,00%
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	50 %	0,94%
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	hodnot Změn limitu 3 a	281 830,50
	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	% pro limitu 4	14 937 000,25
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)		
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)		
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu záporné díle § 14, odst. (5), písm. b)		

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

		- 4 -							- 5 -		
		Nezbytnost							Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět	Změn kladných a záporných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/280 Březno, rekonstrukce	00	0,00	- 281 830,50	0,00	0,00%	-281 830,50	281 830,50	0,00	0,00%
101	1	Komunikace / Oprava soupisu prací	00	0,00	- 281 830,50	0,00	0,00%	-281 830,50	281 830,50	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a z

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/280 Březno, rekonstrukce“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
7. Rozpis ocenění změn položek	2	
8. Stanovisko TDI	1	
9. Pokyn KSUS	1	
Počet listů celkem	4	

Soupis prací pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby:

„II/280 Březno, rekonstrukce“

Číslo a název SO/PS: SO 101 Komunikace

Číslo a název rozpočtu: ZBV1 Změny v průběhu výstavby

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

1

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11	12	13	14
001	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pí do 50 m ² z drobných kusek s ložem z kameniva	M2	1 058,00	1058,00	0,000	48	50 784,00	0,00	0,00	50 784,00	0,00	0,00%
002	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pí do 50 m ² ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	M2	345	345,00	0,000	65	22 425,00	0,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00%
003	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pí do 10000 m ² bez překážek v trase	M2	1 170,00	1170,00	0,000	38	44 460,00	0,00	0,00	44 460,00	0,00	0,00%
004	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pí do 10000 m ² s překážkami v trase	M2	4 709,00	4709,00	0,000	43	202 487,00	0,00	0,00	202 487,00	0,00	0,00%
005	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pí do 10000 m ² s překážkami v trase	M2	4 709,00	4709,00	0,000	76	357 884,00	0,00	0,00	357 884,00	0,00	0,00%
006	113202111	Vytrhání obrub krajniku obrubníku stojatých	M	690	690,00	0,000	52	35 880,00	0,00	0,00	35 880,00	0,00	0,00%
007	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení vykopu zařízení	M	3 716,00	3716,00	0,000	34	126 344,00	0,00	0,00	126 344,00	0,00	0,00%
008	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení vykopu odstranění	M	3 716,00	3716,00	0,000	31	115 196,00	0,00	0,00	115 196,00	0,00	0,00%
009	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	1 494,60	1494,60	0,000	53	79 213,80	0,00	0,00	79 213,80	0,00	0,00%
010	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	M3	1 672,20	1672,20	0,000	101	168 892,20	0,00	0,00	168 892,20	0,00	0,00%
011	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepisov	M3	1 672,20	1672,20	0,000	23	38 460,60	0,00	0,00	38 460,60	0,00	0,00%
012	132251009	Příplatek za lepisov, hloubení rýh do 15 m ³ šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inž. sítí	M3	9,6	9,60	0,000	24	230,40	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00%
013	132251011	Hloubení rýh do 15 m ³ šířky do 2 m v hornině tř. 3 při překopech inženýrských sítí	M3	9,6	9,60	0,000	688	6 604,80	0,00	0,00	6 604,80	0,00	0,00%
014	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	1 672,00	1672,00	0,000	204	341 088,00	0,00	0,00	341 088,00	0,00	0,00%
015	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	16 720,00	16720,00	0,000	9	150 480,00	0,00	0,00	150 480,00	0,00	0,00%
016	171201201	Uložení sypání na skládky	M3	1 672,00	1672,00	0,000	15	25 080,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00%
017	174102101	Zásyp jam, sachet a rýh do 30 m ³ sypáním se zhutněním při překopech inženýrských sítí	M3	9,423	9,42	0,000	121	1 140,18	0,00	0,00	1 140,18	0,00	0,00%
018	583441970	šterkodit frakce 0-63	T	20 354	20 35	0,000	428	8 711,51	0,00	0,00	8 711,51	0,00	0,00%
019	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	4 950,00	4950,00	0,000	10	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00%
020	564851111	Podklad ze šterkodité ŠD tl 150 mm	M2	7 080,00	7080,00	0,000	153	1 083 240,00	0,00	0,00	1 083 240,00	0,00	0,00%
021	569831111	Zpevnění krajnic šterkodit tl 100 mm	M2	1 597,50	1597,50	0,000	107	170 932,50	0,00	0,00	170 932,50	0,00	0,00%
022	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	M2	5 767,00	5767,00	0,000	19	109 573,00	0,00	0,00	109 573,00	0,00	0,00%
023	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m ²	M2	6 937,00	6937,00	0,000	7	48 559,00	0,00	0,00	48 559,00	0,00	0,00%
024	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	1 170,00	1170,00	0,000	246	287 820,00	0,00	0,00	287 820,00	0,00	0,00%
025	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	5 767,00	5767,00	0,000	306	1 764 702,00	0,00	0,00	1 764 702,00	0,00	0,00%
026	577186141	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	M2	5 767,00	5767,00	0,000	531	3 062 277,00	0,00	0,00	3 062 277,00	0,00	0,00%
027	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 60 mm skupiny A pí do 50 m ²	M2	345	0,00	-345,000	356	122 820,00	-122 820,00	0,00	0,00	-122 820,00	-100,00%
028	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro péči tl 60 mm skupiny A pí do 100 m ²	M2	345	0,00	-345,000	354	122 130,00	-122 130,00	0,00	0,00	-122 130,00	-100,00%
029	592450290	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm červená	M2	51,75	0,00	-51,750	522	27 013,50	-27 013,50	0,00	0,00	-27 013,50	-100,00%
030	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm snížením mřížte	KUS	21	21,00	0,000	1 413,00	29 673,00	0,00	0,00	29 673,00	0,00	0,00%
031	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	1 926,00	1926,00	0,000	48	92 448,00	0,00	0,00	92 448,00	0,00	0,00%
032	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	M	415,5	415,50	0,000	48	19 944,00	0,00	0,00	19 944,00	0,00	0,00%
033	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	12	12,00	0,000	193	2 316,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00%
034	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	1 926,00	1926,00	0,000	99	190 674,00	0,00	0,00	190 674,00	0,00	0,00%
035	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	415,5	415,50	0,000	99	41 134,50	0,00	0,00	41 134,50	0,00	0,00%
036	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	12	12,00	0,000	398	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00	0,00	0,00%
037	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	69	69,00	0,000	442	30 498,00	0,00	0,00	30 498,00	0,00	0,00%

038	592174500	obrubník betonový chodníkový ABC 1-15 100x15x30 cm	KUS	69	0,00	-69,000
039	919112233	Řezání spár pro vytvoření komurky & 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	M	53	53,00	0,000
040	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komurky & 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	M	53	53,00	0,000
041	919721221	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken	M2	3 696,00	3696,00	0,000
042	919735113	Řezání stěvajícího živičného krytu hl do 150 mm	M	28,1	28,10	0,000
043	938902202	Čištění příkopu ručně s dna do 400 mm objem nánosů do 0,30 m ³ /m	M	456	456,00	0,000
044	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 1000 mm při hl nánosů do 25% DN	M	543	543,00	0,000
045	938908411	Čištění vozovek splachovací vodou	M2	6 937,00	6937,00	0,000
046	938909612	Odebranění nánosů na krajnicích II do 200 mm	M2	1 597,50	1597,50	0,000
047	997221551	Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 1 km	T	3 165,59	3165,59	0,000
048	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů	T	3 165,59	3165,59	0,000
049	997221845	Poplatek ze uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	T	3 165,59	3165,59	0,000
050	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	465,544	465,54	0,000
051	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	T	1 494,00	1494,00	0,000
		Celkem bez DPH				

143	9 867,00	-9 867,00	0,00	0,00	-9 867,00	-100,00%
117	6 201,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00%
80	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00%
235	868 560,00	0,00	0,00	868 560,00	0,00	0,00%
115	3 231,50	0,00	0,00	3 231,50	0,00	0,00%
189	86 184,00	0,00	0,00	86 184,00	0,00	0,00%
25	13 575,00	0,00	0,00	13 575,00	0,00	0,00%
5	34 685,00	0,00	0,00	34 685,00	0,00	0,00%
56	89 460,00	0,00	0,00	89 460,00	0,00	0,00%
32	101 298,82	0,00	0,00	101 298,82	0,00	0,00%
7	22 159,12	0,00	0,00	22 159,12	0,00	0,00%
140	443 182,32	0,00	0,00	443 182,32	0,00	0,00%
50	23 277,20	0,00	0,00	23 277,20	0,00	0,00%
104	155 376,00	0,00	0,00	155 376,00	0,00	0,00%
	10 896 688,95	-281 830,50	0,00	10 614 858,45	-281 830,50	-2,59%

Krajská správa a údržba silnic, s.o.

p. Jan Zákostelský

Zborovská 11

150 21 Praha 5

BUNG CZ s.r.o.

V Olšínách 2300/75

100 00 Praha 10 - Strašnice



www.bung.cz

info@bung.cz

Martin Vácha

12.11.2018

Věc: Stanovisko technického dozoru investora ke změně položek soupisu prací na objektu SO 101 komunikace stavby „II/280 Březno, rekonstrukce“

Tímto souhlasím se změnou položek soupisu prací na objektu SO 101 Komunikace. Změna je způsobena sestavením původního soupisu prací, který neodpovídá technické části zadávací dokumentace. S touto problematikou jsem obeznámen.

Rozsah změn je patrný ze soupisu prací SO 101 v ZBV1.



Martin Vácha
technický dozor stavebníka

Sam silnice a mosty a.s.
Máchova 1129
470 01 Česká Lípa

Vyřizuje/telefon
Zákostelský 

Říčany
02.11.2108

Věc: „II/ 280 Březno, rekonstrukce“ – Pokyn (ZBV č.1 „Dobropis“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje tj. vlastníka nemovitosti předmětné komunikace II/280, Vám tímto v souladu se Smlouvou o dílo č. S-5045/DOP/2018, vydává Pokyn k vyjmutí položek č. 27, 28, 29, 38 ze soupisu prací stavebního objektu SO 101 Komunikace. Tyto položky byly chybně uvedeny do zadávacího soupisu prací a neodpovídají technické části zadávací PD.



Ing. Jan Fidler
Vedoucí Investic

