

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 64/KSÚS/2016

ze dne 15. 2. 2016 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: **64/KSÚS/2016**

(dále jen „Objednatel“)

a

Poskytovatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 45272387, DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú. 5904041/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva
č. smlouvy: **16-139**

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Název akce: II/114 Dobříš, most ev.č.114 – 016 “, a to ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“
(dále jen „Zakázka“).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu v čl. 5.

PREAMBULE

Dodatkem č. 1 byl stanoven termín odevzdání dokumentace pro stavební povolení – koncept na 20. 08. 2016, čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) byl odevzdán dne 20. 09. 2016. Součástí DSP je nově umístovaný stavební objekt „SO 102 – Provizorní přeložka komunikace“. Místně a věcně příslušný stavební úřad pro vedení stavebního řízení dané stavby oproti původnímu předpokladu stanovil, že pro stavební objekt „SO 102 – Provizorní přeložka komunikace“ bude nutno vést nejprve samostatné územní řízení pro umístění stavby a teprve po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí bude možno požádat o samostatné stavební povolení. V důsledku výše uvedeného se termín podání žádosti o stavební povolení mění ve smyslu čl. I. a čl.II (viz text níže).

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Článek 2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o:
 - 2.2. Vypracování dokumentace pro územní řízení (dále jen DÚR) včetně výkonu inženýrské činnosti k získání ÚR a nabytí právní moci.

Čl. II.

Termíny plnění

1. Článek 5. Termín plnění bodu 5.1.4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.1.4.1 Podání žádosti o územní rozhodnutí

- *Nejpozději do 20.12.2016*

5.1.4.2 Podání žádosti o stavební povolení

- *Do 4 týdnů od vyznačení nabytí právní moci územního rozhodnutí*

Čl. III.

Cena za poskytování služeb

1. Článek 6. K cenám stanoveným dle čl.6.1 b) Smlouvy se přidává do Technické specifikace (v příloze č.1 Smlouvy):

cena za dokumentaci DÚR35 000,- Kč
cena za inženýrskou činnost – zajištění vydání ÚR55 000,- Kč

Celková cena s navýšením (bez DPH)620 000,- Kč
21 % DPH.....130 200,- Kč
Celková cena včetně DPH750 200,- Kč

Čl. IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 2 má dvě strany textu.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Říčanech dne 28 -11- 2016

V Praze dne 10 -11- 2016

Objednatel:

Poskytovatel:

.....
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zhotovitel: Ing. Marek Svoboda
IČO: 009 2201 DIČ: CZ 009 2201

.....
Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Strana 2 (celkem 2)

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434