



DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele č. 1: S-0877/DOP/2017

číslo Objednatele č. 2: 259/2017

číslo Zhotovitele: 25-SOD-2016-047-D5

na veřejnou zakázku s názvem:

„II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1

se sídlem:

IČ: 70891095

zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

a

Objednatel č. 2

se sídlem:

IČ: 00241121

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Středočeský kraj

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

DIČ: CZ70891095

Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 039-22/2019/RK ze dne 1.7.2019

PPF banka, a.s.,



Město Černošice

Riegrova 1209, 252 28 Černošice

DIČ: CZ00241121

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic a správy majetku

transparentní účet u ČS, a.s.:



dále společně jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

se sídlem:

IČ:

zastoupena:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

42196868 DIČ: CZ42196868

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

Mgr. Michalem Kropáčem, členem představenstva



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 430

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu



dále jako „Zhotovitel“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 06. 2017, č. smlouvy Objednatele: S-0877/DOP/2017, č. smlouvy Zhotovitele: 25-SOD-2016-047 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 ze dne 3.4. 2019 (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Předmět Dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 5 se mění Smlouva následovně:
 - a) Článek II. **Doba zhotovení díla, odstavec 2.1.** Smlouvy o dílo včetně navazujících Dodatků se nahrazuje následujícím textem:

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Bodě 1.1 a 1.4 smlouvy v termínu do **11. 10. 2019**. (Viz Přílohy č. 1 a 2 tohoto Dodatku - prodloužení doby pro uvedení díla do provozu, vyjádření KSUS).

Termín uvedení díla do provozu je stanoven nejpozději do 31. 8. 2019.
 - b) Částky uvedené v Článku III. **Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2** se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje k dokončení Stavby za následující celkovou cenu stavby:

Původní cena díla:

cena bez DPH	46 317 244,80 Kč
DPH	9 726 621,41 Kč
cena včetně DPH	56 043 866,21 Kč

Zvýšení ceny díla v Dodatku č. 2:

ZBV č. 1	302 154,20 Kč
ZBV č. 2	445 227,48 Kč
ZBV celkem	747 381,68 Kč – bez DPH

Zvýšení ceny díla v Dodatku č. 3:

ZBV č. 3	25 752,33 Kč
ZBV č. 4	1 112 608,40 Kč
ZBV č. 5	4 574 977,22 Kč



(Náklady na kanalizaci, ZBV 5, jsou rozděleny dle poměru 72,76 % Středočeský kraj a 27,24 % město Černošice, město Černošice 1 246 225,00 Kč, Středočeský kraj 3 328 752,22 Kč)

ZBV celkem 5 713 337,95 Kč – bez DPH

Zvýšení ceny díla v Dodatku č. 4:

ZBV č. 6 572 879,72 Kč

ZBV č. 7 741 219,44 Kč

ZBV č. 8 2 359 142,93 Kč

ZBV celkem 3 673 242,09 Kč – bez DPH

(Náklady hradí pouze Středočeský kraj)

Zvýšení ceny díla v Dodatku č. 5:

ZBV č. 9 153 644,00 Kč

ZBV celkem 153 644,00 Kč – bez DPH

Celková cena díla

Nabídková cena bez DPH 56 604 850,52 Kč

DPH 21 % 11 887 018,61 Kč

Celková nabídková cena s DPH 68 491 869,13 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo, se doplňuje o ZBV č. 9, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2. K prodloužení termínu dokončení díla a termínu pro uvedení díla do provozu dochází z důvodu zamítnutí uzavírky komunikace II/115 a místních komunikací využívaných jako objízdné trasy, a to kvůli zimní údržbě. Dílo mělo být původně dokončeno do 19. 6. 2019.
3. Ke zvýšení ceny díla dochází z důvodu nutné úpravy objízdné trasy pro nákladní dopravu kvůli nepředpokládané uzavírce silnice II/101 na území hlavního města Prahy - Radotín. Zhotovitel na pokyn Objednatele zajistil zpracování nových dopravně inženýrských opatření mimo území městské části Praha – Radotín.
4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) a písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s § 5 odst. 1 Směrnice se jedná o nepodstatné změny a považují se za změny zařazené do Skupiny č. 3 – Změny z nepředvídatelných důvodů, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny nepřevyšuje limit 50 % původní hodnoty závazku, pokud bude provedeno více změn, je



rozhodný součet hodnoty všech změn této skupiny. Hodnota změny ve spojení s dalšími změnami nepřekračuje limit 30 % původní hodnoty závazku. Změny kladné ve výši **15 299 163,20 Kč bez DPH, 18 511 987,47 Kč s DPH** činí celkem 33,03% z celkové ceny díla. Změny záporné ve výši **-6 124 165,88 Kč bez DPH, -7 410 240,72 Kč s DPH** činí celkem 13,22 % z celkové ceny díla. Celková hodnota součtu změn činí 22,14 % původní ceny díla a nepřekračuje tedy limit 30 % dle Směrnice. Součet absolutních hodnot změn činí 21 423 329,08 Kč bez DPH, 25 922 228,19 Kč s DPH, což činí 46,25 % z původní ceny díla a nepřekračuje limit 50 %.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel č.1 do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech – Příloha 2 tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel č. 1 obdrží 4 stejnopisy, Objednatel č. 2 obdrží 1 stejnopis a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Zhotovitel o prodloužení termínu a uzavření tohoto Dodatku požádal v řádném předstihu, kvůli zdlouhavým administrativním procesům však k jeho uzavření dochází až po uplynutí řádného termínu. Smluvní strany si jsou této skutečnosti vědomy a nebudou požadovat žádné sankce ani nároky plynoucí z této skutečnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 039-22/2019/RK ze dne 1.7.2019
7. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou Města Černošice na její 21.schůzi konané dne 8.7.2019 (usn. č. R/21/4/2019) tak, jak to



vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha 1 – Oznámení prodloužení doby pro uvedení do provozu

Příloha 2 – Vyjádření KSUS

Příloha 3 - ZBV 9 SO_DIO – změnové listy, vyjádření AD a TD

V Praze

Dne: 06-08-2019

V Hradci Králové

Dne:

Objednatel č.1



Středočeský kraj

Martin Herman
Radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



Zhotovitel



M – SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 481 96 260 • DIČ: CZ481 96 668
reditelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

V Černošicích

Dne: 30-07-2019

V Hradci Králové

Dne:

Objednatel č.2



Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek
Starosta města Černošice



Zhotovitel



M – SILNICE a.s.

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 481 96 260 • DIČ: CZ481 96 668
ředitelství
Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně inženýrské opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

DIO

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 708 91 095

Město Černošice
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 002 41 121

Zhotovitel: M - SILNICE, a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
09.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	120 318,00	120 318,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	120 318,00	120 318,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO/1	Číslo ZBV: 9
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravné inženýrské opatření		

Strany smlouvy o dílo č. S-0877/DOP/2017 (259/2017) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13. 6. 2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Město Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	21	počet listů
	1-2	Objednatel 2x (1x město, 1x Sk)
	3-4	Zhotovitel 2x
	5	Projektant
	6	TDI
	7	RDK

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dle oznámení o nové skutečnosti ze dne 2.4.2019 při realizaci stavby „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ jde o změnu objízdné trasy pro nákladní dopravu, kterou si vyžádala uzavírka silnice II/101 na území městské části Praha – Radotín. Z tohoto důvodu Zhotovitel zajistil zpracování DIO, které řeší objízdnou trasu pro nákladní dopravu mimo MČ Praha – Radotín. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné silnice II/115 v Černošicích limto souhlasí s aktualizací DIO pro nákladní dopravu a vydává pokyn k realizaci značení dle tohoto DIO.

Tato změna vznikla na základě nových skutečností v průběhu realizace díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	120 318,00	120 318,00	120 318,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Bc. Eduard Blínko M - SILNICE a.s.	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Ondřej Kyp AF-CITYPLAN s.r.o.	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Kučera REINVEST spol. s.r.o.	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel KSÚS	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motál vedoucí technického úseku oblasti Kladno	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jiří Jiránek vedoucí Odboru investic a majetku města	datum 28-05-2019	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobněji popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu jsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osobní oprávnění jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman radní pro oblast investic a veřejných zakázek	datum	podpis
	jméno	Mgr. Filip Kořínek starosta města Černošice		
Zhotovitel	jméno	Ing. Zdeněk Babka M - SILNICE a.s.	datum 10.5.2019	podpis
	jméno	Mgr. Michal Kropáč M - SILNICE a.s.		

Číslo silnice

(61)

21 Praha 5
200066001

NOSICE
28 Černošice

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
IČO: 421 96 868

190 15 Praha 9

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Název Stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	DIO/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrské opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 018 288,59

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 018 288,59	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH


	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	120 318,00	120 318,00	11,82%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 138 606,59	120 318,00	11,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	souhlasím	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): Bc. Eduard Binko	souhlasím		
Projektant (AD): Ing. Ondřej Kyp	souhlasím		
Stavební dozor: Petr Kučera	souhlasím		
Zástupce Objednatele: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím		
Zástupce Objednatele: Karel Motál	souhlasím		
Zástupce Objednatele: Jiří Jiránek	souhlasím	28 -05- 2019	
Supervize: Ing. Václav Chytil	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Milan Peška	souhlasím		

ba silnic

61

21 Praha 5

20006001

21

a silnic

145

0 21 Praha 5

CZ00065001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Ev. č. a název stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice								č. 1					
Číslo a název SO/PS: SO Dopravně inženýrské opatření								Skupina změn: 3					
Číslo a název rozpočtu: Dopravně inženýrské opatření													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	404441014	značka svislá FeZn 700 mm B1 - Zakaz vjezdu všech vozidel	KUS	2,0000	10,0000	8,0000	575,00	1 150,00	0,00	4 600,00	5 750,00	4 600,00	400,00
21	404442719	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text projíždíte stavbou rekonstrukce komunikace II/115	KUS	3,0000	12,0000	9,0000	10,00	30,00	0,00	90,00	120,00	90,00	300,00
24	404443177	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E3a- Délka useku	KUS	1,0000	8,0000	7,0000	150,00	150,00	0,00	1 050,00	1 200,00	1 050,00	700,00
25	404443179	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E9 - 50 x 50 cm - Druh vozidla	KUS	2,0000	10,0000	8,0000	388,00	776,00	0,00	3 104,00	3 880,00	3 104,00	400,00
31	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	KUS	38,0000	70,0000	32,0000	130,00	4 940,00	0,00	4 160,00	9 100,00	4 160,00	84,21
32	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	KUS	2 920,0000	7 816,0000	4 896,0000	9,00	26 280,00	0,00	44 064,00	70 344,00	44 064,00	167,67
		Nové položky											
999		DIO - Zpracování + vyřízení DIR - objízdná trasa pro nákladní dopravu	KPL	-	-	-	-	-	-	63 250,00	63 250,00	63 250,00	-
								33 326,00	0,00	120 318,00	153 644,00	120 318,00	361,03

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	46 317 244,80
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	56 571 524,52
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	68 451 544,67
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	122,14%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (b), písm. b)	-13,22%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 254 279,72
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	22,14%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 895 173,44

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	46,18%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 390 003,09
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 158 622,40

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=142688000-37		149 224 000,00

- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
Vyhrazené změny (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
18	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/115 Černošice, rekonstrukce silnice	- 6 124 165,88	16 378 445,80	10 254 279,72	0,00	0,00	0,00	- 6 124 165,88	16 266 837,20	0,00	0,00	32,96%	9 141 671,32	21 390 003,09	0,00	1 112 608,40	2,40%	1 112 608,40	0,00	0,00	0,00%	
107	1	Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.V Habřinách-sjezd do Dobřichovic, km 2,606-3,423 / změna třídy hominy	- 48 642,96	350 797,16	302 154,20				- 48 642,96	350 797,16	0,76%	302 154,20	399 440,12										
701	2	Novoetavba zárubních zdí / změna třídy hominy	- 82 831,85	528 059,33	445 227,48				- 82 831,85	528 059,33	1,14%	445 227,48	610 891,16										
106	3	Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Slunečná-ul.V Habřinách, km 2,080-2,800 / betonový sokl pod svodidly	0,00	25 752,33	25 752,33				0,00	25 752,33	0,08%	25 752,33	25 752,33										
702	4	Odstanění hlukové zátěže / výstavba protihlukové stěny (přít)	0,00	1 112 608,40	1 112 608,40							0,00	1 112 608,40	2,40%	1 112 608,40								
301	5	Dešťová kanalizace/změna dimenze dešťové kanalizace	- 3 656 868,12	8 231 645,34	4 574 977,22				- 3 656 868,12	8 231 645,34	17,77%	4 574 977,22	11 886 313,46										
101	6	Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Karšejská, km 0,0-0,167 / Nebezpečný odpad, včerní sanace AZ, zbradil	- 643 571,44	1 216 451,16	572 879,72				- 643 571,44	1 216 451,16	2,83%	572 879,72	1 960 022,80										
102	7	Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Karšejská-ul.Riegerova, km 0,167-0,345 / Nebezpečný odpad, včerní sanace AZ, zbradil	- 501 605,11	1 242 824,55	741 219,44				- 501 605,11	1 242 824,55	2,68%	741 219,44	1 744 429,66										
103	8	Rekonstrukce komunikace MO 8,0/50, úsek ul.Riegerova-ul.Jihlavská, km 0,345-0,906 / Nebezpečný odpad, včerní sanace AZ, zbradil	- 1 190 846,40	3 549 989,33	2 359 142,93				- 1 190 846,40	3 549 989,33	7,66%	2 359 142,93	4 740 835,74										
DIO	9	Dopravně inženýrské opatření / změna objízdné trasy pro nákladní dopravu	0,00	120 318,00	120 318,00				0,00	120 318,00	0,26%	120 318,00	120 318,00										

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	II/115 Černošice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrské opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	DIO/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací DIO po ZBV 1	4	
Radotín DIO - rozhodnutí (ze dne 20. 3. 2019)	4	
DIR na objízdné trasy v Černošicích (ze dne 27. 3. 2019)	4	
Oznámení Zhotovitele o nové skutečnosti (ze dne 2. 4. 2019)	1	
Pokyn Objednatele (ze dne 10. 4. 2019)	1	
vyhodnocení	5	
Vyjádření AD (ze dne 24. 4. 2019)	1	
Vyjádření TDI (ze dne 25. 4. 2019)	1	
Počet listů celkem	21	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106241	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	M2	60,0000	60,0000	0,0000	17,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00
2	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	1,9000	1,9000	0,0000	246,00	467,40	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00
3	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř.	M3	0,1900	0,1900	0,0000	5 000,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	1,9000	1,9000	0,0000	55,00	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	0,00
5	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny	M3	19,0000	19,0000	0,0000	6,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
6	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	3,4200	3,4200	0,0000	25,00	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00
9	404441014	značka svislá FeZn 700 mm B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel	KUS	2,0000	10,0000	8,0000	575,00	1 150,00	0,00	4 600,00	5 750,00	4 600,00	400,00
10	404442374	značka svislá FeZn 500 x 700 mm - IP10a - Slepá ulice	KUS	1,0000	1,0000	0,0000	388,00	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00
11	404442702	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text SILNICE II/115 V ČERNOŠÍCÍCH UZAVŘENA	KUS	7,0000	7,0000	0,0000	1 650,00	11 550,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00
12	404442703	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text SILNICE II/115 V ČERNOŠÍCÍCH UZAVŘENA PRO VOZIDLA NAD 3,5T	KUS	6,0000	6,0000	0,0000	1 650,00	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
13	404442711	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vrážská neprůjezdná směr Černošice	KUS	1,0000	1,0000	0,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
14	404442712	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vrážská v úseku Komenského-dr.Janského	KUS	2,0000	2,0000	0,0000	10,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
15	404442713	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vrážská neprůjezdná v úseku dr.Janského-Střední	KUS	3,0000	3,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
16	404442714	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vrážská neprůjezdný úsek Fugnerova-V Rybníčkách	KUS	4,0000	4,0000	0,0000	10,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
17	404442715	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vrážská neprůjezdný úsek V Rybníčkách-Myslbekova	KUS	3,0000	3,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
18	404442716	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vrážská neprůjezdný úsek Myslbekova-Tyršova	KUS	3,0000	3,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00

Příloha č. 7

19	404442717	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka u.Vražská neprůjezdný úsek Tyršova-Husova	KUS	3,0000	3,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
20	404442718	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text Uzavírka ul.Dobřichovická neprůjezdný úsek Husova-Slunečná	KUS	3,0000	3,0000	0,0000	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
21	404442719	značka svislá FeZn 1000 x 1500 mm IP22 - Změna místní úpravy - text projíždíte stavbou rekonstrukce komunikace II/115	KUS	3,0000	12,0000	9,0000	10,00	30,00	0,00	90,00	120,00	90,00	300,00
22	404442901	značka svislá FeZn 700 x 200 mm IS11b - Směrová tabule pro vyznačení objížďky s textem	KUS	39,0000	39,0000	0,0000	1 116,00	43 524,00	0,00	0,00	43 524,00	0,00	0,00
23	404443162	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E13 - 50 x 30 cm - Text	KUS	2,0000	2,0000	0,0000	238,00	476,00	0,00	0,00	476,00	0,00	0,00
24	404443177	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E3a- Délka úseku	KUS	1,0000	8,0000	7,0000	150,00	150,00	0,00	1 050,00	1 200,00	1 050,00	700,00
25	404443179	značka svislá FeZn 500 X 300 mm E9 - 50 x 50 cm - Druh vozidla	KUS	2,0000	10,0000	8,0000	388,00	776,00	0,00	3 104,00	3 880,00	3 104,00	400,00
26	404452250	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé sloupky Zn 60 - 350	KUS	38,0000	38,0000	0,0000	350,00	13 300,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00
27	404452400	Výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP 60	KUS	38,0000	38,0000	0,0000	279,00	10 602,00	0,00	0,00	10 602,00	0,00	0,00
28	404452530	vičko plastové na sloupek 60	KUS	38,0000	38,0000	0,0000	10,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
7	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	M2	60,0000	60,0000	0,0000	80,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00
8	593812340	Prefabrikáty silniční betonové a železobetonové panely silniční IZD 134/10 300 x 100 x 18	KUS	10,0000	10,0000	0,0000	3 390,00	33 900,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00
29	911381122	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 0,8 m	M	8,0000	8,0000	0,0000	5 190,00	41 520,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00
30	911381822	Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 4 m, výšky 0,8 m	M	8,0000	8,0000	0,0000	500,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
31	913111115	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek	KUS	38,0000	70,0000	32,0000	130,00	4 940,00	0,00	4 160,00	9 100,00	4 160,00	84,21
32	913111215	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115	KUS	2 920,0000	7 816,0000	4 896,0000	9,00	26 280,00	0,00	44 064,00	70 344,00	44 064,00	167,67
33	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	KUS	318,0000	318,0000	0,0000	130,00	41 340,00	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00
34	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	KUS	29,0000	29,0000	0,0000	130,00	3 770,00	0,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00
35	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	KUS	50 120,0000	50 120,0000	0,0000	6,00	300 720,00	0,00	0,00	300 720,00	0,00	0,00
36	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	KUS	2 190,0000	2 190,0000	0,0000	15,00	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00
37	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 2,5 m	KUS	112,0000	112,0000	0,0000	130,00	14 560,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00
38	913211212	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1112	KUS	8 760,0000	8 760,0000	0,0000	8,00	70 080,00	0,00	0,00	70 080,00	0,00	0,00
39	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla	KUS	84,0000	84,0000	0,0000	250,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00

Příloha č. 7

40	913221211.	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1111	KUS	990,0000	990,0000	0,0000	53,00	52 470,00	0,00	0,00	52 470,00	0,00	0,00
41	913321111.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	KUS	544,0000	544,0000	0,0000	130,00	70 720,00	0,00	0,00	70 720,00	0,00	0,00
42	913321211.	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32	KUS	7 095,0000	7 095,0000	0,0000	6,00	42 570,00	0,00	0,00	42 570,00	0,00	0,00
43	913331116	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru	KUS	14,0000	14,0000	0,0000	40,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
44	913331216	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33	KUS	165,0000	165,0000	0,0000	15,00	2 475,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00
45	913411111.	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafory	KUS	7,0000	7,0000	0,0000	600,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
46	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	KUS	165,0000	165,0000	0,0000	300,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00
47	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	KUS	35,0000	35,0000	0,0000	15,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
48	913911222	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení zásobníku na akumulátor a řídicí jednotku ocelového	KUS	35,0000	35,0000	0,0000	12,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
49	913911213.	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného	KUS	495,0000	495,0000	0,0000	33,00	16 335,00	0,00	0,00	16 335,00	0,00	0,00
50	913911222	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a zásobníků dočasného	KUS	495,0000	495,0000	0,0000	67,00	33 165,00	0,00	0,00	33 165,00	0,00	0,00
51	914111111.	Montáž svislé dopravní značky do velikostí 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	47,0000	47,0000	0,0000	186,00	8 742,00	0,00	0,00	8 742,00	0,00	0,00
52	914111121.	Montáž svislé dopravní značky základní velikostí do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	13,0000	13,0000	0,0000	298,00	3 874,00	0,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00
53	914511111.	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	KUS	38,0000	38,0000	0,0000	460,00	17 480,00	0,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00
54	966006132.	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásyem)	KUS	38,0000	38,0000	0,0000	300,00	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00
55	966006211.	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sl	KUS	60,0000	60,0000	0,0000	100,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
56	997013512	Odvoz vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci do 1 km s naložením a se složením	T	0,2400	0,2400	0,0000	500,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
57	997013519.	Příplatek k odvozu vybouraných hmot kovových konstrukcí na skládku k recyklaci ZKD 1 km přes 1 km	T	0,4800	0,4800	0,0000	10,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00
58	997221551.	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	3,1160	3,1160	0,0000	3,00	9,35	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00
59	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	59,2040	59,2040	0,0000	3,00	177,61	0,00	0,00	177,61	0,00	0,00
60	997221571.	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	11,0240	11,0240	0,0000	9,00	99,22	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravních agend



Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 929/31
155 00 Praha 5
IČ: 26212005

Č. j.:
MHMP-526984/2019/O4/Jv
Spis. zn.:
S-MHMP 442525/2019ODA

Vyřizuje/tel.:
Ivan Javašov, Mgr.
236004325
Počet listů/příloh: 1/1
Datum:
20. 3. 2019

ROZHODNUTÍ

Hlavní město Praha, Magistrát hl.města Prahy, odbor dopravních agend, jako silniční správní úřad na území hl.m.Prahy, příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 13.3.2019, č.j.: KRPA-107389-2/ČJ-2019-0000DŽ a souhlasem TSK hl.m. Prahy č.j. 2/19/2151/029 ze dne 6.3.2019, Policie ČR – Středočeského kraje č.j. KRPS-41954-1/ČJ-2019-011606-K1 ze dne 19.2.2019, Městský úřad Černošice č.j. MUCE 17668/2019 OSU ze dne 13.3.2019 a ÚMČ Praha 16 ze dne 15.3.2019 a ÚMČ Praha 5 ze dne 15.2.2019 vydává toto rozhodnutí žadateli:

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 929/31
155 00 Praha 5
IČ : 26212005

I.

Podle ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c 3) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povoluje zvláštní užívání komunikace v Praze 16

ul.: Zderazská

v úseku: Karlická - Otínská
v rozsahu: 5200.00 m² Úplná uzavírka komunikace. Ulice Zderazská zjednosměřena (ve směru z centra) od Otínské po ulici Nýrskou.
z důvodu: výstavba inženýrských sítí, obnova komunikace

Termín: od **1.4.2019** do **15.9.2019**

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 005 422,
e-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

II.

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb. se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka a nařizuje objížďka ve směru z centra po trase: Karlickou do Černošic a dál ulicí Karlštejskou přes Solopisky, Roblín, Kuchař a zpět na komunikaci 101 Třebotov.

Stejná trasa je i opačným směrem a to z Třebotova do Radotína.

Pro nákladní dopravu nad 12 tun je stanoven objížďka ve směru Třebotov od Strakonické po trase: nájezdovou rampou na Lahovický most a dále po Pražském okruhu, sjezd je v exitu 16 na komunikaci K Barrandovu – vlevo K Austisu a po vyznačených komunikacích přes Ofech a Chýnici až do Třebotova.

Termín: od **1.4.2019** do **15.9.2019**

Autobusová doprava a individuální doprava ve směru Třebotov a Kosoř je vedena po neznačené trase: Karlická – vpravo Jelenovská – vpravo Otínská – Zderazská – hranice Prahy.

Autobusová doprava a individuální doprava ve směru z Kosoře do Radotína je vedena po neznačené trase: Kosoř – V Sudech – K Cementárně.

Tato trasa je jednosměrná z Kosoře do Radotína!

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

odpovědný pracovník: Fröhlich

telefon - pracoviště: 602 213 334

Toto rozhodnutí se vydává za podmínky:

1. Dopravní značení v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 zajistí žadatel a bude provedeno odbornou firmou podle stanovení č.j. S-MHMP 442525/2019ODA ze dne 20.3.2019 a odsouhlasené situace.
2. Zhotovitel zajistí označení stavby na viditelném místě tabulkou s uvedením údajů: název stavby, termín dopravního omezení, název investora, jméno odpovědného pracovníka a telefon, název zhotovitele, jméno odpovědného pracovníka a telefon.
3. Zhotovitel neprodleně oznámí příslušnému silničnímu správnímu úřadu každou změnu, která by měla vliv na podmínky tohoto rozhodnutí.
4. Odbor dopravních agend MHMP si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit nebo změnit.
5. V případě nedodržení podmínek rozhodnutí bude postupováno v souladu s § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Dne 8.3.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend, žádost Čermák a Hrachovec a.s. bez č.j: ze dne 8.3.2019 o povolení zvláštního užívání komunikací pro výstavbu inženýrských sítí, obnova komunikace.

Po posouzení žádosti správní orgán dospěl k závěru, že se jedná o práce, které nelze s ohledem na stavebně technický stav realizovat později ani v menším rozsahu, proto vydal toto správní rozhodnutí.

Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace pro provádění výše uvedené akce bylo vydáno se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie na základě řádně doložené žádosti a po zjištění, že povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného zájmu únosná.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Ministerstvu dopravy České republiky prostřednictvím odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí v části II. nemá odkladný účinek ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

STEJNOPIS

Ing. Jan Heroudek
ředitel odboru dopravních agend
v z. Ing. Aleš Krejča v.r.

Za správnost vyhotovení:
Mgr. Ivan Javašov

Vydání tohoto rozhodnutí podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a jeho přílohy sazebníku správních poplatků, položky 36, zaplacení správního poplatku před vydáním tohoto rozhodnutí podle § 6 téhož zákona.

Správní poplatek Kč 500,- (slovy pětsetkorunčeských)

Rozdělovník:

Doručuje se účastníkům řízení:

Žadatel - Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Na vědomí:

ÚMČ Praha 5, 16
Městský úřad Černošice
OÚ Kosof
OÚ Třebotov
Policie ČR – KŘP hl.m. Prahy-OSDP
Policie ČR – OŘ Praha
Policie ČR – Středočeského kraje
Městská policie Praha
Záchranná služba, Hasičský sbor
ROPID, DP a.s.
ODA-O4 sektor 16



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací

pracoviště Podskalská 19

120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:17440/2019/Ko
Č.j.: MUCE 21187/2019 OSU
vyřizuje: Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: [redacted]

V Praze dne 27.3.2019

Rozhodnutí

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o povolení uzavírky komunikace podané dne 11.3.2019, vydává toto rozhodnutí žadateli:

HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.,

p o v o l u j e úplnou uzavírku v Černošicích

komunikace: sil. II/115 – ul. Vrážská / Dobřichovická - V.etapa
z důvodu: rekonstrukce komunikace a výstavba kanalizace
v úseku : mezi kříž. s ul. Kladenská - Havlíčkova
termín : od 1.4.2019 do 22.5.2019

a stanovuje objízdnou trasu :

pro osobní dopravu do 3,5t :

ve směru na Dobřichovice : ze sil. II/115 ul. Vrážská po místních komunikacích V Rybníčkách – Karlická – Havlíčkova – na sil. II/115 ul. Dobřichovická

ve směru na Prahu : ze sil. II/115 ul. Dobřichovická po místních komunikacích Mokropeská – Domažlická – Lidická – Kladenská – na sil. II/115 Vrážská

pro zásobování nad 3,5t a tranzit osobní dopravy :

ze sil. II/115 ul. Vrážská po místních komunikacích Dr. Janského – Slunečná - na sil. II/115 ul. Dobřichovická a opačně

DOČASNÁ ZMĚNA TRASY A ZASTÁVEK PRO LINKY PID 315, 664, 665 A 951 V ČERNOŠICÍCH

VEDENÍ TRASY

Směr Černošice, U Transformátoru/Dobřichovice/Karlík (mimo školní spoje linky 664)
do zastávky „Černošice, Žel.zast.“ po pravidelných trasách, Karlštejská – Riegerova – Karlická - Havlíčkova – Dobřichovická a dále po pravidelných trasách

Směr Černošice, Škola (ranní školní spoj linky 664)
do zastávky „Černošice, Komenského“ po pravidelné trase – Pod Horkou – Poštovní – Riegerova – Karlštejská – Riegerova – Karlická - Havlíčkova – Dobřichovická a dále po pravidelné trase

Směr Černošice, Škola (odpolední školní spoje linky 664)
do zastávky „Černošice, Žel. zast.“ po pravidelné trase –Vrážská – Karlická - Havlíčkova – Dobřichovická a dále po pravidelné trase

Směr Černošice, Žel. zast. / Chaplinovo náměstí

do zastávky „Černošice, U Transformátoru“ beze změny/ nástup – Dobřichovická – Mokropeská – Domažlická – Kladenská – Vrážská a dále po pravidelných trasách

ZASTÁVKY**Přemísťuje se:****„Černošice, Kladenská“**

- směr Dobřichovice – z ulice Vrážské do ulice Karlické, cca 45 m za křižovatku s ulicí V Rybníčkách, ke stávající chodníkové hraně, podél objektu č.p. 317
- směr Černošice, Žel. zast.“ (1615/1) – z ulice Vrážské do ulice Kladenské, cca 60 m

Investor: *Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.*

Zhotovitel : *HES stavební s.r.o., Zelený Pruh 1560/99, Praha 4*

odpovědná osoba: *Aleš Frajer – kanalizace , Valerij Kalynych – komunikace*

tel.: [redacted]

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:

- Dopravní značení bude provedeno v reflexním provedení, dle vyhlášky MDS č. 294/2015 Sb., v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích č. TP 66 a ČSN 018020, dle stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích č.j. MUCE 20635/2018 OSU, vydané Opatřením obecné povahy č. 38/2019 a odsouhlaseného DIO.
- Po celou dobu uzavírky bude pracovní místo řádně označeno a zabezpečeno z hlediska bezpečnosti silničního provozu a pohybu osob, dopravní značení bude kontrolováno, případně doplněno. Za předepsané značení odpovídá zhotovitel po celou dobu uzavírky.
- V průběhu stavby nebudou znečišťovány ostatní pozemní komunikace, případné znečištění bude neprodleně odstraněno.
- Žadatel v případě časového zkrácení prací zajistí úpravu dopravního značení a zařízení dle nového dopravního režimu a bude informovat OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice.
- Pokud dojde k poškození místních komunikací na objízdných trasách vlivem zvýšené intenzity dopravy, požaduje vlastník místních komunikací Město Černošice zajištění jejich adekvátní opravy na náklady investora stavby rekonstrukce sil. II/115.
- Zhotovitel je povinen po celou dobu uzavírky zabezpečit přístup majitelům či uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených v úseku stavby a dle možností stavby zajistit příjezd vozidel IZS k dotčeným nemovitostem.
- Za průběh uzavírky zodpovídá zhotovitel.
- Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník

Odůvodnění

Žadatel v souladu s § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podal dne 16.4.2018 žádost o povolení uzavírky komunikace z důvodů rekonstrukce komunikace II/115 a výstavby kanalizace v Černošicích.

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil a podle § 24 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., povolil uzavírku komunikace za

podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými je předchozí souhlas Policie ČR, DI Praha venkov – Západ ze dne 18.3.2019 č.j. KRPS-79276/ČJ-2019-011606-KI, ze dne 20.3.2019 č.j. KRPS-76984/ČJ-2019-011606-KI, KŘ Policie hl.m. Prahy, OSDP ze dne 18.3.2019 č.j. KRPA-112137/ČJ-2019-0000DŽ, unesení rady města Černošice ze dne 4.3.2019 a 18.3.2019 k vedení objízdných tras.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Město Černošice, Magistrát hl.m. Prahy, ODA

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská 19, 120 00 Praha 2, podáním u zdejšího správního orgánu.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vylučuje se případnému odvolání podle § 85 odst. 2 zákona 500/2004 Sb., správní řád, odkladný účinek.

Proti tomuto rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku odvolání se nelze odvolat.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí opravňuje správní orgán zahájit řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.



Olga Koprivová v.r.
referent oddělení dopravy a správy
komunikací OSÚ
"otisk razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci

HES stavební s.r.o., IDDS: pnj8bie

sídlo: Zelený pruh č.p. 1560/99, 140 00 Praha 4-Braník

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Černošice, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

Dotčené správní úřady:

Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Na vědomí:

Město Dobřichovice, IDDS: v9ubetv

sídlo: Vítova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice

Obec Lety, IDDS: e4uamak

sídlo: Na návsi č.p. 160, Lety, 252 29 Dobřichovice

Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID), IDDS: ku79q7n

sídlo: Rytířská č.p. 406/10, 110 00 Praha 1-Staré Město

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, OSDP- ODI, IDDS: rkia5y

sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: dz4aa73

sídlo: Jana Palacha č.p. 1970, 272 01 Kladno 1

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: wmjmahj

sídlo: Vančurova č.p. 1544, 272 01 Kladno 1

Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.:17440/2019/Ko
Č.j.: MUCE 20635/2019 OSU
vyřizuje: Olga Kopřivová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: [REDACTED]

V Praze dne 25.3.2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Opatření obecné povahy č. 38/2019

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě návrhu, který podal

HES stavební s.r.o., IČO 28143213, Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha

po projednání s Policií České republiky, Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, DI Praha venkov – Západ dne 18.4.2019 č.j. KRPS-79276/ČJ-2019-011606-KI, ze dne 20.3.2019 č.j. KRPS-76984/ČJ-2019-011606-KI, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, OSDP ze dne 18.3.2019 č.j. KRPA-112137/ČJ-2019-0000DŽ, Magistrátem hl.m. Prahy, ODA dne 22.3.2019

stanoví

podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Černošicích dotčených uzavírkou a objízdnou trasou, na sil. II/115, II/116, III/11510, III/11515 na území obcí Černošice, Dobřichovice, Lety, Mníšek pod Brdy, na ul. Výpadová, Strakonická, Radotínská, Zderazská na území hl.m. Prahy v Lahovicích a Radotíně, v souladu s § 61 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o, v souladu s § 61 odst.3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná úprava bude provedena dle předloženého schváleného dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Dopravní značení bude osazeno :

V termínu: od 1.4.2019 do 31.8.2019 (V. a VI.etapa)

Z důvodů: Rekonstrukce sil. II/115 – ul. Vrážská / Dobřichovická - uzavírka.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
3. Osazení dopravního značení zajistí zhotovitel.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Odovědná organizace : HES stavební s.r.o.

kontaktní osoba : Radwan Turnovský tel.:



Odůvodnění:

Městský úřad Černošice , OSU oddělení dopravy a správy komunikací, Podskalská19,120 00 Praha 2 , stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele po projednání s dotčenými orgány Policie ČR, Magistrátem hl.m. Prahy, ODA z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci stavby. Žadatel předložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Toto stanovení přechodné úpravy je vydáno jako podklad pro povolení uzavírky sil. II/115 ul. Vrážská/Dobřichovická v Černošicích V. a VI. etapa, z důvodů rekonstrukce komunikace a výstavby kanalizace.

Městský úřad Černošice OSÚ- oddělení dopravy a správy komunikací návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Poučení : Ve smyslu ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.** Ve smyslu ust. §173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Městský úřad Černošice
OSÚ - oddělení dopravy
pracoviště Podskalská 19
128 25 Praha 2



Olga Koprivová v.r.
referent oddělení dopravy OSÚ
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"



Oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Černošice, OÚ Lety, MěÚ Dobřichovice.

Se žádostí o vyvěšení vyhlášky a vrácení s potvrzením o vyvěšení zpět na MěÚ Černošice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

HES stavební s.r.o., IDDS: pnj8bie
sídlo: Zelený pruh č.p. 1560/99, 140 00 Praha 4-Braník
Město Černošice, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice
Město Dobřichovice, IDDS: v9ubetv
sídlo: Vítova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice
Obec Lety, IDDS: e4uamak
sídlo: Na návsi č.p. 160, Lety, 252 29 Dobřichovice
SEDOZ DZ s.r.o., IDDS: mrr9x73
sídlo: Primátorská č.p. 296/38, 180 00 Praha 8-Libeň

Na vědomí:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov
Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město


Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, OSDP- ODI, IDDS: rkiai5y
sídlo: Kongresová č.p. 1666/2, 140 00 Praha 4-Nusle

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha - venkov ZÁPAD, DI, IDDS:
2dtai5u

sídlo: Zborovská č.p. 13, 150 00 Praha 5 – Smíchov


Město Mníšek pod Brdy, IDDS: 96ebwrs

sídlo: Dobříšská č.p. 56, 252 10 Mníšek pod Brdy




M - SILNICE a. s.

Husova 1697
530 03 Pardubice
IČ: 421 96 868

KSÚS Středočeského kraje
Karel Motal
Oprávněný zástupce objednatele

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
925116047

vyřizuje / tel.
Ing. Petr Novák


V Praze dne
2.04.2019

Věc: Oznámení o nové skutečnosti

Název stavby: II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Vážený pane Motale,

Při realizaci stavby na silnici II/115 v Černošicích vznikl nepředpokládaný souběh prací s rekonstrukcí komunikace v městské části Praha – Radotín, která si žádá uzavření části, po které byla plánovaná objízdna trasa pro nákladní dopravu. Z tohoto Důvodu Zhotovitel začal projektovat a vyřizovat objízdnu trasu pro nákladní dopravu, které je ve větším rozsahu, než bylo předpokládáno při zpracování nabídky dle Zadávací dokumentace z výše uvedeného důvodu.

Zhotovitel tuto odchylku nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby.

Zhotovitel žádá Oprávněného zástupce objednatele o vydání pokynu, kterým odsouhlasí postup Zhotovitele do 5.04.2019 tak, aby nedošlo ke zpoždění prací a tím posunu termínu dokončení celého díla.

Přílohy:

- 1) Rozhodnutí na DIO v Radotíně.
- 2) DIR na objízdnu trasy v Černošicích.

S pozdravem




Tržní 290/31, 150 15 Praha 5
Ing. Petr Novák
zástupce zhotovitele

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**M-Silnice a.s.
Husova 167
530 03 - Pardubice**

Vás dopis značky/ze dne
925116047 / 2.4.2019

Naše značka
č.j. 2281/19/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 19234/2019-KSÚS

Vyřizuje/telefon
Motal / 

Praha
10.4.2019

Věc : II/115 Černošice, rekonstrukce silnice –objízdné trasy

Dle oznámení o nové skutečnosti ze dne 2.4.2019 při realizaci stavby „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ jde o změnu objízdné trasy pro nákladní dopravu, kterou si vyžádala uzavírka silnice II/101 na území městské části Praha – Radotín. Z tohoto důvodu Zhotovitel zajistil zpracování DIO, které řeší objízdnou trasu pro nákladní dopravu mimo MČ Praha – Radotín.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice II/115 v Černošicích tímto souhlasí s aktualizací DIO pro nákladní dopravu a vydává pokyn k realizaci značení dle tohoto DIO.

Děkujeme za pochopení

Přílohy: bez příloh

Karel Motal
vedoucí TSÚ  ladno 


Černošice II/115 - objízdná trasa pro nákladní dopravu

P.Č.	NÁZEV UCHAZEČE	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	VÝSLEDNÉ POŘADÍ	ROZDÍL
1.	Sedoz	55 000,00 Kč	1.	0,00 Kč
2.	Třicestné semaforey	63 500,00 Kč	2.	8 500,00 Kč
3.	Saferoad s.r.o.	70 000,00 Kč	3.	15 000,00 Kč

Vybrána nabídka č.1 v ceně 55 000,- Kč bez DPH

Výsledná cena nabídky byla navýšena o 15%. Toto navýšení se skládá z:

5% výrobní režie

5% správní režie

5% zisk

Celková cena vč. navýšení 63 250,- Kč

Dodavatel:
SEDOZ DZ s.r.o.



Primátorská 296/38
180 00 Praha 8

IČ:24218537

DIČ:CZ24218537

Korespondenční adresa:

Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem

Odběratel:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697
53003 Pardubice

IČ:42196868

DIČ:CZ42196868

Korespondenční adresa:

Husova 1697, dubice, 53003 Par

Datum vystavení dokladu: 10.02.2019

Vystavil : Chlup +420 777 614 491

Cenová nabídka na zajištění povolení: Černošice II/115 - objízdná trasa pro nákladní dopravu

Etapa 1

Název	Mn.	Jedotka	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
zpracování DIO + zajištění DIR KOMPLET	1	ks	55000,00	0,00	55000,00	55000,00	21,00
Celkem :						55000,00	,- + DPH

Celkem:

55000,00 ,- + DPH

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	K úhradě : 66550,00 Kč
21.0	55000,00	11550,00	66550,00	Razítko a podpis :  Primátorská 296/38 IČ: 242 185 37 tel: 603 475 111
15.0	0,00	0,00		
Poštou		Převzal :		

Cenová nabídka

2019/012

ze dne 11.2.2019

DODAVATEL (prodávající):

Třicestné semaforey s.r.o.

U Luhu 220/14

635 00 Brno

 Tel: 

IČ: 05221684

ODBĚRATEL (kupující):

M-SILNICE A.S.

oblastní závod JIH

IČ:

DIČ:

Projekční práce

 akce: sil. II/115 Černošice - objízdná
 trasa pro NA

Pol. č.	Předmět dodávky	Množství	Jedn. množ.	Cena za jedn.	Cena celkem bez DPH
1.	vypracování RDS objízdných tras vč. úprav	1	kpl	42 100,00 Kč	42 100,00 Kč
2.	projednání s dotčenými orgány + DIR	1	kpl	21 400,00 Kč	21 400,00 Kč
3.					
4.					
5.					
6.					

Celkem bez DPH 63 500,00 Kč

razítko


 podpis dodavatele
 vypracoval Jankůj ml.

NABÍDKA

STAVBA: II/115 Černošice - DIO, DIR objízdná trasa pro nákladní dopravu 1.4. -
31.8.2019

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Plzeňská 666
330 21 Líně

IČ : 25229761

DIČ: CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉHO KRAJSKÝM SOUDEM V PLZNI
ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008

Řada dokladu : 500

Číslo dokladu : 191366


Platební podmínky :
30 dnů netto

Popis dodávky :
DIO, DIR

Způsob dopravy :

Telefon 377226226

Fax :

E-mail : 

Místo určení: M - SILNICE a.s., Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31
190 15 Praha 9 - Satalice

Odběratel: M - SILNICE a.s., Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31
190 15 Praha 9 - Satalice

Název stavby :

Datum pořízení : 12.02.2019

Datum dodání :

Platnost nabídky : 12.3.2019

K rukám:

Telefon

Mobil :

Fax :

E-mail :

řádek č.	Popis dodávky	JC bez DPH	Množství	CC bez DPH	Sleva %	CC bez DPH po slevě	DPH	CC s DPH
1	Zpracování projektu včetně vyřízení povolení	70 000,00	1,00 kpl	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00
				70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00

Cena celkem po slevě bez DPH: 70 000,00
DPH celkem 0,00
Zaokrouhlení
CELKEM Kč 70 000,00

PLATEBNÍ PODMÍNKY

30 dnů netto


Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.

Při objednávce se zakázka řídí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMÍNEM REALIZACE (MIN. 10 DNŮ PŘEDEM) ,

CENA DÍLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DÍLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DÍLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

NABÍDKA JE VYTVOŘENA ZA PŘEDPOKLADU PROVEDENÍ PRACÍ VE VŠEDNÍ DEN. POKUD PROVÁDĚNÉ PRÁCE BUDOU
PROBÍHAT V SOBOTU, NEDĚLI, NEBO VE SVÁTEK, BUDE NABÍDKA NAVÝŠENA O MZDU PRACOVNÍKŮ V TYTO DNY.

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na e-mail: 

V případě nejasností či dalších požadavků na dopracování nabídky se obraťte přímo na mne na tel. 377 226 226 (popř. e-mail



Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přáním příjemného dne

Vystavil: Bedřichová Anna

Nabídka: 191366

a SAFEROAD company

Anna Bedřichová - kalkulace
SAREROAD Czech Republic s.r.o.

!!!! P O Z O R !!!!
NOVĚ V NABÍDCE PROTIHLUKOVÉ STĚNY
TRVALÉ I DOČASNÉ
RÁDI VÁM ZPRACUJEME NABÍDKU NA VÁŠ PROJEKT
WWW.SAFEROAD.CZ



Datum:
24. 4. 2019

Vaše značka:

Naše značka:

Adresa:
Středočeský kraj
Zborovská 11,
150 21 Praha 5

Odpovědná osoba / telefon:

Kyp/

Číslo projektu:
13-6-273

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Vyjádření autorského dozoru k ZBV9

Předmětem ZBV9 jsou změny v objízdných trasách rekonstruovaného úseku silnice II/115.

Nutnost změny objízdny trasy vyplynula na základě uzavírky ulice Zderazská v městské části Praha – Radotín. V době zpracování návrhu DIO v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení ani v době zpracování zadávací dokumentace stavby nebyla o záměru uzavírky ulice Zderazská žádná povědomost a nebylo možné oba záměry z hlediska vedení objízdných tras zkoordinovat.

S vypracovaným ZBV9 souhlasím.

S pozdravem

Ing. Ondřej Kyp

Vedoucí ateliéru

Tel:



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218 

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 25.4.2019

Věc : „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Vyjádření TDI k ZBV 9

Předmětné změny ZBV č. 9 jsou v objízdných trasách rekonstrukce silnice II/115. Důvodem změny je koordinace dopravních opatření se stavbou v Praze - Radotíně, v ul. Zderaská
Výše uvedené změny nemohl investor v průběhu výběrového řízení předpokládat, protože požadavky na změny vznikly v průběhu r. 2019, tzn. po ukončení výběrového řízení. Zároveň zhotovitel, na tuto změnu nemohl v průběhu výběrového řízení reagovat cenovou nabídkou. Z výše uvedených důvodů se jedná o dodatečné vícepráce nutné k provedení díla.

TDI souhlasí s navrženou změnou ZBV 9.

Petr Kučera
TDI (TDS)

REINVEST

REINVEST spol. s r. o.

Petr Kučera
technický dozor

