

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9.2016, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„II/101 – Ptice - průtah“**

**Číslo smlouvy objednatele: 199/KSÚS/2016**  
**Číslo smlouvy zhotovitele: SODZ/30/2016/PKB**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**Pozemní komunikace Bohemia a.s.**  
se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno - Kročehlavy  
IČ: 279 00 096  
DIČ: CZ279 00 096  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881  
Její jménem jedná Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva  
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly, změně **Článku 8. Cena díla**. A to následovně:


Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:


Cena Díla bez DPH	8.876.852,08 Kč
DPH 21%	1.864.138,94 Kč
Cena Díla včetně DPH	10.740.991,02 Kč

2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je ZBV č. 1.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.


V Říčanech dne  
Objednatel: **29. 11. 2016**


V Kladně dne  
Zhotovitel: **29. 11. 2016**

  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

  
Pozemní komunikace Bohemia a.s.  
Mgr. Tomáš Macenauer – předseda  
představenstva



  
Pozemní komunikace Bohemia a.s.  
Bc. Simona Krpatová – člen představenstva

  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mířady Horáková 2764  
272 01 Kladno  
IČ: 279 00 026  
DIČ: CZ 27900096

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: „II/101 - Ptice - průtah“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/101 - Ptice - průtah“	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>0/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy  
IČ: 279 00 096

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-73 128,11	0,00	-73 128,11

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-73 128,11	0,00	-73 128,11

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/101 - Ptice - průtah“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): „II/101 - Ptice - průtah“	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>0/1</b>	Číslo ZBV:  <b>1</b>
---	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 199/KSÚS/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 12.9. 2016(dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA , a.s., Mlády Horákové 2764, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce		
1. Krycí list	x	1	1 - 3	Objednatel
2. Změnový list	x	1	4 - 5	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	x	1		
4. Rozpis ocenění Změn položek	x	1		
5. Přehled zařazení změn do skupin	x	1		
6. Přehled dalších dokladů	x	5		

Iniciátor změny: Zhotovitel







Popis a zdůvodnění Změny:

Na technické radě dne 18.11.2016 zhotovitel informoval, že pokládka obrusné vrstvy byla z časových důvodů realizována souběžně dvěma finišery v plném profilu a tudíž nebude nutné provádět frézování a zalévání podélné středové pracovní spáry v plném rozsahu zadání. V důsledku toho se snižují položky 22817 a 22831 o 609 m, tj. o 52,96 % a Objednatel dopisem z 21. 11. 2016 požádal Zhotovitele o úpravu rozsahu díla v uvedeném rozsahu. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měření. Změně nebylo možné v zadávací dokumentaci předjet ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvary odpovědných za zpracování zadávací dokumentace. Položky č. 9 a 10 jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazeny do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-73 128,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-73 128,11</b>	<b>73 128,11</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

KSÚS SK - vedoucí provozu obl. Kladno	jméno	Bohumil Taraba	datum	28.11.2020	podpis	
KSÚS SK - provozní cestmistr CMS Rudná	jméno	Martin Hičar	datum	28.11.2016	podpis	
KSÚS SK -správní cestmistr CMS Rudná	jméno	Josef Raboch	datum	28.11.2016	podpis	
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA , a.s. - manažer výroby	jméno	Bohumil Bečka	datum	28.11.2016	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc Zdeněk Dvořák	datum	29.11.2016	podpis	
Zhotovitel	jméno	Bc. Tomáš Macenauer	datum	29.11.2016	podpis	
					Číslo paré:	

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro změnu stavby (ZBV) č. 1

Název stavby:	„II/101 - Ptice - průtah“
Císlo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 0/1	„II/101 - Ptice - průtah“

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 949 980,19

Poznámka: Cenu všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech Víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 949 980,19	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných Víceprací na SO/PS	Cena všech Víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-73 128,11	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-73 128,11	8 876 852,08	-73 128,11	-0,82%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel - manažer výroby: souhlasím Bohumil Bečka 28.11.2016

KSÚS SK - vedoucí provozu KL souhlasím Bohumil Taraba 28.11.2016

KSÚS SK - správní cestmistr CMS Rudná souhlasím Josef Raboch 28.11.2016

KSÚS SK - provozní cestmistr CMS Rudná souhlasím Martin Hičar 28.11.2016

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

KSUS SK - provozní náměstek souhlasím Tomáš Račák 28.11.2016

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.1, 2, 3, 4, 5

Evidenční číslo a název stavby: II/101 - Ptice - průtah

Číslo a název SO/PS: II/101 - Ptice - průtah

Číslo a název rozpočtu: II/101 - Ptice - průtah

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 0/1

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. provizorních zastávek	kpl	1,00	1,00	0,0	60 039,50	60 039,50	0,00	0,00	60 039,50	0,00	0,00
2	22615	Frézování živice do 6cm	m2	8 960,00	8 960,00	0,0	72,05	645 544,70	0,00	0,00	645 544,70	0,00	0,00
3	22998	Odvoz vyfrézovaného materiálu na meziskládku	m3	448,00	448,00	0,0	144,09	64 554,47	0,00	0,00	64 554,47	0,00	0,00
4	16410	VÚ šachty, vpusti	ks	43,00	43,00	0,0	2 521,66	108 431,34	0,00	0,00	108 431,34	0,00	0,00
5	20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	8 960,00	8 960,00	0,0	4,80	43 036,31	0,00	0,00	43 036,31	0,00	0,00
6	21810	vyrovnávka ACI 16 vč. postřiku živ. infemulzí 0,7 kg/m2	t	700,00	700,00	0,0	1 945,28	1 361 695,86	0,00	0,00	1 361 695,86	0,00	0,00
7	21819	ACO 11 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiku živ. spojovacího 0,5 kg/m2	m2	8 960,00	8 960,00	0,0	223,35	2 001 188,58	0,00	0,00	2 001 188,58	0,00	0,00
8	21849	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm	m2	4 450,00	4 450,00	4,0	1 002,66	4 461 835,44	0,00	0,00	4 461 835,44	0,00	0,00
9	22817	Frézování spár	m	1 150,00	541,00	-609,0	60,04	69 045,43	-36 564,06	0,00	32 481,37	-36 564,06	-52,96
10	22831	Zalévání spár asfaltovou záplivkou	m	1 150,00	541,00	-609,0	60,04	69 045,43	-36 564,06	0,00	32 481,37	-36 564,06	-52,96
11	37712	VDZ plošné (plast)	m2	54,00	54,00	0,0	480,32	25 937,06	0,00	0,00	25 937,06	0,00	0,00
12	37712	VDZ - vodící proužky 12,5 (plast)	bm	1 100,00	1 100,00	0,0	36,02	39 626,07	0,00	0,00	39 626,07	0,00	0,00
<b>Celkem bez DPH</b>								<b>8 949 980,19</b>	<b>-73 128,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8 876 852,08</b>	<b>-73 128,11</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 21%</b>								<b>1 879 495,84</b>	<b>-15 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 138,94</b>	<b>-15 356,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>								<b>10 829 476,03</b>	<b>-88 485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740 991,02</b>	<b>-88 485,01</b>	<b>0,00</b>

PŘEHLED ZARÁŽENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: „II/101 - Ptice - průtah“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	8 949 980,19
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	8 876 852,08
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,18%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-73 128,11
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 684 994,06

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,82%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	73 128,11
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 474 990,10

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00%
14=142688000/37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazení změna (Doměrky)		Změna položek (Započítává)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis					
						Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
	1,00	„II/101 - Ptice - průtah“	- 73 128,11	0,00	- 73 128,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 128,11	0,00	0,00%	-73 128,11	73 128,11	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		změna v rozsahu opravy - snížení objemu úpravy pracovních spar	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	- 73 128,11		0,00%	-73 128,11	73 128,11			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	„II/101 - Ptice - průtah“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	II/101 - Ptice - průtah
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	0/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací	1	
Zápis z technické rady	1	
fotodokumentace	1	
Dopis k ZBV	1	
počet listů celkem	4	



Objednatel:  
Zhotovitel:  
Misto:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.  
od 41,505 až 42,588 km

Č.	položka	Popis	MJ	množství ve smlouvě	množství ve změně	Cena jednotková	Cena celkem ve smlouvě	méně práce ve změně	více práce ve změně	Cena ve změně celkem
1	R položka	DIO vč. provizorních zastávek	kpl	1,00	1,00	60 039,50	60 039,50	0,00	0,00	60 039,50
2	22615	Frézování živice do 6cm	m2	8 960,00	8 960,00	72,05	645 544,70	0,00	0,00	645 544,70
3	22998	Odvoz vyfrézovaného materiálu na meziskládku	m3	448,00	448,00	144,09	64 554,47	0,00	0,00	64 554,47
4	16410	VÚ šachty, vpusti	ks	43,00	43,00	2 521,66	108 431,34	0,00	0,00	108 431,34
5	20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	8 960,00	8 960,00	4,80	43 036,31	0,00	0,00	43 036,31
6	21810	vyrovnávka ACI 16 vč. postřiku živ. inf.emulzí 0,7 kg/m2	t	700,00	700,00	1 945,28	1 361 695,86	0,00	0,00	1 361 695,86
7	21819	ACO 11 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiku živ. spojovacího 0,5 kg/m2	m2	8 960,00	8 960,00	223,35	2 001 188,58	0,00	0,00	2 001 188,58
8	21849	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm	m2	4 450,00	4 450,00	1 002,66	4 461 835,44	0,00	0,00	4 461 835,44
9	22817	Frézování spár	m	1 150,00	541,00	60,04	69 045,43	-36 564,06	0,00	32 481,37
10	22831	Zalévání spár asfaltovou záplivkou	m	1 150,00	541,00	60,04	69 045,43	-36 564,06	0,00	32 481,37
11	37712	VDZ plošné (plast)	m2	54,00	54,00	480,32	25 937,06	0,00	0,00	25 937,06
12	37712	VDZ - vodíci proužky 12,5 (plast)	bm	1 100,00	1 100,00	36,02	39 626,07	0,00	0,00	39 626,07
		<b>Celkem bez DPH</b>					<b>8 949 980,19</b>			<b>8 949 980,19</b>
		<b>DPH 21%</b>					<b>-73 128,11</b>			<b>8 876 852,08</b>
		<b>Celkem vč. DPH</b>					<b>1 879 495,84</b>	<b>-15 356,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 138,94</b>
							<b>10 829 476,03</b>	<b>-88 485,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10 740 991,02</b>

Za zhotovitele :

Datum : 29.11. 2016

Bohumil Bečka

manažer výroby



Bc. Tomáš Macenauer

předseda představenstva

Za objednatele :

Datum: 29.11.2016

Bc. Zdeněk Dvořák

ředitel KSÚS SK

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.**

**Ing. Lukáš Dražan**  
**Václavské náměstí 831/21**  
**110 00 Praha 1, Nové Město**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
Raboch / 602 489 632


Praha  
21. 11. 2016

**Věc: Změny na stavbě „II/101- Ptice - průtah“**

Na základě zápisu z technické rady dne 16. 11. 2016 po Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v souladu s uzavřenou smlouvou č. 199/KSÚS/2016, článku 6, bodu 6.6 požaduje úpravu rozsahu díla v tomto rozsahu:

- rozsah díla ponížít o 609 bm ošetření dilatační spar asfaltovou zálivkou do profrézované drážky

S pozdravem

  
**Bohumil Taraba**  
vedoucí provozního úseku oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001

## Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 18.11 2016 - „II/101 – Ptice -  
průtah – NZ 2016“*

### přítomni :


Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu oblasti Kladno KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Lukáš Dražan	-	stavbyvedoucí PKB
Martin Hičar	-	provozní cestmistr KSÚS

### **předmět jednání:**

Zhotovitel informoval, že pokládka obrusné vrstvy byla z časových důvodů (blížící se zimní období) realizována souběžně dvěma finišery v plném profilu a tudíž nebude nutné provádět frézování a zalévání podélné středové pracovní spáry v plném rozsahu zadání.

### **Navrhovaná opatření :**

Ošetření pracovní spáry, bude fakturováno dle skutečné výměry.



„II/101- Ptice - průtah – NZ 2016“ – ZBV 1

Fotodokumentace

