

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 431/00066001/2016

a

Město Kutná Hora

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

zastoupené: Bc. Martinem Starým, starostou

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení: ČS a.s. 1080015329/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

jejímž jménem jedná Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva

č. smlouvy: 25-SOD-2016-012

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)**PREAMBULE**

- a) Smluvní strany uzavřely dne 15. srpna 2016 smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavebních prací „**III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce – dostavba celého úseku zdi**“ (dále jen „**Smlouva**“ a „**Dílo**“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy došlo k potřebě víceprací Díla, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl ve stanoveném rozsahu a podobě předvídat. Konkrétně se jednalo o nutnost provedení dodatečných průzkumných a inklinometrických vrtů, které jsou s ohledem na skutkové okolnosti realizace Díla nezbytné pro jeho řádné dokončení. Potřeba těchto

víceprací a jejich konkrétní specifikace vyplynula až při realizaci Díla, z faktických zjištění o skutečném stavu podloží a výskytu závažných znaků jeho nestability (např. propadu vrtného nářadí), nacházejícího se pod stavebními objekty Díla. Toto podloží je ovlivněno kombinací specifických geologických a historických vlivů: jedná se o nestabilní plošinu s krystalickými horninami, zasaženou erozivní činností, zvětrávacími procesy a předchozí (středověkou) starou důlní činností. Při realizaci Díla došlo u vybraných stavebních objektů ke zjištění existence zvýšeného rizika výskytu otevřených trhlin resp. zjištění volných a rozvolněných prostor, vyžadujících provedení víceprací upravených tímto dodatkem.

- c) Tyto změny Díla odpovídají článku 6.6 Smlouvy a podmínkám stanoveným v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (tzv. změny z nepředvídaných důvodů).
- d) Smluvní strany dále přistoupily k dalším formálním změnám Smlouvy (nad rozsah shora uvedených víceprací), které jsou upraveny v čl. 3 tohoto dodatku.

Ze shora uvedených důvodů smluvní strany uzavírají tento

dodatek č. 1 Smlouvy

(dále jen „**dodatek**“):

Článek 1.

Změna rozsahu Díla

- 1.1. Smluvní strany tímto dodatkem potvrzují, že v souladu s článkem 6.6 Smlouvy byly ze shora uvedených důvodů sjednány změny rozsahu Díla, spočívající v:
 - 1.1.1 Provedení dodatečných průzkumných vrtů na objektu 251.4 a 251.5. Jedná se celkem o 5 vrtů po 8 metrech hloubky a 1 vrt o hloubce 6 metrů (dále jen „**vícepráce č. 1**“).
 - 1.1.2 Provedení dodatečných průzkumných vrtů na objektu 251.2. Jedná se celkem o 4 vrty: I. Vrt ve staničení 0,302 – hloubka 8,6 m, II. Vrt ve staničení 0,325 – hloubka 8,0 m, III. Vrt ve staničení 0,345 – hloubka 7,5 m a IV. Vrt ve staničení 0,340 - hloubka 4,5 m (dále jen „**vícepráce č. 2**“).
 - 1.1.3 Provedení inklinometrických vrtů. Jedná se celkem o 2 vrty hloubky 2 x 15 m pro následné měření možného pohybu terénu (dále jen „**vícepráce č. 3**“).
- 1.2. Rozsah a podoba sjednaných změn rozsahu Díla (víceprací 1 až 3) jsou podrobně popsány v Technické příloze – situačním přehledu a odsouhlaseném rozsahu víceprací, která tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 2.

Změna ceny Díla

- 2.1. V návaznosti na shora uvedenou změnu rozsahu Díla smluvní strany sjednaly rovněž změnu ceny Díla, a to níže uvedeným způsobem.
- 2.2. **Původní celková cena Díla, sjednaná ve Smlouvě ke dni jejího uzavření:**

Cena Díla bez DPH	29.211.905,86 Kč
DPH 21%	6.134.500,22 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	35.346.406,08 Kč

2.3. **Změna (navýšení) ceny Díla na základě víceprací č. 1:**

Cena víceprací Díla bez DPH	58.374,- Kč
DPH 21%	12.258,54 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena víceprací Díla včetně DPH	70.632,54 Kč

2.4. **Změna (navýšení) ceny Díla na základě víceprací č. 2:**

Cena víceprací Díla bez DPH	36.293,40 Kč
DPH 21%	7.621,62 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena víceprací Díla včetně DPH	43.915,02 Kč

2.5. **Změna (navýšení) ceny Díla na základě víceprací č. 3:**

Cena víceprací Díla bez DPH	102.385,20 Kč
DPH 21%	21.500,89 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena víceprací Díla včetně DPH	123.886,09 Kč

2.6. **Celková cena Díla při zohlednění všech změn Díla dle tohoto dodatku (víceprací č. 1 až 3) je stanovena jako neměnná a konečná a činí:**

Cena Díla bez DPH	29.408.958,46 Kč
DPH 21%	6.175.881,27 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	35.584.839,73 Kč

2.7. Na základě změn Díla dle tohoto dodatku bylo rovněž vyhotoveno doplnění Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve vztahu k vícepracím č. 1 až 3, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2.8. Smluvní strany pro odstranění případných pochybností výslovně uvádí, že celková cena Díla při zohlednění všech změn Díla dle tohoto dodatku (víceprací č. 1 až 3), uvedená shora, nahrazuje cenu Díla uvedenou v původním článku 8.1 Smlouvy (ve znění ke dni uzavření Smlouvy). Cena Díla ve výši uvedené v tomto dodatku bude uhrazena Objednatelům za podmínek a způsobem stanoveným v článku 9. Smlouvy.

Článek 3.

Další změny Smlouvy

3.1. Článek 5.21 Smlouvy nově zní:

„5.21. Poskytovatel bere na vědomí, že stavba je hrazena z finančních prostředků Středočeského kraje. Zhotovitel souhlasí s tím, že Středočeský kraj je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.“

3.2. Článek 5.22 Smlouvy se tímto ruší bez náhrady.

3.3. Článek 9.1 Smlouvy nově zní:

„9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla dle odst. 7.1. O převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. Stavební objekty (SO) ve správě Města Kutná Hora budou fakturovány samostatně, a to následujícím způsobem zohledňujícím podíl Města Kutná Hora na financování daného SO:

SO 000 - Všeobecné a předběžné položky: podíl Města Kutná Hora na financování tohoto SO je 12%, každá fakturace za tento SO bude proto vždy rozdělena na samostatné faktury odpovídající 12% a 88 % fakturované částky za tento SO.

SO110.1 – DIO – 2. Etapa: podíl Města Kutná Hora na financování tohoto SO je 12%, každá fakturace za tento SO bude proto vždy rozdělena na samostatné faktury odpovídající 12% a 88 % fakturované částky za tento SO.

SO 103 - Definitivní chodník: podíl Města Kutná Hora na financování tohoto SO je 100%, fakturace za tento SO bude proto probíhat samostatně vždy ve výši 100% fakturované částky za tento SO.

SO 403 - SSZ přechod pro chodce: podíl Města Kutná Hora na financování tohoto SO je 100%, fakturace za tento SO bude proto probíhat samostatně vždy ve výši 100% fakturované částky za tento SO.“

3.4. Do článku 14.5 Smlouvy se doplňuje další osoba oprávněná k jednáním za Objednatele ve věcech technických, kterou je pan Petr Holan, tel. 724706242, e-mail: petr.holan@ksus.cz.

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 4.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 4.3. Tento dodatek bude uveřejněn na profilu Objednatelů.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž každý Objednatel (tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Město Kutná Hora) obdrží vždy 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 4.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4.6. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho následující přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Technická příloha – situační přehled a odsouhlasený rozsah víceprací
- b) Příloha č. 2 - Doplnění Oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve vztahu k vícepracím č. 1 až 3.

4.7. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Kutná Hora č. ze dne

1018/16 30.11.2016

4.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní Strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

V 30. 11. 2016 dne

V Hradci Králové dne 06 -12- 2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (76)
příspěvková organizace
150 21 Praha 5
Zborovská 11
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



Město Kutná Hora

Bc. Martin Starý, starosta

M - SILNICE a.s.

Ing. Václav Kučera, předseda představenstva

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 (5)
oblastní závod JIH
Trabantské 290/31, 190 15 Praha 9

M - SILNICE a.s.

Ing. Zdeněk Babka, místopředseda
představenstva

