

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 27.2.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„III/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka“**

**Číslo smlouvy objednatele: 645/00066001/2018**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

**KLOPFEN a.s.**

se sídlem: Pitterova 2855/9, Žižkov, 130 00 Praha 3  
IČO: 285 22 695  
DIČ: CZ28522695  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 13752  
jejímž jménem jedná Alena Vavříková  
č. smlouvy: SR1801

(dále jen „**Zhotovitel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu a to na základě prodloužení termínu doby výstavby do nevhodných klimatických podmínek v zimním období a současně složité podmínky pro založení mostu v prostoru hlavní výpustě rybníka. Správce rybníka nemohl z důvodu trvale nízkých srážkových úhrnů provádět manipulaci s hladinou rybníka ani dle omezených možností avizovaných při zhotovení zadávací dokumentace. Z toho důvodu zhotovitel navrhl úpravu nosné konstrukce její částečnou prefabrikací pro urychlení výstavby, tak aby byl schopen dodržet smluvní termín pro dokončení díla – využitím možnosti výroby nosné konstrukce i

v zimním období (dále jen „ZBV“). Dále nebylo možné provádět některé stavební práce v období dokončení stavby v roce 2019 z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. zejména intenzivních dešťů, které byly zhotovitelem doloženy záznamy z meteorologické stanice a tyto údaje byly uvedeny ve stavebním deníku.

Článek 4 se proto mění následovně:

#### **Článek 4. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 4.9.2019**. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 4.2 Zhotovitel souhlasí s možností řešit úhradu případné smluvní pokuty za pozdní dokončení Díla vzájemným zápočtem pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na uhrazení ceny Díla oproti pohledávce Objednatele za Zhotovitelem na uhrazení smluvní pokuty, a to v rozsahu do výše plnění dle SOD a ZBV.
- 4.3 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že termín dokončení Díla dle odst. 4.1. tohoto Dodatku se vztahuje i na ZBV, a to zejména s ohledem na předložení a zahájení ZBV Zhotovitelem. Zhotovitel pak výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, aby Objednatel uplatnil smluvní pokutu dle SOD za pozdní dokončení Díla i pro případ nedokončení ZBV ze strany Zhotovitele v termínu stanoveném v odst. 4.1. tohoto Dodatku, a to i postupem uvedeným v odst. 4.2. tohoto Dodatku.
- 4.4 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 4.5 Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 21.8.2019

V Říčanech dne 21.8.2019

---

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

HARMONOGRAM DOKONČENÍ STAVBY: III/2807 HASINA, MOST EV. Č. 2807-7 PŘES VÝTOK RYBNÍKA - ZAHRNUTÍ ZIMNÍ PŘESTÁVKY = PŘERUŠENÍ PRACÍ V NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

[illegible]

edání a převzetí staveniště:

roční zaslíbený termín:

• počet dnů zimní přestávky a obecně nevhodných klimatických podmínek;

DVY TERMÍN PŘEDÁNÍ KOTOVÉHO DÍLA:

20.12.2018

20.6.2019

62 DNŮ - DOLOŽENO ZÁPISY VE STAVEBNÍM DENÍKU

21.8.2019

Odsohláseno:

(Nový termín dokončení stavby)

TDL:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

# PLNÁ MOC

**KLOPFEN a.s.**

Se sídlem Pitterova 2855/9, 130 00 Praha

IČ: 28222695

DIČ: CZ28222695

Zastoupena **Alenou Holíkovou**, členem představenstva

narozenou , rodné číslo

bytem

(dále jen „zmocnitel“)

**uděluje plnou moc**

**Antonínu Šulcovi**

narozen , rodné číslo

(dále jen „zmocněnec“)

**Tato plná moc opravňuje zmocněnce:**

- K jednání s úřady ohledně stavby III/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka
- K zajištění DIO a DIR stavby III/2807 HASINA, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka

Plná moc se uděluje do 31.3.2018

V Praze 9.11. 2018

Zmocnitel:

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov

IČO: 000 66 001

číslo smlouvy: 645/00066001/2018

Zhotovitel:

**KLOPFEN a.s.**

se sídlem Pitterova 2855/9, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 285 22 695

číslo smlouvy: SR1801

## **VĚC: Prodloužení termínu díla III/2807 Hasina, most ev. č. 2807-7 přes výtok rybníka**

Na základě smlouvy o dílo číslo 645/00066001/2018, odstavce 4.2. Vás tímto žádáme o prodloužení termínu provádění díla do 4. 9. 2019.

Na staveništi se v průběhu provádění díla vyskytly nevhodné klimatické podmínky, které zhotovitel s vynaložením veškeré odborné péče nemohl předvídat. Tato skutečnost způsobila objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech.

Jako dokumentaci předkládáme zápisy ze stavebního deníku a záznamy počasí.

V Praze dne 21. 8. 2019

Alena Holíková, člen představenstva  
KLOPFEN a.s.

| Denní harmonogram stavby: III/2807 Hasina, most ev.č. 2807-7 přes výtok rybníka |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|---|---|---|
| Měsíc                                                                           | srpen 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | září 2019 |   |   |   |
| Den                                                                             | 20         | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1         | 2 | 3 | 4 |
| Přípravné práce pro montáž mostovky                                             |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Montáž mostovky                                                                 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Zmonolitnění mostovky                                                           |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Hydroizolace                                                                    |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Montáž říms, bednění                                                            |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Zásypy, hutnění                                                                 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Konstrukce komunikace                                                           |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Dokončení stavidla                                                              |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Zádržný systém                                                                  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Dopravní značení                                                                |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |
| Dokončovací práce                                                               |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |   |   |   |

**Poznámka:**

Termín dle dodatku k SoD (Zinní přestavba) 21.8.2019  
 Zápisy ve stavebním deníku (nevhodné klimatické podmínky) + 14 dní  
 Konečný termín 4.9.2019