

Dodatek č. 1 ke smlouvě

číslo smlouvy: 220/KSÚS/2016

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupena Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. Smlouvy 233/KSÚS/2015

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 313 33 320

DIČ: 2020372497

zapsaná u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka č. 581/B

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

s názvem: Doprastav a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00, Praha 8, České republiky

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 17211293/0300

zapsaného u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8328

Zastoupena: Mgr. Martin Tutka, vedoucí odštěpného závodu

č. smlouvy : 44/0000/DD0/16

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 220/KSÚS/2016 uzavřené dne 1. 7. 2016, jejímž předmětem je realizace stavebních prací akce „Oprava mostu ev. č. 125-034 Most přes Labe v Kolíně - 2. etapa - oprava závěrů a sanace opěr, (dále jen „Smlouva o dílo“),

I. Předmět dodatku

Do ukončení využívání mostu ev.č. 125-034 pro objízdnu trasu jiné akce – „Rekonstrukce mostu ev.č. 38-034“ (stavba ŘSD ČR) bylo povoleno omezení provozu pouze na odbočné větvi ve směru na Starý Kolín – práce mohly být do ukončení uzavírky na I/38 prováděny pouze na OP 011. Realizace stavebních prací dle Smlouvy o dílo je tak pro OP 00 a OP 10 z výše uvedeného důvodu posunuta do zimních měsíců. Ve smyslu ustanovení článku č. 4. odst. 4.1. Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě termínu realizace Díla uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy o dílo. Nový termín realizace Díla zohledňuje přerušení stavební prací v zimním období a je uveden v aktualizovaném Závazném harmonogramu provádění Díla, který je přílohou tohoto dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Přílohy:

1. Žádost zhotovitele o změnu termínu provádění díla – dopis zn 93/mn/2016 ze 25.11.2016
2. Žádost objednatele o prodloužení termínu provádění díla – ze 25.11.2016
3. Aktualizovaný závazný HMG provádění Díla na OP11 a 10 a 00 s termínem dokončení díla do 30.6.2017

V Říčanech, dne 28.11.2016

V Praze, dne 28.11.2016

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00000001

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Doprastav, a.s.

Org. složka Praha
K zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
- 02212 -

Doprastav a.s., organizační složka Praha
Mgr. Martin Tuřka, vedoucí odštěpného závodu

