

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 19.2.2019, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„Oprava mostu ev.č. 11817-3 most přes Vápenický potok v Luhách“

Číslo smlouvy objednatele: 320/00066001/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM 01

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Starmosty s.r.o.

se sídlem: Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

jejímž jménem jedná Ing. Michal Tichovský, jednatel, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly že z důvodu nevhodných klimatických podmínek ve dnech 12.-23.8.2019 a 29.8.-3.9.2019 při provádění hutněných zásypů předkládá zhotovitel žádost na prodloužení termínu stavby a to následovně:

Článek 4. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 17.10.2019** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě,

že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel..
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

Starmosty s.r.o.
Ing. Michal Tichovský, jednatel
na základě plné moci