
**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Výstavba centrální kotelny“

Číslo Objednatele S-7514/ŠKS/2018/3
Číslo Dodavatele D11800088

TENTO DODATEK Č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 02.01.2019,
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ CZ70891095

Bankovní spojení: [REDAKCE] číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

ITES spol. s r.o.

Sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 19069

Zastoupený: Ing. Tomášem Seidlem, ředitelem společnosti, prokuristou

IČO: 47539801 DIČ: CZ47539801

Bankovní spojení: [REDAKCE] a.s. číslo účtu: [REDAKCE]

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Výstavba centrální kotelny“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, popsaným ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Výstavba centrální kotelny“ podle prováděcí projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval ČKJ Kotelny, s.r.o., IČO: 62587501, se sídlem Praha 9 - Kyje, Tálínská 997, PSČ 19800, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění Změnového listu číslo 1, 2 a 3. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední lesnické školy a Středního odborného učiliště, Křivoklát, Písky, 181, se sídlem Křivoklát, Písky 181, a to v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

- b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 11.239.063,45 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 2.360.203,33 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 13.599.266,78 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 ve znění změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 1, změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 k Dodatku č. 2 a změnového listu č. 3, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 3. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 11.068.063,45 Kč bez DPH, tedy 13.392.356,77 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 a 2 nebyla celková cena měněna. Dodatkem č. 3 byla navýšena o 171.000,00 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 11.239.063,45 Kč bez DPH, tedy 13.599.266,78 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	11.068.063,45 Kč	2.324.293,32 Kč	13.392.356,77 Kč
Dodatek č. 1	Beze změny		
Dodatek č. 2	Beze změny		
Dodatek č. 3	+171.000,00 Kč		
Celková cena díla - Dodatek č. 3	11.239.063,45 Kč	2.360.203,33 Kč	13.599.266,78 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 3

V dne

V dne

OBJEDNATEL

DODAVATEL

Středočeský kraj
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

ITES spol. s r.o.
Ing. Tomáš Seidl
ředitel společnosti, prokurista

SoD č. D11800088

S-7514/ŠKS/2018

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY - ZL č. 3
„Výstavba centrální kotelny“
Centrální zdroj tepla na štěpku

Určeno: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Odbor investic a veřejných zakázek
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-7514/ŠKS/2018
D11800088

Termín plnění: dle smlouvy

Celková cena díla: 11.068.063,45,- Kč bez DPH

Dodavatel: ITES Spol. s r.o., Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 47539801

Oprávněná osoba: Ing. Tomáš Seidl

Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č. 3 – zesílení základové desky pod skladovací halu

Popis problému:

Z důvodu nestabilního podloží, které bylo zjištěno při odkrytí vrchní vrstvy ornice, je nutné zesílení základové desky pod halu na výslednou tloušťku 200 mm. Dále musí být zesíleno armování této desky, které bylo po dohodě se statikem zdvojeno.

Čeho se dodavatel domáhá: uplatnění navýšení ceny nad rámec rozpočtu

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: termín dokončení díla se posune o 2-3 týdny.

Datum, podpis oprávněné osoby dodavatele: 18.9.2019


Ing. Tomáš Seidl

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Stavebník **Střední lesnická škola a odborné učiliště**
Křivoklát Písky 181

Akce: **Centrální zdroje tepla na štěpku**

ZL č. 3 zesílení základové desky pod skladovací halu

předmět plnění - přípočet popis	množství	jednotka	cena/mj	cena v Kč celkem
zesílená armovaná betonová deska (200 mm tloušťka, dvojitě armovaná)	1	kpl	304 000	304 000
drenáž	1	kpl	27 000	27 000
				0
				0
				0
celkem				331 000

odpočet				
armovaná betonová deska	1	kpl		-160 000
odpočet celkem				-160 000

celkem rozdíl bez DPH **171 000**
DPH 21% **35 910**
celkem rozdíl vč. DPH **206 910**

vpracoval Ing. Tomáš Seil, ředitel ITES Kladno s.r.o.
Kladno dne 18.9.2019

ITES spol.
Petra Bezruč
272 01 Kladno
IČ: 47538

