



DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo

ze dne 30. 4. 2018

číslo sml. Objednatele: S-1093/DOP/2018

číslo sml. Dodavatele: 14/0000/DDO/18

(dále jen „**Smlouva**“ nebo „**SOD**“)

na akci:

„II/337, most ev.č. 337-007 Močovice“

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek, na základě
usnesení Rady Středočeského kraje č.101-22/2018/RK ze dne 9.7.2018

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu



dále jen „**Objednatel**“

a

Dodavatel:

společnost **REKO Močovice**

tvořená společníky:

1. Doprastav, a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO:313 33 320 DIČ: 2020372497 IČ DPH: SK7120000206

zastoupena: Ing. Petrem Milanem, členem představenstva

Mgr. Romanem Gunišem, členem představenstva

zapsaná v OR vedeném Okresním soudem Bratislava I., Oddíl: Sa, vložka č.: 581/B

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod
jménem

Doprastav a. s., organizační složka Praha



se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 492 81 429 DIČ: CZ49281429
zastoupena: Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím odštěpného závodu
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 8328

2. Doprastav CZ, s.r.o. (společník 1)

se sídlem: K zahradnictví č. ev. 13, Střížkov, 180 00 Praha 8
IČO: 05561027 DIČ: CZ05561027
zastoupený: Mgr. Martinem Tutkou, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888

3. ROBSTAV k.s. (společník 2)

se sídlem: Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 274 30 774 DIČ: CZ27430774
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76014
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 
zastoupena: společností Rekoskov s.r.o., komplementářem
IČO: 046 38 921
se sídlem: Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6,
zastoupena: Ing. Radkem Kozákem, jednatelem
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 251274

dále jen „**Dodavatel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Článek I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 30.04.2018 (č. smlouvy Objednatele: **S-1093/DOP/2018**, č. smlouvy Dodavatele: 14/0000/DD0/18) následovně:

1. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1.1 Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Předmět díla se navyšuje o vícepráce, které jsou detailně zdůvodněny v přílohách ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3, ZBV č. 4, ZBV č. 5, ZBV č. 5, ZBV č. 6, ZBV č. 7, ZBV č. 8, ZBV č. 9 a



ZBV č. 10, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 Dodatku č. 1 Smlouvy."

a) **ZBV č. 1, SO 101.2/1 – provedení obchůzné trasy**

Změna vznikla na základě upřesnění fyzických podmínek při provádění stavby. Současná hliněná komunikace byla pro zvýšený pohyb obyvatel v době realizace rekonstrukce zcela nevyhovující, běžně špatně schůdná, v zimních a podzimních měsících se v důsledku dešťových srážek stávala neschůdnou.

Cena ZBV č. 1: **49 374, 68 Kč bez DPH**

b) **ZBV č. 2, SO 001/1 – rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci bouracích prací**

Změna vznikla z nepředvídatelných důvodů v průběhu provádění stavby, došlo k navýšení objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr, neboť dle PDPS byl předpoklad tloušťky demolované ŽB desky 16 cm, dle skutečného stavu byla tloušťka demolované ŽB desky 30 cm. Provedení prací bylo nezbytné a technicky a ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.

Cena ZBV č. 2: **44 728,23 Kč bez DPH**

c) **ZBV č. 3, SO 901/1 – prodloužení DIO o dobu ZTP**

V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v rámci zimního období musel Dodavatel přerušit práce na díle na dobu 98 dní, dle čl. II bodu 2.7 smlouvy o dílo. V důsledku přerušení provádění prací na díle došlo k posunu termínu dokončení díla a zároveň bylo nutné vlivem posunu termínu dokončení díla prodloužit trvání DIO.

Cena ZBV č. 3: **73 892,00 bez DPH**

d) **ZBV č. 4, SO 201/1 – rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci mostu**

Změna obsahuje odchylky v množství, resp. navýšení počtu zkoušek integrity pilot objektu SO 201 (most ev. č. 337-007) na základě požadavku platných TKP. Z důvodu zjištěného stavu v průběhu provádění prací bylo nezbytné provést větší počet zkoušek integrity pilot oproti předpokladu dle zadávací PDPS. Provedení prací bylo technicky a ekonomicky



neoddělitelné od realizované stavby.

Cena ZBV č. 4: **138 793,12 bez DPH**

e) **ZBV č. 5, SO 202/1 – rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci opěrných zdí**

Změna obsahuje odchylky v množství, resp. navýšení počtu zkoušek integrity pilot objektu SO 202 (opěrné zdi 1, 2, 3) na základě požadavku platných TKP. Z důvodu zjištěného stavu v průběhu provádění prací bylo nezbytné provést větší počet zkoušek integrity pilot oproti předpokladu dle zadávací PDPS. Provedení prací bylo technicky a ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby.

Cena ZBV č. 5: **59 972,04 bez DPH**

f) **ZBV č. 6, SO 301/1 – rozdíly v provedení přeložky dešťové kanalizace oproti PDPS**

Změna vznikla z nepředvídatelných důvodů v průběhu provádění stavby, došlo k navýšení objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr, neboť výškové a směrové umístění dešťové kanalizace zjištěné při realizaci stavby nebylo dle PDPS. V návaznosti na tuto zjištěnou skutečnost, vznikla nutnost pozastavení prací na objektu SO 301 a objektu SO 201 dne 14. 11. 2018, až do předložení optimálního řešení od AD. Práce byly započaty až po zimní technologické pauze. Celkový počet dní, kdy nebylo možné pokračovat v započatých pracích, byl 29 dnů. Konečný termín stavby byl posunut z 13. 6. 2019 na 11. 7. 2019.

Cena ZBV č. 6: **144 718,80 bez DPH**

g) **ZBV č. 7, SO 101.1/1 – rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci objektu SO 101.1**

Změna se týká navýšení objemu prací a dodávek oproti výkazu výměr PDPS o osazení kamenného žulového obrubníku v délce 49 metrů a 20 metrů betonových obrubníků šíře 100 mm s ohledem na řádné dokončení předmětu díla.

Cena ZBV č. 7: **99 190, 00 bez DPH**

h) **ZBV č. 8, SO 000/1 – zvýšení nákladů na zařízení staveniště o dobu ZTP**



V důsledku přerušení prací pro nevhodné klimatické podmínky zamezující provádění díla v rámci zimního období, dle čl. II bodu 2.7 smlouvy o dílo na dobu 98 dní došlo k prodloužení doby provozu zařízení staveniště, čímž došlo k navýšení nákladů na pronájem oplocení.

Cena ZBV č. 8: **36 750,00 bez DPH**

i) **ZBV č. 9, SO 301/2 – rozdíly v provedení přeložky dešťové kanalizace oproti PDPS**

Změna vznikla z nepředvídatelných důvodů v průběhu provádění stavby, došlo k ponížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr, neboť výškové a směrové umístění dešťové kanalizace zjištěné při realizaci stavby nebylo dle PDPS. S pokládkou nové přeložky došlo ke změně počtu šachet ze dvou na jednu.

Cena ZBV č. 9: **-20 407,60 bez DPH**

- j) Změna vznikla z nepředvídatelných důvodů v průběhu provádění stavby, došlo k ponížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr, z důvodů provedení dostatečně kvalitního betonu nové mostovky se stalo nadbytečným provedení sjednocujících nátěrů. Provedení prací bylo nezbytné a technicky a ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby.

Cena ZBV č.10 **-64 183,74 bez DPH**

Všechny změny závazku byly předloženy dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se směrnicí R-Sm-36 Směrnice ředitele KSÚS upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Článek II. Doba zhotovení díla:

1. V důsledku nepříznivých klimatických podmínek v zimním období musel Dodavatel přerušit dne 12. 12. 2018 práce na díle. Na základě výzvy Objednatele byly práce na díle zahájeny dne 20. 3. 2019, tj. přerušení prací trvalo od 12. 12. 2018 do 19. 3. 2019, celkem 98 dní. V souladu s ustanovením čl. II odst. 2.7 Smlouvy neběžel po tuto dobu



termín pro dokončení díla. V důsledku uvedeného přerušení provádění prací na díle došlo k posunu termínu pro dokončení a předání díla o 98 dní, tj. termín pro dokončení a předání díla byl stanoven na 13. 6. 2019. Tento termín byl dále posunut o dobu přerušení prací na objektu SO 301 a SO 201 o 29 dnů v důsledku výškového a směrového umístění dešťové kanalizace zjištěné při realizaci stavby, které nebylo dle PDPS a bylo nutné požádat AD o stanovení dalšího postupu prací a nalezení optimálního řešení. Konečný termín dokončení stavby a předání díla je tak **11. 7. 2019**. Dodatkem se prodlužuje doba provedení (tj. dokončení) díla, uvedená v čl. II Smlouvy, a to o 98 + 29 dní, **tedy o 127 dní**.

2. Objednatel potvrzuje nárok Dodavatele na prodloužení doby provedení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku, neboť Dodavatel požádal Objednatele včas, ale v důsledku nezbytných administrativních kroků ze strany Objednatele se předkládá k uzavření až nyní.

3. Článek III. Cena za dílo:

3. Vlivem nepředvídatelných událostí a ZBV, popsaných shora v tomto Dodatku č.1 došlo k navýšení ceny díla.

Výsledná cena díla se zohledněním ZBV č. 1 až č. 10 se mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. III, odst. 3.1 Smlouvy):	15 430 251 Kč bez DPH
Cena ZBV č. 1:	49 374,68 Kč bez DPH
Cena ZBV č. 2:	44 728,23 Kč bez DPH
Cena ZBV č. 3:	73 892,00 bez DPH
Cena ZBV č. 4:	138 793,12 bez DPH
Cena ZBV č. 5:	59 972,04 bez DPH
Cena ZBV č. 6:	144 718,80 bez DPH
Cena ZBV č. 7:	99 190,00 bez DPH
Cena ZBV č. 8:	36 750,00 bez DPH
Cena ZBV č.9:	-20 407,60 bez DPH
Cena ZBV č.10:	-64 183,74 bez DPH



Cena ZBV č. 1- 10	562 827,53 Kč bez DPH
Cena za dílo vč. ZBV č. 1 – 10	15 993 078,53 Kč bez DPH
DPH 21 %	3 358 546,5 Kč
Cena za dílo vč. všech ZBV a DPH	19 351 625,02 Kč vč. DPH

4. Celková cena za provedení změn během výstavby dle změnových listů v příloze č. 1 - 10 Dodatku č.1 činí **562 827,53 Kč bez DPH**.

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	15 430 251 Kč
DPH 21 %	3 240 352,71 Kč
Cena včetně DPH	18 670 603,71 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.1:

Cena bez DPH	15 993 078,53 Kč
DPH 21 %	3 358 546,5 Kč
Cena včetně DPH	19 351 625,02 Kč

Objednatel uhradí Dodavateli částku **562 827,53 Kč bez DPH** na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 90 dní od jeho doručení Objednateli.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č.10, které jsou přílohou č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 Dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření tohoto Dodatku č. 1
bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. ~~030-29/2019/RK~~ ze dne ~~23.9.2019~~

V Praze, dne: 12 -11- 2019

Objednatel

Středočeský kraj



Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze, dne:

Dodavatel

REKO Močovice:

1. Doprastav, a.s.
zastoupena společností Doprastav a. s.,
organizační složka Praha



Mgr. Martin Tutka

vedoucí organizační složky



2. Doprastav CZ, s.r.o.



Mgr. Martin Tutka

jednatel



3. ROBSTAV k.s.



k.s.
05/29
MODRANY
774
774 131

Rekoskov s.r.o.

komplementář ROBSTAV k.s.,
zastoupen **Ing. Radkem Kozákem**,
jednatelem

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.2/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/337 - chodník		

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **REKO Močovice**

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
IČ: 31333320
podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 405561027

Společník **Robstav stavby k.s.**
Mezi vodami 205/2a, Modřany, 143 00 Praha4
IČ:274 30 774

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	49 374,68	49 374,68
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	49 374,68	49 374,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 101.2/1	Číslo ZBV: 1																																	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/337 - chodník																																			
Strany smlouvy o dílo č. S-1093/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: REKO Močovice, K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8																																			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu	20	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>TDI</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>RDK</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	TDI	7	RDK
1. Krycí list	1	počet listů																																	
2. Změnový list	2	počet listů																																	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																																	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																	
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																	
Další doklady dle přehledu	20	počet listů																																	
Paré č.	Příjemce																																		
1,2	Objednatel																																		
3,4	Zhotovitel																																		
5	Projektant																																		
6	TDI																																		
7	RDK																																		
Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizací složka Praha Popis a zdůvodnění Změny:																																			
Provedení obchůzně trasy Obchůzní trasa v délce 262,5 m (odkop cca 200 mm, hutnění, násyp štěrkodrtě 200 mm, frakce 0-32 mm - vyjádřená jednou položkou č.40) byla obsažena v technické části zadávací PD, jako alternativa bez promítnutí do soupisu prací. Tato trasa měla být realizovaná pouze v případě silného podmačení při jejím používání. OÚ Močovice potvrdil požadavek na její vybudování z uvedeného důvodu (doklad 08 Žádost o realizaci obchůzně trasy pro pěší). Současná hliněná komunikace pro zvýšený pohyb obyvatel v době realizace rekonstrukce mostu naprosto nevyhovuje. Běžně je špatně schůdná a v podzimních a zimních měsících, provázených dešťovými srážkami, se stává neschůdnou. Změna byla schválena zástupcem objednatele, TDI, AD. Projednání dokládají: doklad č.10 - KD č.1, bod zápisu 1.4, str.2/3 vč. prezenční listiny, doklad č.13 - Schválení TDI obchůzně trasy, doklad č.14 - Schválení AD obchůzně trasy. Tato Změna vznikla na základě upřesnění fyzických podmínek při provádění stavby. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d), rep. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 4 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.																																			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	49 374,68	49 374,68	49 374,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Martin Nikmon	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Václav Ráček	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho obě strany učinily tyto podpisy. Osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tutka	datum	podpis
		Ing. Radek Kozák	datum	podpis

Číslo

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.2/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace II/337 - chodník	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
119 569,48

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	119 569,48	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	49 374,68	49 374,68	41,29%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	168 944,16	49 374,68	41,29%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Martin Nikmon	25. 09. 2019	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Václav Ráček	25. 09. 2019	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Jindřich Přívratský	25. 09. 2019	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	07. 10. 2019	souhlasím
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jan Fidler, DiS	4. 10. 2019	souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.

Evidenční číslo a název stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2/1 Komunikace II/337 - chodník								SO 101.2/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2/1 Komunikace II/337 - chodník								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Navýšení ceny v %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	56330.1.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	m3	21,23	99,98	78,750	626,98	13 310,79		49 374,68	62 685,46	49 374,68	370,94%
CELKEM:								13 310,79	0,00	49 374,68	62 685,46	49 374,68	

Za Zhotovitele: Ing. Martin Nikmon (stavbyvedoucí)

Datum: 

Podpis: 

Za Objednatele: Ing. Jindřich Přívratský (odpovědný TDI)

Datum:

Podpis:

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,32%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	49 374,68
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 715 125,50

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	49 374,68
7=11+12	Sledovaný limit 50 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,32%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 629 075,30

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

[illegible]

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/337, most ev.č.337-007 Močovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace II/337 - chodník
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změně	4	
08 Žádost ObÚ - obchůzná trasa	1	
09 Močovice obchůzná trasa geodetické zaměření	1	
10 KD 012018 Močovice Obchůzná trasa	4	
11 Zápisy z SD SO 101.2	2	
12 Schválení TDI obchůzné trasy	1	
13 Schválení AD obchůzné trasy	1	
14 Doklad o změně adresy společníka zhotovitele - úplný výpis z OR	6	
Počet listů celkem	20	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 101.2 Komunikace II/337 - chodník

Náklady z rozpočtu

168 944,16

Ostatní náklady

0,00

3

Cena bez DPH

168 944,16

Cena s DPH

v CZK

204 422,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku - verze 4

Objekt: SO 101 - Komunikace II/337

Část: SO 101.2 - Komunikace II/337 - chodník

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	168 944,16
1 - Zemní práce	225,23
4 - Vodorovné konstrukce	1 130,79
5 - Komunikace	147 091,64
9 - Ostatní konstrukce a práce	20 496,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	168 944,16

ROZPOČET

Stavba: II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku - verze 4

Objekt: SO 101 - Komunikace II/337

Část: SO 101.2 - Komunikace II/337 - chodník

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							168 944,16
1 - Zemní práce							225,23
7	K	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	0,350	643,50	225,23

Odstranění chodníkové dlažby pro zřízení patruhi vedoucího z uliční spustiPoložka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouráním suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

A1	3.5 * 0.1	0,350
B1	"Celkem: "A1	0,350

4 - Vodorovné konstrukce 1 130,79

A5	105,15	105,150
B5	Celkem: A5	105,150

9 - Ostatní konstrukce a práce20 496,50

56	K	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	6,060	3 382,26	20 496,50
----	---	--------	---	---	-------	----------	-----------

Práce na zřízení zábradlí s vodor madly v délce 6,060 m, včetně dodání materiálu a montáže. Zábradlí bude provedeno z ocelových trubek s povrchovou úpravou a vodor madla z plastu. Práce budou provedeny v souladu s technickými podmínkami a specifikací.

A6	6,06	6,060
B6	Celkem: A6	6,060

Obec Močovice
Močovice 26, 286 01 Čáslav
IČO: 00640077

KSÚS Středočeský kraj

Bc. Martin Staněk,
Zborovská 81/11,
150 21 Praha 5 – Smíchov

Močovice, 18.6.2018

Věc: Žádost o realizaci obchůzní trasy pro pěší

V souvislosti s projektovanou akcí II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárka, trvám na provedení obchůzní trasy.

Současná hliněná komunikace naprosto nevyhovuje, neboť je běžně špatně schůdná a v podzimních a zimních měsících, provázených dešťovými srážkami, se stává neschůdnou.


S pozdravem

ing. Kos Milan
starosta Močovic



OBEC MOČOVICE
286 01 Čáslav

Močovice - obchůzná trasa



Celková délka štěrkodrtvé trasy: 262,5 m

Zaměřeno: 5.6.2019, Angermeier Engineers, s.r.o.

Zápis z kontrolního dne č. 1 stavby II/337, most ev.č. 337 – 007 Močovice

Kontrolní den

Číslo **1** konaný dne **19.7 2018**

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 Prezenční listina z KD č. 1

Program kontrolního dne / operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) Stav PD (předávání RDS, schvalování TePř ...)
 - b) Popis provedených prací
 - c) Finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- | | |
|--|---|
| a) plnění věcného HMG (předávání podkladů – RDS aj.) | Stavba zahájena předáním staveniště 2.7.2018, zhotovitel předloží aktualizovaný HMG, TePř a RDS |
| b) popis provedených prací | Provedeno DIO, zahájena demolice stávajícího mostu SO 001, probíhají zemní práce, odkop stávajících opěr, odvoz vybouraného materiálu. Zhotovitel vypracuje měsíční zprávu o provedených pracích za 07. |
| c) finanční plnění | Od zahájení stavby dosud nefakturováno. |

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
		Nebyly		

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o vyhodnocení kvality Práce prováděny dle TePř a PDPS

4. Stav BOZP a PO

Problematika BOZP bude řešena samostatnou měsíční zprávou. Nutno udržovat značení a oplocení stavby s ohledem na riziko pohybu cizích osob.
KOO BOZP připomíná důsledné používání osobních ochranných pomůcek – přilby, rukavice, brýle a nošení reflexního oblečení - vest s firemním označením.

5. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.1.	Harmonogram	Zpracovat podrobný harmonogram stavby	Zhotovitel	20.7.2018

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 01/2018	II/337, MOST EV.Č. 337 – 007 MOČOVICE	FORMULÁR KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

1.2.	RDS, TePř.	Zpracovat dokumentaci pro další činnosti, piloty, zemní práce	Zhotovitel	20.7.2018
1.3.	Subdodávky	Předložit ke schvalování příp. subdodavatele	Zhotovitel	Průběžně
1.4.	Obchůzná zpevněná cesta	Provedeno a odsouhlaseno dle požadavku ObÚ Močovice, v tomto provedení bude ponecháno bez odstranění i po skončení stavby.	Zhotovitel	Splněno, vypustit
1.5.	Označení stavby	Provést označení info tabulemi dle vzorů KSÚS	Zhotovitel	Splněno, vypustit
1.6.	Kolize vytyčení stavby se soukr. pozemkem	Ověřit a stabilizovat základní geodet. mikrosít, vytyčit obvod staveniště, porovnat.	Zhotovitel ve spolupř. s AD	20.7.2018
1.7.	Zákl. spára – nález výztuže	Při demolici opěry zhotovitelem zachyceny pruty výztuže probíhající do spodní stavby. Nutno očistit, zdokumentovat a předat AD k návrhu dalšího postupu	Zhotovitel	27.7.2018
1.8.	Stavební deníky	Založit, zaevidovat, předvyplnit stavební deníky dle jednotlivých SO	Zhotovitel	ihned

5. Různé

R.01	Kabel CETIN – upozornění AD : před domem č.p.3 se nachází kabel CETIN v neurčené poloze, nutno ochránit a postupovat dle požadavků správce
------	--

7. Závěr

Datum konání příštího KD / OP	KD č.2 – čtvrtek 2.8. 2018 v 11.00 hod na stavbě
-------------------------------	--

Zapsal TDI:
VPÚ DECO PRAHA, a.s.

Ing. Jindřich Přivratský



RAHA a.s. Podbabská 1014/20
Praha 6, ČÚ: 2689681/0300
13280, DIČ: CZ60193280
NICKÝ DOZOR INVESTORA

Objednatel - KSÚS

Bc. Martin Staněk

Podpis

Zhotovitel –
stavbyvedoucí

Ing. Miroslav Ritnošík

Podpis

Projektant – AD

Ing. Václav Ráček

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD č.1

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky.

Elektronicky odesláno dne 19.07. 2018 na adresy, uvedené v prezenční listině.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 1 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 01/2018	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- *z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.*
- *Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.*
- *Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.*
- *Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.*

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		FORMULÁŘ KD
KD 01/2018	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3

Prezenční listina

[illegible]

- MOLT AND BARELY SETTLING - HERMITIC
- VERY STABLE, COMMON

722100047 46N247

1 DNEŇ 5. 7. 2018 - 8. 7. 2018 JA
NA FALŠE NEODPUJE, TACE TEEČEN

LAZMAN PHOTOVITELE

- 1) PRÁCE NA STÁSE PRU LAMENÍ
- 2) R DOHODE S OŘEZNUTÝM ROHOM
ZHOŘEL S PĚNENÍ KOMUNICE OŘEŽEN
TRÁSY (ODSTOČO DO 20 mm + HUTNĚNÍ
NAŠET 200 mm JEDNOSTĚ 0-32 mm
TATO PRÁCE POUZ JEDENI ALO NP

Zapisać i.1. koordynatę BOP = handlowy przekładowy
saldo w H + sumowanie ze zmian planu planu BOP.

Решения ставлю наряду с другими структурами и в порядке
и в порядке в плане ЗОД.

Норми "СОРР" існують на місці, іноді не всі.

Reiseporzion: 200 g pro Person

22. MODAL: VERB + P.

27)

ROTAČNÍ: ROZVÁHUN + 25L

PRÁVNÍ DOBA: 700 - 1700

PRŮTOKOVNÍ: 11117 (DÍVOČNÍ, PRAVÉ) + 42
+ 4x 120000 (VĚ MELOVKA)

ZASTAVĚNÍ PRÁVNÍK 7. PRAVÉ

JIN. PRÁVNÍK VÍZACE: PRÁVNÍK 2x, 1x 1962
CIT 305, 1x 1962 CIT - 174
8 KOLA, HUČNÍ DESKA

PRŮTOKOVNÍ: 10 001 - DEMOLICE PRÁVNÍK

- ZASTAVĚNÍ PRÁVNÍK

- KONTROLA PRÁVNÍK HUČNÍK

PRÁVNÍK - PRÁVNÍK 10 mm

- ODLOŽ PRÁVNÍK NA PRÁVNÍK

10 - PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK

- ODLOŽ PRÁVNÍK PRÁVNÍK

- ODLOŽ PRÁVNÍK NA PRÁVNÍK

- PRÁVNÍK PRÁVNÍK PRÁVNÍK
KOU 0-52 + HUČNÍK

Zápis TDI.

Kontrola obchůzky trasy, zejména staré dle, k tomu
Demolice mostu provedena, nezele do dnešního dne 20/2018,
včetně ihused u kielit ymitocný profil v dohledu.
Začínám doplnění oplocení a dle ledů na vřechi,
stavení po konce stavebních prací.



VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJEKČNÍ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

Doprastav a.s. Organizační složka Praha

K zahradnictví 13

182 00 Praha 8

V Praze dne 20.6.2019

Věc: II/337 Močovice most ev.č. 337-007 – vyjádření TDI k návrhu ZBV.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce Vám sděluji následující.

ZBV č. 1 - SO 101.2 komunikace, chodník – zřízení obchůzně trasy

Po demolici mostu bylo v rámci dokumentace a dopravně inženýrských opatření uvažováno se zřízením obchůzně trasy. Tuto bylo nutno realizovat s ohledem na provádění stavby přes zimní období a jednoznačný požadavek obce. Výkaz výměr zřízení trasy neobsahoval.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím.

S pozdravem

Ing. Jindřich Přivratský, TDI

VPÚ DECO PRAHA a.s.



odbabská 1014 2
2689681/0300
CZ60193280
OR INVESTORA



projektční a inženýrská společnost

INGUTIS, spol. s r.o.
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
(+420) 224 354 363
ingutis@ingutis.cz
www.ingutis.cz

Doprastav, a.s.
Organizační složka PRAHA
K zahradnictví 13
182 00 Praha

V Praze, dne 26.6.2019

Stavba: II/337 Močovice, most ev. č. 337 – 007 přes potok Klejnárku

Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV č.1

Na vaši žádost o stanovisko autorského dozoru k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby uvedené akce Vám sděluji následující.

1) ZBV č.1 – SO 101.2 Komunikace, chodník – zřízení obchůzná trasy

Stanovisko: Po demolici mostu bylo v rámci dokumentace a dopravně inženýrského opatření uvažováno se zřízením obchůzná trasy. Tu bylo nutné realizovat s ohledem na jednoznačný požadavek obce a provádění stavby přes zimní období.

S výše uvedeným návrhem za AD souhlasím.

S pozdravem,

 **INGUTIS, spol. s r.o.** 1
Thákurova 2077/7
tel.: 224 354 363
IČ: 48112826

Ing. Václav Ráček, Ph.D.
INGUTIS, spol. s r.o.
(autorský dozor)

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 76014

Datum vzniku a zápisu:	6. března 2006	
Spisová značka:	<u>C 110811 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 12. ledna 2016</u>
	<u>A 11191 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2016</u> <u>vymazáno 17. ledna 2019</u>
	<u>A 76014 vedená u Městského soudu v Praze</u>	<u>zapsáno 17. ledna 2019</u>
Obchodní firma:	<u>ROBSTAV stavby s.r.o.</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>ROBSTAV stavby k.s.</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>ROBSTAV k.s.</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
Sídlo:	<u>Praha 3, Vinohradská 1188/58, PSČ 13000</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 12. ledna 2011</u>
	<u>Praha 2, italská 1580/26, PSČ 12000</u>	<u>zapsáno 12. ledna 2011</u> <u>vymazáno 1. července 2015</u>
	<u>Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6</u>	<u>zapsáno 1. července 2015</u> <u>vymazáno 18. prosince 2015</u>
	<u>Pražská 483, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 18. prosince 2015</u> <u>vymazáno 11. dubna 2017</u>
	<u>Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, 397 01 Písek</u>	<u>zapsáno 11. dubna 2017</u> <u>vymazáno 3. ledna 2019</u>
	<u>Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha 4</u>	<u>zapsáno 3. ledna 2019</u>
Identifikační číslo:	274 30 774	<u>zapsáno 6. března 2006</u>
Právní forma:	<u>Společnost s ručením omezeným</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
	<u>Komanditní společnost</u>	<u>zapsáno 1. ledna 2013</u>
Předmět podnikání:	<u>zprostředkování obchodu a služeb</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>

	vymazáno 18. ledna 2010
<u>velkoobchod</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>přípravné práce pro stavby</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>provádění staveb, jejich změn a odstraňování</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u>
<u>nakládání s odpady</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
<u>silniční motorová doprava nákladní</u>	<u>zapsáno 22. srpna 2006</u> <u>vymazáno 18. ledna 2010</u>
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u>
<u>Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny</u>	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u> <u>vymazáno 20. ledna 2016</u>
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí	<u>zapsáno 20. ledna 2016</u>
<u>výkon zeměměřičských činností</u>	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u>
<u>projektová činnost ve výstavbě</u>	<u>zapsáno 18. ledna 2010</u>

Statutární orgán:**jednatel:**ROBERT BENEŠ, Den vzniku funkce: 6. března 2006Den zániku funkce: 30. května 2007zapsáno 6. března 2006vymazáno 21. září 2007**jednatel:**Ing. RADEK KOZÁK, Den vzniku funkce: 6. března 2006zapsáno 6. března 2006vymazáno 18. ledna 2010**jednatel:**Ing. RADEK KOZÁK, 

Den vzniku funkce: 6. března 2006Den zániku funkce: 1. ledna 2013Den zániku členství: 1. ledna 2013zapsáno 18. ledna 2010vymazáno 1. ledna 2013

Způsob jednání: Společnost má jednoho či více jednatelů. Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně. Jednatelé se podepisují za společnost tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 1. ledna 2013

Statutární orgán - komplementář:REMIKO k.s., IČ: 263 59 324Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6Den vzniku funkce: 1. ledna 2013Den zániku funkce: 2. února 2016zapsáno 27. května 2015vymazáno 3. února 2016REMIKO s.r.o., IČ: 263 59 324Praha - Nové Město, Lípová, PSČ 12000Den vzniku funkce: 1. ledna 2013zapsáno 1. ledna 2013vymazáno 6. února 2013REMIKO k.s., IČ: 263 59 324Praha - Nové Město, Lípová 1468/7, PSČ 12000Den vzniku funkce: 1. ledna 2013zapsáno 6. února 2013vymazáno 27. května 2015**komplementář:**Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6Den vzniku funkce: 2. února 2016zapsáno 3. února 2016**při výkonu funkce
zastupuje:**RADEK KOZÁK, IČ: 263 59 324zapsáno 3. února 2016**Počet členů:** 1zapsáno 26. února 2016**Způsob jednání:** Komplementář jedná jménem společnosti samostatně.zapsáno 1. ledna 2013**Prokura:**EVA KOZÁKOVÁ, IČ: 263 59 324Prokurista je oprávněn k samostatnému zastupování společnosti a je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podniku.zapsáno 26. září 2008vymazáno 22. prosince 2010V prokure není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.zapsáno 26. září 2008vymazáno 22. prosince 2010**Společníci:****Společník:**ROBERT BENEŠ, IČ: 263 59 324

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 10. října 2008

Vklad: 120 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 60%

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 10. října 2008

Společník:Ing. RADEK KOZÁK, 

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 10. října 2008

Vklad: 80 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 40%

zapsáno 6. března 2006
vymazáno 10. října 2008

Společník:ROBERT BENEŠ, 

zapsáno 10. října 2008
vymazáno 29. srpna 2012

Podíl:

Vklad: 120 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 5 %

zapsáno 10. října 2008
vymazáno 29. srpna 2012

Společník:Ing. RADEK KOZÁK, 

zapsáno 10. října 2008
vymazáno 18. ledna 2010

Podíl:

Vklad: 2 280 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 95 %

zapsáno 10. října 2008
vymazáno 18. ledna 2010

Společník:Ing. RADEK KOZÁK, 

zapsáno 18. ledna 2010
vymazáno 29. srpna 2012

Podíl:

Vklad: 2 280 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 95 %

zapsáno 18. ledna 2010
vymazáno 29. srpna 2012

Společník:Ing. RADEK KOZÁK, 

zapsáno 29. srpna 2012

vymazáno 18. září 2012

Podíl: Vklad: 2 400 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 100 %

zapsáno 29. srpna 2012

vymazáno 18. září 2012

Společník: Ing. RADEK KOZÁK

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

Podíl: Vklad: 24 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1 %

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

Společník: REMIKO s.r.o., IČ: 263 59 324
Praha - Nové Město, Lípová, PSČ 12000

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

Podíl: Vklad: 2 376 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 99 %

zapsáno 18. září 2012

vymazáno 1. ledna 2013

Společníci - komplementáři:

REMIKO k.s., IČ: 263 59 324
Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsáno 27. května 2015

vymazáno 3. února 2016

REMIKO s.r.o., IČ: 263 59 324
Praha - Nové Město, Lípová, PSČ 12000

zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 6. února 2013

REMIKO k.s., IČ: 263 59 324
Praha - Nové Město, Lípová 1468/7, PSČ 12000

zapsáno 6. února 2013

vymazáno 27. května 2015

Rekoskov s.r.o., IČ: 046 38 921
Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsáno 3. února 2016

Společníci - komanditisté:

RADEK KOZÁK,
Libocká 258/22, Liboc, 162 00 Praha 6
Vklad: 24 000,- Kč
Splaceno: 24 000,- Kč

zapsáno 1. ledna 2013

vymazáno 28. června 2013

RADEK KOZÁK,
Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6
Vklad: 24 000,- Kč

	<u>Splaceno: 24 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 28. června 2013</u> <u>vymazáno 2. července 2013</u>
	RADEK KOZÁK, dat. [REDACTED] [REDACTED] <u>Vklad: 24 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 24 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 2. července 2013</u> <u>vymazáno 20. ledna 2016</u>
	RADEK KOZÁK [REDACTED] [REDACTED] <u>Vklad: 24 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 24 000,- Kč</u>	<u>zapsáno 20. ledna 2016</u>
Základní kapitál:	<u>200 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 6. března 2006</u> <u>vymazáno 10. října 2008</u>
	<u>2 400 000,- Kč</u> <u>Splaceno: 100%</u>	<u>zapsáno 10. října 2008</u> <u>vymazáno 1. ledna 2013</u>
Ostatní skutečnosti:	V důsledku rozdělení společnosti ROBSTAV stavby s.r.o., se sídlem Praha 2, Italská 1580/26, PSČ 120 00, IČO: 274 30 774 odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jejího jmění a k jejímu přechodu na nástupnickou společnost OLEARIA s.r.o., se sídlem Italská 1580/26, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 242 55 076.	
	Společnost ROBSTAV stavby s. r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost s obchodní firmou ROBSTAV stavby k.s.	<u>zapsáno 7. prosince 2012</u> <u>zapsáno 1. ledna 2013</u>
	V důsledku rozdělení došlo k odštěpení části jmění rozdělované společnosti ROBSTAV stavby k.s. se sídlem Písek, Pražské Předměstí, Pražská 483, PSČ 397 01, IČ 274 30 774, a sloučení takto odštěpené části jmění s nástupnickou společností REMVIKO k.s. se sídlem Praha 6, Dejvice, Muchova 240/6, PSČ 160 00, IČ 263 59 324, tak, jak je uvedeno v projektu rozdělení ze dne 20.01.2016.	<u>zapsáno 26. února 2016</u>

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
II/337, most ev.č.337-007 Močovice		2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 001/1	
Demolice stávajícího mostu		

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Zhotovitel: **REKO Močovice**

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
IČ: 31333320
podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 405561027

Společník **Robstav stavby k.s.**
Mezi vodami 205/2a, Modřany, 143 00 Praha 4
IČ: 274 30 774

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	44 728,23	44 728,23

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	44 728,23	44 728,23

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 001/1	Číslo ZBV: 2																					
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice stávajícího mostu																								
Strany smlouvy o dílo č. S-1093/DOP/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30. 4. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: REKO Močovice, K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8																								
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1,2</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3,4</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5</td> <td style="padding: 2px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6</td> <td style="padding: 2px;">TDI</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">7</td> <td style="padding: 2px;">RDK</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	TDI	7	RDK									
Paré č.	Příjemce																							
1,2	Objednatel																							
3,4	Zhotovitel																							
5	Projektant																							
6	TDI																							
7	RDK																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">1. Krycí list</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Další dokladů dle přehledu</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">14</td> <td style="padding: 2px;">počet listů</td> </tr> </tbody> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další dokladů dle přehledu	14	počet listů			
1. Krycí list	1	počet listů																						
2. Změnový list	2	počet listů																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																						
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																						
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																						
Další dokladů dle přehledu	14	počet listů																						
Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizani složka Praha Popis a zdůvodnění Změny:																								
<u>Rozdíly oproti PDPS zjištěné při realizaci bouracích prací.</u> Obsahuje odchylky v množství u jednotlivých položek stavebních prací spojených s demolicí, včetně navýšení množství odpadu a dopravy na skládky dle čl. II bodu 2.8 smlouvy o dílo, dále jen "SoD". K navýšení objemu prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr (viz. čl-I odst. 1.1 SoD) došlo na základě zjištění během demolice. Proti předpokladu v PDPS tloušťky demolované ŽB desky 16 cm, byla zastižena deska tloušťky 30 cm a proto vznikl nárůst množství materiálu z původně uvažovaného množství 64,296 m ³ na 76,112 m ³ , tzn. o 11,816 m ³ více (viz.příloha 8 průvodka odpadů s uvedením data odvozu demolovaného materiálu včetně označení názvu subdodavatele 2LL - souhlasí s dokladem 10 SD). Ve výkazu výměr bylo uvažováno množství 160,740 t, skutečný stav je 190,280 t a tzn. navýšení materiálu určeného k likvidaci o 29,540 tun. Viz doklad 9, příloha náčrt skutečného nálezového stavu. Uvedená změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Provedení uvedených prací bylo nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5 odst. 1 písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM 36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.																								

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	44 728,23	44 728,23	44 728,23

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Martin Nikmon	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Václav Ráček	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jindřich Přivratský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tutka	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	podpis

Číslo

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/337, most ev.č.337-007 Močovice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 001/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Demolice stávajícího mostu	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
539 780,37

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	539 780,37	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	44 728,23	44 728,23	8,29%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	584 508,60	44 728,23	8,29%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	<u>Ing. Martin Nikmon</u>	25. 09. 2019	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	<u>Ing. Václav Ráček</u>	25. 09. 2019	souhlasím
Stavební dozor:	<u>Ing. Jindřich Přivratský</u>	25. 09. 2019	souhlasím
Zástupce Objednatele:	<u>Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA</u>	07. 10. 2019	souhlasím
Supervize (RDK)	<u>Ing. Václav Chytil</u>		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	<u>Ing. Jan Fidler, DiS</u>	4. 10. 2019	souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:

II/337, most ev.č.337-007 Močovice

Číslo a název SO/PS: SO 001/1 - Demolice stávajícího mostu

Číslo a název rozpočtu: SO 001/1 - Demolice stávajícího mostu

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 001/1

Skupina Změn: 3


Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	160,74	190,28	29,540	214,55	34 486,77		6 337,81	40 824,57	6 337,81	18%
15	966164	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM	m3	64,296	76,112	11,816	3 249,02	208 898,99		38 390,42	247 289,41	38 390,42	18%
CELKEM:								243 385,76	0,00	44 728,23	288 113,98	44 728,23	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Nikmon (stavbyvedoucí)

Datum:

Podpis:



Za Objednatel: Ing. Jindřich Přívratský (odpovědný TDI)

Datum:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	15 430 251,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	15 524 353,90
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	18 784 468,22
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,61%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu podle smluvních podmínek (Skupina 3)	0,00%

II/337, most ev.č.337-007 Močovice

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	94 102,90
7=6/100	Sledovaný limit 90 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,61%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 629 075,30

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,29%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,32%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	94 102,9
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 715 125,5

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,0
14=149224000/37		149 224 000,0

Skupiny změn

[illegible]

Poznámka: Formulár má informatívni charakter a zobrazuje stav k dátumu predložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/337, most ev.č.337-007 Močovice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Demolice stávajícího mostu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 001/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO001 po změně	6	
08 Průvodka odpadů	1	
09a Demolice - skutečný stav	1	
09b Příčný řez-tloušťka žb desky	1	
10 Zápis z SD lč. 64054	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Stanovisko AD	1	
13 Doklad o změně adresy společníka zhotovitele - výpis z OR	2	
počet listů celkem	14	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 001 - Demolice stávajícího mostu

2018	10.000	10.000
2019	10.000	10.000
2020	10.000	10.000
2021	10.000	10.000
2022	10.000	10.000
2023	10.000	10.000
2024	10.000	10.000
2025	10.000	10.000
2026	10.000	10.000
2027	10.000	10.000
2028	10.000	10.000
2029	10.000	10.000
2030	10.000	10.000
2031	10.000	10.000
2032	10.000	10.000
2033	10.000	10.000
2034	10.000	10.000
2035	10.000	10.000
2036	10.000	10.000
2037	10.000	10.000
2038	10.000	10.000
2039	10.000	10.000
2040	10.000	10.000
2041	10.000	10.000
2042	10.000	10.000
2043	10.000	10.000
2044	10.000	10.000
2045	10.000	10.000
2046	10.000	10.000
2047	10.000	10.000
2048	10.000	10.000
2049	10.000	10.000
2050	10.000	10.000
2051	10.000	10.000
2052	10.000	10.000
2053	10.000	10.000
2054	10.000	10.000
2055	10.000	10.000
2056	10.000	10.000
2057	10.000	10.000
2058	10.000	10.000
2059	10.000	10.000
2060	10.000	10.000
2061	10.000	10.000
2062	10.000	10.000
2063	10.000	10.000
2064	10.000	10.000
2065	10.000	10.000
2066	10.000	10.000
2067	10.000	10.000
2068	10.000	10.000
2069	10.000	10.000
2070	10.000	10.000
2071	10.000	10.000
2072	10.000	10.000
2073	10.000	10.000
2074	10.000	10.000
2075	10.000	10.000
2076	10.000	10.000
2077	10.000	10.000
2078	10.000	10.000
2079	10.000	10.000
2080	10.000	10.000
2081	10.000	10.000
2082	10.000	10.000
2083	10.000	10.000
2084	10.000	10.000
2085	10.000	10.000
2086	10.000	10.000
2087	10.000	10.000
2088	10.000	10.000
2089	10.000	10.000
2090	10.000	10.000
2091	10.000	10.000
2092	10.000	10.000
2093	10.000	10.000
2094	10.000	10.000
2095	10.000	10.000
2096	10.000	10.000
2097	10.000	10.000
2098	10.000	10.000
2099	10.000	10.000
2100	10.000	10.000

Náklady z rozpočtu	584 508,60
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	584 508,60
--------------	------------

Cena s DPH	v	CZK	707 255,41
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razitko _____

Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razitko _____

Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kód:

Močovice

Stavba

II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku - verze 4

Místo:

Datum:

27.02.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		584 508,60	707 255,41
SO 001 - Demolice stávajícího mostu		584 508,60	707 255,41
0 - Všeobecné konstrukce a práce		149 452,59	180 837,63
1 - Zemní práce		42 219,81	51 085,97
9 - Ostatní konstrukce a práce		392 836,20	475 331,80
2) Ostatní náklady		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		584 508,60	707 255,41

ROZPOČET

Stavba:

II/337 Močovice, most ev. č. 337-007 přes potok Klejnárku - verze 4

Objekt:

SO 001 - Demolice stávajícího mostu

Část:

SO 001 - Demolice stávajícího mostu

Místo:

Datum:

27.02.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							584 508,60
0 - Všeobecné konstrukce a práce							149 452,59
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,659	386,18	2 571,57
Odstranění žulové dlažby na mostě včetně podkladu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2400 kg/m ³ zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.							
A1			2300 * 2.895 / 1000		6,659		
B1			"Celkem: "A1		6,659		

2	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	83,441	472,00	39 384,15
<i>Odstranění železobetonových nosných konstrukcí mostu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2500 kg/m³. Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>							
		A2	eed		83,441		
		B2	"Celkem: "A2		83,441		
3	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	190,280	214,55	40 824,57
<i>Odstranění železobetonové nosné konstrukce mostu poplatek za skládku. Hustota materiálu 2500 kg/m³. Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>							
		A3	2500 * 64.296m3 / 1000		160,740		
ZBV 2 doměrky S0001 skutečnost dle položky 15							
		B3	doměrek 2500*11,816m3/1000		29,540		
		C3	výměra "Celkem: "A3+B3		190,280		
4	K	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	133,934	386,18	51 722,63
<i>Odstranění kamenných křidel a opěr - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2300 kg/m³. Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>							
		A4	2300 * 58.232 / 1000		133,934		
		B4	"Celkem: "A4		133,934		
5	K	014102.4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	70,518	171,64	12 103,71
<i>Odkopávky zeminy okolo základů opěr - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2000 kg/m³. Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>							
		A5	2000 * 35.259 / 1000		70,518		
		B5	"Celkem: "A5		70,518		
6	K	014102.5	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,054	257,46	2 845,96
<i>Likvidace propustky - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2300 kg/m³. Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.</i>							
		A6	2300 * 4.806 / 1000		11,054		
		B6	"Celkem: "A6		11,054		
1 - Zemní práce							42 219,81
7	K	113134	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	34,767	520,92	18 110,83
<i>Odstranění asfaltových vrstev na mostě - odvoz na skládku do 5 km. (Délka a plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>							
		A7	22.62 * 1.537		34,767		
		B7	"Celkem: "A7		34,767		
8	K	113174	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	M3	2,895	290,21	840,16
<i>Odstranění žulové dlažby na mostě včetně podkladu - odvoz na skládku do 5 km. (Délka a plocha dle "02 Přehledný výkres dig. AutoCAD")Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>							
		A8	22.62 * 0.128		2,895		
		B8	"Celkem: "A8		2,895		

g Křtenuva +
Průvodka odpadů

Název původce: <i>2LL</i>		IČO:			
Sídlo:					
Souhrnná za měsíc: <i>7/18</i>	Název a katalogové číslo: <i>170101 - Beton</i>				
Místo uložení IČZ: CZS01128 Recyklační deponie	Kategorie: „O“ ostatní				
Datum	Dopravce odpadů	Typ a SPZ auta	Místo vzniku	Hmotnost v tunách	„podpis předávající osoby“
<i>12.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>33t ✓</i>	
<i>12.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>33,2t</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>34,1t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>28,6t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>28,5t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>28,5t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>29,9t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>32,1t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>30t ✓</i>	
<i>16.7.</i>	<i>2LL</i>	<i>2SN 8323</i>	<i>MOČOVICE</i>	<i>24,6t ✓</i>	
CELKEM:				<i>302,4t</i>	

+SD

ZENS spol. s r. o.
Kontaktní adresa:


04532

PŘEHLEDNÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO MOSTU


PŮDORYS
M 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:100




PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50



SESTŘEDNÝ STAV

DETAIL PŘEDČELNÍ



Název: PŘEHLEDNÝ VÝKRES STÁVAJÍCÍHO MOSTU		Měřítko: M 1:100	
Autor: ing. J. KOTLIK		Datum: 15. 11. 2011	
Vydání: 1		Stav: 1 Legenda: Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy	
			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy Stavební úpravy			
Stavební úpravy Stavební úpravy St			

Příčný řez stávajícího mostu akce II/337 Močovice, Most e.č. 337 – 007 přes potok Klejnárku

Nálezový stav ŽB desky 300 mm proti předpokladu 160 mm

