

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/33310 Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

401 / 1

3

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

Společnost DD Praha

Vedoucí společník

Doprastav, a.s.

Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK

IČ: 31333320

podnikající v ČR jako Doprastav, a.s., organizační složka Praha

K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8

IČ: 49281429

Společník

Doprastav CZ s.r.o.

K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8

IČ: 405561027

Rekapitulace ZBV č.3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.3	-19 608,58	0,00	-19 608,58

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-19 608,58	0,00	-19 608,58

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33310 Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 401 / 1	Číslo ZBV: 3																																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4																																										
Strany smlouvy o dílo č. 2419/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): ze dne 12.09.2018 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost DD Praha K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;"> <u>Přílohy Změnového listu:</u> </td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 45%; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">1,2</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">3,4</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">TDI</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další dokladů dle přehledu</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel	2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant	4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů	6	TDI	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů			6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů			Další dokladů dle přehledu	10	počet listů		
<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce																																						
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel																																						
2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel																																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant																																						
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů	6	TDI																																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																								
Další dokladů dle přehledu	10	počet listů																																								

Initiátor změny: Doprastav a.s., Organizací složka Praha

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna v množství prací a dodávek na objektě SO 401

V PDPS bylo navrženo doplnění dvou stožárů s lampami VO na novém mostě a napojení na stávající VO před a za mostem. Dále měly být demontované stávající krajní stožáry VO před a za mostem (celkem 2) a odkopaný stávající kabel v délce 10 m na obou stranách, z důvodu probíhajících stavebních prací na mostním objektu. Po dokončení mostu měly být demontované lampy osazeny do podobné polohy, ze které byly demontovány.

V souvislosti se změnou technologie výstavby mostu, která je popsána v ZBV 1, konkrétně s dílčí změnou 3 (změna objemu výkopů) bylo zřejmé, že v rámci výkopů pro most není nutné zasahovat do stávajícího VO a není nutné provádět demontáž stávajících lamp VO. Byly odečteny položky na demontáž a zpětnou montáž lamp a položky na zemní práce s tím související. Tato změna měla za následek snížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu v zadávací PDPS dle čl. 6 bodu 6.6 smlouvy o dílo, dále jen "SOD".

Změna je vyjádřena odečtovými položkami 2 až 16, v souhrnné výši - 19 608,58 CZK. Změnu odsouhlasil TDI (doklad č.08) a autorský dozor (doklad č.09). Objednatel odsouhlasil skladbu měněných položek, včetně jejich výměr (doklad 10). Tato změna má příčinnou souvislost se ZBV 1, dílčí změnou 3. Jedná se tedy o naplnění § 6 Řetězení změn, Směrnice R SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017)

Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazená do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
-19 608,58	0,00	-19 608,58	19 608,58	

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Miroslav Řitnošík	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Kubín	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize	jméno	--	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Jan Zakostelský	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tutka	datum	podpis
	jméno	Ing. Dušan Mráz	datum	podpis
	jméno	Mgr. Roman Guniš	datum	podpis

				Číslo paré:
--	--	--	--	-------------

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	401 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
104 570,16

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nulno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	104 570,16	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-19 608,58	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-19 608,58	84 961,58	-19 608,58	-18,75%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Miroslav Ritnošík	souhlasím	
Projektant (autorský dozor):	Ing. Tomáš Kubín	souhlasím	
Stavební dozor:	Petr Burger	souhlasím	
Zástupce Objednatele:	Jan Zákostelský	souhlasím	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Petr Heinrich	souhlasím	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:3.													
Evidenční číslo a název stavby: III/33310Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4								401/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Voltana	ks	0,00	-2,00	-2,000	549,00	0,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	-1 098,00	-100,00
3	210812035	Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kv 4x16 mm2	m	0,00	-24,00	-24,000	45,81	0,00	-1 123,33	0,00	-1 123,33	-1 123,33	-100,00
4	2201820029	Zatažení kabelu ČYKY 4x16 do chráničky	m	0,00	-24,00	-24,000	57,54	0,00	-1 380,96	0,00	-1 380,96	-1 380,96	-100,00
5	220700631	Montáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 140,00	0,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-100,00
6	2207006319	Demontáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 405,62	0,00	-2 811,24	0,00	-2 811,24	-2 811,24	-100,00
7	2302054411	Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm	ks	0,00	-2,00	-2,000	201,67	0,00	-403,34	0,00	-403,34	-403,34	-100,00
8	28811143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	ks	0,00	-2,00	-2,000	600,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-100,00
9	4600500039	Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 938,74	0,00	-1 469,37	0,00	-1 469,37	-1 469,37	-100,00
10	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,00	-0,42	-0,420	1 254,98	0,00	-527,09	0,00	-527,09	-527,09	-100,00
11	460080112	Bourání základu betonového	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 190,76	0,00	-1 095,38	0,00	-1 095,38	-1 095,38	-100,00
12	460150134	Hloubení kabelových zápažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v homině tř 4	m	0,00	-10,00	-10,000	155,26	0,00	-1 552,60	0,00	-1 552,60	-1 552,60	-100,00
13	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v homině tř 3 a 4	m3	0,00	-6,09	-6,093	369,00	0,00	-2 248,32	0,00	-2 248,32	-2 248,32	-100,00
14	460560134	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4	m	0,00	-10,00	-10,000	32,02	0,00	-320,20	0,00	-320,20	-320,20	-100,00
15	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,00	-8,50	-8,500	100,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-100,00
16	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	0,00	-85,00	-85,000	7,85	0,00	-667,25	0,00	-667,25	-667,25	-100,00
17	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot	l	0,00	-1,24	-1,240	468,95	0,00	-581,50	0,00	-581,50	-581,50	-100,00
CELKEM:								0,00	-19 808,58	0,00	-19 808,58		

Odpoředný zástupce Objednatele i odpovřdný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměř, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnořík

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: TDI Petr Burgeř

Datum:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	III/33310 Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 401/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po všech změnách	5	
08 Vyjádření TDI	1	
09 Vyjádření AD	3	
10 Souhlasné stanovisko KSÚS	1	
počet listů celkem	10	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Projektant:

Zpracovatel:

MIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	84 961,58
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	84 961,58

Cena s DPH	v CZK	102 803,51
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 84 961,58

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 84 961,58

ROZPOČET

Stavba: Soupis prací bez cen v2

Objekt: SO 401 - Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4

11.6.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 961,58

1	K	0	Celkový rozpočet	KPL	1,000	104 570,16	104 570,16
2	K	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Voltana	ks	-2,000	549,0000	-1 098,00

-2 000

Součet

-2,000

3	K	210812035	Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ²	m	-24,00	46,81	-1 123,33
---	---	-----------	--	---	--------	-------	-----------

-24 000

Součet

-24,000

4	K	2201820029	Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky	m	-24,000	57,54	-1 380,96
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

ZPRV: Zpracování schválené ZPRV, jedná se o odhadový
průběh materiálu, které se v souvislosti s dílem neprováděly.
ZPRV neprovedely. Zatožili byli 4x16 kabelu, který
byl vložení do chráničky. Dílo bylo provedeno na základě
dokladu č. 09 stanovisko AD včetně přílohy

Součet

-24,000

5	K	220700631	Montáž stožáru	ks	-2,000	1 140,00	-2 280,00
---	---	-----------	----------------	----	--------	----------	-----------

ZPRV: Zpracování schválené ZPRV, jedná se o odhadový
průběh materiálu, které se v souvislosti s dílem neprováděly.
ZPRV neprovedely. Montáž stožáru byla provedena na základě
dokladu č. 09 stanovisko AD včetně přílohy

Montáž stožáru provedena dle 12. přílohy AD
a dle 12. přílohy AD.

Montáž stožáru provedena dle 12. přílohy AD.

Součet

-2,000

6	K	2207006319	Demontáž stožáru	kus	-2,00	1 405,62	-2 811,24
---	---	------------	------------------	-----	-------	----------	-----------

ZPRV: Zpracování schválené ZPRV, jedná se o odhadový
průběh materiálu, které se v souvislosti s dílem neprováděly.
ZPRV neprovedely. Demontáž stožáru byla provedena na základě
dokladu č. 09 stanovisko AD včetně přílohy

7	K	2302054411	Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm	kus	-2,00	201,67	-403,34
---	---	------------	---	-----	-------	--------	---------

ZPRV: Zpracování schválené ZPRV, jedná se o odhadový
průběh materiálu, které se v souvislosti s dílem neprováděly.
ZPRV neprovedely. Cena položky byla stanovena na základě
rozkladu ceny projektanta nákladů a dokumentace v
dokladu č. 09 stanovisko AD včetně přílohy

8	M	28611143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	ks	-2,00	600,00	-1 200,00
---	---	----------	---	----	-------	--------	-----------

[illegible]

15	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-8,500	100	-850,00
ZBV3- změna oproti schválené PDPS Jedná se o dodávky práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 ZBV1 neprováděly Odvoz přebytečné zeminy -8,5 Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 stanovisko A0 včetně přílohy					-8,500		
Součet					-8,500		
16	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-85,000	7,85	-667,25
ZBV3- změna oproti schválené PDPS Jedná se o dodávky práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 ZBV1 neprováděly 8,5*10 Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 stanovisko A0 včetně přílohy					-85,000		
Součet					-85,000		
17	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	-1,240	468,95	-581,50
ZBV3- změna oproti schválené PDPS Jedná se o dodávky práce a materiálu, které se v souvislosti s dílčí změnou 3 ZBV1 neprováděly Odvoz demontovaného materiálu do skladu -0,09. Cena položky byla stanovena na základě rozkladu ceny projektanta zadávací dokumentace viz. doklad č.09 stanovisko A0 včetně přílohy					-0,090		
"Odvoz rozbouraného betonu"-1,15					-1,150		
Součet					-1,240		



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 7.listopadu 2019

**Doprastav a.s.
Organizační složka Praha
K zahradnictví 13
182 00 Praha 8**

**Věc: III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4
změny oproti PDPS**

**Předmětem změny je: Množství prací a dodávek na objektě SO 401
Vyjádření TDS**

V PDPS bylo navrženo doplnění 2 stožárů s lampami VO na novém mostě a napojení na stávající VO před a za mostem. Dále měli být demontované stávající krajní stožáry VO před a za mostem (celkem 2) a odkopán stávající kabel v délce 10 m na obou stranách z důvodu probíhajících stavebních prací na mostním tělese. Po dokončení mostu měly být demontované lampy osazeny do podobné polohy, ze které byly demontovány.

Během výstavby se rozhodlo, že v rámci výkopů pro most není nutné zasahovat do stávajícího VO a není nutné provádět demontáž stávajících lamp VO. Toto rozhodnutí vyplynulo se změny technologie výstavby mostu.

Tato změna měla za následek snížení objemu prací a dodávek oproti předpokladu.

Změna je vyjádřena položkami v souhrnné výši - **19 608,585,- Kč.**

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil technický dozor objednatele s předloženou Změnou souhlasí, a považuje ji za oprávněnou.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger



Vyjádření AD k ZBV 3

Vyjádření AD ke změně oproti PDPS – Změna v množství prací a dodávek v rámci objektu SO 401 – Rozšíření veřejného osvětlení na mostě

V PDPS byla v rámci SO 401 navržena výstavba dvou stožárů s lampami VO na novém mostě a jejich kabelové propojení se stávajícím veřejným osvětlením. Součástí tohoto objektu byla také demontáž dvou stávajících krajních lamp a odkopání části kabelu z důvodu kolize polohy stožárů s rozsahem výkopů pro stavbu mostu. Po dokončení mostu byla navržena zpětná montáž demontovaných stožárů a kabelového vedení.

Zhotovitel v průběhu výstavby navrhnul úpravu rozsahu výkopů z důvodu technologie výstavby. Z toho vyplynulo, že není nutné stávající stožáry veřejného osvětlení demontovat a odkopávat stávající kabelové vedení.

Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námitky.

Uvedené změny vyplynuly z technologie výstavby a jsou nezbytné pro provedení výstavby mostu k požadované kvalitě. V průběhu zpracování PDPS nebyla technologie výstavby vybraného zhotovitele projektantovi PDPS známá.

Součástí tohoto vyjádření je příloha č.1: Odpočet objemu prací a dodávek pro stavební objekt SO 401. (2 str.)



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Praha, 6. listopadu 2019

Ing. Tomáš Kubín
AF-CITYPLAN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4

Objekt:

SO 401 - změna VO na mostě

Místo:

Datum: 14.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-19 608,58
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	M		Práce a dodávky M				-19 608,58
D	21-M		Elektromontáže				-2 221,33
1	K	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Voltana	kus	-2,000	549,00	-1 098,00
	W		"pouze montáž původně demonstovaného na sadový stožár, vč. zapojení vodičů"-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
2	K	210812035	Demontáž kabelu Cu plný kuitý do 1 kV 4x16 mm2	m	-24,000	46,81	-1 123,33
	W		"Demontáž kabelu CYKY 4x16 - vyjmutí ze země a stočení, uložení v zemi"-24		-24,000		
	W		Součet		-24,000		
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				-6 472,20
3	K	2201820029	Zatažení kabelu CYKY 4x16 do chráničky	m	-24,000	57,54	-1 380,96
	W		"Zataž kabelu CYKY 4x16 do ochranné trubky a položení do země, bez dodání kabelu"-24		-24,000		
	W		Součet		-24,000		
4	K	220700631	Montáž stožáru	kus	-2,000	1 140,00	-2 280,00
	W		"Sadový bezpatcový stožár, původně demontovaný,"				
	W		"oboustranně žárově zinkovaný, Ø133/80mm, pro osazení svítidla na hlavu stožáru,"				
	W		"pouze montáž do betonového základu"-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
5	K	2207006319	Demontáž stožáru	kus	-2,000	1 405,62	-2 811,24
	W		"Demontáž stávajícího stožáru VO 5, vč. LED svítidla, odpojení kabelu"-2		-2,000		
D	23-M		Montáže potrubí				-1 803,34
6	K	2302054411	Montáž trubního dílu PVC dn 315 mm en 12,1 mm	kus	-2,000	201,67	-403,34
7	M	28811143	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN4	ks	-2,000	600,00	-1 200,00
	W		"PVC trubka Ø300mm/1m, "-2		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				-9 311,71
8	K	4600500039	Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5	m3	-0,500	2 938,74	-1 469,37
	W		"Výkop jámy pro základ stožáru SB5 0,5x0,5x1,0m (025m3)"-0,5		-0,500		
	W		Součet		-0,500		
9	K	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	-0,420	1 254,98	-527,09
	W		"Betonování základů stožárů SB5 do vykopané jámy"-0,42		-0,420		
	W		Součet		-0,420		
10	K	460080112	Bourání základu betonového	m3	-0,500	2 190,76	-1 095,38
	W		"Rozbourání betonového základu stožáru SB5"-0,5		-0,500		
	W		Součet		-0,500		
11	K	460150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně a 35 cm, hl 50 cm, v horní třídě 4	m	-10,000	155,26	-1 552,60
	W		"Výkop rýhy pro kabel v chodníku 35/50cm"-10		-10,000		
	W		Součet		-10,000		
12	K	460230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v horní třídě 3 a 4	m3	-8,093	369,00	-2 248,32
	W		"Odkrytí stávajícího kabelu, rýha 35/80cm"-8,093		-8,093		
	W		Součet		-8,093		
13	K	460560134	Zásyp rýh ručně šifky 35 cm, hloubky 50 cm, z horní třídy 4	m	-10,000	32,02	-320,20
	W		"Zához rýhy v chodníku 35/50, bez dlažby"-10		-10,000		
	W		Součet		-10,000		
14	K	460600023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	-8,500	100,00	-850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"Odvoz přebytečné zeminy"-8,5		-8,500		
	W		Součet		-8,500		
15	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	-85,000	7,85	-667,25
	W		-8,5*10		-85,000		
	W		Součet		-85,000		
16	K	460800061	Odvoz sutí a vybouraných hmot	t	-1,240	468,95	-581,50
	W		"Odvoz demontovaného materiálu do skladu" -0,09		-0,090		
	W		"Odvoz rozbouraného betonu"-1,15		-1,150		
	W		Součet		-1,240		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:3.

Evidenční číslo a název stavby:

III/33310Svámyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

Číslo a název SO/PS: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

Číslo a název rozpočtu: SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev.č.33310-4

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

401/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	21020201399	Montáž svítidla LED Schröder Vořana	ks	0,00	-2,00	-2,000	549,00	0,00	-1 098,00	0,00	-1 098,00	-1 098,00	-100,00
3	210512035	Demontáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm ²	m	0,00	-24,00	-24,000	46,81	0,00	-1 123,33	0,00	-1 123,33	-1 123,33	-100,00
4	2201820025	Zařízení kabelu CYKY 4x16 do chráničky	m	0,00	-24,00	-24,000	57,54	0,00	-1 380,96	0,00	-1 380,96	-1 380,96	-100,00
5	220700631	Montáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 140,00	0,00	-2 280,00	0,00	-2 280,00	-2 280,00	-100,00
6	2207006319	Demontáž stožáru	ks	0,00	-2,00	-2,000	1 405,62	0,00	-2 811,24	0,00	-2 811,24	-2 811,24	-100,00
7	2302054411	Montáž trubního díku PVC dn 315 mm en 12,1 mm	ks	0,00	-2,00	-2,000	201,67	0,00	-403,34	0,00	-403,34	-403,34	-100,00
8	236111143	Trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SM4	ks	0,00	-2,00	-2,000	600,00	0,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 200,00	-100,00
9	4600500039	Hloubení nezapažených jam pro stožáry SB 5	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 938,74	0,00	-1 469,37	0,00	-1 469,37	-1 469,37	-100,00
10	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	0,00	-0,42	-0,420	1 254,96	0,00	-527,09	0,00	-527,09	-527,09	-100,00
11	460080112	Bourání základu betonového	m3	0,00	-0,50	-0,500	2 190,76	0,00	-1 095,38	0,00	-1 095,38	-1 095,38	-100,00
12	480150134	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v homině tř 4	m	0,00	-10,00	-10,000	155,26	0,00	-1 552,60	0,00	-1 552,60	-1 552,60	-100,00
13	480230414	Odkop zeminy ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na skládku v homině tř 3 a 4	m3	0,00	-6,09	-6,090	369,00	0,00	-2 248,32	0,00	-2 248,32	-2 248,32	-100,00
14	480560134	Zásyp rýh ručně š 35 cm, hloubky 50 cm, z hominy třídy 4	m	0,00	-10,00	-10,000	32,02	0,00	-320,20	0,00	-320,20	-320,20	-100,00
15	480900023	Vodorovné přemístění hominy jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,00	-8,50	-8,500	100,00	0,00	-850,00	0,00	-850,00	-850,00	-100,00
16	480900031	Příplatek k vodorovnému přemístění hominy za každých dalších 1000 m	m3	0,00	-85,00	-85,000	7,85	0,00	-667,25	0,00	-667,25	-667,25	-100,00
17	480600081	Odvoz sutě a vybouraných hmot	t	0,00	-1,24	-1,240	468,95	0,00	-581,50	0,00	-581,50	-581,50	-100,00
CELKEM:								0,00	-19 608,58	0,00		-19 608,58	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Řitrosík

Datum:

Doprastav
Doprastav a.s.
ORČA
K Zahrádky 13, 162 00 Praha 6
IČO 4928 429

Za Objednatel: Jan Zakostelský

Datum: