



Dohoda o narovnání


ke Smlouvě o dílo, č. sml. objednatele: S-14196/DOP/2016 ze dne 19.9.2016

**na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/272 Benátky nad Jizerou - Zdětín - aktualizace projektové dokumentace“**

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

se sídlem: **Středočeský kraj**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek, na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 078-
33/2019/RK ze dne 31.10.2019.

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 

zastoupený ve věcech technických:

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupena: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

ZHOTOVITEL

se sídlem: **CR Project s.r.o.**
Pod Borkem 319, 203 01 Mladá Boleslav

zastoupený: Ing. Janem Horákem, jednatelem

IČO: 27086135
DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: KB a.s. Mladá Boleslav
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),

anebo společně též jako „smluvní strany“

I.

UVODNÍ USTANOVENÍ

Dnešního dne, měsíce a roku se uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu dohody o narovnání ke smlouvě č. S-14196/DOP/2016 ze dne 19.9.2016, na akci „II/272 Benátky nad Jizerou - Zdětín - aktualizace projektové dokumentace“.

Dohoda o narovnání se uzavírá z důvodu nedodržení původního termínu úplného dokončení díla, kterým byl 30. 1. 2018. Zhotovitel měl malý časový prostor pro splnění termínu, hlavním problémem byly průtahy u majetkoprávní agendy, nesouhlas vlastníků dotčených pozemků se stavbou nebo jejich

převody. Některé pozemky byly navíc v majetku církve a nebylo známo, kdo je oprávněn s nimi nakládat.

Zhotovitel dne 19. 12. 2016 předal objednateli dokumentaci k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Dne 26. 4. 2018 předal dokladovou část pro obstarání územního rozhodnutí a kopii žádosti o vydání ÚR. Územní rozhodnutí bylo vydáno 16. 1. 2019 a právní moci nabylo 20. 2. 2019. Dokladovou část pro obstarání územního rozhodnutí, územní rozhodnutí, vč. doložky o nabytí právní moci předal zhotovitel objednateli dne 25. 3. 2019. Dokumentaci k žádosti o stavební povolení předal 7.5. 2019.

II. PŘEDMĚT DOHODY O NAROVNÁNÍ

1. Vzhledem k tomu, že zhotovitel požádal objednatele o prodloužení termínu plnění v dostatečném předstihu, avšak z důvodu administrativních komplikací a průtahů na straně objednatele nebyl včas uzavřen Dodatek ke Smlouvě, nebude objednatel uplatňovat na zhotoviteli žádné sankce, které by z prodlení mohly vyplývat.
2. Smluvní strany tak uzavírají tuto Dohodu o narovnání a tím budou veškerá sporná práva a povinnosti, které by mohly vyplývat z prodlení zhotovitele, vypořádány.
3. Čl. 3 Smlouvy o dílo „Cena díla a doba a místo plnění“ odst. 3.2 se tímto ruší a nyní zní následovně:

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech:

- průzkumy a rozborů do 60-ti dní od uzavření smlouvy;
- dokumentace pro územní řízení (DUR) do 90-ti dnů od uzavření smlouvy;
- **inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí do 30.4.2018,**
- **dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 80-ti dnů od vydání územního rozhodnutí;**
- **inženýrská činnost pro získání stavebního povolení (SP) do 4 měsíců od uzavření majetkoprávní agendy se všemi dotčenými vlastníky pozemků;**
- dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 20-ti dnů od vydání stavebního povolení.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda o narovnání je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-14196/DOP/2016 ze dne 19.9.2016, ostatní ustanovení nedotčená Dohodou o narovnání zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dohoda o narovnání je vyhotovena v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.

3. Dohoda o narovnání byla schválena Radou kraje Usnesením č. 078-33/2019/RK dne 31.10.2019.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložení do registru smluv.

V Praze dne 14 -11- 2019

objednatel:
Středočeský kraj



.....
Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek



V Mladé Boleslavi dne 04 -11- 2019

zhotovitel:
CR Project s.r.o.

.....
Ing. Jan Horák
jednatel

