

**Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 10.7.2018, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami**  
**(dále jen „Smlouva“)**

**„III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3,“**

**Číslo smlouvy objednatele: 1880/00066001/2018**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 95/0000/DD0/18**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 000666001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

**„Společnost DD Praha“**

**Vedoucí společník:**

**Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SK, IČO: 31 333 320

zapsán v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B,

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**

Se sídlem: K zahradnictví č. ev. 13, Praha 8, 182 00

IČO: 492 81 429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 8328  
jejímž jménem jedná Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha

**(dále jen „vedoucí společník“)**

**Společník:**

**Doprastav CZ, s.r.o.**

Se sídlem: K zahradnictví č. ev. 13, Praha 8, 182 00

IČO: 055 61 027

DIČ: CZ05561027

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265888  
jejímž jménem jedná Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

**(dále jen „společník“)**

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na základě zpožděné přeložky sloupu ČEZ a zpoždění ukončení výstavby mostů v Domašíně o několik měsíců a to následovně:

#### **Článek 4. Doba a místo plnění**

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 31.12.2019** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech a Objednatel obdrží po třech (3) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

\_\_\_\_\_  
**„Společnost DD Praha“**  
Doprastav a.s.  
Mgr. Martin Tutka  
Vedoucí OS Praha“