

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 182 / 1	Číslo ZBV: 3
---	--	------------------------

Objednatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 437 92 553

Rekapitulace ZBV č. 3 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-91 779,00	0,00	-91 779,00






část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
3	-91 779,00	0,00	-91 779,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO181/1	Číslo ZBV: 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 182 - Přejížděcí dopravní značení			
Strany smlouvy o dílo č. 437/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: BES s.r.o. Sukova 625, 256 01 Benešov			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	TDI
4. Rozpis ocenění Změn položek	2 počet listů		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	13 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>Na základě stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v souvislosti se stavebními úpravami silnice II/118 v průtahu obcí Hluboš, prováděnými pouze při částečné uzavírcce v úseku stavby, bylo na 1. KD stavby 13. 10. 2016 rozhodnuto o vypuštění provizorních autobusových zastávek. Proto nabýly položky č. 1 - 5 a 22 - 24 realizovány. Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Neprovedení uvedených prací vyplynulo ze stanoviska neopomenutelného orgánu. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 30. 11. 2016 zařazený do Skupiny 3.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-91 779,00	0,00	-91 779,00	91 779,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Radek Škoda	datum 28. 04. 2017 podpis 
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum podpis
Technický dozor investora	jméno	Jan Hašek	datum 28. 04. 2017 podpis 
Supervize	jméno	xxx	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum 28. 04. 2017 podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum 28. 04. 2017 podpis 
Zhotovitel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Tomáš Jelínek	datum 28. 04. 2017 podpis 
			Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 3**

Název Stavby: II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 182 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přechodné dopravní značení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
208 171,54

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	208 171,54	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-91 779,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-91 779,00	116 392,54	-91 779,00	-44,09%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**28. 04. 2017**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Radek Škoda

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Jan Hašek

Zástupce Objednatele: JUDr. Luděk Beneš

Zaměstnanec KSUS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Tomáš Račák**BES s.r.o.**(12)
256 17 BENEŠOV, Sukovs 525Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (15)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3

Evidenční číslo a název stavby: **II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297**

Číslo a název SO/PS: **SO 182 - Přechnodné dopravní značení**

Číslo a název rozpočtu: **SO 182 - Přechnodné dopravní značení**

**ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)
č. SO 182 / 1**

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
HSV													
1 Práce a dodávky HSV													
1 Zemní práce													
1	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	36,000	0,000	-36,000	315,00	11 340,00	-11 340,00	0,00	0,00	-11 340,00	-100,00
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	43,200	0,000	-43,200	82,00	3 542,40	-3 542,40	0,00	0,00	-3 542,40	-100,00
5 Komunikace													
3	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	43,200	0,000	-43,200	186,50	8 056,80	-8 056,80	0,00	0,00	-8 056,80	-100,00
4	584121111	Osazení silničních dílců z žB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	36,000	0,000	-36,000	324,00	11 664,00	-11 664,00	0,00	0,00	-11 664,00	-100,00
5	593811030R	panel silniční 400x150	kus	6,000	0,000	-6,000	2 950,00	17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	-17 700,00	-100,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání													
6	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	74,000	74,000	0,000	168,00	12 432,00	0,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00
7	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	10,000	10,000	0,000	168,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00
8	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 036,000	1 036,000	0,000	8,40	8 702,40	0,00	0,00	8 702,40	0,00	0,00
9	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	630,000	630,000	0,000	12,60	7 938,00	0,00	0,00	7 938,00	0,00	0,00
10	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	8,000	8,000	0,000	262,50	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
11	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	112,000	112,000	0,000	126,00	14 112,00	0,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00
12	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	120,000	120,000	0,000	168,00	20 160,00	0,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00
13	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 680,000	1 680,000	0,000	6,30	10 584,00	0,00	0,00	10 584,00	0,00	0,00

14	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semaforů	Kus	1,000	1,000	0,000	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00				
15	913411211	Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	Kus	56,000	56,000	0,000	367,50	20 580,00	0,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00				
16	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	Kus	2,000	2,000	0,000	105,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00				
17	913911121	Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídicí jednotku	Kus	2,000	2,000	0,000	105,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00				
18	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	Kus	112,000	112,000	0,000	105,00	11 760,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00				
19	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	Kus	40,000	40,000	0,000	26,25	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00				
20	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	Kus	40,000	40,000	0,000	26,25	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00				
21	915000000R	Vodorovné dopravní značení dočasné žlutou barvou	m2	3,500	3,500	0,000	157,50	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	0,00				
22	915321110R	Zřízení dočasných přechodů pro chodce	kpł	4,000	0,000	-4,000	8 268,75	33 075,00	-33 075,00	0,00	0,00	-33 075,00	-100,00				
23	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	43,200	0,000	-43,200	42,00	1 814,40	-1 814,40	0,00	0,00	-1 814,40	-100,00				
24	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	81,900	0,000	-81,900	56,00	4 586,40	-4 586,40	0,00	0,00	-4 586,40	-100,00				
25	997221551	Přesun sutě Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,152	10,152	0,000	45,00	456,84	0,00	0,00	456,84	0,00	0,00				
26	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	243,648	243,648	0,000	4,20	1 023,32	0,00	0,00	1 023,32	0,00	0,00				
27	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	10,152	10,152	0,000	30,00	304,56	0,00	0,00	304,56	0,00	0,00				
28	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,176	13,176	0,000	59,80	787,92	0,00	0,00	787,92	0,00	0,00				
29	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	13,176	13,176	0,000	13,30	175,24	0,00	0,00	175,24	0,00	0,00				
REKAPITULACE:												208 171,54	-91 779,00	0,00	116 392,54	-91 779,00	-44,09

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	3
Název a evidenční číslo stavby:	II/118 Hluboš – průtah 34,737-35,297
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přechodné dopravní značení
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 182/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozhodnutí zvláštního užívání silnice II/118, vydal MěÚ Příbram, odbor SH, č.j. MeUPB 77036/2016/SOSH/ŠtZ	2	
Zápisy z KD č. 1 a 2	2	
Zápisy ze stavebního deníku	8	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	13	



MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIBRAM

SAMOSTATNÉ ODDĚLENÍ SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Tyršova 108, 261 19 Příbram I, tel. 318 402 211, fax: 318 631 014, e-mail: e-podateina@pribram-city.cz

ID datové schránky města Příbram: zebbrqu. IČ: 00243132

VAŠ DOPIS ZN
SPIS ZNAČKA
ČÍSLO JEDNACIze dne 05.09.2016
SZ MeUPB 77036/2016
MeUPB 77036/2016/SOSH/ŠZEV ČÍSLO
VYŘIZUJE
TEL.34
Štěrbová
318 402 554E-MAIL
DATUMzuzana.sterbova@pribram-city.cz
03.10.2016**BES s.r.o.**
Sukova 625
256 01 Benešov

IČ 43792553

ROZHODNUTÍ

Žadatel podal dne 05.09.2016 žádost ve věci povolení zvláštního užívání silnice II/118 v obci Hluboš z důvodu opravy silnice II/118, kterou Městský úřad Příbram samostatně oddělení silničního hospodářství, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný silniční správní úřad posoudil a rozhodl takto:

V souladu s ustanovením § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., a na základě souhlasu Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5 a orgánu Policie ČR KŘ - DI Příbram se žadatel - BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov v zastoupení Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov

p o v o l u j e

zvláštní užívání silnice II/118
obec Hluboš

z důvodu provádění prací : oprava silnice II/118

Pro zvláštní užívání silnice se stanovují tyto podmínky:

1. Zvláštní užívání silnice bude trvat v termínu od 03.10.2016 do 30.11.2016
2. Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání výše uvedené silnice bude p. Radek Škoda, telefon 606 629 474.
3. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu
4. Práce budou prováděny s částečnou uzavírkou silnice, přičemž při omezení silničního provozu zůstanou vždy průjezdné pruhy v šíři min. 3 m. Pracovní místo bude řešeno za pomoci přechodné semaforové soustavy
5. Dopravní značení místa zvláštního užívání bude provedeno přenosnými dopravními značkami dle "Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích" vydaného samostatným oddělením silničního hospodářství Městského úřadu Příbram pod č.j. MeUPB St/76961/2016/SOSH/ŠZ ze dne 03.10.2016 a v souladu s písemným vyjádřením orgánu Policie ČR KŘ-DI Příbram
6. Budou respektovány požadavky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5 uvedené ve vyjádření č.j. 3389/16/KSUS/BNT/BEN ze dne 07.09.2016

7. Nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí podléhá pokutě: pro fyzické osoby ve smyslu ust. § 42a odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; pro právnické a podnikající fyzické osoby dle § 42b odst. 1 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram si vyhrazuje právo podmínky rozhodnutí doplnit, popř. změnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 05.09.2016 požádal BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov v zastoupení Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov o povolení zvláštního užívání silnice II/118 v obci Hluboš z důvodu opravy silnice II/118.

Vzhledem k tomu, že se k požadovanému zvláštnímu užívání silnice kladně vyjádřil její správce, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Praha 5 a též orgán Policie ČR, KR - DI Příbram, rozhodl silniční správní úřad, jak shora ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje Praha prostřednictvím samostatného oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram.




Ing. Zuzana Štěrbová
vedoucí samostatného oddělení silničního hospodářství

Správní poplatek byl vyměřen dle položky 36 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 500,- Kč, slovy: pětsetkorun a byl zaplacen 23.09.2016 na účet Městského úřadu Příbram.

Doručí se

Účastníci řízení

BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov v zastoupení Quo s.r.o., Křížkova 2158, 256 01 Benešov
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Dotčený orgán státní správy:

Policie ČR, KR - DI Příbram, Žežická 498, 261 23 Příbram V

Obec Hluboš



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Zápis z KD č.1 dne 13.10.2016

AKCE: II/118 Hluboš – průtah km 34,737-35,297

- 1) Proběhla kontrola plnění HMG stavby a DIO – bez závad.
- 2) Na dnešním KD bylo domluveno následující:
 - Dle stanovení DIO silničního správního úřadu bylo domluveno vypuštění provizorních autobusových zastávek. Tyto nebudou provedeny z důvodu nepotřebnosti = méněpráce
 - Vzhledem k situaci, že stavba bude probíhat za částečné uzavírky a objízdné trasy nejsou využity, bude položka za pasportizaci obj. tras nevyužita= méněpráce. Tyto méněpráce budou zahrnuty do ZBV.
- 3) Byl určen rozsah výměny obrub a detaily napojení stávajících uličních vpustí. Vzhledem k velmi špatnému stavu provede zhotovitel obnažení vpustí, po té bude přizván TDI ke kontrole stavu.

Následný KD se uskuteční 27.10.2016 nebo dle potřeb stavby.

Objednatel:

JUDr. Luděk Beneš
KSUS SK

TDI:

Jan Hašek
KSUS SK

Zhotovitel:
Radek Škoda
BES s.r.o.

Zápis z KD č.2 dne 27.10.2016

AKCE: II/118 Hluboš – průtah km 34,737-35,297

- 1) Proběhla kontrola plnění HMG stavby a DIO – bez závad.
- 2) Dnešního dne byl dohodnut rozsah a způsob provedení sanací podkladních vrstev vozovky v rozsahu dle PD, staničení km 35,00 – KÚ.
 - V km 35,00 – 35,130 budou odstraněny stávající asfaltové vrstvy v šíři cca 1,5 – 2,0 m (s přesahem 0,50m) Po odtěření bude provedeno doplnění kční vrstvy dle PD s následným přehutněním.
 - V km 35,130 – KÚ bude po odfrézování provedena prohlídka na které bude určen rozsah následných prací.
- 3) Po provedení sond stavu dešťové kanalizace v úseku 35, 234 – 35,000 byl zjištěn velmi špatný stav uličních vpustí. Jsou převážně kamenné skládané. Jejich oprava při zachování funkčnosti je nereálná. Předpokládaný počet cca 5 ks nad rámec rozpočtu = vícepráce. Případná částečná retifikace ostatních bude provedena dle PD. Nevyužitá část položek bude zařazena do ZBV= méněpráce
- 4) Při demontáži stávajících obrub byla zjištěna přítomnost velkého množství betonu u přilehlých chodníků. Pro jejich demontáž je nutný zásah nad rozsah PD. Bylo domluveno, že zhotovitel provede odbourání s následným novým položením. Bude nutno doplnit kci chodníku a zejména provést obnovu živičného krytu na chodníku = vícepráce. Zhotovitel provede nacenění dle rozpočtu a následně bude zahrnuto do ZBV.
- 5) Byla provedena částečná demontáž stávajících kamenných krajníků. Vzhledem k velmi dobrému stavu budou použity. Není nutno tedy nakupovat nové = méněpráce.
- 6) Z rozpočtu stavby bude vyjmuta položka týkající se demontáže a montáže ocelového zábradlí u kř. s III/11554. Dále nedojde k výměně SDZ. Bylo provedeno před zahájením stavebních prací na náklady třetí osoby = méněpráce.

Následný KD se uskuteční dle potřeb stavby.

Objednatel:



JUDr. Luděk Beneš
KSUS SK

TDI:



Jan Hašek
KSUS SK

Zhotovitel:
Radck Škoda
BES s.r.o.



Denní záznam stavby

Název akce: HLUBOŠ - TRITAH

List číslo: 1

Datum

Číslo akce: 2310

PŘEDÁVÍ STAVELIŠTE SO 9. 16
 DUESUHO DUE DOŠLO K PŘEDÁVÍ STAVELIŠTE
 NA AKCI 11/118 HLUBOŠ - TRITAH LIZ. SAMOSTATNÝ
 ZPIS

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATAŽENO +8°C dle +11°C 3.10.16
 POČET TMC - 545V + 1 TUP 70
 TMC. DOBA - 7" - 15" (PÁČKA 11" - 11")
 MECHANIZACE - FURZA KIRTGAH, PASOSBĚR,
 7x 6KCL. AUTO

POPIS - OSADILI PRÁKOS. ZÁČEKU DUE DIO
 - PŘEZVLÁČÍ ŽILICUŠHO KRITU V TL. 60 19
 KE ZÁSTĚVÍ
 - ODLIZ VTFREZOLÁČE ŽILICE NA SKLÁDECH

Zpís TDI: Dle stanovien DIO hčú Púžbram
 ucbudov reatizovány proviz gubos. szechky -
 - měnepu'ce (ZBV) SO 182.

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATAŽENO +7°C dle +10°C, DEŠT 4.10.16
 POČET TMC - 645V + 1 TUP 41
 TMC. DOBA - 7" - 16" (PÁČKA 11" - 11") 5.10.16
 MECHANIZACE - FAGR ICB, 2x 6KCL. AUTO 51

POPIS - OSADILI DIO TRO ETAPY
 - VYBOUČENÍ SPALNÍČOU KATRU. OBRUB
 A PŘÍČEKU ČASTI ASF. KRITU ORODČOU
 - ODLIZ VYBOUČENHO ASFALTU NA
 SKLÁDECH
 - OČISTILI VYBOUČENOU OBRUB A ODLIZ
 NA PŘÍČEKU

[Handwritten signature]

POČASÍ: ZATAŽENO +5°C dle +10°C, JASŇ. TĚŽKÝCH 6.10.16
 POČET TMC - 645V + 1 TUP 7.10.16
 TMC. DOBA - 7" - 16" (PÁČKA 11" - 11") 81 + 70

[Handwritten signature]

Denní záznam stavby

Název akce: HLUBOŠ - TRITKA

List číslo: 2.

Datum

Číslo akce: 2310

MECHANIKACE - TRAKTORBAGER JCB, 2x KLEC. AGRO
 POPIS - VYBOURÁVÁNÍ SPALNÍČKY VEŘEY OBENB
 A PŘÍSLUŠNÉHO POKLADY ČERNÍKŮ
 - VYBOURÁVÁNÍ SPALNÍČKY HLÍČKY
 VPŮSTI
 - OVLÁD VYBOURÁVÁNÍ MATERIÁLU KA
 PŘENŠEN

POČASÍ: ZATAŽENO +5°C vz +9°C 10.10.16

POČET PRAC. - 1 T4P + 6 HSV 90

PRAC. DOBA - 7:16:30 (PRÁCE 11:11:30) 11.10.16

MECHANIKACE - TRAKTORBAGER JCB, 2x KLEC. AGRO út

POPIS - VYBOURÁVÁNÍ SPALNÍČKY HLÍČKY

VPŮSTI
 - OSAZOVÁNÍ KOLÍČKY HLÍČKY VPŮSTI
 K. KAPOTEKŮ KA SPALNÍČKY ENKALYCE
 - KUTURŮV ZÁSTP MŮJ

ZÁPIS ZKONTROLUJEME - PO KONTROLU SPALNÍ
 HLÍČKY VPŮSTI BÝLO S TÍM SPALNÍ
 DOHODUJÍCÍ VYBOURÁVÁNÍ VEŘEY VPŮSTI V
 VEŘEY K 35,0 cm - PŘÍLIŠ SPALNÍ A
 JEJICH KUTURŮV KOLÍČKY + PŘÍLIŠ 2 K
 KOLÍČKY VPŮSTI PRO ZKONTROLUJÍCÍ OPŮSTKY
 KOPŮ 2 KONTROLUJEME

Zápis TDI: S úpravou vpust' souhlasím, dříve jsem
 je nevyhovující technický stav a nutnost
 doplnění z k s z důvodu sklonových poměrů p.k.

POČASÍ: ZATAŽENO +5°C vz +10°C, PRAC. PRAC. 12.10.16

POČET PRAC. - 1 T4P + 6 HSV 90

PRAC. DOBA - 7:16:30 (PRÁCE 11:11:30)

MECHANIKACE - TRAKTORBAGER JCB, 2x KLEC. AGRO

POPIS - OSAZOVÁNÍ KOLÍČKY HLÍČKY VPŮSTI

K. KAPOTEKŮ KA SPALNÍČKY ENKALYCE
 - KUTURŮV ZÁSTP MŮJ

Denní záznam stavby

Název akce: HLUBOŠ - PRŮTAH

List číslo: 3

Datum

Číslo akce: 2810

ZÁPIS ZHOTOVILNÉ - DĚŠKOVÉ ŽELEZOBETON
1. ET STAVBY DE ČERVENÉ BŮL VYPRACOVÁNÍ
PŘI PŘÍPADOVÉ ZÁPIS 13.10.16
CT

POČASÍ: OBVAČNO +8°C RĚ + 4°C
POČET PRAC - 1 THP + 7 HSV
PRAC. DOBA - 7 - 16³⁰ (PÁČEN 11 - 11³⁰)
TECHNICKÉ - PŘEVA ŽELEZA, THERMOBAGR, 4x VÍČEC AGRO
POPIS - PŘEVAŽOVÁNÍ ŽELEZA V SYSTÉMU PŘÍPADOVÉ
LOZOVNĚ - 35,0 - KŮ PŘÍPADOVÉ
- ODPOVĚDNÉ VYPRACOVÁNÍ MATHEMÁTY KŮ
PŘÍPADOVÉ
- ODPOVĚDNÉ A VYPRACOVÁNÍ ŽELEZA
V RŮSTI

ZÁPIS ZHOTOVILNÉ - DĚŠKOVÉ ŽELEZA K VYPRACOVÁNÍ
MŮŽE BŮL PŘÍPADOVÉ PŘÍPADOVÉ ŽELEZA
LOZOVNĚ KŮ 35,0 - KŮ PŘÍPADOVÉ

POČASÍ: OBVAČNO + 4°C RĚ + 10°C 14.10.16
POČET PRAC - 1 THP + 7 HSV 9³⁰
PRAC. DOBA - 7 - 16³⁰ (PÁČEN 11 - 11³⁰)
TECHNICKÉ - BAGR, THERMOBAGR, VÍČEC, 3x VÍČEC AGRO
POPIS - ODPOVĚDNÉ VYPRACOVÁNÍ ŽELEZA V SYSTÉMU
LOZOVNĚ V SYSTÉMU PŘÍPADOVÉ
- ODPOVĚDNÉ ŽELEZA DO VÝŠKOVÉ PŘÍPADOVÉ
PŘÍPADOVÉ (- 95% PŮD PŘÍPADOVÉ) V SYSTÉMU
PŘÍPADOVÉ
- ODPOVĚDNÉ VYPRACOVÁNÍ MATHEMÁTY KŮ PŘÍPADOVÉ

Denní záznam stavby

Název akce: HLUBOŠ - TRČPÁH

List číslo: 4

Datum

Číslo akce: 2310

Počasí: rolnického +8°C vítr 11°C 17.-18.10.16
 počet prac. - 1 TUP + 7 HJV 10 osob

prac. doba - 7 - 16:30 (pauza 11-11:30)
 technizace - traktor, traktorace, 3x traktor AGRO
 LANC, LIRE, DESKA

popis - odstranění stávajícího ečiču
 lespek konkrétně v místech práce
 - odstranění betonu do vrstvy tráva
 práce
 - očištění stávajícího materiálu na
 pracovišti
 - užití traktorů

popis zhotovení - zřízení TDI o rolnické
 k traktorům lespek z rolnického materiálu
 v místech práce cca 35,0 - cca tráva
 práce

Způsob TDI: položený po boku

Počasí: oblačno +4°C vítr 9°C 19.-20.10.16
 počet prac. - 1 TUP + 7 HJV 12 osob

prac. doba - 7 - 16:30 (pauza 11-11:30)
 technizace - JTD 17.10.
 popis - traktorům lespek z rolnického materiálu
 v místech práce rolnický

Počasí: zataženo +5°C vítr 8°C 21.10.16
 počet prac. - 1 TUP + 7 HJV 15

prac. doba - 7 - 16:30 (pauza 11-11:30)
 technizace - JTD 19.10.

Denní záznam stavby

Název akce: HERBOS - zvlášt

List číslo: 6

Datum

Číslo akce: 2310

ZÁVIS HERBOS - HERBOS HERBOS
KONTROLA HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS

27. 10. 16

POČASÍ: OBLAČNO +4°C 90+8°C
POČET HERBOS - 1747+10 HERBOS
HERBOS HERBOS - 1747 (11-11)
HERBOS - HERBOS, HERBOS, HERBOS, HERBOS
HERBOS - HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS

28. 10. 16
 90

POČASÍ: POLOJASNO +2°C 91+9°C
POČET HERBOS - 1747+6 HERBOS
HERBOS HERBOS - 1747 (11-11)
HERBOS - HERBOS HERBOS, HERBOS, HERBOS
HERBOS - HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS

31. 10. 16
 90

ZÁVIS HERBOS - HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS
HERBOS HERBOS HERBOS HERBOS

ZÁVIS HERBOS: HERBOS

Denní záznam stavby

Název akce: HLUBŠŮ - ZELTA 4

List číslo: 7.

Datum

Číslo akce: 2310

POČASÍ: JAZERO +3°C a_v+6°C
 POČET PRAC. - 1 T4P + 7 HSP

1.-2.11.16
 ut + st

PRAC. DOBA - 7^h - 16³⁰ (PRACA 11^h - 11³⁰)
 PRACOVNICE - TUKOLBAGR, 2x KLEC, AGTO
 POPIS - VYBOURAVENÍ STAVBYČEK VEŘEJNÝCH
 KUCHIČEK
 - VYBOURAVENÍ VEŘEJNÝCH ČÁSTÍ ATRACT.
 KUCHIČEK
 - OPRÁVA VYBOURAVENÍ ZÁKLADŮ NA
 PRACOVNÍ

11

POČASÍ: OBLOKA +2°C a_v+5°C
 POČET PRAC. - 1 T4P + 6 HSP

3.-4.11.16
 ct + st

PRAC. DOBA - 7^h - 16³⁰ (PRACA 11^h - 11³⁰)
 PRACOVNICE - JITO 1. 11.
 POPIS - VYBOURAVENÍ STAVBYČEK VEŘEJNÝCH
 KUCHIČEK
 - OPRÁVA VEŘEJNÝCH KUCHIČEK VEŘEJNÝCH
 KUCHIČEK VEŘEJNÝCH KUCHIČEK
 PRACOVNÍČEK VEŘEJNÝCH
 - KUCHIČEK VEŘEJNÝCH VEŘEJNÝCH

PRACOVNICE - PRACOVNICE PRACOVNÍČEK
 VEŘEJNÝCH KUCHIČEK VEŘEJNÝCH
 O PRACOVNÍČEK VEŘEJNÝCH VEŘEJNÝCH
 PRACOVNÍČEK VEŘEJNÝCH

11

Zápis TDI: Po odbyh stav, vpuš byl
 ziskem havarijn stav s nosh
 výměny (rozpadl dno, zborcend
 skeny, prastk rány)

11

POČASÍ: ROVJASHO +3°C a_v+8°C
 POČET PRAC. - 1 T4P + 6 HSP

7.8.11.16
 po st

PRAC. DOBA - 7^h - 16³⁰ (PRACA 11^h - 11³⁰)
 PRACOVNICE - BAGR, TUKOLBAGR, 4x KLEC, AGTO
 PRACOVNÍČEK VEŘEJNÝCH

11

Denní záznam stavby

Název akce: **УСЛОВИЯ РАБОТЫ**

List číslo: **8**

Datum

Číslo akce: **2310**

POPIŠ - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ
 КОСКИЛКА В РАБОТУ РАБОТЫ
 - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ ДО УСТАНОВКИ
 РАБОТЫ
 - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ РАБОТЫ
 РАБОТЫ
 - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ

R

ПОГОДА: ОБЛАЧНО +4°C дн +7°C
 РАБОТА РАБОТЫ - 1749 - 7 УВ
 РАБОТА РАБОТЫ - 7 - 16³⁰ (РАБОТА 11 - 11³⁰)
 РАБОТА РАБОТЫ - РАБОТЫ, РАБОТЫ, 4x РАБОТЫ. РАБОТЫ
 РАБОТЫ РАБОТЫ, РАБОТЫ

9.10.11.16
 РА - РА

POPIŠ - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ 2 РАБОТЫ
 РАБОТЫ В РАБОТУ РАБОТЫ РАБОТЫ

//

ПОГОДА: ОБЛАЧНО +3°C дн +6°C
 РАБОТА РАБОТЫ - 1749 + 7 УВ
 РАБОТА РАБОТЫ - 7 - 16³⁰ (РАБОТА 11 - 11³⁰)
 РАБОТЫ РАБОТЫ - РАБОТЫ, РАБОТЫ, РАБОТЫ
 POPIŠ - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ РАБОТЫ В РАБОТУ
 РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ

11.11.16
 РА

//

ПОГОДА: ОБЛАЧНО +3°C дн +5°C
 РАБОТА РАБОТЫ - 1749 + 5 УВ
 РАБОТА РАБОТЫ - 7 - 16³⁰ (РАБОТА 11 - 11³⁰)
 РАБОТЫ РАБОТЫ - РАБОТЫ, РАБОТЫ, РАБОТЫ
 POPIŠ - ОПИШУЮЩИЙ РАБОТЫ РАБОТЫ РАБОТЫ

12.14.11.16
 РА + РА

// *RA*



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**BES s.r.o.
Ing. Milan Chotaš
Sukova 625
256 017 Benešov**

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

**Benešov
20.2.2017**

Věc: II/118 Hluboš-průtah km 24,737-35,297

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo ze dne 29.8.2016, odstavce 6.6.:


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a snížit rozsah Díla, nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- Při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží
- Při zvýšení rozsahu prací bude Cena Díla v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v oceněném soupisu prací,
- Termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- Snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemnými dodatky Smlouvy

Tímto tedy žádáme o změnu rozsahu díla v souladu se závěry KD č. 1 ze dne 13.10.2016 a č.2 ze dne 27.10.2016 a dle zápisů v SD.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001


JUDr. Luděk Beneš
Vedoucí TSU, oblast Benešov
KSÚS Středočeského kraje