

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>000/1</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Všeobecné a předběžné položky</b>		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: **Společnost DD Praha**

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SR  
IČ: 31 333 320

podnikající v ČR pod označením  
**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**  
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8  
IČ:492 81 429

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**  
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8  
IČ: 055 61 027

## Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	330 000,00	330 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

<b>Změnový list</b>				
Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>000/1</b>	Číslo ZBV: <b>5</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Všeobecné a předběžné položky</b>				
Strany smlouvy o dílo č. 1880/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost DD Praha se sídlem K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8				
<u>Přílohy Změnového listu:</u>		Paré č.	Příjemce	
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel	
2. Změnový list	2 počet listů	3,4	Zhotovitel	
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant	
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	6	TDI	
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů			
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů			
Další doklady	13 počet listů			
Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizační složka Praha Popis a zdůvodnění Změny:				
<b>Doměrek SO 000 vícepráce projekčních prací</b> Změna obsahuje nezbytné dodatečné projektové práce na RDS spojené s doprojektováním propustků v km 0,604, 1,492, 1,021 a při úpravě říms v km 1,093 v souvislosti se stavem zjištěným při stavbě činnosti. Tuto skutečnost dokládá žádost o změnu KSÚS (doklad 9) a kalkulační list dodatečných projektových prací (doklad 8) a stanoviska AD (doklad 10) a TDI (doklad 11).  Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaných důvodů v průběhu realizace zakázky. Jsou nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazené do <b>Skupiny 3</b> . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změny nepředvídané.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>				
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Miroslav Ritnošík	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Zdeněk Trávníček	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jitka Kašánková	datum	podpis
Supervize	jméno	--	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Pohunek Stanislav	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Juraj Androvič	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Roman Guniš	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tulka	datum	podpis
				Číslo paré:



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ  
INFRASTRUKTURY

### ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby: III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a předběžné položky	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 725 000,00

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	330 000,00	330 000,00	19,13%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 055 000,00	330 000,00	19,13%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Ritnošík souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Zdeněk Trávníček souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jitka Kašánková souhlasím

Zástupce Objednatele: Pohunek Stanislav souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby:

III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3

Číslo a název SO/PS: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Číslo a název rozpočtu: SO 000 Všeobecné a předběžné položky

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 000/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS	ks	1,000	1,347	0,347	950 000,00	950 000,00	0,00	330 000,00	1 280 000,00	330 000,00	35%
<b>CELKEM:</b>								<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

## Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	45 875 486,06
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	50 683 844,15
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	61 327 451,42
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,48%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 %, pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,06%

## III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	4 808 358,09
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,48%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 762 645,82

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,60%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 862 286,93
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 937 743,03

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149 224 000,00

## Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -			- 5 -			
						Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))			
						Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3	- 26 964,42	4 835 322,51	4 808 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 964,42	4 835 322,51	4 808 358,09	4 862 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	Rekonstrukce silnice III/1257 / prohloubení aktivní zóny a změna liniového značení	0,00	1 039 820,20	1 039 820,20			0,00			0,00	0,00	1 039 820,20	1 039 820,20	1 039 820,20			0,00	0,00		0,00%
101.1/1	2	Rekonstrukce silnice III/11212 /Doměrky SO101.1 - prohloubení aktivní zóny, ochrana propustku v 4,210 000 km v AZ, ochrana a výměna propustku v 4,133 000 km v AZ, změna ve vodorovném liniovém značení	0,00	233 364,17	233 364,17			0,00			0,00	0,00	233 364,17	233 364,17	233 364,17			0,00	0,00		0,00%
104	3	104 - Rekonstrukce silničních propustků / Doměrky SO104 - demolice a výměna propustku v km 1,492 a v km 0,604 a výměna stropních desek u propustku v km 1,021	0,00	3 232 138,14	3 232 138,14			0,00			0,00	0,00	3 232 138,14	3 232 138,14	3 232 138,14			0,00	0,00		0,00%
101.1/2	4	Rekonstrukce silnice III/11212 /Odečet SO101.1 - neprovedení obrubníku	- 26 964,42	0,00	- 26 964,42			0,00			0,00	- 26 964,42	0,00	-26 964,42	26 964,42			0,00	0,00		0,00%
000/1	5	Všeobecné a předběžné položky/ Doměrek SO 000 vícepráce projekčních prací	0,00	330 000,00	330 000,00			0,00			0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00			0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	III/1257Polánka, most ev.č.1257-3
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné a předběžné položky
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO 000 po změně 1	6	
08 Kalkulační list dodatečných projektových prací na RDS	3	
09 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla - SO 000	2	
10 Vyjádření AD k ZBV 5	1	
11 Stanovisko TDI k ZBV 5	1	
Počet listů celkem	13	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Objekt:**
**SO 000/1 Všeobecné a předběžné položky**

Název:

IČ:

Adresa:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1)	2 055 000,00
Ostatní náklady 2)	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 055 000,00</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	20	2 055 000,00		431 550,00
snížení	0,00%	00	0,00		0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>2 486 550,00</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

**Objekt:** SO 000/1 Všeobecné a předběžné položky

Místo:

Dotum:

Objednatel:  
Zhotovitel:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 055 000,00</b>
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	58 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 997 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 055 000,00</b>

## ROZPOČET

Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3

**Objekt:** SO 000/1 Všeobecné a předběžné položky

Místo:

Dotum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>2 055 000,00</b>
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							58 000,00
1	K	220320391	Montáž tabule informační na nosnou konstrukci do 100 kg	KUS	3,000	5 000,00	15 000,00
2	M	220320391R	Dodávka tabulky zhotovitele	KS	1,000	13 000,00	13 000,00
3	M	220320392R	Dodávka informační tabule stavby	KS	2,000	15 000,00	30 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							1 997 000,00
4	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	KS	1,000	17 000,00	17 000,00
5	K	011603000	diagnostika komunikace	KPL	1,000	115 000,00	115 000,00



6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KS	1,000	50 000,00	50 000,00
7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KS	1,000	80 000,00	80 000,00
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KS	1,000	30 000,00	30 000,00
9	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - RDS	KS	1,000	1 280 000,00	1 280 000,00
		A9					
		B9					
		A9					
10	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KS	1,000	85 000,00	85 000,00
11	K	02730 R	Případné překládky (chráničky) nebo provizorní zajištění sítí během stavby Preliminář 50 000,-Kč	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
12	K	030001000	Zřízení staveniště	KS	1,000	185 000,00	185 000,00
13	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	KS	1,000	30 000,00	30 000,00
14	K	042503000	Plán BOZP na stavenišťě	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
15	K	070001000	Provozní vlivy	KS	1,000	25 000,00	25 000,00
16	K	090001000	Ostatní náklady	KS	1,000	35 000,00	35 000,00

## Kalkulační list : Projekční práce

STAVBA:III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3

OBJEKT:SO 000/Všeobecné a předběžné položky

### REKAPITULACE

Číslo a název objektu	SO 104 Vícepráce - úprava propustu v km 1,492 , 0,604, 1,021 a úprava říms	SO 101 Vícepráce - rekonstrukce silnice III/1257
Číslo a název položky	Cena bez DPH	Cena bez DPH
Dokumentace pro provádění stavby - RDS - vícepráce	292 000 Kč	8 000 Kč
správní režie 5 %	14 600 Kč	400 Kč
zisk 5 %	14 600 Kč	400 Kč
<b>C E N A Ú H R N E M</b>	<b>321 200 Kč</b>	<b>8 800 Kč</b>
<b>C E N A CELKEM</b>		<b>330 000 Kč</b>

9/013244000/Dokumentace pro provádění stavby - RDS	950 000 Kč
Koeficient pro výpočet celkové ceny za PD (Cena celkem za vícepráce PD/Cen dokumentace pro provádění stavby)	0,3474 Kč

Zpracoval za Doprastav a.s.: Ing. Marta Biskupová na základě přílohy č.1(2 str.)

TU-18023 - III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3			
SO 104 - Rekonstrukce silničních propustků			
Hodinový rozpis činností nad rámec SoD č. TU-18023 - stavební objekt SO 104			
Vícepráce vplynuly ze zjištěných skutečností na stavbě a také v důsledku požadavků objednatele RDS			
Přehled činností	Počet hodin	Hodinová sazba bez DPH 800Kč/hod.	Celkem Kč
Úprava propustu v km 1.492: - Návrh úpravy římsy.....36 hod. - Variantní návrh úpravy propustu se zasunutím ocelové trouby do stávajícího propustu, včetně vyčíslení množství.....5 hod. - Variantní návrh nového propustu s šikmými čely, včetně vyčíslení množství.....10 hod. - Variantní návrh nového propustu s klasickými kolmými čely, včetně vyčíslení množství.....13 hod. - Variantní návrh nového propustu s jedním klasickým kolmým čelem, a druhým čelem s konzolí .....24 hod. - Úprava návrhu nového propustu na propust s jedním klasickým kolmým čelem propustu a druhým kolmým čelem propustu s šikmým uložením včetně pohledů.....38 hod. - Úprava návrhu nového propustu na propust s kolmými čely propustu s šikmým uložením obou čel délek 6.6m+5.3m, včetně pohledů a vyčíslení množství.....48 hod. - Úprava návrhu nového propustu na propust s kolmými čely propustu s šikmým uložením obou čel délek 5.7m+4.6m, včetně pohledů, vyčíslení množství a zpracování soupisu prací.....39 hod.	213	800,0	170 400
Úprava propustu v km 0.604: - Návrh nového propustu s kolmými čely, délky 11.07m, včetně gabionové zdi a vyčíslení nákladů .....21 hod. - Úprava délky navrženého propustu s kolmými čely (délky 11.37m), včetně gabionové zdi a vyčíslení nákladů .....20 hod. - Úprava návrhu propustu na propust s kolmými čely o délce 12.67, včetně gabionové zdi a vyčíslení nákladů .....20 hod. - Úprava navrženého propustu na propust s kolmým čelem a vtokovou jímku o délce 12.67m, včetně gabionové zdi a vyčíslení nákladů .....10 hod. - Úprava navrženého propustu na propust s kolmými čely o délce 10.22m, včetně gabionové zdi a vyčíslení nákladů .....16 hod. - Úprava návrhu propustu na propust s kolmým čelem a vtokovou jímku, délky 10.22m, včetně gabionové zdi, vyčíslení nákladů a zpracování soupisu prací.....39 hod.	126	800,0	100 800
Úprava propustu v km 1.021: - Úprava propustu včetně zpracování do soupisu prací.....18 hod.	18	800,0	14 400
Úprava říms v km 1.093: - Úprava říms včetně zpracování do soupisu prací.....8 hod.	8	800,0	6 400
mezisoučet	365		292 000
Koordinační činnost 5% z předmětné částky.			14 800
<b>Fakturace - celkem (Kč bez DPH)</b>			<b>306 600,00</b>

Schválil:

Dne:

TU-18023 - III/1257 Polánka, most ev. č. 1257-3			
SO 101 - Rekonstrukce silnice III/1257			
Hodinový rozpis činností nad rámec SoD č. TU-18023 - stavební objekt SO 101			
Vícepráce vyplynuly ze zjištěných skutečností na stavbě a také v důsledku požadavků objednatele RDS			
Přehled činností	Počet hodin	Hodinová sazba bez DPH 800Kč/hod.	Celkem Kč
Úprava ploch vozovek: - Úprava plné konstrukce vozovky v místech nových propustů (km 1.492 a km 0.604) na úkor úparvy vozovek recyklací za studena včetně soupisu prací.....10 hod.	10	800,0	8 000
mezisoučet	10		8 000
Koordinační činnost 5% z předmětné částky.			400
<b>Fakturace - celkem (Kč bez DPH)</b>			<b>8 400,00</b>

Schválil:

Dne:

NAŠE ZNAČKA: ČB-Tz-0091-2019  
VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Trávníček  
TELEFON:  
E-MAIL:  
DATUM: 11. 12. 2019

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Stanislav Pohůnek  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Akce: **III/1257 Polánka, most ev.č.1257-3**  
Zak.č.: 19-196-5

## VYJÁDŘENÍ AD

004

Věc: **ZBV 5**  
**SO 000/1 Všeobecné a předběžné položky**

Změna obsahuje vícepráce projekční činnosti v rámci RDS spojené s dořešením propustku v km 0,604, km 1,492, km 1,021 a při úpravě říms v km 1,093 v souvislosti se skutečným stavem jednotlivých propustků zjištěným po zahájení stavebních prací. Tato skutečnost je doložena žádostí o změnu rozsahu díla od KSÚS a kalkulačním listem projekčních prací.

Uvedené změny vznikly z důvodu nepředvidaných fyzických podmínek zjištěných na stavbě v průběhu realizace. Jsou nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby.

S předloženou změnou během výstavby z technického hlediska souhlasíme.

S pozdravem

Pavel Kačírek  
ředitel ateliéru České Budějovice

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

---

Krajská správa a údržba silnic SK, příspěvk.  
org.  
Stanislav Pohunek  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

Doprastav a.s., OS Praha  
K Zahradnictví 13  
182 00 Praha 8  
IČO:49281429

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:  
S. Pohunek

Datum:  
9.12.2019

**Žádost o změnu rozsahu díla dle článku 6,6: „III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3“**

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1880/00066001/2018, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díle nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

**Doměrek SO 000 - vícepráce projekčních prací**

Změna obsahuje vícepráce projekční činnosti spojené s doprojektováním propustku v km 0,604, 1,492, 1,021 a při úpravě říms v km 1,093 v souvislosti s náleзовým stavem zjištěným při stavební činnosti.

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby nebo požadavky správních orgánů. Jsou nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

---

závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Stanislav Pohunek  
mostní technik, oblast Benešov

## Stanovisko TDI k provádění dodatečných stavebních prací a méněprací-

ZBV č.5

**Stavba: III/1257 Polánka, most ev.č. 1257-3**

**SO 000 Všeobecné a předběžné položky**

Dílní změna během výstavby č. 1 –navýšení ceny projekčních prací

Uvedená změna navazuje na stavební činnost spojenou řešením propustků. Vzhledem k tomu, že u propustků v km 0,604, 1,492 a 1,021 bylo zastiženo havarijní stav a tedy předpokládaná oprava nemohla být realizována, bylo nutné provést kompletně nový návrh výměny uvedených propustků. Projektant předložil podrobnou kalkulaci projekčních prací.

Výsledkem změny je navýšení pol. s poř. č. 9 - RDS.

TDI souhlasí

Uvedené změny vznikly na základě nepředvídaného zjištěného skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí po zahájení stavby nebo požadavky správních orgánů a jsou nezbytné pro dokončení díla. Tyto byly odsouhlaseny a přiloženy do dokumentace změny, která je zpracována v souladu s aktuálním zněním Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017

Veškeré předložené změny byly projednány a jsou uvedeny v zápise o projednání změn.

Jedná se o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

V Praze dne 12.12. 2019 .....za TDI Ing. Jitka Kaštánková