

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 301/301b 1	Číslo ZBV: 5
--	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*
IČ: 25117947

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	100 837,08	100 837,08

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	100 837,08	100 837,08

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS / 301/301b	Číslo ZBV: 5.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka	číslo změny SO/PS: 1	

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, S
 Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
 Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.
 PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník
 ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	19	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6,7	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

realizace dodatečných přípojek

V rámci realizace dešťové kanalizace DN800 byl z kamerových průzkumů zjištěn větší počet dešťových přípojek než projekt předpokládal.

Na základě této skutečnosti došlo k přepojení těchto 3 ks dešťových přípojek na nový řad DN800. Viz zápis z KD č.7. ze dne 17.6.2019.

Dle požadavku investora provedl zhotovitel zemní práce na dvou vodovodních přípojkách, které nově požadoval zrealizovat. Viz zápis v SD ze dne 5.8.2019.

Skutečnou polohu a počet stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna až v průběhu realizace akce.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	100 837,08	100 837,08	100 837,08

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leiternann	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlásují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSUS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/301b	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
767 465,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	767 465,30	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	100 837,08	100 837,08	13,14%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	868 302,38	100 837,08	13,14%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Leitemann	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Vachta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Jan Pavlíta	souhlasím
	Ing. Jan Vaněk	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Petr Nádvořník	souhlasím
	Mgr. Petr Matura	souhlasím
Zaměstnanec KSUS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Petr Heinrich	souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.kvetna)

Číslo a název SO/PS: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Číslo a název rozpočtu: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
301/301b/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl celkem v Kč	Podíl celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Napojení přípojek + výkop sond													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen =246,62+14,157	T	246,620	260,777	14,157	150,00	36 993,00		2 123,55	39 116,55	2 123,55	5,74
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ =1+0,2	KPL	1,000	1,200	0,200	5 000,00	5 000,00		1 000,00	6 000,00	1 000,00	20,00
4	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN =200+10	HOD	200,000	210,000	10,000	45,00	9 000,00		450,00	9 450,00	450,00	5,00
5	132838	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM =165,2+9,9	M3	165,200	175,100	9,900	380,00	62 776,00		3 762,00	66 538,00	3 762,00	5,99
6	132838	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA =165,2+9,9	M3KM	1 652,000	1 751,000	99,000	9,00	14 868,00		891,00	15 759,00	891,00	5,99
7	162218	VODOROVNE PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VYRUBU NA POVRCHU DO 20 KM =112,1+9,9	M3	112,100	122,000	9,900	154,00	17 263,40		1 524,60	18 788,00	1 524,60	8,83
8	162219	VODOROVNE PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VYRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM =112,1+9,9	M3	1 121,000	1 220,000	99,000	8,00	8 968,00		792,00	9 760,00	792,00	8,83
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ =112,1+6,435	M3	112,100	118,535	6,435	14,00	1 569,40		90,09	1 659,49	90,09	5,74
10	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM =106,2+3,465	M3	106,200	109,665	3,465	95,00	10 089,00		329,18	10 418,18	329,18	3,26
11	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ =106,2+3,465	M3	106,200	109,665	3,465	360,00	38 232,00		1 247,40	39 479,40	1 247,40	3,26
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ =48,7+2,97	M3	48,700	51,670	2,970	650,00	31 655,00		1 930,50	33 585,50	1 930,50	6,10
13	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9= =10,8+0,66	M3	10,800	11,460	0,660	720,00	7 776,00		475,20	8 251,20	475,20	6,11
14	74000	Křížení IS - kabely =50+9	KS	50,000	59,000	9,000	130,00	6 500,00		1 170,00	7 670,00	1 170,00	18,00
15	80000	Křížení IS - ZAJIŠTĚNÍ =57+6	KS	57,000	63,000	6,000	120,00	6 840,00		720,00	7 560,00	720,00	10,53
16	83430	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘIPOJEK =18+3	KS	18,000	21,000	3,000	11 000,00	198 000,00		33 000,00	231 000,00	33 000,00	16,67
17	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM =167+11	M	167,000	178,000	11,000	1 588,00	265 196,00		17 468,00	282 664,00	17 468,00	6,59
19	899681	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM =180,5+11	M	180,500	191,500	11,000	45,00	8 122,50		495,00	8 617,50	495,00	6,09
20	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ =115+3	M	115,000	118,000	3,000	120,00	13 800,00		360,00	14 160,00	360,00	2,61
						0,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Nové položky													
21	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,000	2,250	2,250	3 800,00	0,00		8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo a název SO/PS: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Číslo a název rozpočtu: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)
301/301b/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdil cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	96614B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	0,000	49,500	49,500	12,00	0,00		594,00	594,00	594,00	100,00
23	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	0,000	0,500	0,500	401,00	0,00		200,50	200,50	200,50	100,00
24	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,000	3,000	3,000	207,00	0,00		621,00	621,00	621,00	100,00
25	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných homínách tř. 3	M3	0,000	14,100	14,100	350,00	0,00		4 935,00	4 935,00	4 935,00	100,00
26	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v homíně tř. 3	M3	0,000	7,050	7,050	166,00	0,00		1 170,30	1 170,30	1 170,30	100,00
27	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných homínách tř. 4	M3	0,000	2,500	2,500	450,00	0,00		1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00
28	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v homíně tř. 4	M3	0,000	1,250	1,250	238,00	0,00		297,50	297,50	297,50	100,00
29	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000	56,400	56,400	97,50	0,00		5 499,00	5 499,00	5 499,00	100,00
30	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	0,000	56,400	56,400	18,10	0,00		1 020,84	1 020,84	1 020,84	100,00
31	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	0,000	6,750	6,750	165,00	0,00		1 113,75	1 113,75	1 113,75	100,00
32	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	6,750	6,750	9,00	0,00		60,75	60,75	60,75	100,00
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	0,000	6,750	6,750	15,20	0,00		102,60	102,60	102,60	100,00
34	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	12,150	12,150	140,00	0,00		1 701,00	1 701,00	1 701,00	100,00
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	0,000	9,850	9,850	86,20	0,00		849,07	849,07	849,07	100,00
36	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prhození, uloženou do 3 m	M3	0,000	5,400	5,400	187,00	0,00		1 009,80	1 009,80	1 009,80	100,00
37	181951102	Úprava pláně v homíně tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	0,000	11,500	11,500	10,40	0,00		119,60	119,60	119,60	100,00
38	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4	t	0,000	4,050	4,050	95,00	0,00		384,75	384,75	384,75	100,00
39	583336500	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce B-16	t	0,000	5,550	5,550	250,00	0,00		1 387,50	1 387,50	1 387,50	100,00
40	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	M3	0,000	1,350	1,350	816,00	0,00		1 101,60	1 101,60	1 101,60	100,00
41	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,000	2,000	2,000	387,00	0,00		774,00	774,00	774,00	100,00
42	899721111R	Signalizační vodič na vodovodním potrubí	m	0,000	23,000	23,000	6,00	0,00		138,00	138,00	138,00	100,00
43	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	0,000	23,000	23,000	11,00	0,00		253,00	253,00	253,00	100,00
				0,000		0,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem								742 648,30	0,00	100 837,08	843 485,38	100 837,08	13,58



ZMĚN DO SKUPIN

$9=(32A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,95%
$10=(36A/1)*100$	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 709 013,25
$11=1*0,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 065 000,00

$12=(37/1)*100$	Sledování limitu 15 %	0,00%
$13=37$	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
$14=149224000/37$		149 224 000,00

- 3 -						- 4 -					- 5 -	
Nepředvidanost						Nezbytnost					Změny de minimis	
Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
$20=26+27$	29	30	$31=(30/1)*100$	$32=20+30$	$32A=ABS(32)*100$	33	34	$35=(34/1)*100$	$36=33+34$	$36A=ABS(33)*34$	37	$38=(37/1)*100$
0,00	- 2 388 654,18	3 320 358,07	8,85%	931 704,88	5 709 013,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	587 173,77	1,23%	587 173,77	587 173,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	288 298,42	0,60%	288 298,42	288 298,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	- 140 095,44	17 840,00	0,04%	-122 255,44	157 935,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	- 2 248 558,74	2 326 209,80	4,87%	77 651,06	4 574 766,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00	0,00	100 837,08	0,21%	100 837,08	100 837,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%



Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/301b

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpis ocenění celý SO 301b po změně 1	3	
Cenové zdůvodnění nových položek	3	
Zápis ze 7. kontrolního dne stavby	9	
Zápis ve stavebním deníku z 5.8.2019	1	
Pokyn investora ke změně rozsahu díla	1	
Stanovisko TDS	3	
Stanovisko AD	2	
Počet listů celkem	19	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka Číslo a název rozpočtu: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 301/301b/č. 2					
								Skupina Změn: Skupina 3					
Pař. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Napojení přípojek + výkop sond													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen =246,62+14,157	T	246,620	260,777	14,157	150,00	36 993,00		2 123,55	39 116,55	2 123,55	5,74
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	2 500,00	2 500,00			2 500,00	0,00	0,00
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ =1+0,2	KPL	1,000	1,200	0,200	5 000,00	5 000,00		1 000,00	6 000,00	1 000,00	20,00
4	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN =200+10	HOD	200,000	210,000	10,000	45,00	9 000,00		450,00	9 450,00	450,00	5,00
5	132838	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM =165,2+9,9	M3	165,200	175,100	9,900	380,00	62 776,00		3 762,00	66 538,00	3 762,00	5,99
6	132838B	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II - DOPRAVA =1652+99	M3KM	1 652,000	1 751,000	99,000	9,00	14 868,00		891,00	15 759,00	891,00	5,99
7	162218	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU DO 20 KM =112,1+9,9	M3	112,100	122,000	9,900	154,00	17 263,40		1 524,60	18 788,00	1 524,60	8,83
8	162219	VODOR PŘEMÍSTĚNÍ SUTI Z VÝRUBU NA POVRCHU PŘÍPL ZA DALŠÍ 1KM =1121+99	M3	1 121,000	1 220,000	99,000	8,00	8 968,00		792,00	9 760,00	792,00	8,83
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ =112,1+6,435	M3	112,100	118,535	6,435	14,00	1 569,40		90,09	1 659,49	90,09	5,74
10	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM =106,2+3,465	M3	106,200	109,665	3,465	95,00	10 089,00		329,18	10 418,18	329,18	3,26
11	17481	ZÁSYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ =106,2+3,465	M3	106,200	109,665	3,465	360,00	38 232,00		1 247,40	39 479,40	1 247,40	3,26
12	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU =48,7+2,97	M3	48,700	51,670	2,970	650,00	31 655,00		1 930,50	33 585,50	1 930,50	6,10
13	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9= =10,8+0,66	M3	10,800	11,460	0,660	720,00	7 776,00		475,20	8 251,20	475,20	6,11
14	74000	KŘÍŽENÍ IS - kabely =50+9	KS	50,000	59,000	9,000	130,00	6 500,00		1 170,00	7 670,00	1 170,00	18,00
15	80000	KŘÍŽENÍ IS - ZAJIŠTĚNÍ =57+6	KS	57,000	63,000	6,000	120,00	6 840,00		720,00	7 560,00	720,00	10,53
16	83430	PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍPOJEK =18+3	KS	18,000	21,000	3,000	11 000,00	198 000,00		33 000,00	231 000,00	33 000,00	16,67
17	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM =167+11	M	167,000	178,000	11,000	1 588,00	265 196,00		17 468,00	282 664,00	17 468,00	6,59
18	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	12,900	12,900	0,000	1 730,00	22 317,00			22 317,00	0,00	0,00
19	899681	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 800MM =180,5+11	M	180,500	191,500	11,000	45,00	8 122,50		495,00	8 617,50	495,00	6,09
20	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ =115+3	M	115,000	118,000	3,000	120,00	13 800,00		360,00	14 160,00	360,00	2,61
						0,000		0,00			0,00	0,00	100,00

Nové položky (zdroje jednotkových cen jsou uvedeny v příloze č. 8)

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka Číslo a název rozpočtu: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka								ZMENA SOUPIŠŮ PRACÍ (SO/PS) 301/301b/č. 2 Skupina Změn: Skupina 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
21	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM 2,250	M3	0,000	2,250	2,250	3 800,00	0,00		8 550,00	8 550,00	8 550,00	100,00
22	966148	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA 49,5	tkm	0,000	49,500	49,500	12,00	0,00		594,00	594,00	594,00	100,00
23	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 0,5	m	0,000	0,500	0,500	401,00	0,00		200,50	200,50	200,50	100,00
24	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů 3,0	m	0,000	3,000	3,000	207,00	0,00		621,00	621,00	621,00	100,00
25	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 3 14,1	M3	0,000	14,100	14,100	350,00	0,00		4 935,00	4 935,00	4 935,00	100,00
26	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 3 7,050	M3	0,000	7,050	7,050	166,00	0,00		1 170,30	1 170,30	1 170,30	100,00
27	132312202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných hominách tř. 4 2,50	M3	0,000	2,500	2,500	450,00	0,00		1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00
28	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 4 1,250	M3	0,000	1,250	1,250	238,00	0,00		297,50	297,50	297,50	100,00
29	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m 56,400	M2	0,000	56,400	56,400	97,50	0,00		5 499,00	5 499,00	5 499,00	100,00
30	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m 56,400	M2	0,000	56,400	56,400	18,10	0,00		1 020,84	1 020,84	1 020,84	100,00
31	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 6,750	M3	0,000	6,750	6,750	165,00	0,00		1 113,75	1 113,75	1 113,75	100,00
32	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 6750	M3	0,000	6,750	6,750	9,00	0,00		60,75	60,75	60,75	100,00
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky 6,750	M3	0,000	6,750	6,750	15,20	0,00		102,60	102,60	102,60	100,00
34	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 12,150	t	0,000	12,150	12,150	140,00	0,00		1 701,00	1 701,00	1 701,00	100,00
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním 9,850	M3	0,000	9,850	9,850	86,20	0,00		849,07	849,07	849,07	100,00
36	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 5,400	M3	0,000	5,400	5,400	187,00	0,00		1 009,80	1 009,80	1 009,80	100,00
37	181951102	Úprava pláň v homině tř. 1 až 4 se zhuštěním 11,500	M2	0,000	11,500	11,500	10,40	0,00		119,60	119,60	119,60	100,00
38	583313460	kamenivo těžené drobné (Božice) frakce 0-4 4,050	t	0,000	4,050	4,050	95,00	0,00		384,75	384,75	384,75	100,00
39	583336500	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 8-16 5,550	t	0,000	5,550	5,550	250,00	0,00		1 387,50	1 387,50	1 387,50	100,00
40	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku 1,350	M3	0,000	1,350	1,350	816,00	0,00		1 101,60	1 101,60	1 101,60	100,00
41	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových 2,000	kus	0,000	2,000	2,000	387,00	0,00		774,00	774,00	774,00	100,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 5

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo a název SO/PS: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

Číslo a název rozpočtu: SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
301/301b/č. 2

Skupina Změn: Skupina 3

Por. č. polož.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	899721111R	Signalizační vodič na vodovodním potrubí 23,000	m	0,000	23,000	23,000	6,00	0,00		138,00	138,00	138,00	100,00
43	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm 23,000	m	0,000	23,000	23,000	11,00	0,00		253,00	253,00	253,00	100,00
				0,000		0,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem								767 465,30	0,00	100 837,08	868 302,38	100 837,08	13,14

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 5						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
						Skupina	3
Stavba číslo, název:		III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)					
SO číslo a název :		SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka					
Číslo ZBV:		5					
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC	
21	966148		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2,250	3 800,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část2 položka č.29							
22	96614B		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC - DOPRAVA	tkm	49,500	12,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část2 položka č.30							
23	119001412		Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	0,500	401,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-02 položka č.2							
24	119001421		Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	3,000	207,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-02 položka č.3							
25	132212202		Hloubení ryh s přes 600 do 2000 mm rucním nebo pneum. náradím v nesoudržných horninách tř. 3	M3	14,100	350,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.9							
26	132212209		Příplatek za lepivost u hloubení ryh s do 2000 mm rucním nebo pneum. náradím v hornině tř. 3	M3	7,050	166,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.10							
27	132312202		Hloubení ryh s přes 600 do 2000 mm rucním nebo pneum. náradím v nesoudržných horninách tř. 4	M3	2,500	450,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.13							
28	132312209		Příplatek za lepivost u hloubení ryh s do 2000 mm rucním nebo pneum. náradím v hornině tř. 4	M3	1,250	238,00	
-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.14							
29	151101101		Zřízení příložného pázení a rozepření stěn ryh hl do 2 m	M2	56,400	97,50	

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 5							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1	
							Skupina	3	
Stavba číslo, název:		III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)							
SO číslo a název :		SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka							
Číslo ZBV:		5							
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.19						
30	151101111		Odstředění přílozného puzení a rozepření stan ryh hl. do 2 m	M2	56,400	18,10			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.20						
31	162701105		Vodorovně přemístění do 10000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	6,750	165,00			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.27						
32	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6,750	9,00			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.28						
33	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	6,750	15,20			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.31						
34	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	12,150	140,00			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.32						
35	174101101		Zásyp jam, šachet atd nebo kolem objektu sypaninou se zhuštěním	M3	9,850	86,20			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.33						
36	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	5,400	187,00			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.37						
37	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	11,500	10,40			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.39						
38	583313460		Kamenito lázněné štěrba [šalica] frakce 0-4	t	4,050	95,00			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.36						
38	583336500		Kamenito lázněné štěrba pláno [šalica] frakce 0-10	t	5,550	250,00			
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.34						

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 5						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1	
						Skupina	3	
Stavba číslo, název:		III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)						
SO číslo a název :		SO 301/301b Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka						
Číslo ZBV:		5						
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
40	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	1,350	816,00		
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.40					
41	899401112		Osazení potrubí litinových úsekatkových	kus	2,000	387,00		
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.60					
42	899721111R		Signalizační vodič na vodovodním potrubí	m	23,000	6,00		
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.64					
43	899722112		Krycí potrubí z plešete vyztuženou fólií s ØVN 25 cm	m	23,000	11,00		
			-nová položka v soupisu prací SO 301/301b není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302-01 položka č.65					

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7

Konaného dne 17. 6. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.3.11

Projektant předložil návrh Umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chráničků na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO – Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

II.5.11

P. Štefl se vyjádří po místním šetření, které proběhne 21. 5. 2019.

Zodpovídá: p. Štefl

Termín: Do 22. 5. 2019

II.6.11

P. Štefl předložil pracovní verzi rozmístění stromů. AD zašle připomínky (stromy v chodníku mohou být v min. vzdálenosti 10 m. V návrhu jsou stromy ve vzdálenosti 6,0 m.

Zodpovídá: p. Štefl + AD

Termín: Do 17. 6. 2019

II.7.11

Projektant předložil konečný návrh rozmístění stromů. Podmínkou vysazení stromů dle tohoto návrhu je zajištění údržby stromů tak, aby větve nezasahovaly do průjezdního profilu vozovky. (Pruh ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou výšky cca 3,2 m nad niveletu komunikace).

Kabely CETINU kolidující s nově navrženými stromy budou upraveny následovně:

Úsek km 0,077 20 - 0,240 70

- stávající kabel bude nahrazen za nový v upravené poloze (pokud by se dělala jen směrová překládka, nestačila by délka kabelu). Krytí přeloženého kabelu v místě zeleného pásu min.0,6 m, v chodníku 0,4m.

K nové trase bude přiložena další rezervní chránička.

V místě stromů a ve vjezdech bude nový kabel uložen do chráničky (přidána jedna rezervní) a chráničky budou obetonovány. Krytí horní chráničky je min.60 cm, obetonování nad chráničkou bude 0,1 m. Rezervní chránička bude uložena v celé délce zelených pásů.

Úsek km 0,277 00 - 0,362 00

Směrová přeložka stávajícího kabelu délky 85 m + průběžná rezervní chránička.

V tomto úseku zůstávají stávající kabely (využití rezervy kabelu vzniklé překládkou v navazujícím úseku).

Úsek km 0,362 00 - 0,448

V tomto úseku je navržena přeložka kabelu CETIN.

NUTNÁ KOORDINACE S CETINem

Zhotovitel prověří, zda je překládka kabelu v rámci SO 463 řešena jako nový kabel, nebo jen směrová překládka.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 19. 6. 2019

II.5.12

Projektant prověří možnost výměny (otočení) stromových mříží. V současnosti je navržen obdélníkový rošt. Z důvodu vedení inženýrských sítí by byl vhodnější rošt čtvercový o stejné ploše.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 22. 5. 2019

II.6.12

AD předložil návrh kompozitní mříže, která bude osazena do ocelového pozinkovaného úhelníku. AD předloží detail osazení úhelníku + fixace mříže.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 17. 6. 2019

II.7.12

Výsledně byla zvolena varianta bez stromové mříže – viz bod II.7.11 zápisu.

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.6.14

Město prověří možnost uložení optických kabelů města pod kabely VO

Zodpovídá: Objednatel (město)

Termín: Do 5. 6. 2019

II.6.14

Proveřeno – optické kabely budou uloženy pod kabely VO

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplývá, že v nejhorsím stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

II.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

II.5.20

Průzkum proveden. Výsledky budou k dispozici a předány objednateli 23. 5. 2019

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 23. 5. 2019

II.6.20

Z vyhodnocení dosud provedeného kamerového průzkumu vyplívá nutnost sanace potrubí v celé délce kamerované trasy. Objednatel požaduje provedení sanace v celé délce trasy, tak aby nebyl přečerpán rozpočet na SO 301a; část 2 (2 340 579,94 Kč). Z dosud předloženého rozpočtu sanaci vyplívá, že je možné sanovat potrubí v délce cca 200 brn potrubí z celkové délky 320 m.

Objednatel požaduje provést pročištění a kamerování celé délky zatrubnění potoka.

Rozsah nutného čištění a kamerování bude předložen do příštího KD. (Nemohlo být provedeno v předstihu z důvodu absence šachet na zatrubněném potoce).

Po obdržení výsledků předloží (ZEPRIS) + AD návrh oprav, dle zadání tohoto bodu (sanace celé délky trasy).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

II.7.20

Zhotovitel předložil rozpočet na sanaci zatrubněného potoka, z kterého vyplývá, že je možné – při zachování požadavku na absolutní těsnost sanovat cca. 217 bm – tzn od šachty ŠL 1 až po šachtu v ulici Dvořákova. Objednatel souhlasí s provedením sanace v tomto rozsahu. Podmínkou realizace je osazení dvou nových šachet na trase zatrubněného potoka.

Jedna šachta bude provedena v km komunikace cca. 0,120.

Druhá šachta bude umístěna prioritně na soukromém pozemku p.č. 267 (možnost osazení prověří objednatel – město), alternativně na pozemku p.č. 268.

Rozsah nutného čištění a kamerování zbylých úseků zatrubněného potoka byl zhotovitelem stanoven na:

70 bm – zbylá část zatrubnění potoka od Dvořákovi ulice po vyústění.

Objednatel požaduje realizovat za stejných podmínek (cena) jako dříve čištěné úseky.

II.6.21

Bude provedeno čištění a kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a zatrubněných vjezdů

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

II.7.21

Průzkum proveden výstupy budou předány objednateli.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 24. 6. 2019

II.6.22

Zhotovitel předložil ke schválení typy stožárů a svítidel, které budou instalovány v rámci SO 401. Svítidla SAFÍR schváleny. Typ stožárů bude AMAKO.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 17. 6. 2019

SCHVÁLENO – VYPOUŠTÍ SE

II.7.23

Při realizaci stoky D1 DN 500 v rámci SO 301 došlo k výškové kolizi mezi vedením stoky a přípojkami splaškové kanalizace (2 ks) a pitné vody (1 ks), kolize vyřešeny stejným způsobem jako kolize na stoce D – tzn. překládkou pomocí shybky.

Zodpovídá: Zhotovitel

SCHVÁLENO – VYPOUŠTÍ SE

II.7.24

Byly provedeny sondy pro zaměření přípojek v trase zbylého úseku stoky D1, pro případné řešení kolizí v předstihu. Další kolize se neprokázaly. Sondy řešeny jako vícepráce v rámci ZBV 6.



Zodpovídá: Projektant

Termín: 19. 6. 2019

V rámci výstavby stoky D byly oproti dokumentaci přepojeno o 3 ks přípojek dešťové kanalizace více – bude řešeno jako vícepráce v rámci ZBV 6.

II.7.25

TDS upozorňuje zhotovitele, že veškeré práce nárokové jako vícepráce formou ZBV musí být doloženy zaměřením a fotodokumentací tak, aby nárokové výměry byly kontrolovatelné.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: V rámci řešení ZBV

III. Plnění HMG

V období od 3. 6. 2019 do 17. 6. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Provedeny přípojky k ÚV a drenům km 0,019 – 0,210 (mezi šachtami ŠD1 – ŠD8 řadu)
- Vybourán kryt komunikace a chodníků v km 0,210 – 0,570
- Oproti harmonogramu neprovedeno:**
- Zemní práce a sanace v km 0,019 – 0,210**
- Uliční vpusti

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Práce neprobíhaly

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Práce neprobíhaly

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Položeno potrubí řadu D1; DN 500 v délce 80 bm km 0,240 – 0,420 (mezi šachtami ŠD10 – ŠD15)
- Práce na stoce D a jejích přípojkách dokončeny**
- Práce na stoce D1 jsou kompletně v předstihu před harmonogramem**

- Práce na lokálních opravách zatrubnění potoka zatím nezačaly – skluz oproti harmonogramu cca. 6 týdnů z důvodu nejasností ohledně způsobu provedení.

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Přepojeny přípojky z bypassu
- Bypass vypuštěn a demontován

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (1. 7. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Sílnice III/10165, zastávky BUS

- Práce nebudou probíhat

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Přeložky kabelů CETIN

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Pokládka potrubí řadu D1; DN 500 v délce 50 bm km 0,420 – 0,470 (mezi šachtami ŠD15 – ŠD18)
- Osazování 2 ks šachet na zatrubněním potoce

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Výměna šoupat a pásů km 0,210 – 0,470 (SO 302 dokončeno)

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce nebudou probíhat

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.17.1

Z důvodu realizace zeleného pásu mezi silniční obrubou a chodníkem bude stávající, rušená dešťová kanalizace vybourána a zasypána v místech kde by došlo ke kolizi s překládkou kabelu CETIN případně osazovanými stromy.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ

IV.17.2

V km 0,440 vlevo byla objevena soutoková šachta s přítokovým potrubím DN 200. Šachta bude zrušena, potrubí zaústěno do nové kanalizace stoka D1.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: Do 15. 7. 2019

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtydenním předstihu.

V.5.4

Objednatel + TDS požaduje důsledně dodržovat možnost přístupu k jednotlivým nemovitostem (zejména se jedná o přístup k č.p. 51).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.6.4

Trvá - neustále se vyskytují stížnosti občanů na přístup k objektům

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.5.5

Objednatel + TDS požaduje důsledné vyznačování koridorů pro bezpečný pohyb chodců

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.6.5



TRVÁ – koridory stále vyznačovány nedůsledně. Každodenně před opuštěním staveniště musí být provedena kontrola pěších tras!

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.5.7

Nápojení nových úprav na stávající komunikaci (Dvořákova, Rýgrova) bude provedeno v jedné lineární spáře (v současnosti vychází půdorysný ozub).

V.5.8

Obruby u autobusových zastávek budou řešeny s nášlapem 160 mm.

V.6.9

Objednatel upozorňuje na nedostatečnou očistu komunikací „Dvořákova“ a Riegerova“ (mezi zařízením staveniště PORR a stavbou). Zhotovitel zodpovídá za pravidelné čištění těchto komunikací)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL
TERMÍN: IHNED

V.7.10

Do stoky dešťové kanalizace D1 budou vysazeny výhradně existující přípojky dešťové kanalizace. Přípojky specifikované v projektu, které se v realu nevyskytují nebudou řešeny.

V.8.10

Přeložka plynovodního řadu řešeného v rámci SO 501 v km 0,033 až cca. 0,300 nebude realizována z důvodu dostatečného krytí stávajícího potrubí. Realizovány nebudou ani přípojky.

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 4. 6. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 8 se uskuteční 1. 7. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 17. 6. 2019

Přílohy:

Prezenční listina

Prezenční listina

Kontrolní den č. 7 - 17. června 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUTE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KÚ Stč.Kraj <i>Zastoupen</i> KSUS StčK MÚ Úvaly	Ing Petr Nádvořík			
<i>Zhotovitel</i> PORR + ZEPRIS	Ing Václav Leitemann			
	Ing Martin Hrdina			
	Ing Petr Semerád p. Vondráček			
TDS + KBOZP APIS s. r.o. AF- CITYPLAN	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
	Ing Jan Vaněk			
GP	Ing Petr Vachta			
<i>Další účastníci</i> <i>Za MěÚ Úvaly</i>	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			

Datum	Zúčastněné strany:
1.8.2017	Počasí: POUŠTAVO 12-26°C
ČTÁREK	PRACOVNÍCI: HEDINA; SOB PROJEKT 4x
	POPIS PRÁCE: VÍKEM A ČISTĚM PŘEPOJENÍM JEM NA PŘELOHU
	ZABEZPEČENÍ STANOVISŤ PO SKONČENÍ PRÁCI
	POZP: BOZ ZÁVAD
	PRÁZD: 11:00 - 11:30 h
2.8.2017	Počasí: POUŠTAVO 15-24°C
PÁTEK	PRACOVNÍCI: HEDINA; SOB PROJEKT 5x
	POPIS PRÁCE: PŘELOHEM PŘEPOJENÍ NOVÉ PŘELOHY STC PŘELOHU NA
	DO STAVBY PŘELOHY PŘED
	PŘELOHOU PŘEPOJENÍ PŘELOHY NOVÉHO STC (LÝKOVCE) NA
	ZABEZPEČENÍ STANOVISŤ PO SKONČENÍ PRÁCI
	POZP: BOZ ZÁVAD
	PRÁZD: 11:00 - 11:30 h
3.8.2017	Počasí: POUŠTAVO 18-27°C
PONDĚLÍ	PRACOVNÍCI: HEDINA, HÝK, SOB PROJEKT 4x
	POPIS PRÁCE: ZADÁVÁNÍ ZAPROJEKTU KONCE PŘELOHY V JEDNĚ 54
	ZÁST PŘEPOJENÍ JEM NA HK PŘED A NA
	PŘELOHÁCH
	ZABEZPEČENÍ STANOVISŤ PO SKONČENÍ PRÁCI
	POZP: BOZ ZÁVAD
	PRÁZD: 11:00 - 11:30 h
5.8.2017	ZÁVYS TDS: Z DŮVODŮ DOORŮŽENÍ ZARUČENÍ LHUT
	NA NOVÉ POUŠTAVY (BEZ MOŽNOSTI ZÁJAHU S IET)
	POŽADUJI POUŠTAVY VÝMOTY PRO PLYBĚŽÍCÍ VUDOVANÍ
	PŘELOHŮM K Č.P. 152 a 138 VLASTNÍ PŘELOHY POUŠTAVY
	T S UVALY, TDS MĚSTO VANEN

**Sdružení PORR a.s. jako vedoucí společník
a ZEPRIS s.r.o. jako společník**
Tel.:

Mail:

Váš dopis zn. / ze dne
ze dne 26. 7. 2019

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník

Praha
1. 8. 2019

Věc: Vyjádření k ohlášení změn stavby č. 6 – Přeložky splaškových a vodovodních přípojek

Na základě oznámení o nových skutečnostech zjištěných během stavby „III/10165 Úvaly, průtah (ul. 5. května)“ oznámených dopisem ze dne 26. 7. 2019 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. souhlasí s předloženými návrhy změn během výstavby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. vydává pokyn k provedení dodatečných prací dle tohoto oznámení, zejména tedy provedení přeložek vodovodních a splaškových přípojek spojených se změnou trasy dešťové kanalizace a napojení 3 nepředpokládaných přípojek.

Krajská správa a údržba silnic žádá zhotovitele o zajištění ZBV v souladu se Smlouvou o Dílo a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

.. P. Nádvorník

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Nádvořík
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 94 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta
tel.

Datum 5.9.2019

Akce: **III / 101 65 Úvaly , průtah (ulice 5. května)**
č.z. 07 178 00

Věc: Změna během výstavby č.4 a č.5

Změna č.4:

- změnu technologie opravy zatrubněného potoka. Původně navržená klasická výměna potrubí v otevřeném výkopu byla nahrazena za bezvýkopovou technologii.
- vyčištění potoka před realizací bezvýkopové technologie

Zdůvodnění změny č.4.

Z kamerové prohlídky byl zjištěn špatný stav potrubí zatrubněného potoka viz. zápis z KD.č.3 ze dne 23.4.2019. Při ručně kopaných sondách v místech provizorních šachet bylo zjištěno že se potrubí zatrubněného potoka DN600 částečně nachází pod oplocením pozemků soukromých majitelů. Dále potrubí probíhá pod rodinnými domy soukromých majitelů. Těsně nad potrubím cca 10cm jsou uloženy kabely Cetinu a Čezu. Proto bylo upuštěno od realizace výkopovou metodou a bylo rozhodnuto o provedení sanace potrubí bezvýkopovou metodou viz zápisy z KD č.4,č.5,č.6 a č.7 Při tomto způsobu realizace musí být provedeno osazení dvou nových šachet a provedení přeložky jedné vodovodní přípojky. Zároveň dojde k zasanování úseku délky 207m.

Skutečný technický stav potrubí, průběh zatrubněného potoka a poloha inženýrských sítí nad potrubím byla zjištěna v průběhu výstavby. Z důvodu velkého zanesení potrubí sedimentem bylo provedeno čištění potrubí. Základní kamerový průzkum je součástí PDPS. Kamerový průzkum v ZBV4 slouží pro fázi čištění, jako zpětná vazba pro čistící četu.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu:
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991
ID datové schránky: nrpt3sn

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Martin Havlík
sekretariát: tel :
Plzeň: Ing.
gsm
tel.: -
tel.: -
tel.: -
e-mail:
tel.:
e-mail:

Změna č.5:

- zvýšení počtu dešťových přípojek
- výkop pro 2 ks vodovodních přípojek

Zdůvodnění změny č.5.

V rámci realizace dešťové kanalizace DN800 byl z kamerových průzkumů zjištěn větší počet dešťových přípojek než projekt předpokládal. Na základě této skutečnosti došlo k přepojení těchto 3ks dešťových přípojek na nový řad DN800. Viz zápis z KD č.7. ze dne 17.6.2019.

Skutečnou polohu a počet stávajících inženýrských sítí nemohl projekt předpokládat. Skutečná směrová a výšková poloha byla zjištěna v průběhu realizace akce.

Dle požadavku investora provedl zhotovitel zemní práce na dvou vodovodních přípojkách, které nově investor požadoval zrealizovat.

Popsané změny vznikly:

- z důvodu zjištění skutečného počtu přípojek do původní dešťové kanalizace
- z nového požadavku investora (2 nové vodovodní přípojky)

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.4 až ZBV č.5.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň
301 00 Plzeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439



Ing. Petr Vachta
zástupce vedoucího střediska Plzeň
Ponlex s.r.o.