

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS /	801	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	číslo změny SO/PS:	1	11

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společnici Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*
IČ: 25117947

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00
11.2	0,00	0,00	0,00
11.3	0,00	0,00	0,00
11.4	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28
11.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	Číslo SO/PS / 801	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	číslo změny SO/PS: 1	11.4

Strany smlouvy o dílo č.577/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva);
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha
Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly
Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	14	počet listů

Paré č.	Příjemce
1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6,7	TDI

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Vegetační úpravy

Na základě požadavku investora - Města Úvaly nebyly prováděny vegetační úpravy v rozsahu prací podle původního projektu SO 801, takže celý původní návrh se odečítá. Zhotovitel provedl změněné úpravy podle požadavku investora - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. V novém řešení dochází ke změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím souvisejícím změnám kubatur potřebné zeminy.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měřením. Její provedení bylo nezbytné pro řádné dokončení díla a dochází i k úspoře finančních prostředků.

Provedení uvedených prací bylo z uvedených důvodů nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do **Skupiny 4.**

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-427 293,78	199 217,49	-228 076,28	626 511,27

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitermann	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum	podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11**

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 801/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vegetační úpravy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
427 293,78

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	427 293,78	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	46,62%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-427 293,78	199 217,49	-228 076,28	-53,38%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Ing. Václav Leitermann	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Vachta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Jan Pavlita	souhlasím
	Ing. Jan Vaněk	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Ing. Petr Nádvorník	souhlasím
	Mgr. Petr Matura	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Petr Heinrich	souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvařky, průtah (ulice 5.května) Číslo a název SO/PS: SO 801/801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) 801/č. 1					
								Skupina Změn: skupina 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vegetační úpravy													
1	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	62,00	213 280,00	-213 280,00		0,00	-213 280,00	-100,00
2	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,900	0,000	-6,900	64,00	441,60	-441,60		0,00	-441,60	-100,00
3	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 420,000	0,000	-1 420,000	18,00	25 560,00	-25 560,00		0,00	-25 560,00	-100,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	5 680,000	0,000	-5 680,000	4,50	25 560,00	-25 560,00		0,00	-25 560,00	-100,00
5	183311	SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	1 720,000	0,000	-1 720,000	12,00	20 640,00	-20 640,00		0,00	-20 640,00	-100,00
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNE	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	1,80	6 192,00	-6 192,00		0,00	-6 192,00	-100,00
7	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VÝBĚROVÉ	M2	507,750	0,000	-507,750	2,50	1 269,38	-1 269,38		0,00	-1 269,38	-100,00
8	18461	MULČOVÁNÍ	M2	307,000	0,000	-307,000	29,00	8 903,00	-8 903,00		0,00	-8 903,00	-100,00
9	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	300,000	0,000	-300,000	21,00	6 300,00	-6 300,00		0,00	-6 300,00	-100,00
10	184721	ZDRAVOTNÍ REZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	KUS	7,000	0,000	-7,000	900,00	6 300,00	-6 300,00		0,00	-6 300,00	-100,00
11	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	12,600	0,000	-12,600	250,00	3 150,00	-3 150,00		0,00	-3 150,00	-100,00
12	184A2	VÝSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1,000	0,000	-1,000	80,00	80,00	-80,00		0,00	-80,00	-100,00
13	184B15	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 523,00	10 661,00	-10 661,00		0,00	-10 661,00	-100,00
14	184E1	PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ	KUS	620,000	0,000	-620,000	135,00	83 700,00	-83 700,00		0,00	-83 700,00	-100,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	42,380	0,000	-42,380	360,00	15 256,80	-15 256,80		0,00	-15 256,80	-100,00
								0,00			0,00	0,00	100,00
Nové položky													
16	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	M3	0,000	97,490	97,490	165,00	0,00		16 085,85	16 085,85	16 085,85	100,00
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	487,450	487,450	9,00	0,00		4 387,05	4 387,05	4 387,05	100,00
18	162701155	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7	M3	0,000	1,000	1,000	170,00	0,00		170,00	170,00	170,00	100,00
19	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	0,000	5,000	5,000	25,40	0,00		127,00	127,00	127,00	100,00
20	125732	výkopávky ze zemníku a skládek tř. I, odvoz do 2km	M3	0,000	217,000	217,000	104,00	0,00		22 568,00	22 568,00	22 568,00	100,00
21	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen	T	0,000	91,024	91,024	216,40	0,00		19 697,59	19 697,59	19 697,59	100,00
22	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000	45,850	45,850	230,00	0,00		10 545,50	10 545,50	10 545,50	100,00
23	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	0,000	9,750	9,750	550,00	0,00		5 362,50	5 362,50	5 362,50	100,00
24	451572	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENĚHO, INDEX ZHUŤNĚNÍ ID DO 0,8	M3	0,000	269,675	269,675	190,00	0,00		51 238,25	51 238,25	51 238,25	100,00
25	18311	založení záhonu pro výsadbu	M2	0,000	458,500	458,500	15,00	0,00		6 877,50	6 877,50	6 877,50	100,00
26	17680	výplně z nakupovaných materiálů 8/16	m3	0,000	45,850	45,850	1 070,00	0,00		49 059,50	49 059,50	49 059,50	100,00
26a	17680	výplně z nakupovaných materiálů 32/63	m3	0,000	6,825	6,825	1 070,00	0,00		7 302,75	7 302,75	7 302,75	100,00
27	96926	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ	M	0,000	3,000	3,000	1 800,00	0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
28	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prostý beton	T	0,000	2,200	2,200	180,00	0,00		396,00	396,00	396,00	100,00
								0,00			0,00	0,00	100,00
Celkem								427 293,78	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	-228 076,28	-53,38

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaley, průtah (ulice 5.května) Stavba

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	47 770 000,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	47 503 449,13
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	57 479 173,45
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,44%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování změn položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro početnou změnu pro změny záporné dle čl. 14, odst. 1b), v. 11.	-0,35%

6=(32+36)	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-266 180,87
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,56%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14 331 000,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	14,56%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	1,31%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 579 801,80
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 885 000,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)		Nepředvídanost				Nazbytost				Změny do minimis					
						Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadovat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minimis (15% nebo limit 142 668 800 Kč)	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=18+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(28)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/10165 Úvaley, průtah (ulice 5.května) Stavba	- 3 827 611,34	3 721 060,46	- 266 550,87	0,00	0,00	0,00	- 84 620,00	64 250,00	- 370,00	- 3 495 697,56	3 457 592,97	7,24%	-38 164,69	6 853 290,53	- 427 293,78	199 217,49	0,42%	-228 076,28	626 511,27	0,00	0,00%
301a	1	Dešťová kanalizace - hlavní řád / úpravy kanalizačních přípojek, prodloužení řadu, čišnění kanalizace	0,00	587 173,77	587 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 173,77	1,23%	587 173,77	587 173,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
302	2	Vodovodní řád / prodloužení řadu a provizorní bypass	0,00	288 298,42	288 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 298,42	0,60%	288 298,42	288 298,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
302-02	3	Vodovodní přípojky / odpočet přípojek	- 140 095,44	17 840,00	- 122 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 065,44	17 840,00	0,04%	-122 255,44	157 935,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a/čís2	4	Dešťová kanalizace - lokální úpravy zatrubnění potoka - senecce zatrubnění potoka, čišnění potrubí	- 2 248 556,74	2 326 209,80	77 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 248 556,74	2 326 209,80	4,87%	77 651,06	4 574 768,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
301/301b	5	Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka / zvýšení počtu přípojek	0,00	100 837,08	100 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 837,08	0,21%	100 837,08	100 837,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
501/501b	6	Příložka STL plynovodního řadu - případné zahloubení / odpočet celého SO	- 771 638,62	0,00	- 771 638,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 771 638,62	0,00	0,00%	-771 638,62	771 638,62	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
501/501a	7	Příložka STL plynovodního řadu a přípojek / zmenšení rozsahu úprav	- 13 296,56	0,00	- 13 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 296,56	0,00	0,00%	-13 296,56	13 296,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
441	8	Veřejné osvětlení / doplnění chráničků	- 1 580,00	13 058,50	11 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 580,00	13 058,50	0,03%	11 478,50	14 638,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	9	Střecha III/10165, zastřešení BUS / nahrazení příločky podél obrub vozovkových vjezdů	- 64 620,00	64 250,00	- 370,00	0,00	0,00	0,00	- 84 620,00	64 250,00	- 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	10	Chodníky, vjezd / vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) pro osazení slonů, vypuštění autobusového přístřešku	- 320 527,90	124 175,40	- 196 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 320 527,90	124 175,40	0,26%	-196 352,50	444 703,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	11	Vegetační úpravy - změna výměr upravovaných ploch	- 427 293,78	199 217,49	- 228 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 427 293,78	199 217,49	0,42%	-228 076,28	626 511,27	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0						

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vegetační úpravy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	801/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpis ocenění SO 801 po změně 1	2	
Cenové zdůvodnění nových položek	2	
Zápis z 12. kontrolního dne z 26. 8. 2019	5	
Stanovisko AD k ZBV 11	1	
Stanovisko TDS k ZBV 11	3	
Stanovisko objednatele k ZBV 11	1	
Počet listů celkem	14	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.kvetna) Číslo a název SO/PS: SO 801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy								ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 801/č. 1					
								Skupina Změn: skupina 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
vegetační úpravy													
1	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	62,00	213 280,00	-213 280,00		0,00	-213 280,00	-100,00
2	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	6,900	0,000	-6,900	64,00	441,60	-441,60		0,00	-441,60	-100,00
3	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1 420,000	0,000	-1 420,000	18,00	25 560,00	-25 560,00		0,00	-25 560,00	-100,00
4	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 680,000	0,000	-5 680,000	4,50	25 560,00	-25 560,00		0,00	-25 560,00	-100,00
5	183311	ŠADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	1 720,000	0,000	-1 720,000	12,00	20 640,00	-20 640,00		0,00	-20 640,00	-100,00
6	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	3 440,000	0,000	-3 440,000	1,80	6 192,00	-6 192,00		0,00	-6 192,00	-100,00
7	183512	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ VYBĚROVĚ	M2	507,750	0,000	-507,750	2,50	1 269,38	-1 269,38		0,00	-1 269,38	-100,00
8	18461	MULČOVÁNÍ	M2	307,000	0,000	-307,000	29,00	8 903,00	-8 903,00		0,00	-8 903,00	-100,00
9	18471	OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH	M2	300,000	0,000	-300,000	21,00	6 300,00	-6 300,00		0,00	-6 300,00	-100,00
10	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	KUS	7,000	0,000	-7,000	900,00	6 300,00	-6 300,00		0,00	-6 300,00	-100,00
11	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	12,600	0,000	-12,600	250,00	3 150,00	-3 150,00		0,00	-3 150,00	-100,00
12	184A2	VYSAZOVÁNÍ KERŮ LIŠTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS	1,000	0,000	-1,000	80,00	80,00	-80,00		0,00	-80,00	-100,00
13	184B15	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LIŠTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	7,000	0,000	-7,000	1 523,00	10 661,00	-10 661,00		0,00	-10 661,00	-100,00
14	184E1	PŘESAZOVÁNÍ KERŮ	KUS	620,000	0,000	-620,000	135,00	83 700,00	-83 700,00		0,00	-83 700,00	-100,00
15	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	42,380	0,000	-42,380	360,00	15 256,80	-15 256,80		0,00	-15 256,80	-100,00
						0,000		0,00			0,00	0,00	100,00
Nové položky													
16	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 doprava zeminy na skládku (274+34,2+45,7+104,6)*0,1 doprava šterku na stavbu 458,5*0,1+15*1,3*1*0,3	M3	0,000	97,490	97,490	165,00	0,00		16 085,85	16 085,85	16 085,85	100,00
17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 97,49*5	M3	0,000	487,450	487,450	9,00	0,00		4 387,05	4 387,05	4 387,05	100,00
18	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 5 až 7 odvoz suti 2,2/2,2	M3	0,000	1,000	1,000	170,00	0,00		170,00	170,00	170,00	100,00
19	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z hominy tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz suti 1*5	M3	0,000	5,000	5,000	25,40	0,00		127,00	127,00	127,00	100,00
20	125732	výkopávkou ze zemníku a skládky tř.1, odvoz do 2km dovoz ornice (144+18+24+31)	M3	0,000	217,000	217,000	104,00	0,00		22 568,00	22 568,00	22 568,00	100,00
21	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Zemina, kamenivo, kámen skládka zemina (45,79+15*0,74)*1,6	T	0,000	91,024	91,024	216,40	0,00		19 697,59	19 697,59	19 697,59	100,00
22	13273	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I prohloubení 10cm v místě zelených pásů pro šterk 8/16 (274+34,2+45,7+104,6)*0,1	M3	0,000	45,850	45,850	230,00	0,00		10 545,50	10 545,50	10 545,50	100,00
23	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPÁŽ I NEPAŽ TŘ. I výkop zeminy v místě stromů pro šterk 32/63 1,3*1*0,5*15	M3	0,000	9,750	9,750	550,00	0,00		5 362,50	5 362,50	5 362,50	100,00
24	451572	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 rozprostření kameniva 8/16 (274+34,2+45,7+104,6)*0,1 rozprostření kameniva 32/63 1,3*1*0,35*15 rozprostření 217	M3	0,000	269,675	269,675	190,00	0,00		51 238,25	51 238,25	51 238,25	100,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Uvaly, průtah (ulice 5.května)
 Číslo a název SO/PS: SO 801 Vegetační úpravy
 Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy

ZMENA SOUPISU PRÁCI (SO/PS)
801/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	18311	založení záhonu pro výsadbu 274+34,2+45,7+104,6	M2	0,000	458,500	458,500	15,00	0,00		6 877,50	6 877,50	6 877,50	100,00
26	17680	výplně z nakupovaných materiálů 8/16 záhonkv (458,5*0,1)	m3	0,000	45,850	45,850	1 070,00	0,00		49 059,50	49 059,50	49 059,50	100,00
26a	17680	výplně z nakupovaných materiálů 32/63 pod stromy 15*1,3*1*0,35	m3	0,000	6,825	6,825	1 070,00	0,00		7 302,75	7 302,75	7 302,75	100,00
27	96926	VYBOURÁNÍ PŮTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC 3	M	0,000	3,000	3,000	1 800,00	0,00		5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00
28	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - Prostý beton 2,2	T	0,000	2,200	2,200	180,00	0,00		396,00	396,00	396,00	100,00
				0,000		0,000		0,00			0,00	0,00	100,00
Celkem								427 293,78	-427 293,78	199 217,49	199 217,49	-228 076,28	-53,38

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 11							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
							Skupina	3
Stavba číslo, název:		III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)						
SO číslo a název:		SO 801 - Vegetační úpravy						
Číslo ZBV:		11						
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
16	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	97,490	165,00		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.27								
17	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	487,450	9,00		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.28								
18	162701155		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	M3	1,000	170,00		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.29								
19	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	5,000	25,40		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 302 položka č.30								
20	125732		vykopávky ze zemníku a skládek tř.I, odvoz do 2km	M3	217,000	104,00		
Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019.								
21	014102		POPLATKY ZA SKLADKU - Zemina, kamenivo, kamen	T	91,024	216,40		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 101 položka č.1								
22	13273		HLOUBENÍ RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I	M3	45,850	230,00		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 441 položka č.8								
23	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I	M3	9,750	550,00		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 441 položka č.7								
24	451572		VYPLN Vrstvy z kameniva těženero. index zhutnění ID do 0,8	M3	269,675	190,00		
-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část1 položka č.14								

Zdůvodnění nových položek a jednotkových cen - pro ZBV číslo: 11							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS):	1
							Skupina	3
Stavba číslo, název:		III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)						
SO číslo a název :		SO 801 - Vegetaní úpravy						
Číslo ZBV:		11						
Č. Pol.	KÓD	TYP	POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JC		
25	18311		zalození zahonu pro výsadbu	M2	458,500	15,00		
Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019.								
26	17680		vypíně z nakupovaných materiálů 8/16	m3	45,850	1 070,00		
Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019.								
26a	17680		vypíně z nakupovaných materiálů 32/63	m3	6,825	1 070,00		
Jednotková cena převzata ze shodné položky z cenové soustavy OTSKP 2019.								
27	96926		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC	M	3,000	1 800,00		
.-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část2 položka č.31								
28	014102		POPLATKY ZA SKLADKU - Průstý beton	T	2,200	180,00		
.-nová položka v soupisu prací SO 801 není shodná s žádnou položkou v uvedeném rozpočtu. Stejná položka převzata ze SO 301a část2 položka č.2								

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 12

Konaného dne 26. 8. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „**III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba**“

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.10.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.12.13

Vzhledem ke kollzi navrhovaného stromu (č. 15) se stávající odbočkou dešťové kanalizace, bude tento posunut o 1,0 m směrem k centru (proti směru staničení).

III. Plnění HMG

V období od 12. 8. 2019 do 26. 8. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Drenáže uliční vpusti v km 0,210 - 0,470
- Připojky k UV km 0,210 - 0,470
- Zemní práce v km km 0,210 - 0,470
- Sílniční obruby v km km 0,210 - 0,470

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Obrubníky, podkladní vrstvy

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Pokládka betonové dlažby 0,019 - 0,210

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 441 Veřejné osvětlení

- Výkopy pro pokládku kabelů a pokládka kabelů v km 0,210 - 0,465
- Instalace sloupů VO km 0,210 - 0,465

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (9. 9. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Pokládky asf. vrstev km 0,019 až 0,210
- Přípojky k UV km 0,470 – 0,570
- Zemní práce v km km 0,470 - 0,570
- Silniční obruby v km km 0,210 - 0,470

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Pokládka betonové dlažby 0,019 – 0,210

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Pokládka betonové dlažby 0,019 – 0,210

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 441 Veřejné osvětlení

- Výkopy pro pokládku kabelů a pokládka kabelů v km 0,465 – 0,570
- Instalace sloupů VO km 0,210 – 0,465

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.8.1

V. Různé

V.10.7.

Vlastník nemovitosti sousedící se stavbou p. Škoda sdělil námitku na umístění lampy VO před jeho nemovitostí a rozporoval její umístění.

Umístění bylo zkontrolováno - stavba je prováděna dle platné PD ověřené stavebním úřadem.

V.11.7.

Bylo konstatováno, že v době územního řízení (r. 2008) nebyly na nemovitosti č.p. 55 fotovoltaické panely umístěny. Tzn. instalace panelů proběhla až po vydaném ÚR.

V.12.7.

Problematika byla řešena na radě města 20. 8. 2019. Vzhledem k předchozích bodech uvedeným okolnostem bylo rozhodnuto, že stavba bude pokračovat dle schválené dokumentace.

V.10.12.

Projektant ve spolupráci se ZEPRISem dořeší osvětlení přechodu pro chodce.

V.11.12.

NESPLNĚNO

NÁHRADNÍ TERMÍN: Do příštího KD 26. 8. 2019

V.12.12.

ZEPRIS prověří možnost výměny svítidel (levá / pravá) u dodavatele. V současnosti jsou svítidla objednána opačně.

ZODPOVÍDÁ: ZepriS

TERMÍN: Do příštího KD 9. 9. 2019

V.11.18

Zhotovitel je upozorněn na nutnost stanovení podmínek pro vstup cizího subjektu (stavba optických kabelů) na stavenišťě.

V.12.18

Byly protokolárně stanoveny podmínky pro vstup cizího subjektu na stavenišťě.

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

V.12.19

S ohledem na výškovou konfiguraci ploch nebude realizován drén „E“. Celá plocha vjezdu bude vyspádována do komunikace. Místo toho bude realizován drén v ulici „Arnoštova“.

V.12.20

Byla schválena zhotovitelem navrhovaná změna materiálu asf. vrstev. Ložná vrstva bude realizována z ACP 22 S PMB 25/55-65 místo ACP 22 + PMB 25/55-60. Obrusná vrstva bude realizována z ACO 11S PMB 45/80-65 místo ACO 11+ PMB 45/80-60.



V.12.21

SDZ bude provedeno s retroreflexí sk. 2. VDZ bude provedeno strukturálním nehluchým plastem. Tyto změny budou provedeny bez dopadu na cenu díla.

V.12.22

Bylo rozhodnuto, že ze stavby bude vyňata výsadba řešená v rámci objektu SO 801 vegetační úpravy. Tato výsadba bude nahrazena nákupem a pokládkou substrátu dle specifikace OŽPUR. OŽPUR specifikuje substrát a jeho potřebný objem.

ZODPOVÍDÁ: OŽPR

TERMÍN: Do příštího KD 9 .9. 2019

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 27. 8. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 13 se uskuteční 9. 9. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 26. 8. 2019

Přílohy:

- Prezenční listina

Prezenní listina

Kontrolní den č. 12 - 26.srpna 2019

III/10185 Úvaly, průtah (ul. 5.května)

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	ODPIS
<i>Objednatel</i> KÚ Stě.Kraj <i>Zastoupen</i> KSUS StěK	Ing Petr Nádvorník			
MÚ Úvaly	Mgr. Petr Matura			
<i>Zhotovitel</i> PORR + ZEPRIS	Ing Václav Leitemann			
	Ing Martin Hrdina			
	Ing Petr Semerád			
	p. Vondráček			
<i>TDS +</i> <i>KBOZP</i> APIS s. r.o.	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
	Ing Jan Vaněk			
AF- CITYPLAN				
<i>GP</i>	Ing Petr Vachta			
<i>Další účastníci</i> <i>Za MěÚ Úvaly</i>	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			
	<i>RENATA STRJE CO</i>			

KSÚS Středočeského kraje
Ing. Nádvorník
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka : PXPM /19/ 173 / Va

Vyřizuje Ing. Vachta
tel.

Datum 31.10.2019

Akce: III / 101 65 Úvaly , průtah (ulice 5. května)
č.z. 07 178 00

Věc: SO 801 - Změna během výstavby

Změna řeší úpravy na SO 801:

- rozsah vegetačních úprav

Zdůvodnění změny

Změna je vyvolaná požadavkem investora (Město Úvaly) na úpravu rozsahu prací „SO 801 Vegetační úpravy“ - viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. Došlo ke zrušení rozsahu výsadby, změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím související změny kubatur potřebné zeminy.

Součástí SO 801 zůstalo rozproštění ornice a úprava podorničních ploch.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV SO 801.

Děkujeme za spolupráci
a jsme s pozdravem

PONTEX spol. s r.o.
středisko Plzeň
301 00 Plzeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439
①

Ing. Petr Vachta
zástupce vedoucího střediska Plzeň
Pontex s.r.o.

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:
MONETA Money Bank, a.s., č. účtu:
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4, IDDS: nrpl3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991
ID datové schránky: nrpl3sn

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal tel.: -
Ing. Milan Kalný tel.: -
Ing. Martin Havlík tel.: -
sekretariát: tel.: +420-244 462 219 e-mail: j
Plzeň: Ing. Václav Honzík tel.: +
gsm: +420-728 355 973 e-mail: l

Stanovisko technického dozoru stavebníka

Název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změny během výstavby ZBV č.

SO 801 – Vegetační úpravy

Na základě požadavku investora a úpravy rozsahů prací na SO 801 vegetační úpravy zhotovitel provedl změněné rozsahy dle požadavku investora. Viz zápis z KD č.12 ze dne 26.8.2019. Došlo ke zrušení rozsahu výsadby, změně velikostí ploch pro výsadbu a s tím související změny kubatur potřebné zeminy.

Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS tak i s AD a investory na kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.


S výše uvedenými a projednanými změnami souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDS město Úvaly

Ing. Jan Vaněk




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 27907218
DIČ: CZ47307218 

Za TDS KSÚS

Ing. Jan Pavlita

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11							ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) 801/801/Č. 1						
Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice Škvětná) Číslo a název SO/PS: SO 801/801 Vegetační úpravy Číslo a název rozpočtu: SO 801 Vegetační úpravy							Skupina Změn: skupina 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství Změn	Množství rozdílů	Cena za m.j. Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změna objemu v Kč	Změnyklad v Kč	Cena celkem ve Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
25	18311	základní sádko pro výsadbu 224x34,2x45,2x104,0	M2	0,000	458,500	458,500		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
26	17680	výměř 2 nakupovaných materiálů B11b (dřevky 1400,5x10,1)	m3	0,000	45,650	45,650		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
27	17680	výměř z nakupovaného materiálu 3203 pod stromy 15*1,3*10,35	m3	0,000	6,826	6,826		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
28	08926	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAC	M	0,000	3,000	3,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
29	014102	OPRAVA ZA MĚŘENÍM - Průběh 2,2	T	0,000	2,200	2,200		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
				0,000		0,000		0,00		0,00	0,00	0,00	100,00
Celkem								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ZA TDS MĚŘENÍ ÚVALY
SOUHLASÍ JÁN VAREK



AF-GII VPLA s.r.o.
Mogilev 0 1223/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

**Sdružení
PORR a.s. jako vedoucí společník a
ZEPRIS s.r.o. jako společník
Ing. Václav Leiterman
Tel.:**

Váš dopis zní ze dne
24. 10. 2019

Naše značka

Vyřizuje telefon
Ing. Petr Nádvořník,

Praha
1. 11. 2019

Věc: Souhlasné stanovisko – méně práce na vegetačních úpravách

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v návaznosti na Vaše oznámení ze dne 24. 10. 2019, v rámci akce „III/10165 Úvaly, rekonstrukce (ul. 5. května)“ **souhlasí se změnou SO 801 – Vegetační úpravy, tedy zrušení rozsahu výsadby, změnou velikosti ploch pro výsadbu a změnu kubatur potřebné zeminy dle požadavků druhého investora akce.**

S pozdravem
P. Nádvořník

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvk. org. ①

Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

