


Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 85/2007/OIN ze dne 22.08.2007

**na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:
„III/10165 Úvaly, průtah“**


Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních:
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek na základě
usnesení Rady Středočeského kraje č. 052-38/2019/RK ze dne 16.12.2019
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 

zastoupený ve věcech technických:

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupenou: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ se dnešního dne, měsíce a roku dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 85/2007/OIN ze dne 22.08.2007, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 29.12.2014 na akci „**III/10165 Úvaly, průtah**“ (dále jen „Smlouva“), kterým se upravuje Článek V. Cena díla.



I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je potřeba navýšení počtu hodin výkonu autorského dozoru (AD) na stavbě „III/10165 Úvaly, průtah“.
2. Autorský dozor je na stavbě a kontrolních dnech potřeba mnohem častěji, než byl původní předpoklad dle Smlouvy. Na vině je především velké množství inženýrských sítí umístěných ve stavbě, jejichž poloha nebyla předem přesně známá a následná potřeba projekt korigovat.
3. Odhad potřebného navýšení výkonu AD činí 159 hodin (viz Příloha č. 1).

II. CENA DÍLA - ZMĚNA

1. Na základě vzájemné dohody se nahrazuje čl. V. Cena díla odst. 5.2. c) Smlouvy tímto zněním:

1.1. Původní cena za autorský dozor:

Sazba za 1 hod bez DPH	500,- Kč
Sazba za 1 hod vč. DPH 19 %	595,- Kč
Počet hodin výkonu AD	120 hodin
Původní cena za AD bez DPH	60 000,- Kč
DPH 19 %	11 400,- Kč
Původní cena za AD s DPH	71 400,- Kč

1.2. Navýšení výkonu autorského dozoru

Sazba za 1 hod bez DPH	750,- Kč
Sazba za 1 hod vč. DPH 21 %	907,50 Kč
Navýšení počtu hodin výkonu AD	125 hodin (maximálně)
Cena za navýšení AD bez DPH	93 750,- Kč
DPH 21 %	19 687,50 Kč
Cena za navýšení AD s DPH	113 437,50 Kč

K navýšení hodinové sazby dochází s ohledem na index růstu cen projektových prací.

Celková cena za AD bez DPH 153 750,- Kč



DPH 21 %	32 287,50 Kč
Celková cena za AD s DPH	186 037,50 Kč

Cenová nabídka je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako jeho Příloha č. 1.

2. Změna závazku popsána v tomto Dodatku č. 2 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Součet hodnoty všech změn uvedených v Dodatku č. 1 Smlouvy a v tomto Dodatku č. 2 činí 411 750,- Kč bez DPH, což činí navýšení ceny o 25,15 % a nepřekračuje zákonem povolený limit 30 %.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 85/2007/OIN (číslo smlouvy Objednatele) a 07 178 00 (číslo smlouvy Zhotovitele), ve znění jejího Dodatku č. 1, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.
3. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 85/2007/OIN byl schválen Radou Středočeského kraje Usnesením č. 052-38/2019/RK ze dne 16.12.2019.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V dne

V Praze dne 13 -01- 2020

Zhotovitel:

Pontex, spo

PONT
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

-4-

.....
Ing. Martin Havlík
jedenatel

Objednatel:


Středočeský kraj

.....
Martin Beran
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

DENÍK AUTORSKÉHO DOZORU

III/10165 Úvaly průtah, ulice 5. května

DATUM	PŘEDMĚT	KD	PODKLADY PRO STAVBU	ZBV KONTROLA STANOVISKA	ZMĚNY VYVOLANÉ MĚSTEM ÚVALY	CELKEM
		HOD	HOD	HOD	HOD	
07.03.2019	Vstupní jednání + příprava	11				
11 - 15.3	Zajištění vyjádření plynáren, komunikace se zhotovitelem kanalizace ohledně změn ŠD8 a ŠD 16		5			
18.03.2019	Předání staveniště	5				
25.03.2019	KD č.2	5				
29.03.2019	Mimořádný KD - kolize dešťové kanalizace s přípojkami splaškové kanalizace	5				
04.04.2019	Příprava podkladů pro změnu podélného profilu dešťové kanalizace		10			
08.04.2019	KD č.2	6				
09.04.2019	Příprava podkladů finální verze podélného profilu dešťové kanalizace		5			
30.04.2019	Prohlídka kamerového záznamu zatrubněného potoka		2			
06.05.2019	KD č.4	6				
20.5.2019	KD č.5	6				
21.5.	Návrh stromů v levém chodníku, situace, vzorový řez, projednání se zahradním architektem				8	
31.05.2019	Vjezd ke stavební firmě, chráničky u stromů				8	
03.06.2019	KD č.6	6				
10.06.2019	Návrh stromů v levém chodníku - úprava návrhu, situace, vzorový řez,				6	
17.06.2019	KD č.7	7				
X.6.2019	Jednání CETIN				7	
09.07.2019	Kontrola ZBV 1 až 3			7		
16.07.2019	KD	7				
29.07.2019	KD	7				
19.08.2019	Kontrola ZBV 4, 5 až 6			6		
26.08.2019	KD	7				
05.09.2019	Kontrola ZBV 1 až 3 upravená verze			5		
06.09.2019	Tabulka kubatur substrátu a přehledný výkres				5	
09.09.2019	KD	7				
23.09.2019	KD	7				
9.10.2019	KD	7				
14.10.2019	Obrubníky u zastávky		15			
15.10.2019	alternativní návrh					



16.10.2019	Kontrola ZBV 6-8 upravená verze kontrola a stanovisko	5					
04.11.2019	KD	7					
SOUČET K 22.11.2019 (odpracováno)		111	37	18	34	200 celkem	hod
PŘEDPOKLAD - PŘEDÁNÍ STAVBY, KOLAUDACE 2 KD 2 x 7 hod = 14 hod 3 x kolaudace 3 x 8 hod = 24 hod předání stavby 7 hod		45	0	0	0	45	hod
Celkem odpracováno + předpoklad		156	37	18	34	245	hod

	KD	PODKLADY PRO STAVBU	ZBV KONTROLA STANOVISKA	ZMĚNY VYVOLANÉ MĚSTEM ÚVALY	CELKEM
Dle smlouvy SOD	120	hodin	x 500 Kč/h =	60 000,00	vyfakturováno
navíc odpracováno k 22.11.2019	80	hodin	x 750 Kč/h =	60 000,00	odpracováno
rezerva pro dokončení stavby bude fakturováno dle skutečnosti	45	hodin	x 750 Kč/h =	33 750,00	předpoklad
Navýšení oproti SOD			max.	93 750,00	

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

