

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/227 Rakovník ul. Dukelských hrdinů

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Sil. II/227 km 16,383 - 17,133

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101 / 1

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

Metrostav a.s.

Koželužská 2250/4, Praha 8, 180 000

IČ: 00014915

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-122 589,62	328 863,81	206 274,19

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-122 589,62	328 863,81	206 274,19

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/227 Rakovník ul. Dukelských hrdinů Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Sil. II/227 km 16,383 - 17,133	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-2759/00066001/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 9.10.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Metrostav a.s. Koželužská 2250/4, Praha 8, 180 00

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	7	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při zahájení stavebních prací bylo Zástupcem objednatele ve věcech technických zjištěno, že podle soupisu prací a předpokladů zadávací dokumentace není možné zajistit řádné provedení díla.

Dle soupisu prací počítal Objednatel s provedením frézování vozovky v tloušťce 50 mm a následně s pokládkou dvou vrstev asfaltového betonu ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm. Tím by se navýšila niveleta vozovky oproti stávajícímu stavu o 50 mm. Dle zjištění Objednatele a Zhotovitele při převzetí staveniště dne 7. 11. 2019 je ale toto řešení technicky neproveditelné. Důvodem jsou existující stavební konstrukce sousedních nemovitostí – obrubníky, vjezdy, křižovatky. Vypuštění prací – položení jen jedné 50 mm vrstvy asfaltu by bylo technicky nevhodným řešením, za které by Zhotovitel nemohl poskytnout záruku dle Smlouvy o dílo, přičemž je zřejmé, že by došlo k nadměrnému opotřebování a brzkému poškození obrusné vrstvy komunikace. Jediným proveditelným řešením je realizace frézování další 5 cm vrstvy a provedení pokládek dvou vrstev asfaltového betonu ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm. Úprava rozsahu sanace je potvrzena TDI ve stavebním deníku.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-122 589,62	328 863,81	206 274,19	451 453,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Petr Müller	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Zdeněk Englický	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Aksamit	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/227 Rakovník ul. Dukelských hrdinů	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil.II/227 km 16,383 - 17,133	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 494 440,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 494 440,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-122 589,62	328 863,81	328 863,81	7,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-122 589,62	4 700 714,19	206 274,19	4,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Müller

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor: Zdeněk Englický

Zástupce Objednatele: Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1														
Evidenční číslo a název stavby: II/227 - Rakovník, ul. Dukelských hrdinů Číslo a název SO/PS: sil.II/227 km 16,383 - 17,133								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								101/1						
Číslo a název rozpočtu:sil.II/227 km 16,383 - 17,133								Skupina Změn: 3						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	113728	FREZOVANI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	282,000	544,148	262,148	879,80	248 103,60	0,00	230 637,81	478 741,41	230 637,81	192,96	
6	21453.R	SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV tl. 350 mm (dle technické specifikace)	M2	1 114,000	990,550	-123,450	930,00	1 036 020,00	-114 808,50	0,00	921 211,50	-114 808,50	88,92	
4	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 488,000	10 945,000	5 457,000	18,00	98 784,00	0,00	98 226,00	197 010,00	98 226,00	199,44	
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10 976,000	10 945,000	-31,000	242,00	2 656 192,00	-7 502,00	0,00	2 648 690,00	-7 502,00	99,72	
3	93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK SAMOSBĚREM	M2	5 488,000	5 441,480	-46,520	6,00	32 928,00	-279,12	0,00	32 648,88	-279,12	99,15	
CELKEM:			4 072 027,60 -122 589,62 328 863,81 4 278 301,79 206 274,19 105,07											

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/227 Rakovník ul. Dukelských hrdinů

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 494 440,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	4 700 714,19
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	5 687 864,17
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	104,59%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-2,73%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	206 274,19
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	4,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 348 332,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,04%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	451 453,43
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 247 220,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)			-2,73%																			
						- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -					- 5 -		
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost					Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		II/227 Rakovník ul. Dukelských hrdinů	- 122 589,62	328 863,81	206 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 122 589,62	328 863,81	7,32%	206 274,19	451 453,43	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	
101	1	sil. II/227 km 16,383 - 17,133 / zvětšení rzsahu frézování a postřiků, snížení rozsahu sanací	- 122 589,62	328 863,81	206 274,19			0,00			0,00	- 122 589,62	328 863,81	7,32%	206 274,19	451 453,43				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00				0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00								

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/227 Rakovník ul. Dukelských hrdinů
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. II/227 km 16,383 - 17,133
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 /1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po ZBV 1	1	
08 Zápisy ze stavebního deníku	2	
09 Pokyn objednatele ke změně rozsahu prací	1	
10 Fotodokumentace	2	
11 Plná moc pro Ing. Aksamita	1	
Počet listů celkem	7	

Změnový soupis prací SO 101 po ZBV 1

Evidenční číslo a název stavby: II/227 - Rakovník, ul. Dukelských hrdinů										Změna soupisu prací (SO/PS)			
Číslo a název SO/PS: SO 101 - sil.II/227 km 16,383 - 17,133										001			
Číslo a název rozpočtu: SO 101- sil.II/227 km 16,383 - 17,133										Skupina Změn: 3			
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	015112.	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH	T	362,000	362,000	0,000	179,00	64 798,00	0,00	0,00	64 798,00	0,00	100,00
1	113728.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	282,000	544,148	262,148	879,80	248 103,60	0,00	230 637,81	478 741,41	230 637,81	192,96
10	113761.	FRÉZOVÁNÍ SPÁR Š. DO 10MM, HL. DO 20MM	M	162,000	162,000	0,000	45,00	7 290,00	0,00	0,00	7 290,00	0,00	100,00
6	21453.R	SANACE KONSTRUKČNÍCH VRSTEV tl. 350 mm (dle technické specifikace)	M2	1 114,000	990,550	-123,450	930,00	1 036 020,00	-114 808,50	0,00	921 211,50	-114 808,50	88,92
4	572223.	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 488,000	10 945,000	5 457,000	18,00	98 784,00	0,00	98 226,00	197 010,00	98 226,00	199,44
5	574A44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	10 976,000	10 945,000	-31,000	242,00	2 656 192,00	-7 502,00	0,00	2 648 690,00	-7 502,00	99,72
8	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ŠACHTY, VPUSTÍ	KUS	21,000	21,000	0,000	1 491,00	31 311,00	0,00	0,00	31 311,00	0,00	100,00
9	89923.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	4,000	0,000	1 062,00	4 248,00	0,00	0,00	4 248,00	0,00	100,00
7	914474.R	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	100,00
13	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	M2	497,000	497,000	0,000	439,00	218 183,00	0,00	0,00	218 183,00	0,00	100,00
2	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	bm	14,000	14,000	0,000	59,60	834,40	0,00	0,00	834,40	0,00	100,00
11	931312.	ZALÉVÁNÍ SPÁR DILATAČNÍ ZÁLIVKOU ZA STUDENA	M	162,000	162,000	0,000	54,00	8 748,00	0,00	0,00	8 748,00	0,00	100,00
3	93818.	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK SAMOSBĚREM	M2	5 488,000	5 441,480	-46,520	6,00	32 928,00	-279,12	0,00	32 648,88	-279,12	99,15
Celkem								4 494 440,00	-122 589,62	328 863,81	4 700 714,19	206 274,19	104,59

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

II/227/07

Denní záznamy stavby:

List č.

46477

Datum:

POČASÍ: POLNÍ, +5°C ~ +13°C

7.11.2019

PRAC.: 3x THP, 5x BDIČ, 2x STROJNÍK, 2x REGULOVÁK,

ČTVRTEK

MECH.: FREZA (2x), 5x NA, KOSTE, CISTERNA,

7^h ~ 12^h

PRÁCE:

13^h ~ 18^h

- FREZOVÁNÍ KOMUNIKACE II/227 KM 10,323 ~ H, 133

- ZAPLETÁNÍ VYFREZOVANÉ KOMUNIKACE

- ODVOZ VYFREZOVANÉHO MATERIÁLU

- OSAZENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

ZÁZNAM ZHOTOVITELE:

DNEŠNÍHO DNE BYL PŘESNĚN ROZSAH FREZOVÁNÍ
KOMUNIKACE II/227 ZA ÚČASTI ZÁSTUPCE ORGÁNIZACE
A ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE.

DÁLE BYL SDOVOVEN ROZSAH SVAČÍ KOMUNIKACE
S TÍM, ŽE TENTO ROZSAH BUDE POTVŘEN
PO ODFREZOVÁNÍ ASF. KRYTVY KOMUNIKACE.

Z. Englický

Krajská správa a údržba

Středočeského kraje,

příspěvková organizace

Zapsaná IČ

IČO: 00363001

DIČ: C

II/227/01

Denní záznamy stavby:

List č.

46485

Datum:

POČASÍ: ZATAŽENÍ, +9°C ~ +12°C, VÍTRNÝ DĚŠT	12.11.2019
PRAC.: 2x THP, 3x STROJNÍK, 2x ŘÍDÍČ, 4x PRACOVNÍK	POKLÁDKA
MECH.: TRAKTORBAGR, MINIBAGR, KÁČEC	7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
PRÁCE: UKLÁDÁNÍ VRSTVY SC V SAMČINÍ PLOCH	13 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰
Č.3 A Č.4	

POČASÍ: POLOHASNĚ, +3°C ~ +9°C	19.11.2019
PRAC.: 1x THP, 1x STROJNÍK, 3x PRAC.,	ÚTERÝ
MECH.: MINIBAGR, KLADIVO, CENTRÁLA	7 ⁰⁰ ~ 12 ⁰⁰
PRÁCE:	13 ⁰⁰ ~ 17 ⁰⁰
- BOUBÁNÍ ZABÝZNUTÉHO ASFALTU - KRÍŽOVATKY	

POČASÍ: POLOHASNĚ, +5°C ~ +8°C,	20.11.2019
PRAC.: 1x THP, 4x PRAC., 2x STROJNÍK, 2x ŘÍDÍČ	STŘEDA
MECH.: TRAKTORBAGR, MINIBAGR, 2x NA	7 ⁰⁰ ~ 12 ⁰⁰
PRÁCE:	13 ⁰⁰ ~ 18 ⁰⁰
- ODKOP KOLÉBKOVÝCH VRSTEV A ZDEGRADOVANÉ SO	
NA ZÁKL. STÁTU SAMČINIA PLOCH Č.5 A Č.6	
- POKLÁDKA GEOTEX. NA SAN. PLOCHU Č.5 A Č.6	
- SZZ PODLOŽÍ: SANI + SAN6	
- ROZEPROSTŘENÍ SÍ, OPRAVA + HUTNĚNÍ	
- POKLÁDKA SC + HUTNĚNÍ	
- UKLID STAVENISTE	

ZÁZNAM ZHOTOVITELÉ:

POPSAT SAMČI NA KOMUNIKACI II/227 DUKELSKÝCH
 PLOCH JE 990,55 m² - VÍZ GEODET. PROTOKOL
 PAK 001/2019.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 – Praha 8

Vás dopis značky/ze dne
11.11.2019

Vyřizuje/telefon
Motal / 7

Praha
13.11.2019

Věc : II/227 Rakovník, ul. Dukelských hrdinů - pokyn k realizaci stavebních prací

Dle oznámení o nezbytných změnách zhotovitelem stavby ze dne 11.11.2019, akce „II/227 Rakovník, ul. Dukelských hrdinů“ se jedná o změnu v rozsahu opravy – tloušťce frézování asfaltových vrstev silnice.

Na základě těchto skutečností byl předložen zhotovitelem stavby, společností Metrostav a.s. návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice II/227 v Rakovníku a jako zadavatel opravy tímto vydává pokyn k realizaci díla dle navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby a to v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy : bez příloh

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno





PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, jejímž jménem jedná představenstvo společnosti jednající Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje

Ing. Pavla Aksamita,

hlavního stavbyvedoucího divize 4 společnosti Metrostav a.s.

narozeného: 24. 7. 1974, trvale bytem: Tisá 520, 403 36 Tisá, Česká republika
(dále jen „zmocněnec“)

k právním úkonům a jednáním v souvislosti s předkládáním a podpisem návrhů změn rozsahu díla, jejich projednáváním a odsouhlasováním ve vztahu k dílu – stavebním pracím prováděným na stavbě „**II/Rakovník, ul. Dukelských hrdinů**“, pro kterou zmocnitel uzavřel smlouvu s objednatelem „**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**“ a též k podpisu dokumentace ke změnám na formuláři Objednatele pro účely interní administrace změn díla u Objednatele, včetně dokumentů tzv. Změn během výstavby (ZBV), kterými bude zavazovat zmocnitele.

V Praze dne 16. 12. 2019

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Praze dne 17. 12. 2019 zmocnění přijímám.

.....
Ing. Pavel Aksamit