

DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 287/2008/OIN (4358/OFI/2009)

„II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnic“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných
zakázek
Bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
Číslo účtu: 
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
Bankovní spojení: ČSOB Praha
Číslo účtu: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět Dodatku č. 4

1. Smluvní strany dne 1. 10. 2008 uzavřely smlouvu o dílo (číslo smlouvy Objednatele 287/2008/OIN), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2017, Dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 26. 6. 2019, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo na zhotovené projektové dokumentace (dále jen „PD“) na akci „II/240, III/2421, III/2422 Roztoky, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k objektivně nepředvídatelným skutečnostem vzniklým v průběhu zpracování projektové dokumentace a jejího projednání se smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek č. 4, jehož obsahem je úprava termínů zpracování DSP, zajištění pravomocného SP a zpracování PDPS.
3. V průběhu zpracování PD došlo ze strany zástupců Města Roztoky k dodatečnému požadavku přepracování části projektu, týkající se úpravy křižovatek na Tyršově náměstí a Žalov na okružní křižovatky a rozšíření silnice v úseku od křižovatky s ul. Opletalova ke křižovatce s ul. Na Panenské. Toto je řešeno samostatnou SoD, podepsanou dne 21. 10. 2019, Zadavatel Město Roztoky, která řeší úpravu PD pouze ve stupni DUR a IČ pro zajištění pravomocného ÚR.
4. Ve „Smlouvě“, respektive jejích dodatcích jsou termíny pro zpracování DUR a zajištění IČ pro získání pravomocného ÚR odlišné tak, jak postupně „Smlouva“, respektive její dodatky vznikaly.
5. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že DSP, pravomocné SP a PDPS budou zpracovány jako jedna dokumentace zahrnující technické řešení z původní DUR, přeložky vodovodů (předmět Dodatku č. 3) a změnu DUR týkající se úpravy křižovatek vč. rozšíření silnice, viz výše (samostatná SoD, jejímž Zadavatelem je město Roztoky). Doba zhotovení díla plnění bude vázána na dokončení vždy poslední z výše uvedených tří částí PD.
6. Potřeba výše uvedených změn vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekračuje limit stanovený § 222 odst. 6 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy.
7. Na základě dohody Smluvních stran se tímto Dodatkem č. 4 ke Smlouvě mění následující ustanovení Smlouvy:

Změna článku III. odstavce 3.1 Smlouvy

Původní znění článku III. Doba zhotovení díla, odstavce 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. II této smlouvy v termínech:

Zpracování DÚR: do 5 měsíců od podpisu Dodatku č. 1

Zpracování průzkumy: do 3 měsíců od podpisu Dodatku č. 2

Zajištění pravomocného ÚR: do 6 měsíců od získání posledního souhlasu majitelů pozemků

Část – 2 přeložky vodovodů SČVK:

Zpracování DÚR:

do 1 měsíce od podpisu Dodatku č.3

Zajištění pravomocného ÚR:

do 5 měsíců od získání posledního souhlasu majitelů pozemků

Společná PD a IČ (níže uvedené termíny se odvíjí vždy o nejzazšího termínu pravomocného ÚR, SP, respektive vypořádání majetkoprávních vztahů, míněno ve vztahu – původní projekt, přeložky vodovodů a změna DUR – okružní křižovatky):

Zpracování DSP:

do 5 měsíců od nabytí právní moci ÚR

Zpracování PDPS:

do 1 měsíce od nabytí právní moci SP

Zajištění pravomocného SP:

do 3 měsíců od vypořádání majetkoprávních vztahů

Článek III.

Ostatní ujednání

Dodatek č. 4 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo 287/2008/OIN (4358/OFI/2009 - číslo smlouvy objednatele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 4 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 4 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 287/2008/OIN (4358/OFI/2009) byl schválen Radou kraje usnesením č. 061-04/2020/RK dne 3. 2. 2020

V Praze dne:

V Praze dne:

18 -02- 2020




Za zhotovitele

Ing. Martin Höfler

předseda představenstva

PUDIS a.s.



Za objednatele

Martin Herman

radní pro oblast investic
a veřejných zakázek





Ing. Jan Vlček

člen představenstva

PUDIS a.s.