

Dodatek č. 2


k

Prováděcí smlouvy č. objednatele S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017
k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017

**na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci:
„II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce“ - PD**

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,
na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. č.059-04/2020/RK ze
dne 3.2.2020

IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a


2. ZHOTOVITEL - Společnost: M + M: RS PP Středočeský kraj
sestavující z následujících účastníků:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – vedoucí účastník Společnosti

se sídlem: v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupený: Ing. Radko Buckem, jednatelem a

Ing. Janem Loškem, jednatelem

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č. účtu 

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:

MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967,
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky
MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupený vedoucím odštěpného závodu: Ing. Radko Buckem
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:
SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Hubertem Řehulkou, ředitelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupený: Ing. Iljou Hustým, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: [REDACTED]
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

a

Zhotovitel – účastník Společnosti:
PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno
Zastoupený: Ing. Janem Ossendorfem, jednatelem a
Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: [REDACTED]
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

Na základě plné moci ze dne 11. 4. 2018 (viz příloha tohoto dodatku), pověřil vedoucí člen Společnosti zastupováním ve všech věcech souvisejících s veřejnou zakázkou „**II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce**“ - PD“ dalšího účastníka Společnosti – **SHB, akciovou společnost**.

Osoba oprávněná ve věcech smluvních: Ing. Hubert Řehulka, MBA
Kontakt: tel. [REDACTED]
Osoba oprávněná ve věcech technických: Ing. Erich Konečný
Kontakt: tel. [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé),

anebo společně též jako „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu Dodatku č. 2 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21.8.2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017, na akci „II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce – PD“, kterým se články Prováděcí smlouvy, vč. dodatku č.1, mění takto:

II. Předmět dodatku

1) Článek I. Předmět smlouvy – se doplňuje odstavce 1.1 písmeno g) a gb):

ga) S ohledem na zdlouhavý průběh územního řízení vybraných úseků trasy s komplikovaným majetkoprávním řešením pozemků určeného ke stavbě zhotovitel rozdělí předmět díla 1. etapy rekonstrukce II/115 v úseku Řevnice – Vižina na dvě samostatné části následovně:

- II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 1. etapa, 1. část plnění – vozovka
 - o km 17,390 – 20,670
 - o km 21,109 – 22,156
 - o km 22,326 – 22,834
 - o km 23,020 – 23,452
 - o km 23,545 – 25,233
 - o km 25,406 – 28,781

- II/115 Řevnice – Vižina, rekonstrukce 1. etapa, 2. část plnění – vozovka, mosty, opěrné zdi
 - o km 20,670 – 21,109
 - o km 22,156 – 22,326
 - o km 22,834 – 23,020
 - o km 23,452 – 23,545
 - o km 25,233 – 25,406

gb) S ohledem na zastavení územního řízení pro 2. část plnění 1. etapy budou potřebná povolení pro tuto část pořizována v rámci společného územního a stavebního řízení.

2) Článek II. Cena za dílo – odstavec 1.2 se nahrazuje novým zněním:

1.2 V návaznosti na etapizaci díla dle článku I, odstavce 1.1 body g)/ga),gb)/ se nově cena člení dle následující rekapitulace:

Dokumentace k územnímu rozhodnutí	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
1.etapa	977 500,00 Kč	1 182 775,00 Kč
2.etapa	300 700,00 Kč	363 847,00 Kč

Dokumentace ke stavebnímu povolení		
1.etapa - 1. část	1 020 000,00 Kč	1 234 200,00 Kč
2.etapa	510 000,00 Kč	617 100,00 Kč
Dokumentace pro vydání společného povolení		
1.etapa - 2. část	255 000,00 Kč	308 550,00 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby		
1.etapa - 1. část	408 000,00 Kč	493 680,00 Kč
1.etapa - 2. část	102 000,00 Kč	123 420,00 Kč
2.etapa	296 800,00 Kč	359 128,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti k územnímu řízení		
2.etapa	49 500,00 Kč	59 895,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení		
1.etapa - 2. část	280 500,00 Kč	339 405,00 Kč
1.etapa - 2. část (MPV)	86 700,00 Kč	104 907,00 Kč
Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy		
1.etapa - 1. část	346 800,00 Kč	419 628,00 Kč
2.etapa	76 500,00 Kč	92 565,00 Kč
Technická pomoc v rámci výběrového řízení	38 400,00 Kč	46 464,00 Kč
Cena ad	233 600,00 Kč	282 656,00 Kč
Cena celkem	4 982 000,00 Kč	6 028 220,00 Kč

Rekapitulace ceny

Cena dle Prováděcí smlouvy:

Cena dle Prováděcí smlouvy bez DPH:	4.362.000,- Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – DPH	916.020,- Kč
Cena dle Prováděcí smlouvy – vč. DPH	5.278.020,- Kč

Cena dle Dodatku č.1:

Cena dle Dodatku č.1 – Nová cena díla bez DPH:	4 982 000,- Kč
Cena dle Dodatku č.1- DPH 21%	1 046 220,- Kč
Cena dle Dodatku č.1 – Nová cena díla vč. DPH	6 028 220,- Kč

Cena dle Dodatku č.2:

Cena dle Dodatku č.2 –	Nová cena díla bez DPH:	4.982.000,- Kč
Cena dle Dodatku č.2 -	DPH 21%	1.046.220,- Kč
Cena dle Dodatku č.2 –	Nová cena díla vč. DPH	6.028.220,- Kč

Celková cena Dodatku č. 1 se Dodatkem č. 2 nemění.

3) Článek III. Doba a místo plnění – se zcela nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

Specifikace etap a částí 1.etapy:

1. etapa, 1. část - vozovka

Koncept DUR – do **31.1.2018**

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do **20.6.2018**

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP + PDPS – do **31.10.2018**

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

1. etapa, 2. část – vozovka, mosty, opěrné zdi

Koncept DUSP – **28.2.2020**

Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem

Podání žádosti o společné povolení – do 8 měsíců od schválení konceptu DUSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. etapa:

Koncept DUR – **15.2.2020**

Čistopis DUR – do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

III. Ostatní ustanovení

1. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 2 Prováděcí smlouvy č. objednatele: S-1550/DOP/2017 ze dne 21. 8. 2017 k Rámcové smlouvě č. S-0453-DOP/2017 byla schválena Radou kraje Usnesením č.059-04/2020/RK. dne 3.2.2020
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jejím obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem vložení do registru smluv.

Příloha: plná moc

V Ostravě dne: 12.2.2020
za zhotovitele



Ing. Hubert Řehulka, MBA
Ředitel společnosti
SHB, akciová společnost

V Praze dne: 21-02-2020
za objednatele



Martin Herman
radní pro oblast investic
a veřejných zakázek



PLNÁ MOC

Vedoucí účastník Společnosti: **M + M: RS PP Středočeský kraj,**
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupený Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

IČO: 48588733, DIČ: CZ 48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051
(dále jen zmocnitel)

uděluje plnou moc

dalšímu účastníkovi Společnosti: **M + M: RS PP Středočeský kraj,**
společnosti SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupené Ing. Hubertem Řehulkou, MBA členem představenstva

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477
(dále jen zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech věcech související s veřejnou zakázkou „**II/115**
Řevnice – Vižina, rekonstrukce“ - PD, zejména:

- činil jménem Společnosti veškeré úkony, včetně úkonů písemných,
- podával návrhy a žádosti,
- přijímal veškeré doručované písemnosti,
- podpisoval smlouvy se zadavatelem a smluvních dodatků na zpracování předmětné veřejné zakázky za zmocnitele,
- jednal a podpisoval ostatní právní úkony, které souvisí s naplňováním účelu Společnosti pod názvem M + M: RS PP Středočeský kraj,
- přijímal pokyny i platby od zadavatele jménem zmocnitele a k následné distribuci plateb mezi účastníky Společnosti M + M: RS PP Středočeský kraj.

Zmocněnec bude právní úkony, k nimž je touto plnou mocí oprávněn, vykonávat prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze, dne

Zmocnitel:

Podpis:

Ing. Radko Bucek, jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Podpis:

Ing. Jan Lošek, Ph.D., jednatel
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Výše uvedené zmocnění přijímám:

V Ostravě, dne

Zmocněnec:



Podpis:

Ing. Hubert Rehulka, MBA
člen představenstva
SHB, akciová společnost

