



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 1


**k prováděcí smlouvě na akci III/0031 Dolní Břežany – obchvat**

**č. smlouvy objednatele: S-1749/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17-257**


ze dne 22. 8. 2017

(dále též jen „**Smlouva**“)

k Rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

**objednatel:** **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  
zastoupený  
ve věcech technických: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu:   
dále jen „**Objednatel**“

a

**Zhotovitel:** **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva  
IČ: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4, č.ú.:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434  
dále jen „**Zhotovitel**“



Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY bodem 23.1 a 23.2 Rámcové smlouvy S-0453/DOP/2017 dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

### Název akce: III/0031 Dolní Břežany – obchvat

#### Článek I.

##### Předmět Dodatku

1. Důvodem pro uzavření dodatku je prodloužení územního řízení v důsledku odvolání třetích osob, změna legislativy (např. vyhláška č. 130/2019 Sb.) v mezidobí od odevzdání konceptu DSP, požadavek objednatele na etapizaci stavby z důvodu časových možností jejího projednání ve stavebním řízení a nutnost aktualizace vybraných podkladů a průzkumů vyvolaná prodloužením územního řízení.
2. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je rozšíření předmětu díla, navýšení ceny za dílo a změna termínu plnění. Z toho důvodu se Smlouva mění, jak je uvedeno dále.
3. Článek I. Předmět smlouvy odst. 1. Smlouvy se nově doplňuje o písmeno e), které zní:

e) S ohledem na zajištění pravomocného územního rozhodnutí v 01/2020 je nutné provést aktualizaci projektové dokumentace v rozsahu:

- Aktualizace dendrologického průzkumu
- Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky včetně provedení zkoušky asfaltových směsí (zkoušky na přítomnost PAU) dle požadavku nové vyhlášky 130/2019 Sb., v platném znění
- Aktualizaci dopravní prognózy a té vyplývající aktualizaci hlukové a rozptylové studie
- Aktualizaci záborového elaborátu
- Rozdělení projektové dokumentace na dvě etapy, a to s ohledem na zajištění finančních prostředků. Rozdělením projektové dokumentace dojde ke zjednodušení projednání jednotlivých etap.

4. Ruší se původní znění čl. II. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, který zněl:

*1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

*a. Dokumentace ke stavebnímu povolení*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*bez DPH: 1 837 000 Kč  
DPH: 385 770 Kč  
včetně DPH: 2 222 770 Kč*

*b. Projektová dokumentace pro provedení stavby*

*bez DPH: 794 920 Kč  
DPH: 166 933 Kč  
včetně DPH: 961 853 Kč*

*c. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby*

*bez DPH: 761 520 Kč  
DPH: 159 919 Kč  
včetně DPH: 921 439 Kč*

*d. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy*

*bez DPH: 750 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 158 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 908 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb*

**Cena celkem 3 922 940 Kč bez DPH**

**823 817 Kč DPH**

**Cena celkem 4 746 757 Kč vč. DPH**

*Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.*

a nahrazuje se novým zněním čl. II. Cena za dílo, odst. 1. s následujícím obsahem:

*1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:*

*a. Dokumentace ke stavebnímu povolení*

*Cena bez DPH dle původní SOD: 1 837 000 Kč  
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 460 000 Kč  
(částka bude fakturována s čistopisem dokumentace DSP)  
Cena celkem bez DPH: 2 297 000 Kč  
DPH: 482 370 Kč  
Cena včetně DPH: 2 779 370 Kč*

*z toho I. etapa cena bez DPH: 1 263 350 Kč*



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

*z toho II. etapa cena bez DPH: 1 033 650 Kč*

*b. Projektová dokumentace pro provedení stavby*

*Cena bez DPH dle původní SOD: 794 920 Kč*

*Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 100 000 Kč*

*Cena celkem bez DPH: 894 920 Kč*

*DPH: 187 933,20 Kč*

*Cena včetně DPH: 1 082 853,20 Kč*

*z toho I. etapa cena bez DPH: 492 206 Kč*

*z toho II. etapa cena bez DPH: 402 714 Kč*

*c. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby*

*Cena bez DPH dle původní SOD: 761 520 Kč*

*Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 190 000 Kč*

*Cena celkem bez DPH: 951 520 Kč*

*DPH: 199 819,20 Kč*

*Cena včetně DPH: 1 151 339,20 Kč*

*z toho I. etapa cena bez DPH: 523 336 Kč*

*z toho II. etapa cena bez DPH: 428 184 Kč*

*d. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Dodatku č. 1*

*bez DPH: 750 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb*

*DPH: 158 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb*

*včetně DPH: 908 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb*

*V rámci poskytování technické pomoci dochází k navýšení počtu hodin technické pomoci o 356 hod. Hodinová sazba se nemění.*

*Původní počet hodin 706 x 750 Kč/hod = 529.500,-Kč bez DPH*

*Nový počet hodin 1062 x 750 Kč/hod = 796.500,-Kč bez DPH*

<b><i>Cena celkem dle původní SOD:</i></b>	<b><i>3 922 940 Kč</i></b>	<b><i>bez DPH</i></b>
<b><i>Navýšení ceny dle Dodatku č. 1:</i></b>	<b><i>1 017 000 Kč</i></b>	<b><i>bez DPH</i></b>
<b><i>Cena celkem ve znění Dodatku č. 1:</i></b>	<b><i>4 939 940 Kč</i></b>	<b><i>bez DPH</i></b>
	<b><i>1 037 387,40 Kč</i></b>	<b><i>DPH</i></b>
<b><i>Cena celkem ve znění dodatku č. 1:</i></b>	<b><i>5 977 327,40 Kč</i></b>	<b><i>vč. DPH</i></b>



*Celkové zvýšení ceny ve znění Dodatku č. 1 odpovídá 25,92 % původní ceny.*

*Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1. Tato příloha nahrazuje stránku č. 2 a 3 Přílohy č. 2 původní SOD.*

5. Dále se ruší původní znění čl. II. Cena za dílo, odst. 3, který zněl:

3. *Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.*

a nahrazuje se novým zněním čl. II. Cena za dílo, odst. 3, s následujícím obsahem:

3. *Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě a fakturace bude prováděna zvlášť pro I. a II. etapu.*

6. Dále se ruší původní znění čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1., který zněl:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

*specifikace případných etap:*

*Koncept DSP – do 3 měsíců od písemné výzvy k zahájení plnění od objednatele*

*Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem*

*Padání žádosti o vydání SP – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné*

*- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,*

*- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné*

*- do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje*

*PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP*

*Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby*

*Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele*

a nahrazuje se novým zněním čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1, s následujícím obsahem:

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy*

*specifikace případných etap:*

*Koncept DSP – do 3 měsíců od písemné výzvy k zahájení plnění od objednatele*



- Čistopis DSP – I. etapa – do 2 měsíců od uzavření Dodatku č. 1 a předání aktualizovaných podkladů objednatelem*
- Čistopis DSP – II. etapa – do 2 měsíců od uzavření Dodatku č. 1 a předání aktualizovaných podkladů objednatelem*
- Podání žádosti o vydání SP – I. etapa – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné*  
*– do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,*  
*– Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné*  
*– do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje*
- Podání žádosti o vydání SP – II. etapa – Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné*  
*– do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,*  
*– Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné*  
*– do 3 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje*
- PDPS - I. etapa - do 2 měsíců od vydání pravomocných SP pro I. etapu nebo na výzvu objednatele*
- PDPS - II. etapa - do 2 měsíců od vydání pravomocných SP pro II. etapu nebo na výzvu objednatele*
- Technická pomoc I. a II. etapa – výkon AD – v průběhu stavby*
- Technická pomoc I. a II. etapa – ostatní – dle potřeb objednatele*

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-1749/DOP/2017 (17-257), nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-1749/DOP/2017 (17-257) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 034 – 05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne 02-03-2020

V Praze dne 11.2.2020

za objednatele: **Středočeský kraj**



Marek Svoboda  
radní pro oblast investičních veřejných zakázek

za zhotovitele: **COPROJEKT, a.s.**



Marek Svoboda  
sesta představenstva

EKT, a.s.  
47 54 Praha 4  
apsán v OR  
odd.B, vl.1434

## **Příloha č. 1**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 150 21  
PRAHA 5, Zborovská 11**

### **Technická specifikace**

**Název akce: III/0031 Dolní Břežany - obchvat, PD**

Popis akce: Jedná se o vypracování projektové dokumentace novostavby obchvatu obce Dolní Břežany.

Požaduje se vypracování dokumentace DSP/PDPS, výkonu autorského dozoru a zajištění výkonu inženýrské činnosti pro stavební povolení včetně majetkoprávní přípravy.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vydaným zjišťovacím řízením a v souladu s pravomocným územním rozhodnutím. Podkladovými materiály poskytnutými objednatelem jsou

- a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracovaná společností VPU DECO Praha, a.s.
- b) Podrobný geotechnický průzkum
- c) Zaměření stavby
- d) Závěry zjišťovacího řízení

**Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- a) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76 - předá objednatel)
- b) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- c) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázána s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jim pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých zábořů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.



Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

d) Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
- Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu

**V rámci dodatku č. 1 budou nad rámec původního rozsahu díla provedeny tyto činnosti:**

1. Aktualizace průzkumů a podkladů pro DSP
  - a. Aktualizace dendrologického průzkumu (z důvodu časového odstupu od zpracování původního dendrologického průzkumu, aktuální průzkum je nezbytnou podmínkou pro zajištění povolení ke kácení a z důvodu zpracování znaleckých posudků)
  - b. Aktualizace hlukové studie (z důvodu časového odstupu od zpracování původní hlukové studie, aktualizace prognózy dopravy a změny metodiky v rozdělení lehkých nákladních automobilů)
  - c. Aktualizace rozptylové studie (z důvodu časového odstupu od zpracování původní rozptylové studie a aktualizace prognózy dopravy)
  - d. Aktualizace diagnostického průzkumu vozovky (z důvodu zohlednění požadavků vyplývajících z vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směr vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)

*Pozn.: Objednatel předá zhotoviteli aktualizaci zaměření, zjištění inženýrských sítí a prognózy dopravy*

2. Rozdělení dokumentace DSP na 2 etapy a její aktualizace:
  - a. Zpracování samostatné dokumentace DSP: I. etapa – km 1,480 až KÚ
  - b. Zpracování samostatné dokumentace DSP: II. etapa – ZÚ až km 1,480
  - c. Aktualizace jednotlivých částí dokumentace DSP dle platné legislativy
3. Zajištění stavebních povolení zvlášť pro I. etapu a zvlášť pro II. etapu:
  - a. Projednání dokumentace DSP zvlášť pro I. etapu
  - b. Projednání dokumentace DSP zvlášť pro II. etapu
  - c. Podání žádosti o stavební povolení zvlášť pro I. etapu
  - d. Podání žádosti o stavební povolení zvlášť pro II. etapu
4. Rozdělení dokumentace PDPS na 2 etapy:
  - a. Zpracování samostatné dokumentace PDPS: I. etapa – km 1,480 až KÚ
  - b. Zpracování samostatné dokumentace PDPS: II. etapa – ZÚ až km 1,480
  - c. Zpracování dokumentace pro opravu vozovky na objízdné trase (silnice III/0031 v úseku mezi křižovatkami se silnicemi II/101 a III/10115)

Kontakty: Ludmila Poupětová, náměstek pro oblast Mn. Hradiště a Kladno,  
e-mail: 

## III/0031 Dolní Břežany - obchvat, PD

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Navýšení ceny dle Dodatku č. 1	Cena celkem po navýšení dle Dodatku č. 1
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>			
Diagnostika vozovky (v místě křížení se silnicemi II. a III. třídy)	90 000,00	110 000,00	200 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	240 000,00	160 000,00	400 000,00
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>330 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
<b>DSP</b>			
Průvodní zpráva	164 000,00	20 700,00	184 700,00
Souhrnné technické řešení	333 000,00	42 000,00	375 000,00
Stavební část	800 000,00	100 800,00	900 800,00
DJO	60 000,00	7 600,00	67 600,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	70 000,00	8 800,00	78 800,00
BOZP	80 000,00	10 100,00	90 100,00
<b>DSP celkem</b>	<b>1 507 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1 697 000,00</b>
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>1 837 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>2 297 000,00</b>
<i>z toho I. etapa</i>		<b>253 000,00</b>	<b>1 263 350,00</b>
<i>z toho II. etapa</i>		<b>207 000,00</b>	<b>1 033 650,00</b>
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>			
projednání dokumentace	258 000,00	150 000,00	408 000,00
majetkoprávní podklady	437 520,00	-	437 520,00
podání žádosti bez poplatků	66 000,00	40 000,00	106 000,00
<b>IČ celkem</b>	<b>761 520,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>951 520,00</b>
<i>z toho I. etapa</i>		<b>104 500,00</b>	<b>523 336,00</b>
<i>z toho II. etapa</i>		<b>85 500,00</b>	<b>428 184,00</b>
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	140 000,00	17 700,00	157 700,00
Výkresová část	528 920,00	66 500,00	595 420,00
ZTKP	36 000,00	4 500,00	40 500,00
Soupis prací a rozpočet	90 000,00	11 300,00	101 300,00
<b>PDPS celkem</b>	<b>794 920,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>894 920,00</b>
<i>z toho I. etapa</i>		<b>55 000,00</b>	<b>492 206,00</b>
<i>z toho II. etapa</i>		<b>45 000,00</b>	<b>402 714,00</b>
<b>celkem bez DPH</b>	<b>3 393 440,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>4 143 440,00</b>

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

## Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

## III/0031 Dolní Břežany - obchvat, PD

	Počet hod. dle původní SOD	Kč/hod *)	Cena celkem dle původní SOD
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	64	750	48 000
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	350		262 500
Cena AD celkem bez DPH	292		219 000
<b>Celkem</b>	<b>706</b>		<b>529 500</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

	Počet hod. dle Dodatku č. 1	Kč/hod *)	Cena celkem dle Dodatku č. 1
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	64	750	48 000
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	0		0
Cena AD celkem bez DPH	292		219 000
<b>Celkem</b>	<b>356</b>		<b>267 000</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

	Počet hod. celkem	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	128	750	96 000
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	350		262 500
Cena AD celkem bez DPH	584		438 000
<b>Celkem</b>	<b>1062</b>		<b>796 500</b>

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleční činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	70
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	70
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	84
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	80
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	60
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému množství. Vyjadřování se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	70
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnů stavby • účasti převjímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	220
celkem hodin	584
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	438 000

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.