

Dodatek č. 2**ke smlouvě o poskytování služeb č. 1080/00066001/2018 ze dne 19.4.2018****Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák

č. smlouvy:

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

TUBES spol. s r.o.

se sídlem: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO: 25062255

DIČ: CZ25062255

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46359

jejímž jménem jedná Ing. Otakar Fabián, jednatel

č. smlouvy: TU-18009

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)**Název akce: III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice - PD**

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.9. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází k navýšení ceny, úpravě platebních podmínek a úpravě termínů plnění.

Článek 1.**Předmět dodatku**

Objednatel a Poskytovatel se z důvodu nutnosti respektovat novelu vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem, nebo přestává být odpadem, dohodli na doplnění Smlouvy o dílo.

V článku 2. Předmět Smlouvy, se doplňuje nový odstavce 2.2.8, jehož znění je následující:

2.2.8 *Dodatečné činnosti*

Aktualizace diagnostiky vozovky dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejich splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

V článku 5. Termíny plnění, se ruší odst. 5.1 a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

5.1 *Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:*

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept

- ***Nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy***

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis

- ***Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele***

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí

- ***Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DÚR***

Dokumentace pro stavební povolení - koncept

- ***Nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí***

Dokumentace pro stavební povolení - čistopis

- ***Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele***

Podání žádosti o vydání stavebního povolení

- ***Nejpozději do 2 měsíců od schválení čistopisu DSP***

Projektová dokumentace pro provádění stavby

- ***Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb, nejdříve 4 týdny po obdržení výsledků aktualizace diagnostiky vozovky***

Výkon autorského dozoru

- ***Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby***

V článku 6. Cena za poskytování služeb se ruší odst. 6.1, písmeno b) a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

- b) *Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 Dodatku 2- Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.*

V článku 7. Platební podmínky, se ruší odst. 7.5 a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

- 7.5 *Cena za vyhotovení PDPS a aktualizace diagnostiky vozovky dle Dodatku č. 2 bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.*

Článek 2. Ostatní ujednání

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb a Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 má čtyři strany textu.

- 2.3. Tento Dodatek č. 2 k Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 2.5. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 2 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Praze dne 17. 03. 2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Zdeněk Dvořák, ředitel

TUBES spol. s r.o.
Ing. Otakar Fabián
jednatel

"III/2371 Lužná, rekonstrukce silnice" - PD

zpracování DUR/ DSP/ PDPS/ AD a zajištění IČ pro ÚR a SP

Projektová dokumentace bude vyhotovena v rozsahu a dle požadavků uvedených v technické specifikaci a ve smlouvě. Technický návrh bude odsouhlasen objednavatelem na prvním výrobním výboru. Termíny plnění jsou uvedeny ve smlouvě.

rozpis nabídkové ceny

Činnost	Nabídková cena cena (Kč)	DPH 0,21	Cena vč. DPH celkem
DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí)			
1. Diagnostický průzkum	90 000	18 900	108 900
1.1. Aktualizace diagnostického průzkumu dle Dodatku č. 2	30 000	6 300	36 300
2. Průvodní a souhrnná technická zpráva	14 000	2 940	16 940
3. Situační výkresy	35 000	7 350	42 350
4. Výkresová dokumentace	100 000	21 000	121 000
5. Dokladová část	5 000	1 050	6 050
6. Planografie	5 000	1 050	6 050
7. Majetkoprávní příprava a řešení	50 000	10 500	60 500
DSP (dokumentace pro stavební povolení)			
1. Průvodní zpráva	8 000	1 680	9 680
2. Souhrnné řešení stavby	40 000	8 400	48 400
3. Stavební část	120 000	25 200	145 200
4. POV, havarijní plán a projekt nakládání s odpady	15 000	3 150	18 150
5. DIO	15 000	3 150	18 150
6. Dokladová část	5 000	1 050	6 050
7. Související dokumentace			
- geodetické zaměření	70 000	14 700	84 700
- záborový elaborát, majetkoprávní podklady, vč. smluv	40 000	8 400	48 400
- ověření inžen. sítí	20 000	4 200	24 200
- prohlídka, místní šetření, podklady	5 000	1 050	6 050
8. Planografie	5 000	1 050	6 050
IČ - zajištění vydání pravomocného ÚR, vč. poplatků	50 000	10 500	60 500
IČ - zajištění vydání pravomocného SP, vč. poplatků	80 000	16 800	96 800
PDPS (dokumentace pro provádění stavby)			
1. Technická zpráva	8 000	1 680	9 680
2. Výkresová část	35 000	7 350	42 350
3. ZTKP	1 000	210	1 210
4. Soupis prací a rozpočet	76 800	16 128	92 928