

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 24.09.2019**

číslo Objednatele: S-2814/00066001,  
číslo Zhotovitele: 115/19,

jejímž předmětem je dílo nazvané  
**„III/11417 Občov - Optimalizace“**  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

**Smluvní strany:**

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 1943/00066001/2018

(dále jen „KSÚS“ nebo „Objednatel“) na straně jedné

a

**B E S s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

jejímž jménem jedná Ing. Luboš Kurz

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**DOHODU O NAROVNÁNÍ**

**ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „Dohoda“):

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 24.09.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zhotovení optimalizace obci Občov (dále jen „Dílo“) a z níž vyplynul pro zhotovení termín dokončení Díla dne 29.11.2019

2. V průběhu stavby Díla došlo k odchylkám vůči předpokladům dle Smlouvy o dílo, které jsou řešeny formou tzv. změn během výstavby (dále jen „ZBV“) a jedná se o následující změny:

**i) III/11417 Občov – optimalizace, ZBV č.1**

Jedná se o změny vyvolané v důsledku zlepšení životnosti asfaltového krytu (pokládka provedena na celou šířku vozovky dvěma finišery jedoucimi vedle sebe). Z toho důvodu nevznikla pracovní spára. Druhou změnou bylo provedení výškové úpravy další uliční vpusti.

3. Změny uvedené výše v odst. 2. této Dohody vznikly z důvodů neznámých v době zadávacího řízení. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídatelné, které jsou podle § 5 odst.1 písm. e) resp. § 12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.05.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

**4. Současná cena Díla se zohledněním ZBV č.1 činí:**

Cena za Dílo dle Smlouvy o dílo	1 499 715,00 Kč bez DPH
ZBV	-39 565,00 Kč bez DPH
<b>Cena za Dílo včetně ZBV</b>	<b>1 460 150,00 Kč bez DPH</b>

5. Smluvní strany z důvodů výše uvedených a aby předešly pochybnostem jakékoliv ze Smluvních stran, nahrazují ve smyslu čl. II. této Dohody své závazky týkající se ceny za Dílo závazkem novým a uzavírají v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto Dohodu, kterou činí nesporná a nepochybná některá svá práva a povinnosti.

**Článek II.  
Předmět Dohody**

1. Smluvní strany se dohodly, že cenou za zhotovení Díla je částka ve výši 1 460 150,00 bez Kč.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo a touto Dohodou neupravené jsou ponechány v platnosti ve smyslu Smlouvy o dílo.
2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.

3. Tato Dohoda je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž KSÚS SK obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.

4. Nedílnou součástí této Dohody tvoří tato příloha:

**III/11417 Občov – optimalizace, ZBV č.1**

V Říčanech dne

V Benešově dne

---

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

**B E S s.r.o.**

Ing. Luboš Kurz

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**III/11417 Občov - optimalizace**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008**

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

1 / 1

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: **Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: **B E S s.r.o.**  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 437 92 553

### Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .3	-42 755,00	3 190,00	-39 565,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1 .5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-42 755,00	3 190,00	-39 565,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo páře:

**1**

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/11417 Občov - optimalizace</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>1 / 1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008</b>		

Strany smlouvy o dílo na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 24.9.2019 (dále jen Smlouva): ..../00066001/2019

Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	1	Objednatel
2. Změnový list	1	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1		
6. Přehled dalších dokladů	1		
Další doklady	2		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

**Dílčí změna č. 1 - změna technologie pokládky ACO 11+**

Soutěží vybraný zhotovitel upřesnil technologii provedení pokládky asfaltového betonu, kdy původně v ZD byla navržena pokládka asfaltového betonu ACO 11+ po polovinách komunikace, ale pro zlepšení životnosti asfaltového krytu byla položena ohrubná vrstva ACO 11+, dvěma jedoucimi finišery za sebou tak, aby se pracovní spára pokládala za tepla a nebyl nutný zásah do nově položeného krytu. Z těchto důvodů v rozpočtu je proveden odpočet frézování drážky i následného zalití asfaltovou závlivkou. Změna je vyjádřena položkami 7 a 8. Změna je povolena objednatelem zápisem v SD dne 18. 11. 2019 (doklad 8).

**Dílčí změna č. 2 - výšková úprava další UV**

V zadání bylo uvažováno s provedením výškové úpravy 2 armatur. Zhotovitel při provádění prací resp. po očištění současně komunikace zjistil nutnost provést výškovou úpravu u další, třetí UV, vyjádřené položkou č.12.

Obě změny vznikly pro objednatele z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-42 755,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>-39 565,00</b>	<b>45 945,00</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Aleš Sládek	datum	12. 02. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Petr Vašek	datum	24. 02. 2020	podpis
Stavební dozor	jméno	Bc. Pavel Šach	datum	25. 02. 2020	podpis
Zástupce objednatele:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	02. 03. 2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	6. 03. 2020	podpis
<b>Zhotovitel</b>	jméno	Ing. Luboš Kurz	datum	12. 02. 2020	podpis

Číslo paré: 1

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název stavby:	III/11417 Občov - optimalizace
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 499 715,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 499 715,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH



	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-42 755,00	3 190,00	3 190,00	0,21%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-42 755,00	1 460 150,00	-39 565,00	-2,64%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		jméno	datum	podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasím	Ing. Aleš Sládek	12. 02. 2020	
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Petr Vášek	24. 02. 2020	
Stavební dozor:	souhlasím	Bc. Pavel Šach	25. 02. 2020	
Zástupce Objednatele:	souhlasím	JUDr. Luděk Beneš	02. 03. 2020	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková	02. 03. 2020	

**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1**

Evidenční číslo a název stavby:		III/11417 Občov - optimalizace						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:		1 silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008						č. 1					
Číslo a název rozpočtu:		silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008						Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	113762	FREZOVANÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	670,000	167,000	-503,000	40,00	26 800,00	-20 120,00	0,00	6 680,00	-20 120,00	-75,07%
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	M	670,000	167,000	-503,000	45,00	30 150,00	-22 635,00	0,00	7 515,00	-22 635,00	-75,07%
12	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	3,000	1,000	3 190,00	6 380,00	0,00	3 190,00	9 570,00	3 190,00	50,00%
		<b>Celkem</b>						<b>63 330,00</b>	<b>-42 755,00</b>	<b>3 190,00</b>	<b>23 765,00</b>	<b>-39 565,00</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: jméno, (TDI, případně technik KSÚS)

Datum: 12. 02. 2020

Datum:

Podpis:

Podpis:



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/11417 Občov - optimalizace

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 499 715,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	1 480 150,00
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	1 788 781,50
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,36%
4=(25/1)*100	sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. (8), písm. b)	-2,85%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-39 565,00
7=(6/1)*100	sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,64%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	449 914,50

9=(32A/1)*100	sledování limitu 50 % Skupina 3	3,06%
10=(36A/1)*100	sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	45 945,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	749 857,50

12=(37/1)*100	sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvidanost			- 4 - Nezbytnost			- 5 - Změny de minimis			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=AB8(28)+30	33	34	36=33+34	36A=AB8(33)+36	37	38=(37/1)*100
		III/11417 Občov - optimalizace	- 42 756,00	3 190,00	- 39 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42 756,00	3 190,00	-39 565,00	45 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	1	III/11417 Občov - optimalizace / změna technologie pokládky	- 42 756,00	3 190,00	- 39 565,00			0,00			0,00	- 42 756,00	3 190,00	-39 565,00	45 945,00			0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.



## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo Stavby:	III/11417 Občov - optimalizace
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Zápis ve stavebním deníku	1	
Celkem stran	2	

## ROZPOČET

Stavba: III/11417 Občov - průtah  
 Objekt: silnice č. III/11417, km 11,051 - 12,008  
 Místo (lokality): Občov - průtah

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
 Zhotovitel: B E S s.r.o.

Č.	Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství dle SoD	Jednotková cena [CZK]	Celkem celkem dle SoDKč	Množství rozdíl	Cena rozdíl [CZK]	Množství real	Cena real [CZK]
1	02710	POMOC. PRACE ZŘÍZENÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PRÍSTUP. CESTY	KPL	1,000	55 690,00	55 690,00	0,000	0,00	1,000	55 690,00
2	113725	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 50MM, ODVOZ DO 8KM	M3	158,000	820,00	129 560,00	0,000	0,00	158,000	129 560,00
3	93818	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK ZAMETENÍM (samosběr)	M2	4 250,000	2,50	10 625,00	0,000	0,00	4 250,000	10 625,00
4	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	10,000	6 552,00	65 520,00	0,000	0,00	10,000	65 520,00
5	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	4 250,000	249,00	1 058 250,00	0,000	0,00	4 250,000	1 058 250,00
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 250,000	12,00	51 000,00	0,000	0,00	4 250,000	51 000,00
7	113762	FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	670,000	40,00	26 800,00	-503,000	-20 120,00	167,000	6 680,00
8	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZÁLIVKOU PRŮŘEZ DO 200MM2	M	670,000	45,00	30 150,00	-503,000	-22 635,00	167,000	7 515,00
9	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM (vč. odvozu na skládku)	M2	200,000	97,00	19 400,00	0,000	0,00	200,000	19 400,00
10	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	24,000	65,00	1 560,00	0,000	0,00	24,000	1 560,00
11	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00	M3	20,000	651,00	13 020,00	0,000	0,00	20,000	13 020,00
12	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	3 190,00	6 380,00	1,000	3 190,00	3,000	9 570,00
13	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000	330,00	3 960,00	0,000	0,00	12,000	3 960,00
14	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	200,000	139,00	27 800,00	0,000	0,00	200,000	27 800,00
		Celkem bez DPH				1 499 715,00		-39 565,00		1 460 150,00

# Denní záznam stavby

Název akce: III/11477 - OBČOV - PŘŮTAH

List číslo: 1

Datum

Číslo akce: 4615

Dne 18.11.2019 proběhlo předání staveniště (viz samostatný protokol.) 18.11.2019

Paul Šach

KSVS povoluje následující změny:

Pokládka ACO M+ dvěma jedoucími finišery, aby se pracovní spára pokládala za tepla.

Výškovou úpravu další (třetí) uliční vjezdu.

Paul Šach

POČASI: ZATKŽENO 5°C

18.11.2019

MECHANISMY: FŘEZA, UNOS3, SAMOSBĚR, NÁKL. AUTK

7<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

12<sup>00</sup> - 17<sup>30</sup>

FA FREKO, Koudovska Pámo, Sibal Pámo, Páej, Josef,  
Páej, Robert, Kábeč, Dušan

DIO

Frikování komunikací 10.5cm podvozem na obložit

Kamionů komunikací

Čištění krajnic od povozů podvozem na obložit

POČASI: OBČAČNO 6°C

19.11.2019

MECHANISMY: FŘEZA, SAMOSBĚR, NÁKL. AUTK

7<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

12<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup>

Páej, Josef, Páej, Robert, Kábeč, Dušan

Frikování komunikací 10.5cm podvozem na obložit

Kamionů komunikací

Kuční odvozovými třítkami opalovanými křesly

Kolím odvozovými 6 podvozem na obložit