

## Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 490/00066001/2016

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **ZKP Kladno, s.r.o.**

se sídlem: Vinařice 669, 273 07 Vinařice

IČO: 47545445

DIČ: CZ47545445

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 27488

jejímž jménem jedná Otto Zach, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.10.2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.12.2016 (dále jen **Dodatek č.1**) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/2733 sesuv Kokořín**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a Dodatkem č.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 30.6.2017.
3. Na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytly přírodní fyzické podmínky, které Zhotovitel ani s vynaložením veškeré odborné péče nemohl objektivně předvídat. Konkrétně se jednalo o déletrvající deště, které s ohledem na specifické podmínky umístění staveniště v příkrém svahu, nedovolily provádět Dílo dle stanoveného harmonogramu, a tedy nebylo možno dodržet termín dokončení Díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 4.2 písm. a) a 6.6. písm. c) Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. První věta v článku 4.1. Smlouvy o dílo se mění následovně:

*Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli nejpozději do 31.8.2017.*

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne 21.6.2017

Ve Vinařicích dne 26-06-2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, (117)  
příspěvková organizace  
Zborevská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková  
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

**ZKP KLADNO s.r.o.**  
Tel.: 312 273 597  
IČO: 47 54 54 45 DIČ: CZ 47 54 54 45  
273.07 VINAŘICE 669

**ZKP Kladno, s.r.o**  
Otto Zach, jednatel