

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně - inženýrské opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

DIO / 1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.
Hlavní 669, 27307 Vinařice
IČ: 47545445

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.II	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.III	0,00	205 368,00	205 368,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.IV	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.V	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	205 368,00	205 368,00







Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně - inženýrské opatření		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: DIO / 1	Číslo ZBV: 2																													
Strany smlouvy o dílo č. 398/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.7.2016 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice																																
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce																													
<table border="1"> <tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>4</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dalších dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů</td><td>8</td><td>počet listů</td></tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	8	počet listů	<table border="1"> <tr><td>1, 2</td><td>Objednatel</td></tr> <tr><td>3</td><td>Zhotovitel</td></tr> <tr><td>4</td><td>TDI</td></tr> <tr><td>5</td><td>Projektant</td></tr> </table>	1, 2	Objednatel	3	Zhotovitel	4	TDI	5	Projektant		
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	8	počet listů																														
1, 2	Objednatel																															
3	Zhotovitel																															
4	TDI																															
5	Projektant																															
Iniciátor změny: zhotovitel (ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice)																																
Popis a zdůvodnění Změny: Po odkrytí základové spáry byla zjištěna vysoká úroveň skalního podloží. Proto byla konstrukce mostu oproti PDPS upravena. Místo spodní desky byly provedeny pouze základové pasy stěn, kotvené do skalního podloží pomocí ocelových kotev. Tím došlo k přepracování PD RDS a jejímu opětovnému schválení a zároveň prodloužení stavebních prací s nutností prodloužit dopravně inženýrská opatření.																																
Údaje v Kč bez DPH:																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>205 368,00</td> <td>205 368,00</td> <td>205 368,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	0,00	205 368,00	205 368,00	205 368,00																								
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																													
0,00	205 368,00	205 368,00	205 368,00																													
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																
Zhotovitel (stavbyvedoucí): ZKP Kladno, s.r.o.	jméno	Ing. Ondřej Červený	datum 29.5.17	podpis 																												
Projektant (autorský dozor): AVS Projekt s.r.o.	jméno	Ing. Martin Vlk	datum 29-05-2017	podpis 																												
Technický dozor investora: Pragoprojekt a.s.	jméno	Ing. Jiří Heráf	datum 29-05-2017	podpis 																												
Zástupce objednatele: KSÚS SK	jméno	Stanislav Pohunek	datum 29-05-2017	podpis 																												
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																																
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno		Bc. Zdeněk Dvořák	datum 29-05-2017	podpis 																												
Zhotovitel jméno		Otto Zach	datum 29-05-2017	podpis 																												
				Číslo paré:																												

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně - inženýrské opatření		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
272 755,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	272 755,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	205 368,00	205 368,00	75,29%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	478 123,00	205 368,00	75,29%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ZKP Kladno, s.r.o.

Ing. Ondřej Červený

souhlasím

Projektant (autor. dozor):

AVS Projekt s.r.o.

Ing. Martin Vlk

souhlasím

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s.

Ing. Jiří Heráf

souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK

Stanislav Pohunek

souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny:

Miroslav Dostál jr.

souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz k recyklaci	M3	11,25	11,25	0,00	1 410,00	15 862,50	0,00	0,00	15 862,50	0,00	0,00
2	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU Oprava objízdných komunikací Položku je možné čerpat jen na základě vyhodnocení zhoršení stavu a v rozsahu odsouhlaseném TDI	M3	11,25	11,25	0,00	4 890,00	55 012,50	0,00	0,00	55 012,50	0,00	0,00
3	91400R	ZAKRYTÍ A ZPĚTNÉ ODKRYTÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY Odhad Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI		10,00	10,00	0,00	50,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4	914174	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	28,00	28,00	0,00	2 710,00	75 880,00	0,00	0,00	75 880,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2													
Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"													
Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravně - inženýrské opatření													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
č. 1													
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	914174a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení) Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI Kompletní vč.patních desek, příp.přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	5,00	5,00	0,00	2 710,00	13 550,00	0,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00
6	914474	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	7,00	7,00	0,00	7 450,00	52 150,00	0,00	0,00	52 150,00	0,00	0,00
7	914474a	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení) Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI Kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	2,00	2,00	0,00	7 450,00	14 900,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravně - inženýrské opatření

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	2,00	2,00	0,00	14 100,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00
9	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	6,00	6,00	0,00	2 450,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00
10	91632R	FYZICKÁ ZÁBRANA PROTI VJETÍ NA STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	KUS	2,00	2,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Nové položky (JC dle OTSKP SPK 2016)											
101	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	8 514,00	8 514,00	7,00	0,00	0,00	59 598,00	59 598,00	59 598,00	100,00
102	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	2 322,00	2 322,00	21,00	0,00	0,00	48 762,00	48 762,00	48 762,00	100,00
103	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	516,00	516,00	149,00	0,00	0,00	76 884,00	76 884,00	76 884,00	100,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravné - inženýrské opatření

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	1 548,00	1 548,00	13,00	0,00	0,00	20 124,00	20 124,00	20 124,00	100,00
		Celkem						272 755,00	0,00	205 368,00	478 123,00	205 368,00	0,00

PŘEHLED ZÁRAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: "III/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011"

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 913 964,54
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	5 612 031,24
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	94,89%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-11,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-301 933,30
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-5,11%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 774 189,36

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	18,56%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 097 369,30
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 956 982,27

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 142 668 000 Kč	0,00
14=142668000-37		142 668 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvidanost					- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis	
						Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadával se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 668 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
Název stavby: III/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011			-699 651,30	397 718,00	-301 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 651,30	397 718,00	6,73%	-301 933,30	1 097 369,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
011	1	Most ev. č. 107-011	-699 651,30	192 350,00	-507 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 651,30	192 350,00	3,25%	-507 301,30	892 001,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
DIO	2	Dopravné - inženýrské opatření	0,00	205 368,00	205 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 368,00	3,47%	205 368,00	205 368,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně - inženýrské opatření	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	0	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z KD č. 2 ze dne 10.10.2016	2	
Zápis z KD č. 5 ze dne 9.11.2016	3	
Vyjádření projektanta ze dne 20.12.2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
počet listů celkem	8	

**Zápis z kontrolního dne č. 1 – staveb
„ II/107 Kamenice – Čakovice mosty ev. č. 107 - 011 a 107 - 012 „
který se konal dne 10. 10. 2016 v místě stavby**

Přítomni dle presenční listiny – příloha zápisu.

1) Zahájení

Předání staveniště obou mostů proběhlo 7. 9. 2016

Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby

2) Kontrola úkolů (úkolů vyplývajících z přípravy stavby - jednání 22. 8. 2016 a z předání staveniště 9. 9. 2016)

- Zpracování podrobného harmonogramu pro oba mosty – vzhledem ke změně konstrukčního řešení obou staveb bude harmonogram staveb zpracován až na základě výsledků mimořádného KD, viz bod 5) zápisu.
- Pravidelné zasílání čtrnáctidenních plánů práce, vč. zkoušek, měření atd. – úkol trvá
- Havarijní a povodňový plán je nutné projednat se správcem toku – úkol trvá
- KZP a TePř pro demolicí mostů zhotovitelem zaslán – je nutné je doplnit a upřesnit ve smyslu připomínek vznesených na KD a zasláných. Rovněž je nutné doplnit KZP a zpracovat TePř i na všechny ostatní činnosti (násypy, zásypy, hutnění, konstrukce vozovky atd). Návrh TePř bude zpracován na základě RDS. RDS je v současné době rozpracována a harmonogram předávání konceptu a čistopisu bude stanoven na mimořádném KD (viz bod 5) zápisu)

3) Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Práce provedené od začátku stavby:

- Byly provedeny demolicí obou mostů a upraven průtok vody přes stavební jámu.
- Bylo provedeno vytýčení obou mostů. Bylo zjištěno, že most 011 dle původního návrhu v PDPS zasahuje spodní deskou rámu do neporušeného skalního podloží a bylo by nutné zásadně měnit technologii zemních prací. Na základě zjištěných skutečností byly dočasně pozastaveny prováděné práce do doby zpracování nového návrhu RDS a jeho projednání.

4) Kontrola kvality

- TDI požaduje předložit TePř a KZP na všechny další činnosti na stavbě (viz ods. 2) -trvá
- Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. Výsledků - trvá

5) Ostatní, nové úkoly

- TDI Ing. Jiří Heráf bude v měsíci říjnu mimo ČR. V době nepřítomnosti zastupuje Ing. Jiří Salava st. tel. 725 285 255 e-mail: salavaj@centrum. Cz - trvá
- Zhotovitel zašle k odsouhlasení TDI podklady pro fakturaci za 09.2016 pro oba mosty. Termín – do 29.9.2016 – splněno
- Zhotovitel zajistí přístup do stavební buňky tak, aby bylo možno
- TDI svolá mimořádný KD 17.10.2016. Jednání se bude konat v zasedací místnosti firmy Pragoprojekt, a.s. Čas bude upřesněn e-mailem všem účastníkům v pozvánce. Budou přizváni: investor, AD, zpracovatel RDS, zhotovitel a TDI.
- Zhotovitel zajistí vyjádření stavebního úřadu k navrhované změně technického řešení m tak, aby bylo k dispozici na plánovaném KD.

6) BOZP

Provedena kontrola. Bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení staveniště. Nutno osadit ohrazení do výše 1,1 m - doporučení ohrazení mobilním oplocením do výše 1,1 m. Nutno označit tabulkami se zákazem vstupu a dalším označením dle NV 591/2006 Sb. Dopravní značení dle DIO nutno pravidelně kontrolovat.

Při kontrole stavby bylo zjištěno, že pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – reflexní vesty, přilby a další pomůcky. Nutno zjednat nápravu - ihned.

7) Závěr, termín příštího KD

KD č. 3 bude v pondělí 24. 10. 2016 od 13.30 na stavbě.

Zapsal: Ing. Jiří Salava sr.



**Zápis z kontrolního dne č. 5 – staveb
„ II/107 Kamenice – Čakovice mosty ev. č. 107 - 011 a 107 - 012 „
který se konal dne 9. 11. 2016 v místě stavby
KD č. 4 31.10. se neuskutečnil z důvodů částečného přerušení prací.**

Přítomni dle presenční listiny – příloha zápisu.

1) Zahájení

Předání staveniště obou mostů proběhlo 7. 9. 2016
Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby

2) Kontrola úkolů (úkolů vyplývajících z přípravy stavby - jednání 22. 8. 2016 a z předání staveniště 9. 9. 2016)

- Zpracování podrobného harmonogramu pro oba mosty, nesplněno – úkol trvá
- Pravidelné zasílání čtrnáctidenních plánů práce, vč. zkoušek, měření atd. **nesplněno, zprávy nejsou zasílány – úkol trvá**
- Havarijní a povodňový plán je nutné projednat se správcem toku – úkol trvá
- KZP a TePř pro demolice mostů zhotovitelem zaslán – je nutné je doplnit a upřesnit ve smyslu připomínek vznesených na KD a zasláných. Rovněž je nutné doplnit KZP a zpracovat TePř i na všechny ostatní činnosti (násypy, zásypy, hutnění, konstrukce vozovky atd).
- **Dnešního dne zhotovitel zaslal Tepř a KZP pro betonáž mostu**

3) Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Práce provedené od začátku stavby:

- Byly provedeny demolice obou mostů a upraven průtok vody přes stavební jámu
- Bylo provedeno vytyčení obou mostů. Bylo zjištěno, že most č.11 dle původního návrhu v PDPS zasahuje spodní deskou rámu do neporušeného skalního podloží a bylo by nutné zásadně měnit technologii zemních prací. Na základě zjištěných skutečností byly dočasně pozastaveny prováděné práce do doby zpracování nového návrhu RDS a jeho projednání. Upravený návrh RDS byl v konceptu zpracován
- V posledním týdnu byly provedeny u obou mostu podkladní betony opěr.

Plánované práce:

- Armování, betonáž opěr a rámu (viz bod 5)).

Harmonogram dosud nepředložen – viz bod 2)

4) Kontrola kvality

- TDI požaduje předložit TePř a KZP na všechny další činnosti na stavbě (viz ods. 2)
- Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. výsledků – **nesplněno, úkol trvá**

5) Ostatní, nové úkoly

- RDS se změnami tj. se sníženými výškami stěn rámců (pracovní výkresy) předal projektant stavbě. TDI ani investor je dosud neobdržel. Zhotovitel přislíbil zaslání (předání) ještě v tomto týdnu.
- Stavební úřad Benešov (p. Jiráňová) změny odsouhlasil jako změny stavby před dokončením. Žádá o předložení nových resp. upravených výkresů až před kolaudací.
- S ohledem na změny předloží zhotovitel rozdílový soupis prací a zpracuje ZBV
- Zhotovitel oznámil, že mosty č. 011 a 012 nestihne z klimatických důvodů dokončit v roce 2016. Max. je schopen provést zabetonování obou rámců. Objednatel a TDI uvedené vzali na vědomí.
- **Před zimní technologickou přestávkou stavba přerušena a zakonzervována**
- Pro přerušeni stavby (zakonzervování) zpracuje zhotovitel samostatný postup včetně BOZP a ochrany staveniště.
- **K plánované betonáži dodá zhotovitel návrh zimních opatření včetně BOZP**
- TDI upozornil, že ve smyslu SoD je povinností zhotovitele zasílat objednateli a TDI plány práce s vyznačením požadavků na přejímky

6) BOZP

Provedena kontrola

7) Závěr, termín příštího KD

KD č. 6 bude za čtrnáct dní opět ve středu, 23.11. 2016 od 13.30 na stavbě.

Pozvánky nebudou rozesílány.

Zapsal: Jiří HERÁF TDI














PREZENČNÍ LISTINA

KD

Místo jednání: stavba

Název: III/107 KAMENICE mosty ev.č. 107 - 011 a 107 - 012

Datum: 9.10.2016

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
Stanislav POHUNEK	KSÚS- oblast Benešov	778 701 437		stanislav.pohunek@ksus.cz
Slavomír KELLNER	KSÚS- oblast Benešov	602 577 658		Slavomir.kellner@ksus.cz
Miroslav DOSTÁL	KSÚS-ved. most.	778 532 514		miroslav.dostal@ksus.cz
Ing. Ondřej ČERVENÝ	ZKP Kladno s.r.o.	702 148 675		cervenyo@seznam.cz
Petr LOBRANT	ZKP Kladno s.r.o.	774 488 848		
Ing. Jiří HERÁF TDI	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 230		herafi@pragoprojekt.cz
Ing. Jiří SALAVA BOZP	PRAGOPROJEKT a.s.	725 385 255		salavaj@centrum.cz
Ing. Martina KALVODOVÁ	PRAGOPROJEKT a.s.	739327684		kalvodova@pragoprojekt.cz
Bohuslav NOHÝNEK, DIS - BOZP	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 322		nohynek@pragoprojekt.cz
Ing. Jiří ŠTROBL	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 227		strobl@pragoprojekt.cz
Ing. K. PEJČUŘALOVÁ	PONTEK a.s.	433 655 253		KAT.PONTEK.CZ
Ing. M. HARTÍK	PONTEK s.r.o.	602 619 782		MH9.PONTEK.CZ

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice
Pan stavitel Červený

Č.j. : PX
Datum : 20.12.2016
Vyřizuje : Ing. Martin Havlík, Ing. Kateřina Pejchalová
Telefon : 241 096 745, Fax: 244461038, Email: mha@pontex.cz, kpj@pontex.cz

Věc: Povodně 2013, III/107 Kamenice-Čakovice

Most ev.č. most ev.č.107-011, 012

Stupeň PD: RDS

Vyjádření k ZBV – změna založení:

V rámci zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Projekt PDPS vycházel z provedeného IGP. Průzkumné vrty však nebylo možno provést přímo v místě koryta potoka z důvodu přístupnosti ani v místě opěr s ohledem na provozovanou komunikaci. Proto byly výsledky IGP v PDPS interpretovány s určitou mírou nejistoty a spíše pesimisticky.

Na základě zjištěné úrovně skalního podkladu byla v rámci RDS upravena výška základové spáry. U mostu 107-011 bylo nutno s ohledem na posun úrovně základové spáry provést i vynechání střední části základové desky. Současně bylo možno u obou mostů vypustit úpravu základové spáry – náhradu bezprostředního podzákladí.

V souvislosti s posunem polohy základové spáry a vypuštěním střední části základové desky bylo u mostu 107-011 navrženo ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží.

U obou mostů došlo v souvislosti s výskytem skalního odkladu k nutnosti těžít část výkopu v poloskalní hornině.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou funkčnost díla. Změny mají dopady do soupisu prací, které byly vyčísleny, ale neznamenají prodražení díla.

Ing. Martin Havlík
hlavní projektant



PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300
GE Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17. 7. 1991

jednatelé: Ing. Václav Hvizdal tel.: +420244 462 219
Ing. Milan Kalný tel.: +420244 462 231
Ing. Vladislav Vodička tel.: +420244 462 277
sekretariát: tel.: +420244 062 215
ústředna: tel.: +420244 062 111
e-mail: pontex@pontex.Hz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic SK, přísp. org
Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZKP Kladno, s r o
Hlavní 669
Vinařice
273 07
IČ: 47 54 54 45

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:
S. Pohunek

Datum:
21.12.2016

107-011 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-011

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 398/KSÚS/2016, odst 6.6: Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díle nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

Po odkrytí základové spáry bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Z toho důvodu dochází ke změně objemu položek při zakládání mostu a to jak plusových, tak i minusových. Rovněž dochází k prodloužení dopravní uzavírky vzhledem k výše uvedeným změnám, které si vyžádaly změnu RDS a její opětovné schválení.

Změna se týká:


- 1) posunutí úrovně základové spáry
- 2) vynechání střední části základové desky z důvodu vyšší úrovně skalního podkladu
- 3) ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží v upřesnění rozsah železobetonové desky tvořící nosnou konstrukci, v rámci této změny se vypouštějí i gabiony, je prodlouženo ocelové jednostranné svodidlo
- 4) prodloužení dopravně inženýrských opatření vzhledem k přepracování PD RDS a souvisejícímu prodloužení stavebních prací

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanislav Pohunek
mostní technik, oblast Benešov

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001