

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D SO 186 Stavební úpravy objízdných tras

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

D_SO 186

Číslo ZBV:

4

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	-48 000,00	0,00	-48 000,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-95 400,00	0,00	-95 400,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

Část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-143 400,00	0,00	-143 400,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D SO 186 Stavební úpravy objízdných tras	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D SO 186	Číslo ZBV: 4.1
--	---	-------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 4.1	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
7. Soupis prací SO po změnách		
Další doklady		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Účel a zdůvodnění Změny:

Úprava skutečného množství opravovaných výtluků

Projektant v době vypracování zadávací dokumentace, podle tehdejšího stavu komunikace, odhadl rozsah výtluků nutných k opravě v době plánované realizace stavby. Skutečný rozsah oprav měl být určen až při provádění prací dle aktuálního stavu komunikace. Proto zhotovitel upřesnil v tomto ZBV skutečné množství asfaltového recyklátu na opravy objízdných tras porovnáním stavu dle pasportizace původního stavu a stavu po dokončení prací.

Jedná se o tzv. vyhrazené změny, tj. zejména měření skutečně provedeného množství plnění. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písm. a) resp. § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-48 000,00	0,00	-48 000,00	48 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.	jméno	Karel Mikas	datum	16.9.19	podpis
Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO PRAHA, a.s.	jméno	Ing. Lukáš Zemek	datum	27.12.2019	podpis
Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.	jméno	Tomáš Hink	datum	13.03.2020	podpis
Zástupce Objednatel: - mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	13.03.2020	podpis
KSÚS SK - vedoucí MT	jméno	Miroslav Dostál	datum	13.03.2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, dle uvedených v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Vladimír Jehlička, DIS.	datum	13.03.2020	podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Vlastimil Polák	datum	13.03.2020	podpis
					Číslo pa

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D_SO 186 Stavební úpravy objízdných tras	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: D_SO 186	Číslo ZBV: 4.3
--	---	-------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 4.3	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Soupis prací SO po změnách	2	počet listů		
Další doklady	4	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Neprovedení vodorovného dopravního značení objízdné trasy

Zhotovitel navrhl objednateli neprovádět vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D SO186, neboť ze sledování zkušebního provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné. Objednatel i DI PČR vydali souhlas se změnou.

Jedná se o tzv. změny z nepředvídaných důvodů. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-95 400,00	0,00	-95 400,00	95 400,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.	jméno	Karel Mikas	datum	16.9.19	podpis
Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO PRAHA, a.s.	jméno	Ing. Lukáš Zemek	datum	27.12.2019	podpis
Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.	jméno	Tomáš Hink	datum	13.03.2020	podpis
Zástupce Objednatel: - mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	13.03.2020	podpis
SÚS SK - vedoucí MT	jméno	Miroslav Dostál	datum	13.03.2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlu představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objedn Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Vladimír Jehlička, DiS.	datum	13.03.2020	podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Vlastimil Polák	datum	13.03.2020	podpis
					Číslo:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	186
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	D_SO 186 Stavební úpravy objízdných tras

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 802 836,50

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 802 836,50	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-143 400,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-143 400,00	2 659 436,50	-143 400,00	-5,12%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

CH&T a.s.

souhlasím

Karel Mikas

Projektant (autorský dozor):

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

souhlasím

Ing. Lukáš Zemek

Stavební dozor:

REALSTAV MB, spol. s r.o.

souhlasím

Tomáš Hink

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Ing. Milan Jeřábek

KSÚS SK - vedoucí MT

souhlasím

Miroslav Dostál

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4													
III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
D_SO 186 Stavební úpravy objízdných tras								SO 186					
D_SO 186 Stavební úpravy objízdných tras								Skupina Změn: 1					
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5	Komunikace pozemní						222 750,00	- 48 000,00	0,00	174 750,00	- 48 000,00	-21,55%
3	572213111	Vyspravení výtluků na krajinicích a komunikacích recyklatem	m3	1485,000	1165,000	-320,000	150,000	222 750,00	-48 000,00	0,00	174 750,00	-48 000,00	-21,55%
								222 750,00	-48 000,00	0,00	174 750,00	-48 000,00	-21,55%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za zhotovitele: Karel Míkas
datum:
podpis:

Za objednatele (TČI):
datum:
podpis:

Tomáš Hník



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
iČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 11 -

REALSTAV MB, spol. s r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 323 419
DIČ: CZ25685210
e-mail: realstav@realstavmb.cz

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 186

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ostatní konstrukce a práce, dooprání						95 400,00	- 95 400,00	0,00	0,00	- 95 400,00	-100,00%
9	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	1 800,000	0,000	-1800,000	9,00	16 200,00	-16 200,00	0,00	0,00	-16 200,00	-100,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> V02-1 fáze											
		9000*2*0,10 - dělicí dopravní pruhy š 125 mm na obou stranách komunikace - celk. délka 1800 m (dle pol. č. 111154314)		1 800,000									
10	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plot	m	1 800,000	0,000	-1800,000	44,000	79 200,00	-79 200,00	0,00	0,00	-79 200,00	-100,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> Obnova V02-0 fáze, dle pol. č. 915122222											
		Ostatní konstrukce a práce, dooprání						95 400,00	- 95 400,00	0,00	0,00	- 95 400,00	-100,00%

Za zhotovitel Karel Mikas
datum:
podpis:



Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 11 -

Za objedinatele (TDI):
datum:
podpis:

Tomáš Hinek

Jerábek

ek / *12* správa a údržba silnic
Česká republika
Ústřední úřad
Praha
128 00
128 00
128 00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	D SO 186 Stavební úpravy objízdných tras
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	186

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Soupis prací SO po změnách	2	
08 - Žádost o změnu rozsahu díla - KSÚS	2	
Počet listů celkem	4	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
III/33353 Přftoky, most ev.č. 33353-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
D_SO 186 Stavební úpravy objízdných tras								SO 186					
								celkem					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce						103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00%
1	113154334	Frézování živého korytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	2 475,000	2475,000	0,000	42,00	103 950,00	0,00	0,00	103 950,00	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> Frézování vozovky v tl. 100 mm na vybraných úsecích, kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, odfrézovaný materiál odkaží (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)											
		9000*5,5*0,05 "délka objízdné trasy dle TZ " odhad šířky trasy " 5% odhad plochy		2 475,000									
	5	Komunikace pozemní						2 310 322,50	0,00	- 48 000,00	2 262 322,50	- 48 000,00	-2,08%
2	569831111	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	m2	1 350,000	1350,000	0,000	54,00	72 900,00	0,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00%
		9000*0,75*2*0,10 "délka objízdné trasy dle TZ " šířka krajnice " na obou stranách komunikace " cca na 10% (dle pol. č. 1:13154334)		1 350,000									
3	572213111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích rýpyklátem	m3	1 485,000	1 165,000	-320,000	150,00	222 750,00	0,00	-48 000,00	174 750,00	-48 000,00	-21,55%
		<i>Poznámka k položce:</i> Vyspravení jednotlivých výtluků, kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)											
		9000*5,5*0,10*0,3 "délka objízdné trasy " odhad šířky trasy " odhad tl. výtluků " 30% odhad výsypek		1 485,000									
4	572531122	Ošetření tržlin asfaltovou sanační hmotou š do 30 mm	m	4 500,000	4500,000	0,000	83,00	373 500,00	0,00	0,00	373 500,00	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> Ošetření tržlin na vozovce či po odfrézování, kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, odhad 0,5 m tržliny na 1 m trasy (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)											
5	573231107	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	2 549,250	2 549,250	0,000	9,00	22 943,25	0,00	0,00	22 943,25	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> nad vrstvou ACL - dle pol. č. 577155122											
6	573231109	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	2 549,250	2 549,250	0,000	13,00	33 140,25	0,00	0,00	33 140,25	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> nad vrstvou ACL - dle pol. č. 577155122											
7	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 475,000	2 475,000	0,000	282,00	697 950,00	0,00	0,00	697 950,00	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> dle pol. č. 113154334 (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)											
8	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 549,250	2 549,250	0,000	348,00	887 139,00	0,00	0,00	887 139,00	0,00	0,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> dle pol. č. 113154334 (bude čerpáno dle skutečnosti, dle pasportu)											
		2475*0,10 "Přepočtené koeficientem množství"		2 549,250									
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						190 800,00	0,00	- 95 400,00	95 400,00	- 95 400,00	-50,00%
9	915111112	Vodorovné dopravní značení dle č. 125 mm	m	1 800,000	0,000	-1800,000	9,00	16 200,00	0,00	-16 200,00	0,00	-16 200,00	-100,00%
		9000*2*0,10 "délka objízdné trasy dle TZ " na obou stranách komunikace " cca na 10% (dle pol. č. 113154334)		1 800,000									
10	915211112	Vodorovné dopravní značení dle č. 125 mm retroreflexní bílý plast	m	1 800,000	0,000	-1800,000	44,00	79 200,00	0,00	-79 200,00	0,00	-79 200,00	-100,00%
		<i>Poznámka k položce:</i> Obnova V02 - tl. 125 mm, dle pol. č. 915111112											
11	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	49 500,000	49500,000	0,000	1,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
D_SO 186 Stavební úpravy objízdných tras								SO 186					
								celkem					
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1000*5,5 délka objízdné trasy dle T2 * odhadnutá šířka		49 500,000									
12	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	1 350,000	1350,000	0,000	34,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: dle pol. č. 569831111											
	997	Přesun sutě						176 580,00	0,00	0,00	176 580,00	0,00	0,00%
13	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	540,000	540,000	0,000	25,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00%
		1250*0,2*2,0 dle pol. č. 938909612 x tl. 0,2 m x koef. přepočtu na tuny		540,000									
14	997221559	Připlatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	10 260,000	10260,000	0,000	6,00	61 560,00	0,00	0,00	61 560,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: dle pol. č. 997221551 x koef. 19 (odvoz do 20 km)											
		540*19 Přepočtené koeficientem množství		10 260,000									
15	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	540,000	540,000	0,000	188,00	101 520,00	0,00	0,00	101 520,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: dle pol. č. 997221551											
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
	VRN3	Zařízení staveniště						6 231,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00%
16	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: Pasport objízdné trasy - stav trasy bude před uzavírkou zmapován											
	VRN9	Ostatní náklady						14 953,00	0,00	0,00	14 953,00	0,00	0,00%
17	092002000	Ostatní náklady související s provozem	kpl	1,000	1,000	0,000	14 953,00	14 953,00	0,00	0,00	14 953,00	0,00	0,00%
		Poznámka k položce: Kontrola v celé délce objízdné trasy po ukončení uzavírky											
		Celkem						218 028 36,50	0,00	- 148 400,00	2 659 436,50	- 148 400,00	- 5,12%

25.7.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst. 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinnosti Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednávána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlahy z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svalu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě doklady se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zpracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objíždě trasy v rozsahu D_SO_186, protože při zkušebním provozu a sledování provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6,6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Dokl. spol.
JČ, 100000000
DTC: CZ00050001

Tisk
F-mat:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 16,
412 01 Litoměřice

25.7.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlahy z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zapracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objížděné trasy v rozsahu D_SO_186, protože při zkušebním provozu a sledování provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kuthá Hora