

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 2800/00066001/2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B , vložka 1006

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Čechy - Střed (na základě plné moci)

a

Petr Janulík, vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a inženýrských staveb

PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné moci)

č. smlouvy: **7-1162A18**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ust. § 1901 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento

Dodatek č. 1 ke

Smlouvě o dílo:

Článek 1.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení a dokončení stavebních prací v rámci veřejné zakázky s názvem „**II/610 Předměřická háj. – Otradovice 2019**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 1 –

prodloužení doby pro provedení díla

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je ujednání stran v souvislosti s přerušením provádění díla, kdy důvodem pro přerušení provádění díla je realizace výstavby chodníku v obci Tuřice prováděná stavebníkem Obec Tuřice.
- 2.2. Z důvodu shora uvedeného bylo Objednatelům Zhotoviteli zápisem ve stavebním deníku nařízeno přerušit provádění díla. Na základě uvedené skutečnosti se v souladu s bodem 4.3. Smlouvy o dílo Zhotoviteli prodlužuje doba pro provedení díla uvedená v čl. 4.1. Smlouvy o dílo, jakož i jednotlivé dílčí termíny, a to o dobu trvání přerušení provádění díla. Obnovení provádění díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem Objednatelů po dokončení obrubníků v průtahu obcí Tuřice (předpoklad v 11/2020).

Článek 3.

Předmět Dodatku č. 1 – změna vzniku práva na zaplacení ceny díla

- 3.1. Smluvní strany dále tímto dodatkem ujednávají změnu vzniku práva Zhotovitele na cenu díla, a to tak, že na místo původního ujednání v bodě 9.1. Smlouvy o dílo, podle něhož má být celá cena Díla uhrazena až po dokončení Díla, se nově ujednává, že cena Díla bude Objednatelům hrazena formou 2 dílčích plnění, jak je dále uvedeno v bodě 2.3 tohoto dodatku.
- 3.2. V souvislosti s ujednáním v bodě 3.1. tohoto dodatku **se mění bod 9.1. Smlouvy o dílo tak, že nově tento bod zní:**
- „Cena Díla dle čl. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena ve dvou splátkách, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku, přičemž první splátka bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po dokončení části díla (uceleného stavebního celku) provedené ke dni přerušení provádění díla (ve smyslu čl. 2 tohoto dodatku). Zbývající část ceny Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem po kompletním dokončení Díla v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla.“

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále platná a účinná.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 4.3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 4.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Krajská správa ~~a údržba~~ silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

PORR a.s.

Ing. Pavel Hirsch

ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., Oblast Čechy – Střed (na základě plné
moci)

PORR a.s.

Petr Janulík

vedoucí provozu Střed úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy - Střed
(na základě plné moci)