


## Dohoda o ukončení závazku

ke Smlouvě o dílo č. 103/2007/OIN ze dne 22.08.2007

na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a souvisejících prací na akci:  
„II/101 Úvaly, průtah“


**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6  
číslo účtu: 

zastoupený ve věcech technických:

**Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČ: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupenou: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

**Zhotovitel:** Pontex, spol. s r.o.  
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem  
IČ: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C2994.  
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel (společně také dále jako „**Smluvní strany**“) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 572 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto Dohodu o zrušení závazku (dále jen „**Dohoda**“).



## I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 22. 08. 2007 uzavřely Smlouvu o dílo č. 103/2007/OIN (číslo smlouvy Objednatele) a č. 07 179 00 (číslo smlouvy Zhotovitele), jejímž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace v rozsahu DÚR, DSP + DZS, položkový rozpočet a výkaz výměr, včetně souvisejících prací pro stavební akci „II/101 Úvaly, průtah“ (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany shodně konstatují, že část předmětu díla byla Zhotovitelem provedena a zároveň adekvátní část ceny za dílo Objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu Objednatele přerušeny.
3. Důvodem pro uzavření dohody o ukončení závazku je:
  - nečinnost stavebního úřadu v Úvalech, kde dochází opakovaně k neopodstatněným průtahům při projednávání akce a následně k nutnosti opakovaného přepracování dokumentace,
  - bezvýsledné jednání s dotčeným vlastníkem „RP Úvaly s.r.o.“ (nepodařilo se získat souhlas se stavbou a uzavřít smlouvy o překládkách inženýrských sítí a věcných břemenech),
  - bezvýsledné jednání s dotčeným vlastníkem „Úvaly Development s.r.o.“ (nepodařilo se uzavřít smlouvu o věcném břemenu na veřejné osvětlení).
4. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 3. tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část zbývajících závazků se ruší a tato část není nahrazována závazkem novým.

## II. REKAPITULACE ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel provedl řádně část díla v následujícím rozsahu (označení dle rozpisu nabídkové ceny dle Přílohy č. 2 Smlouvy):

- A) Projektová dokumentace DÚR**
- D) Průzkumy a záborový elaborát**
- E) Inženýrská činnost – projednání DÚR – 90%**

2. Cena za zhotovení části díla dle Smlouvy byla objednatelům uhrazena v rozsahu:

<b>A) Projektová dokumentace DÚR</b>	
• průvodní zpráva	63.000,00 Kč bez DPH
• výkresová část	210.000,00 Kč bez DPH
• dokladová část	84.000,00 Kč bez DPH
<b>D) Průzkumy a záborový elaborát</b>	
• ověření sítí a zákres jejich průběhu	33.600,00 Kč bez DPH
• geodetické zaměření	50.000,00 Kč bez DPH



- diagnostický průzkum vozovek 60.000,00 Kč bez DPH
- záborový elaborát 60.000,00 Kč bez DPH
- podklady, místní šetření, prohlídka 25.200,00 Kč bez DPH

3. Zhotovitel dosud nefaktoval provedenou část díla ad E), jehož cena činí:

**E) Inženýrská činnost – projednání ÚR** 56.700,00 Kč bez DPH  
(90% z částky 63.000,00 Kč)

Zhotovitel je v souladu se Smlouvou oprávněn uvedenou částku fakturovat a Objednatel je povinen ji Zhotoviteli uhradit.

4. Dále uvedené části díla B), C), F), G) nebyly provedeny, a tudíž nebudou fakturovány:

B) Projektová dokumentace DSP

- průvodní zpráva 42.000,00 Kč bez DPH
- souhrnné řešení stavby vč. koordinační situace 63.000,00 Kč bez DPH
- rekonstrukce silnice II/101 vč. odvodnění a dopravního značení 252.000,00 Kč bez DPH
- chodníky, vjezdy a napojení MK 63.000,00 Kč bez DPH
- okolní plochy (parkovací státní apod.) 42.000,00 Kč bez DPH
- rekonstrukce, ochrana nebo přeložka IS 84.000,00 Kč bez DPH
- zelené plochy a vegetace 21.000,00 Kč bez DPH
- POV a DIO 42.000,00 Kč bez DPH
- dokladová část 63.000,00 Kč bez DPH

C) Projektová dokumentace DZS

- dokumentace zhotovení stavby 105.000,00 Kč bez DPH
- technická specifikace 16.800,00 Kč bez DPH
- soupis prací a kontrolní rozpočet 25.200,00 Kč bez DPH

F) Inženýrská činnost – projednání SP 50.400,00 Kč bez DPH

G) Majetkoprávní vztahy 75.600,00 Kč bez DPH

Autorský dozor 60.000,00 Kč bez DPH

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda o zrušení závazku je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 103/2007/OIN (číslo smlouvy Objednatele) a 07 179 00 (číslo smlouvy Zhotovitele).

2. Dohoda je sepsána v pěti stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a dva obdrží Zhotovitel.



3. Dohoda o zrušení závazku ke Smlouvě o dílo č. 103/2007/OIN byla schválena Radou Středočeského kraje Usnesením č. 056-11/2020/RK ze dne 16.3.2020.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

5. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 19-03-2020

V Praze dne 15-05-2020

Zhotovitel:  
**Pontex, spol. s r.o.**

Objednatel:  
**Středočeský kraj**

Pontex, spol. s r.o.  
Bezová 1658/1  
147 00 Praha 4-Bran

Ing. Martin Havlík  
jednatel

Martin Herman  
radní pro oblast investic a  
veřejných zakázek

