



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-6048/DOP/2018

číslo smlouvy dodavatele: 180343011

ze dne 10.9.2018

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.8.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25.3.2020

„II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na zákl.
usnesení č. 046-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zastoupený: Ing. Radkem Braumem, předsedou představenstva,
Ing. Václavem Rothem, místopředsedou představenstva

dále jen „dodavatel“

společně dále jen „smluvní strany“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2018 (č. smlouvy objednatele: S-6048/DOP/2018,



č. smlouvy dodavatele 180343011), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 25. 3. 2020 (dále jen „**Smlouva**“), kterým se z důvodu nepodstatné změny závazku mění a doplňuje Smlouva.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“. Vzhledem k průběhu realizace došlo k níže popsaným změnám rozsahu plnění, jež jsou podrobně popsány v ZBV č. 12 – 14, které tvoří přílohy č. 1 – 3 tohoto Dodatku č. 3.
2. Podstatou nepodstatné změny závazku dle tohoto Dodatku č. 3 jsou následující změny:

- a) ZBV č. 12 se týká prodloužení termínu stavby u SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci. V ul. Železničářů a ul. Wolkerova sídlí podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem. Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize dopravně inženýrského opatření a aktualizace harmonogramu.

Na základě těchto skutečností dojde dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. k prodloužení termínu dokončení stavby o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele. Tato změna způsobí navýšení ceny prováděných prací o 405 512,90 Kč bez DPH.

- b) ZBV č. 13 se týká prodloužení termínu stavby u SO 000 Ostatní a vedlejší náklady. V ul. Železničářů a ul. Wolkerova jsou podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů a současně, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem. Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize VRN3 - Zařízení staveniště a aktualizace harmonogramu.

Na základě těchto skutečností dojde dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. k prodloužení termínu dokončení stavby o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele. Tato změna způsobí navýšení ceny prováděných prací o 60 500,- Kč bez DPH.

- c) ZBV č. 14 se týká neúnosné pláně u SO 102.1 v úseku km 1,130 - 1,230 v ulici M. Horákové (úsek Penny - ul. Vodárenská) - při provádění předepsaných zátěžových zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu bylo zjištěno, že v uvedených úsecích plán nesplňuje požadovanou únosnost tj. 45 MPa. Na základě provedených nevyhovujících zkoušek geotechnik navrhl, že se v úseku km 1,130 - 1,230 odtěží neúnosná pláň do



hloubky min. 0,5 m s ohledem na uložení inženýrských sítí na parapláň. Parapláň - aktivní zóna bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0/63, která se položí a bude hutněna po vrstvách 200 mm.

Tato změna způsobí navýšení ceny prováděných prací o 1 117 298,83 Kč bez DPH.

3. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se v souladu s ustanoveními Smlouvy mění **Článek III. Smlouvy „Cena za dílo“, odstavec 3.1**, a to tak, že se jeho text mění následujícím způsobem:

Původní text:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 88 554 024,64 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 18 596 345,17 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 107 150 369,81 Kč.

Nový text:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele a upravená dle ZBV č. 1 - 14 dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 95 900 586,51 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 20 139 123,16 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 116 039 709,67 Kč.

Rekapitulace ceny:

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>88 554 024,64 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>18 596 345,17 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>107 150 369,81 Kč</i>



Cena díla - Dodatek č. 1

<i>Cena bez DPH</i>	<i>88 153 793,55 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>18 512 296,64 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>106 666 090,19 Kč</i>

Cena díla - Dodatek č. 2

<i>Cena bez DPH</i>	<i>94 317 274,78 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>19 806 627,70 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>114 123 902,48 Kč</i>

Cena díla - Dodatek č. 3

<i>Cena bez DPH</i>	<i>95 900 586,51 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>20 139 123,16 Kč</i>
<i>Celková cena včetně DPH</i>	<i>116 039 709,67 Kč</i>

Oceněný výkaz výměr, který byl dodavatelem zpracován a objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy o dílo jako její příloha č. 8, zůstává v platnosti a upravuje se soupisem prací s výkazem výměr dle ZBV č. 12, ZBV č. 13, ZBV č. 14., které jsou přílohami č. 1 - 3 tohoto Dodatku č. 3.

- Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Vícepráce – změny kladné činí celkem 10 787 550,20 Kč bez DPH, 13 052 935,74 Kč s DPH, což činí celkem 13,61 % z celkové ceny díla. Méněpráce – změny záporné činí celkem 3 440 988,33 Kč bez DPH, 4 163 595,87 Kč s DPH, což činí celkem 3,88 % z celkové ceny díla. Celkově tedy dochází k navýšení ceny díla o 7 346 561,87 Kč bez DPH, 8 889 339,86 Kč s DPH z celkové ceny díla. Součet sumy Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 4 činí navýšení o 8,30 % závazku a nepřekračuje povolený limit 30 % hodnoty závazku. Absolutní hodnota Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a 4 činí celkem 13,02 % závazku a nepřekračuje povolený limit 50 % hodnoty závazku.
- Z důvodu vzniku výše uvedených víceprací dochází k prodloužení termínu dokončení prací a předání dokončeného díla. **Článek II. Smlouvy „Doba zhotovení díla, podmínky pro**



provádění změn díla“, odstavec 2.1. se upravuje, a to tak, že se text odstavce mění následovně:

Původní text:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 80 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.

Nový text:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1 a 1.4 Smlouvy v termínu do 102 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou č. 4 Dodatku č. 3 – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020.

6. Změna závazku popsána v tomto Dodatku č. 3 je v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a byla předložena v souladu se Směrnicí ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V souladu s touto Směrnicí (§ 5 odst. 1) se jedná o nepodstatnou Změnu zařazenou do Skupiny 3 a Skupiny 4.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv, které provede objednatel neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve Formuláři pro ohlášení změn stavby
 - 1) ZBV č. 12 - změnový list č. 105/1 jako příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3,
 - 2) ZBV č. 13 - změnový list č. 000/1 jako příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 3,
 - 3) ZBV č. 14 - změnový list č. 102.1/5 jako příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 3.
3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 dostane dodavatel a 3 dostane objednatel, každý stejnopis má platnost originálu.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

č. 046-17/2020/RK ze dne 27. 4. 2020

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

- 1) ZBV č. 12 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
- 2) ZBV č. 13 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
- 3) ZBV č. 14 - Formulář ohlášení změny, doklady, vyjádření, změnový list
- 4) Finanční a časový harmonogram plnění

V Obrančicích dne:

V Praze dne: 15 -05- 2020

Dodavatel 04 -05- 2020
HERKUL a.s.

Objednatel
Středočeský kraj



Ing. Radek Braum
předseda představenstva



Martin Hermian
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek



Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva

