

Dohoda o narovnání formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: S-12124/2-DOP/2016

číslo zhotovitele: D-16-036.Sd01

Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem:

„III/27938 Obrubce – Dolní Bousov“

(uzavřená dle § 1903 a § 2586 a násl. OZ)

I. Smluvní strany

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem,
radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení
Rady Středočeského kraje č. 036-18/2020/RK
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6, č. účtu: [REDACTED]
ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA., ředitel
dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B1458
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel, dále společně také jako „**Smluvní strany**“, uzavřeli dne 23. 08. 2016 Smlouvu o dílo č. S-12124/DOP/2016, jejímž předmětem bylo „Vyřešení majetkoprávních vztahů v rámci akce III/27938 Obrubce – Dolní Bousov“, následně byl dne 29.10.2018 uzavřen dodatek č. 1. Smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále označována jen jako „**Smlouva**“.

Původní termín plnění, tedy zajištění majetkoprávních vztahů a stavebního povolení nejpozději do 12 měsíců od právní moci územního rozhodnutí, nebyl ze strany Zhotovitele dodržen, a to z důvodu nutnosti přerušení prací, které bylo Objednatelem odsouhlaseno. Dodatek ke Smlouvě, který by řešil změnu termínu, však nebyl mezi stranami uzavřen.

Zhotovitel při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení zjistil prostorovou kolizi stávajícího vodovodu a nově navrhovaných příkopů, na což byl Objednatel dopisem ze dne 15.2.2019 upozorněn. Smluvními stranami bylo dále dohodnuto přerušení prací do doby vyřešení dané problematiky, a to do 24.1.2020, kdy došlo k obnovením prací na dokumentaci pro stavební povolení.

V důsledku shora uvedeného došlo k nedodržení termínu plnění Smlouvy, a proto je nutné vypořádat prodlení s plněním a uplatnění sankcí ze Smlouvy. Z tohoto důvodu smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o narovnání formou Dodatku č. 2 (dále též jen „Dohoda“):

II. Předmět Dohody

1. Ruší se dosavadní článek 3.2.1 Smlouvy a bude nahrazen novým článkem v tomto znění:

„ 3.2.1 Zajištění majetkoprávních vztahů a stavebního povolení nejpozději do 2.1.2021.“

- Smluvní strany konstatují, že ke skutečnosti, že v mezidobí nebylo možné pokračovat na zajištění majetkoprávních vztahů a stavebního povolení, došlo z objektivních důvodů, nikoliv z viny Zhotovitele. Objednatel se zavazuje, že nebude z toho důvodu vůči Zhotoviteli uplatňovat žádné sankce (penále) dle Smlouvy. Tímto narovnáním nebudou mít smluvní strany vůči sobě v souvislosti s nedodržením termínu plnění Díla žádné pochybnosti, závazky či nároky.
- Plnění ze Smlouvy před účinností této Dohody o narovnání formou Dodatku č. 2 se považuje za řádné plnění podle Smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo ze dne 23.08.2016 neupravené touto Dohodou o narovnání ve formě Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
- Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel.
- Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady kraje č. 036-18/2020/RK ze dne 4.5.2020.
- Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V Praze dne 20.05.2020

Za Zhotovitele




Ing. Martin Höfler
předseda představenstva PUDIS a.s.



Ing. Jan Viček
člen představenstva PUDIS a.s.

V Praze dne 08.06.2020

Za Objednatele



Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

