

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 24b, Praha 4 – Michle, PSČ: 140 00

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

bankovní spojení: 1700305424 / 0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jejímž jménem jedná Ing. Karel Nejedlý, jednatel

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tento**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora
a výkonu činnosti koordinátora BOZP****„III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora. Sanační práce – dostavba celého úseku zdi TDI“**

V průběhu výstavby byly nad rámec předpokládaného průběhu stavby zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, které prodlužují dobu výstavby

- podle provedených kontrolních vrtů se prováděly další kotvící piloty v oblasti SO 251.4,
- v prostoru SO 251.4 probíhalo časově náročné odtěžování skály,
- v oblasti SO 251.2 bylo nutné provést další kontrolní vrty,
- proběhl geofyzikální průzkum (georadar),
- následně byly provedeny kontrolní jádrové vrty,
- vznikl nový SO 101.1a sanace podloží,
- prodloužilo se DIO do konce 8/2017
- nové zimní přerušení (63 dní) – (pozn. kontrolní činnost TDI byla omezena pouze na kontrolu zabezpečení staveniště)
- zajišťování objektu čp. 50/1

Z důvodu výskytu takto vzniklých nepředvídatelných okolností prodlužujících dobu výstavby neovlivnitelných poskytovatelem se na základě článku 5.5. Smlouvy č.442/00066001/2016 smluvní strany dohodly na úpravě doby a ceny plnění podle přílohy č.1

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskyvatel dva (2) stejnopisy.


Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.


V Říčanech dne 31-07-2017

V Praze dne 31-07-2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (76)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001




Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
Ředitel


Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o.
Ing. Karel Nejedlý
jednatel

Příloha č. 1 Soupis prací - Specifikace ceny

ke Smlouvě č.442/00066001/2016 a Dodatku č.1 k této Smlouvě

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Mosty a inženýrské konstrukce dle Smlouvy	7,5	10	75	5 000,00	375 000
Mosty a inženýrské konstrukce dle Smlouvy dle Dodatku č.1	5,5	10	55	5 000,00	275 000
BOZP	7,5	4	30	5 000,00	150 000
BOZP dle Dodatku č.1	5,5	4	22	5 000,00	110 000
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					910 000
DPH (21%)					191 100
Celkem včetně DPH na celou dobu plnění zakázky					1 101 100

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)


Ing. Karel Nejedlý, jednatel
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

 ATELIER PROJEKTOVANI
INZENYRSKYCH STAVEB s.r.o.
Ohrovní 24B
140 00 PRAHA 4 - Michle

