

**Stodola v areálu ZUŠ Hořovice**  
**Podklad pro přípravu rozpočtu**



**objednatel:**  
**ZUŠ Josefa Slavíka, Palackého nám. 253/4 – Hořovice**

**BcA. Jakub Albrecht - ředitel**  
**Tel.: +420 601 566 364 ,tel.: 311 512 036, email: skola@zus-horovice.cz**

**Zpracovatel:**  
**Ing.Petr Fantyš, KPS – konstrukční a statická kancelář,**  
**ČKAIT: 0006862**

**Nad lesním divadlem 1215, 142 00 Praha 4**  
**IČO: 13 14 48 12, DIČ: CZ5903040440, tel.(420) 603 817473,**  
**e-mail: fantys.radlik@tiscali.cz**

**květen 2020**

## OBSAH

1. Úvod.....	2
2. Podklady.....	2
3. Popis stodoly .....	3
4. Specifikace projektových a realizačních prací .....	3
5. Doporučení a závěr.....	6

## 1. Úvod

V březnu letošního roku jsem vykonal prohlídky a následně zpracoval „Návrh demoličních prací části stodoly v areálu ZUŠ Hořovice. Zpráva následně sloužila zadavateli jako podklad pro jednání se stavebním úřadem a útvarem památkové péče.

Na základě této zprávy bylo vydáno Městským úřadem Hořovice, odborem výstavby a územního plánování závazné stanovisko. Toto stanovisko ve své citaci potvrdilo navrhovaná opatření z „Návrhu demoličních prací“. Navrhovaný postup je z hlediska zájmů chráněných statní památkovou péčí přípustné.

Proto jsem byl požádán ředitelem ZUŠ v Hořovicích panem BcA. Jakubem Albrechtem o zpracování dalšího kroku v procesu projektové přípravy a to o vytvoření podkladu s položkovým rozdělením navrhovaných prací pro tvorbu výkazu výměr. Je třeba zmínit, že uvedené výměry jsou zpracované podle podkladů vizuální prohlídky a projektové instrukce bez dopracování realizační dokumentace a tato zpráva může proto sloužit k rámcovému nacenění plánovaného záměru.

Úkolem je tedy získat podklad pro odhad finančních prostředků nutných pro realizaci demoličních a konzervačních prací.

## 2. Podklady

- [1] „Návrh demoličních prací části stodoly v areálu ZUŠ Hořovice na základě hodnocení stávajícího stavu, ing. Fantyš, březen 2020
- [2] Závazné stanovisko S-MUHO/1034/2020/KAS ze dne 4.5.2020 – MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE, ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
- [3]

**Zabezpečovací práce, předběžná opatření před odstraněním části stavby, poškozeného krovu napadeného hnilobou**

**„Demolice a odstranění prvků krovu“ se zachováním kamenného zdiva a vazných trámů krovu**

k.ú. Hořovice [645371]

Vypracoval: Adkon s.r.o., Ing. Martin Adam, říjen 2018

Zodpovědný projektant : Ing. Karel Tunzer, ČKAIT č. 0013064

- [4] Zaměření současného stavu-

zaměření současného stavu:

**BUDOVA ZUŠ HOŘOVICE – BÝV. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER** říjen2018

Vojtěch Černý DIS.


Elektrárnská 259, 252 07 Štěchovice

- [5] Zápis z místního šetření 14.11.2019 – POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI DÍLA“Demolice a odstranění prvků krovu se zachováním kamenného zdiva a vazných trámů krovu“ Zákostelský, Vlček,Kohout,Albrecht.
- [6] Fragменты ze stavebně historického průzkumu, Pešta 2018
- [7] Rozhodnutí-Stavební povolení S-MUHO/802/2019/GEB – NA „STAVEBNÍ ÚPRAVY HOSPODÁŘSKÉ BUDOVY PŘI čp. 253, NA POZEMKU PARC.Č.5/1, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HOŘOVICE, OBEC HOŘOVICE!.
- [8] Místní šetření a vykonané vizuální prohlídky 2/2020
- [9] Vlastní fotodokumentace pořízená při místním šetření

### 3. Popis stodoly

Objekt stodoly je jednopodlažní stavba obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, u které je v západní části provedena valba. Zdivo je kamenné a smíšené kamenné a cihelné.

V návrhu demoličních prací a následného zabezpečení ponechaných konstrukcí je použito označení podle následujícího schématu:



Orientace stodoly je delší stranou ve směru východ – západ

### 4. Specifikace projektových a realizačních prací

Ze stávajícího stavu informací o objektu je vytvořen heslovitý soupis očekávaných projektových výkonů a stavebních činností. Současně u některých položek je učiněn odborný odhad rozsahu prací, případně naznačeno variantní řešení.

#### 4.1. PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

U projektové přípravy jsou možné dvě cesty vedoucí k jejímu zpracování. První cestou je vytvoření dokumentace projektantem v předstihu bez vazby na realizační firmu. Druhou cestou je zároveň s poptáváním stavebních prací svěřit vypracování realizační dokumentace prováděcí firmě. Obě cesty vedou k cíli a mají své výhody a nevýhody.

Do projektové přípravy patří zejména vypracovat:

- 4.1.1 technologický postup provizorního opření pilířů č. 1 a č.2
- 4.1.2 stanovení rozsahu odstranění náletových dřevin
- 4.1.3 technologický postup odbourání střešních prvků
- 4.1.4 režim kontroly demontovaných trámů pro jejich další využití
- 4.1.5 návrh místa deponie a zakrytí ponechaných trámů
- 4.1.6 inženýring – práce projektanty při řízení zakázky, součinnost s dotčenými orgány, kontrola likvidace odpadu,
- 4.1.7 vyřízení případných záborů veřejných prostranství a sousedních pozemků
- 4.1.8 postup ubourání pilířů č.1 a č.2
- 4.1.9 odstrojovací práce východního štítu, povalového stropu a vnitřních navážek
- 4.1.10 konzervace ponechaných konstrukcí
- 4.1.11 technologie podchytávky základů – prováděcí projekt s vyznačením pracovních etap, stanovení režimu autorského dozoru s možností projektanta reagovat na zjištěnou geometrii základů a základové poměry,
- 4.1.12 úprava koruny kamenného zdiva a její zakrytí,
- 4.1.13 konzervace ponechaných dřevěných prvků (zárubně, překlad ...),

#### 4.2. STAVEBNÍ PRÁCE – DEMOLICE, DEMONTÁŽ A UVOLNĚNÍ PROSTORŮ:

- 4.2.1 Provizorní podepření pilířů č.1 a č.2 ( 8 ks vzpěr s opřením v patě do terénu a v hlavě o podchycované pilíře)
- 4.2.2 Odstranění náletových dřevin a uvolnění prostoru v blízkosti stodoly (jedná se o keře před severní fasádou stodoly, za východním štítem a strom a uložené větve v SV rohu stodoly, vše v koridoru umožňujícím nerušené provádění prací z vnější strany stodoly)
- 4.2.3 Demontáž krytiny a prkenného pobití (celá původní střecha má plochu cca 150m<sup>2</sup>, z toho odhaduji 30% krytiny zcela chybí a propadlo do vnitřní části stodoly. Zbylá krytina je z větší části živičná na prkenném pobití, část střechy cca 40% tvoří živice na plechu - možno specifikovat z pořízené fotodokumentace, nebo přímo na místě vlastní odhadem)
- 4.2.4 Demontáž trámů krovu (krokve 16 vazeb cca 30% propadlých do vnitřku stodoly, vazné trámy 9ks, z toho 3 ks propadlé do vnitřku stodoly)
- 4.2.5 Demontáž prkenného obkladu východního štítu včetně nosného roštu (cca 30m<sup>2</sup>)
- 4.2.6 Konzervace a uložení ponechaných trámů (odhaduji cca 40-70 % trámů nebo jejich částí způsobilých pro další využití. Do rozhodnutí o ponechání má právo vstupovat NPU)
- 4.2.7 Ubourání pilíře č. 1 – (cca 4,5m<sup>3</sup> kamenného zdiva + část pod terénem cca 0,5 m<sup>3</sup>)
- 4.2.8 Ubourání pilíře č. 2 – (cca 4,8m<sup>3</sup> kamenného zdiva + část pod terénem cca 0,6 m<sup>3</sup>)
- 4.2.9 Deponování nebo likvidace kamenů z bouraných pilířů,



- 4.2.10 Vyčištění vnitřních prostorů stodoly a separace odpadu (odhaduji vrstvu 0,5 m na celém půdorysu stodoly tj. cca 38 m<sup>3</sup> materiálu k odvozu)
- 4.2.11 Demontáž povalového stropu vestavby u západního štítu (cca 8m<sup>3</sup> materiálu dřevěných prvků a hlíny smíchané se slámou)
- 4.2.12 Snesení uvolněných kamenů z koruny kamenného zdivo (jedná se zejména o střední stěny č. 2 a č.3 v délce cca 8-10 bm)

### 4.3. STAVEBNÍ PRÁCE – STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PONECHANÝCH KONSTRUKCÍ

- 4.3.1 instalace vodorovných táhel a svlaků z vnější strany k sepnutí ponechaného kamenného zdiva (celkem 4 sestavy dvojic táhel se závitovými koncovkami pro aktivaci tahové síly v táhlech – odhadem 250 kg oceli, vrtání otvorů pro táhla, montáž)
- 4.3.2 vyspravení narušených částí zdiva spárovací maltou na bázi cementu a doplněním kamenů. Minimální rozsah odhaduji na 40 m<sup>2</sup> zdiva a bude záležet na budoucím návrhu využití kamenného zdiva. V případě ponechání zdiva v budoucím interiéru je třeba provést práce v pohledové kvalitě)
- 4.3.3 Doplnění ponechaného zdiva železobetonovým věncem v koruně zdiva (odhaduji celkovou délku věnců 35 bm. Při průměrné šířce 0,5 metru a výšce 0,25 metru se jedná o cca 4,5m<sup>3</sup> věnců, beton C20/25, vázaná výztuž s uzavřenými třmínky, vyztužení 0,7 až 1,0 %. Součástí prací je příprava koruny zdiva vyčištěním spojovací malty tak, aby se věnec se zdivem propojil a také bednění boků věnců)
- 4.3.4 Podchycení základů ponechaného zdiva po záběrech (celkem navrženy tři etapy podkopání a podbetonování stávajícího zdiva s hloubkou nové základové spáry minimálně 0,9 metru pod podlahou. Šířka jednotlivých záběrů činí cca 1,5 metru. Použitý beton podbetonávky C20/25, XC2, Dmax 22. Celková kubatura výkopů a betonu nových základů činí při délce nových základových pásů 35 m, šířce 0,7 metru a výšce 0,6 metru celkem 15m<sup>3</sup>). K pracím podchycení zdiva bude zpracován prováděcí projekt a při provádění prací bude v rámci autorského dozoru zohledněny základové poměry. V prováděcím projektu by měly být doplněny informace o dalším plánovaném využití stávajícího zdiva.
- 4.3.5 zákryt koruny zdiva zamezující stékání srážek po povrchu zdiva. Bude použita prkenná dřevěná konstrukce opatřená pozinkovaným plechem nebo fóliovou izolací Celková délka zákrytu cca 35metrů. Při průměrné šířce s přesahy 1,0 metru činí plocha zákrytu 35 m<sup>2</sup>.
- 4.3.6 řízený odvod povrchových srážek z prostoru založení zdiva. Tato položka bude závislá na prodlevě mezi pracemi statického zajištění a celkové rekonstrukce stodoly. Při očekávané prodlevě více než jeden rok je vhodné uvažovat o překrytí ponechaného zdiva provizorní dřevěnou konstrukcí pultové střechy s izolací s kotvenou střešní pojistnou fólií. Celková plocha pultové střechy činí cca 80 m<sup>2</sup>. Odvod srážkové vody od základů lze řešit i terénními úpravami v oblasti zdiva. Ošetřené kamenné zdivo s doplněním spár je schopno přečkat i několik let exponované na povětrnosti.)
- 4.3.7 zamezení zatékání srážek do podzákladí (Do doby následných rekonstrukčních prací a případné dostavby je možné navrhnout provizorní zakrytí pultovou střechou nad korunou zdiva).
- 4.3.8 konzervace ponechaných tesařských zárubní otvorů severní a západní fasády ( jedná se o 2 kusy dřevěných zárubní, které budou buď ponechané ve zdivu a vhodným způsobem chráněné před působením povětrnosti, nebo demontovány a uloženy pro další využití)



Pro přehlednost a snazší porozumění ponechávám ve zprávě schémata navrhovaných prací ze zprávy z března 2020.



### 5. Doporučení a závěr

Věřím, že předložená specifikace prací projektové přípravy a realizačních prací splní stanovený účel a to stanovit odhad finančních prostředků nutných pro realizaci plánovaného záměru. Při zpracování finančního ocenění jsem připraven zodpovědět případné dotazy.

Vypracoval: 27.5..2020

ing. Petr Fantyš