

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: S-1049/DOP/2020
číslo smlouvy Dodavatele: 1511.0041137MTO

uzavřené podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na realizaci veřejné zakázky:

„II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba“

Smluvní strany

Objednatel


Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

(dále také „**Objednatel**“)

a

Dodavatel

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

kontaktní a doručovací adresa:

Odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Praha západ


K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ, na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto dodatku

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 

(dále také „**Dodavatel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)

uzavírají podle článku XV. Závěrečná ustanovení, odst. 15.5 Smlouvy o dílo a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I. Účel Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 2. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba“, číslo Objednatele S-1049/DOP/2020, číslo Dodavatele 1511.0041137MTO, která byla uveřejněna v registru smluv dne 6. 2. 2020 (dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že stavba „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba“ se mimo jiné nachází na pozemku parcelní číslo 1605/21, katastrální území Jesenice u Prahy, LV 729 (dále jen „**Pozemek**“), který doposud není ve vlastnictví ani dispozici Objednatele, neboť je předmětem vyvlastňovacího řízení zajišťovaného místně příslušným vyvlastňovacím úřadem, a dále s ohledem na probíhající stavební řízení a potřebu realizovat archeologický průzkum je nezbytné upravit postup při realizaci stavebních prací a smluvní vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem.
3. Smluvní strany tímto deklarují nadále zájem na realizaci stavby „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba“ a budou postupovat tak, aby nebyl zmařen účel předmětné Smlouvy o dílo, kterým je realizace veřejné zakázky, tak aby i přes výše uvedenou skutečnost, bylo co možná nejvíce sníženo množství změn Smlouvy o dílo a dílo bylo realizováno s péčí řádného hospodáře.
4. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je připraven, potom co bude příslušným stavebním úřadem vydáno stavební povolení, popř. bude požadováno Ústavem archeologické památkové péče středních Čech (dále jen „**Archeologický ústav**“) provedení Archeologického průzkumu ve smyslu § 22 odstavec 1 zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, převzít od Objednatele staveniště a neprodleně:
 - provést skrývku ornice a/nebo podorničí v rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem a umožnit provedení archeologického průzkumu
 - započít realizaci předmětné stavby, a to i s vědomím, že část stavby se nachází na pozemku, který je předmětem vyvlastňovacího řízení, které doposud není časově ohraničeno, a proto nebude možné v této části dílo v termínu dle Smlouvy o dílo realizovat.

II. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy o dílo, a to níže uvedeným způsobem:
 - a) *Článek I. Předmět smlouvy se v odst. 1.6 doplňuje o tento text:*

Dodavatel je povinen po dobu realizace stavby „II/101 Jesenice, obchvat – II. Etapa – stavba“ zabezpečit plnohodnotný přístup na Pozemek pro jeho vlastníka. Zároveň Dodavatel zajistí kombinací opatření (poučení, aktivní zábrany), aby na tento Pozemek nevstupovali jeho zaměstnanci, či zaměstnanci jeho poddodavatelů či partnerů. Náklady spojené s těmito opatřeními nebude Dodavatel vůči Objednateli uplatňovat, ale jsou součástí již v článku III. odst 3.1 stanovené ceny za dílo.
 - b) *Článek II. Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, se doplňuje tento nový odst. 2.10:*

2.10. Termín pro provádění díla uvedený v článku II. Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, se prodlužuje o dobu, po kterou prokazatelně nebylo možno realizovat dílo v části, kde se dílo nachází na Pozemku, který v době realizace stavby nebude ve vlastnictví ani dispozici Objednatele. Toto ustanovení se vztahuje k části díla tímto stavem dotčené, tj. k části díla nacházející se na tomto Pozemku. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že prodloužení termínu se nevztahuje na části díla tímto ustanovením nedotčené.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud nebude možné započít realizaci části díla nacházející se na Pozemku ani ve lhůtě do 4 let od podpisu Smlouvy o dílo, může každá ze Smluvních stran od Smlouvy o dílo odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo z tohoto důvodu postupují Smluvní strany podle článku XII. Výpověď, Odstoupení od smlouvy, odst. 12.4 a násl. Smlouvy o dílo. Toto ustanovení nevylučuje dohodu Smluvních stran o snížení rozsahu díla dle článku II. Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, odst. 2.5 Smlouvy o dílo.
2. Ostatní vztahy Smluvních Stran v této Smlouvě o dílo výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení s elektronickými podpisy Smluvních stran.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku č. 1 řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Usnesením Rady kraje ze dne 17. 8. 2020 č. 074-60/2020/RK.

Příloha: plná moc EUROVIA CS, a.s.

V Praze dne

za Dodavatele:
EUROVIA CS, a.s.

V Praze dne

za Objednatele:
Středočeský kraj

.....
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
na základě plné moci

.....
Martin Herman
radní pro oblast investic a
veřejných zakázek

**Ing. Petr
Tesař**

Digitálně podepsal Ing. Petr Tesař
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CS, a.s.,
ou=18304137, cn=Ing. Petr Tesař,
sn=Tesař, givenName=Petr,
serialNumber=P486136
Datum: 2020.08.18 09:50:56
+02'00'

**Martin
Herman**

Digitálně
podepsal Martin
Herman
Datum:
2020.08.18
14:24:24 +02'00'