

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 29.9.2016 ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**Smlouva**“

číslo objednatele: **S-13323/DOP/2016**

číslo zhotovitele: 16 282 202

„Zhotovení projektové dokumentace na akci III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, na základě pověření ze dne 4.1.2017
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000
dále jen „**Objednatel**“

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o.

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 702 021 917, ales.cermak@ksus.cz

a

Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupený: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 51-2489990247/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 6088
dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“
uzavírají dnešního dne Dodatek č.1 ke „Smlouvě“:

1. ÚČEL DODATKU Č.1

Účelem tohoto dodatku je úprava termínů.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle v následujících lhůtách:

- 2.1.1 Koncept DÚR – do 3 měsíců od podpisu smlouvy (podepsána byla 29.9.2016) – byl předán 19.12.2016
- 2.1.2 Čistopis DÚR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR Objednatelem (připomínky ke konceptu zatím nebyly předány)
- 2.1.3 Podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od předání připomínek ke konceptu DÚR;
- 2.1.4 Koncept DSP – do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí;
- 2.1.5 Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatel;
- 2.1.6 Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíce od schválení konceptu DSP;
- 2.1.7 PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného SP;
- 2.1.8 AD – v průběhu stavby – předpoklad 4 měsíce;
- 2.1.9 Záborový elaborát vyhotoví Zhotovitel do 45 dnů od podpisu Smlouvy – byl předán 11.11.2016
- 2.1.10 Výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- 2.1.11 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- 2.1.12 Dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební řízení;
- 2.1.13 zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení
- 2.1.14 účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatele nebo hodnotící komise samotná;

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 stejnopisy obdrží objednatel.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 022-24/2017/RK ze dne 22. 6. 2017.

Ostatní ujednání se nemění.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne 27.06.2017


Zhotovitel

SUDOP PRAHA a.s.



Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 **SUDOP PRAHA**
130 80 Praha 3, Olšanská 1a



Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

V Praze dne 08-09-2017

Objednatel

Středočeský kraj



RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

Pe

Sl