

---

**DODATEK Č. 2  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů -  
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady“**


---

Číslo objednatele      4/62444042/2017/2  
Číslo zhotovitele      17052-S – D2

**TENTO DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 19. 6 . 2017,  
(dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:


**Gymnázium Jiřího z Poděbrad**

sídlo: Studentská 166, Poděbrady, 290 01  
zastoupenou: RNDr. Kamilem Břízou, ředitelem školy  
IČ: 6244042  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 

DÁLE JEN „**Objednatel**“  
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**KG-SERVIS, spol. s r.o.**

Sídlo: Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze v oddíle C, vložka 60815  
Jednající: Josef Kaftan, jednatel  
IČO: 256 82 512 DIČ: CZ 256 82 512  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“  
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

**Článek I.**  
**Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem během provádění prací byl zjištěn nedostatečný odhad množství keramických obkladů a k nim doplňkových ukončovacích nerezových lišt. Z prostorových požadavků a nových provozních důvodů je nutné 9kusů kuchyňských linek doplnit i o horní skříňky Do hygienických kabin dámských WC je nutné osadit 3ks bidetů včetně montáže a bidetových baterií. Dále je nutné osadit navíc jedno umyvadlo včetně baterie. Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění ležaté kanalizace, došlo k odpočtům, kdy bude ležatá kanalizace provedena v menším rozsahu prací, než bylo předpokládáno v PD. Vzhledem k výše uvedenému se, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 5.193.043,78Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 1.090.539,19 Kč.*

*Celková cena za dílo včetně DPH činí 6.283.582,97 Kč.*

2. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 4 873 614,24 Kč bez DPH, tedy 5 897 073,23 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 5 193 043,78 Kč bez DPH, 6 283 582,97 Kč s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	4 873 614,24 Kč	1 023 458,99 Kč	5 897 073,23 Kč
Dodatek č. 1	248 665,54 Kč	144 578,47 Kč	300 885,30 Kč
Dodatek č. 2	70 764 Kč	14 860,44 Kč	85 624,44 Kč
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>5 193 043,78 Kč</b>	<b>1 090 539,19 Kč</b>	<b>6 283 582,97 Kč</b>

## Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 2 ze dne 15. 8. 2017

Ve Velimi, dne 21. 8. 2017

Zhotovitel  
KG-SERVIS, spol. s r.o.

**KG** 

---

Josef Kaftan, jednatel  
jednatel společnosti

V Poděbradech, dne 21. 8. 2017

Objednatel  
Gymnázium Jiřího z Poděbrad





---

RNDr. Kamilem Bříza  
ředitel školy


Gymnázium Jiřího z Poděbrad  
Studentská 166  
290 01 Poděbrady  
1

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	<b>KG – Servis spol. s r.o.</b> Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM	
Změnový list vystavil:	<b>Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady</b> Studentská 166, 290 01 Poděbrady	
Datum:	15.8.2017	
<p><b>Předmět změny:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Doplnění chybějících výměr keramických dlažeb, truhlářských výrobků</li> <li>7. Doplnění chybějících bidetů</li> <li>8. Odpočet neprovedených prací</li> <li>9. Povlakové podlahy, skutečné provedení</li> </ol> <p><b>ad 6) Doplnění chybějících výměr keramických dlažeb</b> Během provádění prací byl zjištěn nedostatečný odhad množství keramických obkladů a k nim doplňkových ukončovacích nerezových lišt. Z prostorových požadavků a nových provozních důvodů je nutné 9kusů kuchyňských linek doplnit i o horní skříňky.</p> <p><b>ad 7) Doplnění chybějících bidetů a umyvadla</b> Do hygienických kabin dámských wc je nutné osadit 3ks bidetů včetně montáže a bidetových baterií. Dále je nutné osadit navíc jedno umyvadlo včetně baterie</p> <p><b>ad 8) Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci</b> Vzhledem ke skutečnostem zjištěným při provádění ležaté kanalizace, byl proveden menší rozsah prací, než bylo předpokládáno v PD.</p> <p><b>ad 9) Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci</b> V části nebylo nutné nahrazovat povlakové krytiny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 4 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č. 6: 0,- Kč Změna č. 7: 0,-Kč Změna č. 8: 20 941,46 Kč Změna č. 9: 44 220,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 6: 115 160,48 Kč Změna č. 7: 16 615,- Kč Změna č. 8: 0,- Kč Změna č. 9: 4 150 Kč	
<b>Celkem: 65 161,46 Kč</b>	<b>Celkem: 135 925,48 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	

<b>70 764,- Kč</b>	nemění se
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> 	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> 
<p>Datum: 15. 8. 2014</p>	<p>Datum: 15. 8. 2014</p>

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím.



Ověřil:

Schválil:

**Soupis změn ke Změnovému listu č. 2**

**Stavba:** Rekonstrukce hygienického zařízení a rozvodů vody a odpadů - Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

**Objednavatel:** Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady  
Studentská 166, 290 01 Poděbrady

**Zhotovitel:** KG - Servis spol. s r.o.  
Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM

**Zpracovatel:** Ing. Aleš Řada

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdlil bez DPH
6	Doplnění chybějících výměr keramických obkladů a dlažeb, včetně zacišťovacích lišt, truhlářské výroby	0,00	115 160,48	115 160,48
7	Doplnění chybějících bidetů včetně baterií a montáže	0,00	16 615,00	16 615,00
8	Odpočet neprovedených prací na venkovní kanalizaci	20 941,46	0,00	-20 941,46
9	Odpočet neprovedených prací na podlahách PVC	44 220,00	4 150,00	-40 070,00
Celkem		65 161,46 Kč	135 925,48 Kč	70 764,02 Kč
<b>Cena bez DPH</b>				<b>70 764,02 Kč</b>

DPH	základní	21,00%	ze	70 764,02	14 860,44
	snižovací	15,00%	ze	-6,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 85 624 Kč**