



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo
číslo objednatele 47/2008/OIN
číslo zhotovitele 08NO01004

„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P. O. BOX 177, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Aleš Čermák MBA, náměstek ředitele pro oblast investic

(dále také jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení Novák a Partner/ VALBEK – Beroun

se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 17849

zastoupené: vedoucím sdružení společností NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, jednatelem společnosti

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu 78-6203830247/010

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petra Kopková, jednatelka společnosti

Ing. František Hanuš, jednatel společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vorel

(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo.

Dnešního dne uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 47/2008/OIN 08NO01004 ze dne 11. 3. 2008, kterým se upravuje předmět, doba zhotovení, cena díla a platební podmínky.

II. Předmět díla

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla. Původní text se doplňuje o následující články:

- 2.34.** Zhotovitel zpracuje DSP a PDPS rekonstrukce mostu ev. č. 605-029 na II/605 přes Dibeřský potok.

III. Doba zhotovení díla, platnost smlouvy

Původní článek se doplňuje o nové termíny pro předmět dodatku následovně:

- 3.1.** Zhotovitel provede dílo podle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

- aktualizace DÚRdo 8 týdnů od podpisu dodatku č.1
- zajištění nového ÚR..... do 14 týdnů od získání souhlasu vlastníků pozemků
- aktualizace DSP do 8 týdnů od získání pravomocného ÚR
- zpracování PDPSdo 8 týdnů od vydání pravomocného SP
- předání DSP a PDPS mostu ev. č. 605-029 do 31.5.2017

IV. Cena díla

Článek IV se mění takto:

- 4.1.** Cena za dílo dle článku II. Smlouvy o dílo č. 47/2008/OIN ze dne 11. 3. 2008 ve výši 4 092 000 Kč včetně dodatku č. 1 a nových částí díla podle čl. II tohoto Dodatku č. 2 se zvyšuje na celkovou částku 4 339 500,- Kč bez DPH.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty platným v době fakturace DPH.
- 4.2.** Sjedená cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 5.1 tohoto dodatku č. 2 se člení dle níže uvedených částí díla takto:

Dosud vyfakturováno a uhrazeno dle původní SOD a dodatku č.1:

a) kompletní zadávací dokumentace:

cena bez DPH	2.749.000,- Kč
DPH (19%)	220.400,- Kč
DPH (20%)	226.500,- Kč
DPH (21%)	95.865,- Kč

b) inženýrská činnost:

cena bez DPH	450.000,- Kč
DPH (20%)	90.000,- Kč

Zbývající práce dle původní SOD a dodatku č.1:

a) kompletní zadávací dokumentace:

cena bez DPH	485.000,- Kč
DPH (21%)	101.850,- Kč
cena včetně DPH	586.850,- Kč

b) inženýrská činnost:

cena bez DPH	348.000,- Kč
DPH (21%)	73.080,- Kč
cena včetně DPH	421.080,- Kč

c) autorský dozor:

sazba za 1 hod bez DPH	500,- Kč
sazba za 1 hod	
vč. DPH (21%)	605,- Kč
celková cena za AD	
bez DPH	60.000,- Kč
DPH (21%)	12.600,- Kč
celková cena za AD	
vč. DPH (21%)	72.600,- Kč

Nové práce dle dodatku č. 2:

d) zadávací dokumentace mostu ev. č. 605-029:

cena bez DPH	247.500,- Kč
DPH (21%)	51.975,- Kč
cena včetně DPH	299.475,- Kč

Kontrolní součet činí:

cena bez DPH	4.339.500,- Kč
DPH 19%	220.400,- Kč
DPH 20%	316.500,- Kč
DPH 21 %	335.370,- Kč
Celková cena včetně DPH	5.211.770,- Kč

V.

Platební podmínky

5.1.Příloha č. 1 dodatku č.1 SoD se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

VI.

Závěrečná ustanovení

6.1.Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 47/2008/OIN (číslo smlouvy objednatele) a 08NO01004 (číslo smlouvy zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

- 6.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy této smlouvy.
- 6.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- 6.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 6.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 47/2008/OIN byl schválen Radou kraje Usnesením č. 061 – 36/2016/RK ze dne 31.10.2016.

Příloha č. 1 Platební kalendář

Příloha č. 2 Kalkulace prací dle dodatku č. 2

V Praze, dne 5.5. 2017




Za Zhotovitele
Ing. František Hanuš
jednatel společnosti

Novák  **Partner**

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2
iČ 48585955, diČ CZ48585955

02

V Praze, dne 19 -06- 2017



Za Objednatele
RNDr. Martin Macháček, CSc.,
radní pro oblast investic



„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Fakturace prací bude probíhat v návaznosti na dílčí plnění jednotlivých fází díla v následujících částkách:

	<i>bez DPH</i>	<i>19% DPH</i>	<i>20 % DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>včetně DPH</i>
	<i>/Kč/</i>	<i>/Kč/</i>	<i>/Kč/</i>	<i>/Kč/</i>	<i>/Kč/</i>
1/ Po předání DÚR <i>již vyfakturováno</i>	1 160 000	220 400			1 380 400
2/ Po nabytí právní moci ÚR <i>- již vyfakturováno</i>	450 000		90 000		540 000
3/ Po předání DSP <i>již vyfakturováno</i>	1 132 500		226 500		1 359 000
4/ Po předání aktualizace DÚR- <i>již vyfakturováno</i>	176 000			36 960	212 960
5/ Po nabytí právní moci nového ÚR	108 000			22 680	130 680
6/ Po předání aktualizace DSP <i>- již vyfakturováno</i>	280 500			58 905	339 405
7/ Po nabytí právní moci SP	240 000			50 400	290 400
8/ Po předání PDPS <i>- již vyfakturováno</i>	485 000			101 850	586 850
9/ Po předání DSP a PDPS mostu ev.č. 605-029	247 500			51 975	299 475
10/ Výkon AD postupně až do maximální výše - bude fakturován vždy na konci kalendářního čtvrtletí podle vykázaného počtu hodin protokolárně odsouhlaseného objednatelům a dle skutečnosti do fakturován po kolaudaci stavby	60 000			12 600	72 600
Celkem	4 339 500	220 400	316 500	356 370	5 211 770

„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“

KALKULACE PRACÍ DLE DODATKU Č. 2

Zpracování cenové nabídky:

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

- Vypracování DSP a PDPS mostu ev. č. 605-029 přes Dibeřský potok

	Hodiny	Výrobnost	Základní cena	DPH 21%	Cena celkem
Koordinace se stavbou II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic	80	550	44 000	9 240	53 240
Podrobné zaměření mostního objektu pro návrh rekonstrukce	70	550	38 500	8 085	46 585
Dokumentace pro stavební povolení mostu ev. č. 605-029	160	550	88 000	18 480	106 480
PDPS pro rekonstrukci mostu ev. č. 605-029	140	550	16 170	16 170	93 170
Nabídková cena celkem			247 500	51 975	299 475