



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**Smlouva**“

číslo Objednatele: **0030/DOP/2017**

číslo Zhotovitele: **16-437**

Objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: RNDr. Martin Macháček CSc. - radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095
DIČ: 005-70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu: 4440009090/6000
dále zastoupený: Krajská správa a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel, Ing. Aleš Čermák, náměstek pro oblast investic
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: KB a.s., Nuselská 94, Praha 4
číslo účtu: 5904041/0100

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 V souladu s čl. 15 odst. 15.8 se Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění akce:

„III/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek – PD“

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Termín plnění se mění z důvodu provedení koordinace se stavbou III/1024 Řitka, most přes D4 ev. č. 1024-1, která byla projekčně zadána dne 29. 5. 2017.
- 2.2 Čl. 3 Cena díla a doba a místo plnění, odst. 3.2 se mění následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech. V rozsahu čl. 2. 2. 1 až 2. 2. 11 však musí být hotové nejpozději do termínu 31. 8. 2018

- *průzkumy a rozborů do 90 dní od uzavření smlouvy;*
- *koncept DUR – do 31. 8. 2017*
- *čistopis DUR – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem*
- *podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od odevzdání čistopisu DUR*
- *koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR;*
- *čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem;*
- *podání žádosti o vydání SP – do 6 měsíců od schválení konceptu DSP*
- *dokumentace pro provádění stavby (PDPS) do 2 měsíců od vydání stavebního povolení.*
- *výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 2 měsíců od vydání SP;*
- *položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 2 měsíců od vydání SP;*
- *dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;*
- *zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na*



základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyzooměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise."*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0030/DOP/2017 (16-437), nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 má tři strany textu.
- 3.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0030/DOP/2017 (16-437) byl schválen Radou kraje Usnesením č.052-27/2017/RK ze dne 3. 8. 2017.

Za Objednatele

V Praze dne

18-09-2017



RNDr. Martin Macháček CSc

radní pro oblast investic, majetku a
veřejných zakázek

Za Zhotovitele

V Praze dne

17-08-2017

Ing. Marek Svoboda

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsán v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434