



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo Objednatele: S-16560/DOP/2016

číslo Zhotovitele: 036/16/AP

„II/191 Rožmitál pod Třemšínem-hr.kraje, PD“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném a účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**Dodatek č. 1**“

Objednatel: Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený ve věcech smluvních:

RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095

DIČ: 005-70891095

bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

zastoupený ve věcech technických:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba zajišťující dohled nad realizací zakázky:

Ing. Jiří Levý, investiční technik

e-mail: jiri.levy@ksus.cz

tel.: +420 601 159 690

12



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel: **Atelier PROMIKA s.r.o.**
se sídlem: Muchova 9, 160 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Petrem Mackem, jednatelem společnosti
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273
bankovní spojení: Raiffeisen bank Praha 6
číslo účtu: 403522001/5500

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 103969

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Macek, +420 777 641 303, macek@promika.cz

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Macek, +420 777 641 303, macek@promika.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2016 Smlouvu o dílo č. S-16560/DOP/2016 na „II/191 Rožmitál pod Třemšínem-hr.kraje, PD“ (dále jen „Smlouva“);
- (B) Smluvní strany konstatují, že z objektivních důvodů, které nejsou na straně Zhotovitele, neboť se týkají klimatických podmínek a zásadního nesouladu mezi skutečným stavem silnice a příslušnými pozemky v katastru nemovitostí, není Zhotovitel přes maximální úsilí schopen plnit předmět Smlouvy v požadované době plnění. S těmito okolnostmi byl Objednatel Zhotovitelem průběžně seznamován. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, které panovaly od prosince 2016 do března 2017, nebylo možné řádně zhotovit základní průzkumné práce a podklady nezbytné pro projekční činnost. Jedná se zejména o geodetické zaměření, kde bylo nutné vyčkat až do roztátí sněhové pokrývky, a diagnostický průzkum vozovky, jehož provedení je vázáno na dosažení potřebných teplot



v celé konstrukci vozovky. Bez těchto podkladů nebylo možné zahájit projekční práce a došlo tak k významnému zpoždění projekčních prací. Dále nebylo možné včas provést geotechnický průzkum pro most a dendrologický průzkum. Po provedení prvotního návrhu tělesa rekonstruované silnice byl zjištěn ve velkém rozsahu po celé délce řešeného úseku zásadní nesoulad mezi skutečným stavem a katastrem nemovitostí. Po dohodě s Objednatelém byly neprodleně zahájeny práce na minimalizaci dotčených pozemků ve vlastnictví soukromých osob. Tyto práce znamenaly přepracování navrhovaného systému odvodnění a částečně i šířkového uspořádání rekonstruované silnice. I přes redukci dotčených pozemků ve vlastnictví soukromých osob bude nutné zpřesnit průběh katastrálních hranic a realizovat výkup potřebných pozemků. Aktuálně probíhají přípravné práce pro tyto úkony, nicméně v tuto chvíli nelze žádným způsobem předjímat termín dokončení uvedených pozemkových úkonů; a

- (C) Smluvní strany se, ve snaze o maximalizaci stavebních prací, které je možné reálně realizovat v roce 2018, a dále ve snaze eliminovat riziko, že bude na část stavby nutné vydávat územní rozhodnutí, dohodly na následujícím postupu. V případě, že budou pozemkové poměry pod částí stavby v reálném časovém období neřešitelné, budou tyto úseky v rámci společné PD vyčleněny do samostatného stavebního objektu, jehož technické řešení nebude vyžadovat stavební povolení ani ohlášení stavby. Tento stavební objekt bude realizován v režimu souvislé údržby;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly na následujícím znění Dodatku č. 1:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- I.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna **čl. 3.2 Smlouvy, který se doby plnění díla.**
- I.2 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku 3.2 Smlouvy č. S-16560/DOP/2016 „II/191 Rožmitál pod Třemšínem-hr.kraje, PD“ ze dne 11.11.2016 se mění a nyní zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech, kompletně hotové však musí být nejpozději do termínu **31. 1. 2018.**

- průzkumy a rozbory do 60 dnů od uzavření smlouvy;
- koncept DSP do 4 měsíců od podpisu smlouvy;
- čistopis DSP do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelém;
- podání žádosti o vydání pravomocného stavebního povolení (SP) do 3 měsíců od schválení konceptu DSP nebo do 1 měsíce od zajištění souhlasů vlastníků dotčených pozemků s provedením stavby;
- PDPS do 20 dnů od vydání pravomocného SP;



- výkaz výměr vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- položkový rozpočet stavby vyhotoví Zhotovitel do 30 dnů od vydání SP;
- dokladovou část vyhotoví Zhotovitel jako součást dokumentace pro stavební řízení;
- zajišťovat Autorský dozor bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelům alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.
- účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyrozuměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

II. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- II.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo S-16560/DOP/2016 (číslo objednatele) a 036/16/AP (číslo zhotovitele), jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- II.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 2 vzájemně potvrzené stejnopisy tohoto Dodatku.
- II.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo S-16560/DOP/2016 (číslo objednatele) a 036/16/AP (číslo zhotovitele) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 052-27/2017/RK ze dne .3.8.2017
- II.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Za Objednatele

18-09-2017
V Praze, dne

RNDr. Martin Macháček, CSc.
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

Za Zhotovitele

18-09-2017
V Praze, dne

Ing. Petr Macek
jednatel společnosti

Ing. Pavel Míka
jednatel společnosti



atelierpromika s.r.o.
Muhova 9 / 223, 160 00 Praha 6
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

Bc. David Petržílek

odborný referent pro oblast VZ
Odbor krajského investora

Podpis: _____

