
**DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“

Číslo Objednatele	93/00069850/2019/2/2020
Číslo Dodavatele	110000000551

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 24.06.2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 1182

zastoupená: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou

IČO: 000 69 850 DIČ: CZ00069850

Bankovní spojení: 

dále jen „objednatel“

a

Trigema Building a.s.


se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11535

zastoupená: Ing. Karlem Brandou, předsedou představenstva, Petrem Katrilíkem, členem

představenstva a Jitkou Weissovou, členem představenstva

IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188

Bankovní spojení: 

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 6–31, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve stavebních pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“, a to podle prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO:453 08 616 (dále jen „projektová dokumentace“), který tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízeních, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým harmonogramem prováděného díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 a v rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“), ve znění změnových listů č. 1–31. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve změnových listech č. 6–31, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3. 1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena díla smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 60 163 818,53 Kč bez DPH (slovy: šedesát milionů jedno sto šedesát tři tisíc osm set osmnáct korun českých padesát tři haléře), a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 12 634 401,89 Kč (slovy: dvanáct milionů šest set třicet čtyři tisíc čtyři sta jedna koruna česká osmdesát devět haléřů).

Celková cena díla včetně DPH činí 72 798 220,42 Kč (slovy: sedmdesát dva milionů sedm set devadesát osm tisíc dvě stě dvacet korun českých čtyřicet dva haléře) (dále jen „cena díla“).

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3 ve znění změnových listů č. 1–31. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč.

výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr ve znění změnových listů 1–31 při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 58 932 524,00 Kč bez DPH, tedy 71 308 354,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1 124 103,16 Kč bez DPH na 60 056 627,16 Kč bez DPH, tedy 72 668 518,86 Kč s DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 činí 60 163 818,53 Kč bez DPH Kč, tedy 72 798 220,42 s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	58 932 524,00 Kč	12 375 830,00 Kč	71 308 354,00 Kč
Dodatek č. 1	1 124 103,16 Kč		
Dodatek č. 2	107 191,37 Kč		
Celková nová cena díla	60 163 818,53 Kč	12 634 401,89 Kč	72 798 220,42 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 6–31

V Roztokách

OBJEDNATEL


Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace
PhDr. Zita Suchánková, ředitelka

V Praze

DODAVATEL


Trigema Building a.s.
Ing. Karel Branda, předseda představenstva


Trigema Building a.s.
Petr Katrlík, člen představenstva

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.6 – změna řešení prostupů fasádou pro
odvětrávání

Popis problému: V severní a jižní fasádě jsou navrženy dva
větrací otvory pro případné občasné provětrávání interiéru. Po dohodě s objednatelem
a projektantem domluveno, že tyto otvory nebudou opatřeny v interiéru ani exteriéru
větrací mřížkou. V interiéru budou větrací otvory přiznány a ponechány v těsném okolí
neomítnuté. Z vnější strany se otvory zazdí a omítnou. Na fasádě tedy nebudou patrné.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na zrušení
mřížek na větrací otvory a zazdění severního průduchu na vnější straně.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.10.2019 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.7 – provedení požární nadezdívky mezi
obj SO.03 a SO.02

Popis problému: Objekt SO.02 bude od obj. SO.03 oddělen
požární nadezdívkou. Vzhledem ke křivosti severní stěny, která je větší než projekt
původně uvažoval není možné provést přesné napojení krovu na sousední objekt.
Bude tedy provedeno oddělení obou objektů požární nadezdívkou, jak je provedeno
v areálu u všech ostatních objektů a na východní straně. Nadezdívka na východní
straně se upraví v severní části, aby také navazovala na rovinu střechy

Čeho se zhotovitel domáhá: odsouhlasení změnového listu na vyzdění
požární nadezdívky vč. Věnce na východní stěně a severní části západní nadezdívky,
omítnutí požárních nadezdívek, provedení klempířského opracování požární
nadezdívky na východě z obou stran.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.10.2019 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.8 – doplnění šachty kanalizace na
kanalizační přípojce objektu SO.03

Popis problému: Na trase kanalizace bude nově doplněna šachta kanalizace. V místě původní rušené šachty se doplní nová kanalizační šachta průměru D400. Původně měla být v tomto místě pouze odbočka pro napojení dešťového svodu obj. SO.02. Při kontrole před zahájením prací na přípojce zjištěno, že v tomto místě je napojena navíc ještě dešťová kanalizace z obj. SO.04. Z tohoto důvodu bude doplněna šachta, která umožní v jednom místě napojit obě dešťové kanalizace namísto původně uvažované jedné. Šachta se umístí v místě původní šachty, tím se zabrání zásahu do stávajícího chodníku z pískovce.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na doplnění šachty kanalizace D400 a napojení ležatého potrubí od dešťových svodů do této šachty.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.11.2019.....

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Střeodočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.9 – změna žlabu a vedení ele ve 2.NP

Popis problému: Bude nahrazen žlab umístěný na koruně zdi v provedení v oceli. Nový žlab bude plastový se zásuvkami a bude osazen 25 cm nad podlahou. žlab původně uvažovaný v pd nelze na horní hranu koruny stěny umístit. Křivost severní stěny (vyboulení cca 25-30cm) vede k tomu, že v nejužším místě je plocha pro uložení žlabu jen 2 cm.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na náhrada ocelového žlabu žlabem plastovým s osazenými zásuvkami jak pro data tak pro silnoproud.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nekratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.11.2019.....

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.10 – změna vedení trasy vodovodní
přípojky

Popis problému: Vodovodní přípojka pro obj. SO.03 se
provede z objektu SO.02. Potrubí povede pod stropem dílnami a chodbou v 1.NP.
Přípojka navržená v zemi se neprovede. Důvodem pro změnu je, že potrubí na kterém
měla být přípojka vody provedena, není ve vlastnictví investora. Aby nebylo nutné
řešit dodatečně povolení pro připojení na vodovodní řad, domluveno napojení v
sousedním objektu.

Čeho se zhotovitel domáhá: Z prací bude odečtena venkovní část
vodovodního potrubí přípojky vody včetně uzavírací soupravy. Bude připočteno
potrubí pro rozvod vody v interiéru obj SO02. Včetně potřebných prostupů stěnami a
uzávěry.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

30.11.2019 ... 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.11 – odpočet zachytávačů sněhu

Popis problému: Odpočet nedodaných zachytávačů sněhu na střechu. Na základě požadavku architekta projektu a investora, po konzultaci se zhotovitelem, se neprovedou sněhové zachytávače v původním rozsahu. Provedou se pouze zachytávače nad hlavním vstupem.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na odpočet nedodaných zachytávačů sněhu na střechu.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 30.11.2019

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.12 – navýšení vzt potrubí v instalačním kanálu

Popis problému: Navýšení potrubí vzt v kanálu na výměru dle výkresové dokumentace. Ve výkazu vzt potrubí je uvedena položka alp potrubí s výměrou 65 m2. Potrubí v kanálu má ale délku 65 mb, nikoli 65 m2. Skutečná výměra potrubí je 115 m2.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na navýšení potrubí vzt v kanálu na výměru dle výkresové dokumentace.

Datum, podpis oprávněné osoby 30.11.2019....

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.13 – odpočet větrání výtahu

Popis problému: Vzhledem k tomu, že šachta výtahu nemá strop a prostor interieru větraný je, není nutné provádět samostatné odvětrání výtahové šachty.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na odpočet větrání výtahové šachty.



Datum, podpis oprávněné osoby 05.02.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.14 – podezdění západní stěny

Popis problému: Na základě projektové dokumentace došlo k ověření základu západní stěny. Tato stěna není podezděna a je potřeba zajistit její základ obdobně jako u stěny jižní.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na provedení podezdění stěny obdobně jako u stěny jižní.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nekratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

11.12.2019



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.15 – skleněné zábradlí

Popis problému: V prostoru ochozu nad 2.NP nad schodištěm se přizpůsobil tvar zábradlí průmětu schodiště v 1.NP, tím došlo k navýšení výměry skleněného zábradlí.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na navýšení výměry skleněného zábradlí nad schodištěm ve 2.NP.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 18.12.2019 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.16 – odpočet bourání základové zdiva

Popis problému: Při betonáži základů nebylo nutné provést
bourání zdiva v plném rozsahu.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na odpočet
bourání obvodového zdiva.

Datum, podpis oprávněné osoby

05.02.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.17 – změna materiálu svodů na severní
fasádě

Popis problému: Na severní fasádě se změnil materiál pro
dešťové svody.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
materiálu svodů na severní fasádě z mědi na ocel s nátěrem (lindab).

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

05.02.2020 ...



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.18 – doplnění plynoměru do kotelny

Popis problému: Doplnění plynoměru do kotelny. Doplnění plynoměru bylo nutné z důvodu specifikace spotřeby v rámci dotčeného objektu a stanovení provozních nákladů. Z úsporných důvodů bylo rozhodnuto sledovat povozní náklady jednotlivých objektů muzea.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na plynoměr pro podružné měření plynu.

Datum, podpis oprávněné osoby

05.02.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.19 – změna svítidel S4 a doplnění
panikových svítidel

Popis problému: Přisazená svítidla na podhled v 1.NP se
nahradí v zázemí a chodbě svítidly zapuštěnými do podhledu, v technické místnosti se
nahradí prachotěsnými zářivkami, v expozici se doplní panika svítidla.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
svítidel.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

11.03.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Střeodočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019


Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579


Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí


Telefonní spojení: 

Popis předmětu informace: ZL č.20 – změna SLP

Popis problému: požadavek na propojení slp na již instalované
systémy v rámci areálu a doplnění EPS nad rámec projektu pbrs v souladu s platnou
legislativou.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu slp.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu


Datum, podpis oprávněné osoby 11.03.2020 ... 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.21 – změna optiky pro projekторы
hologramů

Popis problému: Na základě přesunu pozic umístění hologramů
do sníženého prostoru je potřeba použít jiný objektiv a typ projektoru pro holografickou
projekci.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změna typu
projektoru a optiky projektoru.

Datum, podpis oprávněné osoby 05.02.2020.....

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.22 – změna svítidel expozice LS 1 vč.
Příslušenství

Popis problému: Navržená svítidla se zamění za svítidla s větší
optikou včetně příslušenství.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
svítidel.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 11.03.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.23 – odpočet obložení plechem v zázemí

Popis problému: V prostoru zázemí se neprovede obložení plechem.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na odpočet obložení plechem.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 18.03.2020

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.24 – lemování sloupů ocelové
Konstrukce

Popis problému: ve 2.NP se olemují sloupy pomocí barevného
plechu a zakryjí se jimi mezery u ocelových sloupů. Provede se vyrovnání plochy
dobroušením v těsné blízkosti sloup v místě napojení betonové stropní desky na sloupy
ve 2.NP a sloupy se olemují nerezovým barveným plechem.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na lemování
sloupů.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

05.08.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.25 – doplnění přípravy pro zámky do
vstupních dveří

Popis problému: Do vstupních dveří se doplní zámky do
podlahy do posuvných křídel. Uzamykání z obou stran na vstupních posuvných dveřích
– dveřní křídlo musí být se zdvojeným spodním profilem, přípravu pro zámeček je nutné
udělat už při výrobě.– 2 x zámeček, 2 x vložka FAB, krytky, 2 x protikus do podlahy.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na přípočet
uzamykání vstupních dveří.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby

18.03.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.26 – barevné provedení koncových prvků
vzt, ut, slp

Popis problému: Všechny koncové viditelné prvky vzt, slp a ut
v interieru expozice se provedou v barvě RAL dle expozice. Prvky vzt (vyústky,
jednotky), UT (radiátory), SLP (čidla pohybu, kamery) se provedou v barvě RAL 9004.
Prvky slp - plastové kryty čidel a kovové kryty kamer se odstrojí, nastříkají a opět
smontují (týká se prvků, které výrobce nevyrábí černé barvě. Držák kamer se dodá v
černé barvě z výroby. RAdiátory se zamění za černé radiátory (černá barva provedena
výrobce), původní bílé se odečtou. Prvky vzt se nastříkají v lakovně do barvy RAL,
jednotky VZT se objednají s úpravou na RAL 9004 u výrobce.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
barvy koncových prvků.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 25.03.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.27 – odpočet dveří v zázemí

Popis problému: Na základě požadavku investora se ruší dveře do technické místnosti z prostoru expozice.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na odpočet dveří D10 a jejich náhradu sdk příčkou.

Datum, podpis oprávněné osoby 29.04.2020 ...



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.28 – odpočet komunikace asfaltové

Popis problému: V pd uvažované opravy asfaltové komunikace se neprovedly, v prostoru se provedl jiný povrch dle pd.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na odpočet odstraňování asfaltových komunikací.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 29.04.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.29 – změna typu taburetů

Popis problému: V pd uvažované taburety nahrazeny typově
stejným výrobkem s nižší cenou.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změnu
taburetů.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 24.06.2020



Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNÍHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“**

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.30 – změna AV Techniky

Popis problému: Změna projektorů v expozici, doplnění projekce hrobů ne 2.NP do vitrín. Z provozních, úsporných a funkčních důvodu byla provedena změna technologie promítání v přednáškovém sále ve smyslu výměny projekčního zařízení vč. motorického plátna za velkoplošný televizor. Celkový počet projektorů v expozici zůstal zachován dle PD, nicméně jednotlivé projektory musí být parametricky uzpůsobeny dle typu projekce a konkrétních prostorových a světelných podmínek daných umístěním projekce v rámci expozice, které v době realizace PD a její následné aktualizace nebyly přesně predikovatelné.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na změny AV techniky.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co neikratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 05.08.2020 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 2
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„AREÁL STŘEDOČESKÉHO MUZEA V ROZTOKÁCH U PRAHY - OBNOVA A
REKONSTRUKCE PROVOZNIHO A EXPOZIČNÍHO ZÁZEMÍ
CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007610“

Určeno: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
příspěvková organizace

Číslo SoD: 93/00069850/2019

Termín plnění: 25.6.2019-20.6.2022

Celková cena díla dle SoD: 58 932 524,- Kč bez DPH
Celková cena vč. Dod. č.1 60 056 627,16,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Trigema Building a.s.

IČO: 27653579

Oprávněná osoba: M. Hendrich, hlavní stavbyvedoucí

Telefonní spojení:



Popis předmětu informace: ZL č.31 – doplnění šatních skříněk pro
návštěvníky

Popis problému: Do prostoru pod schodiště se doplní šatní
skřínky pro veřejnost. Na stavbu se dodají šatní skřínky dle výkresu projektanta. Dvě
samostatné skříně, každá s 9-ti úložnými boxy s elektronickým kódovým zámekem v
provedení v masivu.

Čeho se zhotovitel domáhá: Odsouhlasení změnového listu na šatní
skříně.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: v co nejkratším termínu

Datum, podpis oprávněné osoby 24.07.2020 ...  ...

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele: