

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-3172/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Staler spol s r.o.

se sídlem: Dubno 62, 26101

IČO: 01498240

DIČ: CZ01498240

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu, oddíl C , vložka 207461

jejímž jménem jedná Martin Roušal

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 4.11.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/11554 Hluboš – odvodnění komunikace**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	1.039.368,60 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.129.787,09 Kč
DPH 21%	237.255,30 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	1.367.042,39 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Dubně, dne _____

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Staler spol s r.o.
Martin Roušar

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: Odvodnění komunikace	Číslo ZBV: 1
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001			
Zhotovitel: Staler spol. s ro. Dubno 62, 261 01 Příbram IČO: 01498240 DIČ: CZ01498240			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1,2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	90 418,50	90 418,50
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	90 418,50	90 418,50
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: Odvodnění komunikace	Číslo ZBV: 1																																								
Strany smlouvy o dílo č.S-3172/00066001/2019 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Staler spol. s r.o. Dubno 62, 26101 IČO:01498240 DIČ:CZ01498240																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" style="padding: 5px;">Přílohy Změnového listu:</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 40%; padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">1,2</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">3,4</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">5</td> <td style="padding: 5px;">Projektant (AD)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Další doklady</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="padding: 5px;">počet listů</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce	1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel	2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant (AD)	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	6	Stavební dozor	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů			6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů			Další doklady	6	počet listů		
Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce																																						
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel																																						
2. Změnový list	2	počet listů	3,4	Zhotovitel																																						
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant (AD)																																						
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	6	Stavební dozor																																						
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																								
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																								
Další doklady	6	počet listů																																								
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny: Dílčí změna 1: Změna množství materiálu na skládku Změna vznikla při realizaci prací, kdy bylo zjištěno rozdílné množství materiálu určeného k odvozu na skládku, které bylo vyšší oproti předpokladu. V zadávací PD nebylo s takovým množstvím uvažováno. Z výše uvedených důvodů zhotovitel tuto skutečnost oznámil TDI a zástupci objednatel. TDI a zástupce objednatel s navýšením ceny souhlasí viz příloha č. 08 Zápis ze stavebního deníku ze dne 01.04.2020 a přílohou č. 11 Souhlas TDI ke změnám ze dne 3. 7. 2020. Vyjádření AD s navýšením množství je přiloženo viz. příloha č. 10 Vyjádření AD ke změnám ze dne 23. 6. 2020. Dílčí změna je vyjádřena novými položkami č. 2, 9, 10. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 90 418,50 CZK. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny změn 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.																																										
Údaje v Kč bez DPH:																																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																							
0,00	90 418,50	90 418,50	90 418,50																																							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																										
Zhotovitel: Staler spol. s r.o.	jméno	Martin Roušal	datum	10. 08. 2020	podpis																																					
Stavbyvedoucí: Staler spol. s r.o.	jméno	Jan Kovářik	datum	10. 08. 2020	podpis																																					
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ondřej Vašek	datum	10. 08. 2020	podpis																																					
Technický dozor investora	jméno	Bc. Pavel Šach	datum	07. 08. 2020	podpis																																					
Zástupce Objednatel:	jméno	JUDr. Luděk Beneš	datum	07. 08. 2020	podpis																																					
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy																																										
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA			podpis																																					
Zhotovitel: Staler spol. s r.o.	jméno	Martin Roušal	datum		podpis																																					
Číslo paré:					1																																					

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Odvodnění komunikace
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 039 368,60

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 039 368,60	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	90 418,50	90 418,50	8,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 129 787,10	90 418,50	8,70%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel: Staler spol. s r.o.	souhlasím	Martin Roušal	10. 08. 2020
Stavbyvedoucí: Staler spol. s r.o.	souhlasím	Jan Kovářik	10. 08. 2020
Projektant (AD):	souhlasím	Ondřej Vašek	10. 08. 2020
Stavební dozor:	souhlasím	Bc. Pavel Šach	07. 08. 2020
Zástupce Objednatel:	souhlasím	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Ing. Jaroslava Jurková	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Ev. č. a název stavby: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace							ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 1						
Číslo a název SO: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace													
Číslo a název rozpočtu: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace							Skupina změn: 1						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		nakládání výkopku	t	49,000	176,350	127,350	80,000	3 920,000	0,000	10 188,000	14 108,000	10 188,000	259,898
9		doprava m3 do 10 km	m3	207,810	271,485	63,675	60,000	12 468,600	0,000	3 820,500	16 289,100	3 820,500	30,641
10		skladkovne	t	13,250	140,600	127,350	600,000	7 950,000	0,000	76 410,000	84 360,000	76 410,000	961,132
Celkem								24 338,60	0,00	90 418,50	114 757,10	90 418,50	371,50

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny

Za Zhotovitele:

Datum:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ

Název a evidenční číslo Stavby: III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	1 039 368,60
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	1 129 787,10
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	1 367 042,39
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,70%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	7,72%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny dle § 13, odst. (2) písm. b)	0,00%

6=32+38	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	90 418,50
7=6/100	Sledování limitu 30 % - skutečnost Skupiny 3 a Skupiny 4	8,70%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	311 810,58

- 1 -			- 2 -		
Vyhrazené změny (Doklady) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.			Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		
Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
0,00	0,00	80 230,50	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	3 820,50	0,00	0,00	
0,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27
		III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace	0,00	90 418,50	90 418,50	0,00	0,00	80 230,50	0,00	0,00	
11	1	Změna množství materiálu na skládku	0,00	90 418,50	90 418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,50	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu


12=(37/1)*100		Limit 16 %	155 805,29
13=37		Sledování limitu	0,00%
14=142688000-37		Hodnota skupiny 5	0,00

	- 3 -					- 4 -					- 5 -	
	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2018 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2018 Sb.)					Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákonu č. 134/2018 Sb.)	
Změn části a objektu	Změny záporné (zdávající se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zdávající se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (16% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 16 %
číslo	20	30	31=(30/1)*100	32=28+30	32A=ABS(32)*30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	90 418,50	8,70%	90 418,50	90 418,50	0,00	0,00
01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	90 418,50	8,70%	90 418,50	90 418,50	0,00	0,00%
02	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
03	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	III/11554 Hluboš - odvodnění komunikace

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Celkový soupis prací SO po změně	1	
08 Zápis ze stavebního deníku ze dne 1.4.2020	1	
09 Oznámení o zjištění skutečnosti zhotovitelem ze dne 22.06.2020	1	
10 Vyjádření AD ke změnám ze dne 23. 6. 2020	1	
11 Souhlas TDI ke změnám ze dne 3. 7. 2020	1	
12 Pokyn k vypracování ZBV č. 1 ze dne 07.07.2020	1	
Počet listů celkem	6	



Datum	Denní záznamy stavby
30.3.2020	Pozice: +2'0 polovina
PO	Tach. na Tach. 14=20, hruš. v. 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
31.3.2020	Pozice: - 2'0 v. 100, 100, 100, 100
UT	Tach. na Tach. 14=20, hruš. v. 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
1.4.2020	Pozice: - 5'0
ST	Tach. na Tach. 14=20, hruš. v. 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100
	Pracovní: 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**

Pavel Šach

Pověřená osoba objednatele ve věcech technických

KSUS Středočeského kraje, oblast Benešov
Kžizíkova 1351
256 01 Benešov

Věc: Nesrovnalost skládky - Oznámení o neposkytnutí deponie v PD

Název stavby: III/11554 Hluboš – odvodnění komunikace

Vážený pane Šachu,

v rámci prováděných stavebních prací na stavbě „III/11554 Hluboš – odvodnění komunikace“ nebyla poskytnuta deponie na materiál. V projektové dokumentaci sledujeme nepřesnosti. Na základě toho, je potřeba řešit skládkovné.

Projektová dokumentace počítá s celkovými odpady o hmotnosti 13,25 t, ve skutečnosti ale byly odpady odvezeny ve výši 140,60 t, což značí vydatný rozdíl, který je 127,35 t. Cenový rozdíl v položce č.10 PD tak činí 76 410,00 Kč, v položce č.2 se jedná o částku 10 188,00 Kč a v položce č.9 tato částka dosahuje 3 820,50 Kč. Konečná částka tak dosahuje hodnoty 90 418,50 Kč.

Skutečnost skládkovného z výše uvedené stavby dokazují vážní listky, které naše společnost řádně eviduje. S tím je spojeno nakládání výkopků a doprava na skládku.

Na základě výše uvedených skutečností Vás žádáme o vydání pokynu k dalším postupů zhotovitele.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že výše uvedené skutečnosti mají vliv na celkovou cenu díla.

V Dubno, dne 22.06.2020

S pozdravem,

Martin Roušal
jednatel společnosti

Přílohy: Příloha č.1 Vážní listky

Ondřej Vašek
Čehovská 119, 261 01 Příbram
tel.: 724740107

věc: ZBV – Hluboš

tímto souhlasím s konstataováním fy. Staler s.r.o. ohledně neposkytnutí deponie.

V Příbrami 23.6.2020 /
Ondřej Vašek



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STALER, spol. s r.o.
Dubno 62
261 01 Příbram

Vaše spisová značka:

Naše spisová značka:
36412/20/KSUS/BN17/SACH

Vyřizuje: Bc. Pavel Šach V Benešově dne: 03.07.2020

Předmět: „III/11554 Hluboš – odvodnění komunikace“ – souhlas TDI se změnami

Jako TDI na stavbě: „III/11554 Hluboš – odvodnění komunikace“ na základě vážných listků, které tvoří přílohu Vašeho oznámení, souhlasím s navrženými změnami týkajícími se položek:

Položka:

č.2 - nakládání výkopku
č.9 - doprava m³ do 10 km
č.10 - skládkovné

Rozdíl oproti smlouvě:

127,35 t
63,675 m³
127,35 t

V Benešově 03.07.2020

Bc. Pavel Šach
silniční technik, oblast Benešov



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STALER, spol. s r.o.
Dubno 62
261 01 Příbram

Vaše spisová značka:

Naše spisová značka:
36424/20/KSÚS/BNT/SACH


Vyřizuje: Bc. Pavel Šach V Benešově dne: 07.07.2020

Předmět: „III/11554 Hluboš – odvodnění komunikace“ – souhlas TDI se změnami

S odvoláním na ust. čl. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. S-3172/00066001/2019, odst. 6.8., může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb, která tvoří přílohu č. 4 této SoD.

V návaznosti na oznámení o skutečném množství skládkovaného materiálu, které je doloženo vážnými listky tvořící přílohu oznámení zhotovitele žádáme o vypracování a předložení návrhu změnového listu ke schválení.

V Benešově 07.07.2020


JUDr. Luděk Beneš
Vedoucí TSÚ, oblast Benešov