



Dohoda o narovnání formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: 0030/DOP/2017

číslo zhotovitele: 16-437

Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem: **„II/1024 Řitka, rekonstrukce silnice a řešení křižovatek - PD“**

(uzavřená dle § 1903 a § 2586 a násl. OZ)

Objednatel: Středočeský kraj
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Martinem Hermanem,
radním pro oblast investic a veřejných zakázek, na základě usnesení
Rady Středočeského kraje č. 036-18/2020/RK ze dne 4.5.2020
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s., Praha 6
číslo účtu:

ve věcech technických zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o.
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA., ředitel
dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupený: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
bankovní spojení: Komerční banka, Praha 4
číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
dále jen „**zhotovitel**“

PREAMBULE

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10.03.2017 Smlouvu o dílo č. obj. 0030/DOP/2017, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění inženýrské činnosti a majetkoprávního vypořádání (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Dne 18.09.2017 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k prodloužení termínu plnění z důvodu provedení koordinace se stavbou III/1024 Řitka most přes D4, ev.č. 1024-1.
3. V průběhu plnění proběhlo dále, dne 12.04.2019, jednání, kterého se zúčastnili zástupci objednatele i zhotovitele. Objednatel zde oznámil zhotoviteli své rozhodnutí provést z důvodu změny vyhlášky č.130/2019 „Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem“, aktualizaci diagnostiky vozovky, a to na své vlastní náklady. Na základě tohoto pokynu objednatele, musel zhotovitel doplnit do čistopisu dokumentace pro stavební povolení předmětné akce aktualizovanou diagnostiku vozovky, kterou mu objednatel předal 14.04.2020.
4. Termín předání dokumentace pro vydání územního rozhodnutí v konceptu byl zástupci smluvních stran dohodnut na výše uvedeném jednání na .05/2019, a to formou Zápisu z proběhlého jednání. Aniž by byl uzavřen Dodatek ve smyslu bodů 15.5 a 15.8 Smlouvy o dílo, který by prodloužil původně dohodnutý termín plnění smluvně stanoveným způsobem, postupovali smluvní strany při plnění Smlouvy o dílo ve smyslu prodloužených termínů plnění ve vzájemné shodě (při předání a převzetí dílčích částí díla).
5. Z důvodu vyloučení jakýchkoli pochybností ohledně termínů plnění a následného vystavení faktury č. 311/20, dohodly se smluvní strany na uzavření této Dohody o narovnání formou Dodatku č. 2 (dále jen „Dohoda“), která řeší zasmluvnění prodloužených termínů plnění a s tím související řádnou fakturaci.

I.

Předmět Dohody

1. Touto Dohodou se mění termíny plnění dohodnuté v bodě 3.2 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 následujícím způsobem:

*„Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících termínech. V rozsahu **Etapy I. – II.** však musí být hotové nejpozději do termínu do 18. 12. 2020.*

Etapa I.

- průzkumy a rozborů do 90 dní od uzavření smlouvy;
- koncept DUR – do **31. 8. 2017**
- čístopis DUR – do 1 měsíce od schválení konceptu DÚR objednatelem
- podání žádosti o vydání ÚR – do 3 měsíců od odevzdání čístopisu DUR
- koncept dokumentace pro stavební povolení (DSP) - do 3 měsíců od předání aktualizované diagnostiky vozovek objednatelem zhotoviteli;
- čístopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) – včetně dokladové části –
do **18. 06. 2020**

Etapa č. I. se považuje za dokončenou až předáním čístopisu DSP.

Etapa II.

- podání žádosti o vydání SP – do **6 měsíců od schválení konceptu DSP**

Etapa III.

- dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
- výkaz výměr
- položkový rozpočet stavby

celá tato etapa do **2 měsíců od vydání SP**

Etapa IV.

- Autorský dozor - bude Zhotovitel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího zhotovení, tedy po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby; termín zahájení a provádění Stavby bude Zhotoviteli upřesněn Objednatelem alespoň třicet (30) dnů předem; Zhotovitel zahájí činnost na základě písemné výzvy objednatele, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od dne přijetí této výzvy. Činnost autorského dozoru ze strany zhotovitele bude ukončena po vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo uvedením stavby do provozu a po předání závěrečného technicko-ekonomického vyhodnocení stavby.

Etapa V.

- Účast na jednáních hodnotící komise - účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Zhotovitel v souladu s termíny, které stanoví pro jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise bude Zhotovitel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem a o jeho případném jmenování za člena komise, bude Zhotovitel písemně vyzooměn nejpozději pět (5) dní před prvním jednáním hodnotící komise.

2. Touto Dohodou dochází zároveň k změně čl. 4 Smlouvy o dílo – Platební podmínky, bodu 4.2 týkající se fakturace tak, že původní znění bodu 4.2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„4.2 Fakturace díla bude provedena na základě dílčích faktur, které budou vystaveny po ukončení jednotlivých Etap, resp. předání posledního dokladu z každé etapy. Faktura za autorský dozor a za účast v hodnotící komisi bude vystavena až po jejich ukončení ve smyslu bodu 3.2 Smlouvy o dílo.“

3. Potvrzením toho, že smluvní strany postupovaly do dne uzavření této Dohody při plnění dle Smlouvy o dílo ve vzájemné shodě i bez uzavření písemného Dodatku, je skutečnost, že objednatel dne 18.06.2020 převzal od zhotovitele:

- 1x projektovou dokumentaci pro územní řízení ověřenou stavebním úřadem,
- 1x originál územního rozhodnutí s nabytím právní moci a
- 1x čistopis projektové dokumentace pro stavební řízení včetně dokladové části, záborového elaborátu a diagnostiky stavby.

Smluvní strany proto konstatují, že nebudou vůči sobě vymáhat jakékoli sankce související s prodlením při předání výše uvedených dokumentací či ani jakékoli sankce související s opožděným proplacením faktury č. 311/20, která byla za dokumentaci předanou v rozsahu dle tohoto článku, vystavena dne 25.06.2020.

4. Smluvní strany dále konstatují, že uzavřením této Dohody nijak nezpochybnují částku ve výši 536.400,- Kč bez DPH, na kterou byla faktura č. 311/20 vystavena. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tato faktura bude uhrazena na účet zhotovitele nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této Dohody.

5. Plnění ze Smlouvy před účinností této Dohody o narovnání formou Dodatku č. 2 se považuje za řádné plnění podle Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 neupravené touto Dohodou o narovnání ve formě Dodatku č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
3. Tato Dohoda byla schválena usnesením Rady kraje č. 060-64/2020/RK ze dne 31. 8. 2020.

4. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jejího podpisu.

V Praze dne 1. 9. 2020

V Praze dne 23-09-2020


Za zhotovitele



psán v OR
dd.B, vl.1434

Ing. Marek Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Za objednatele



Martin Herman
radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Středočeský kraj