

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 29.6.2020, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/610 - III/0106 - Podolanka-Brandýs n/L - II/101, I. etapa Podolanka, Dřevčice“

Číslo smlouvy objednatele: S-1788/00066001/2020

Číslo smlouvy zhotovitele: 201211113

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění a to zejména z důvodu nepředpokládaných skutečností, které mají negativní vliv na průběh a dobu realizace opravy silnice II/610 v intravilánu obcí Dřevčice a Podolanka. Především se jedná o nutnost zřízení nového zatrubnění silničního příkopu a prohloubení stávajícího příkopu v obci Dřevčice a nutnost opravy trouby propustky přes křižovatku s bezejmennou MK vedoucí ke kostelu sv. Bartoloměje v téže obci. Zmíněné práce bylo nutné provést pro zajištění řádného odvodnění silnice a prodloužení životnosti. Dále se jedná o nutnost instalace meteostanice, která se provádí až po položení finálního krytu vozovky. Existence meteostanice byla zjištěna až během provádění stavební činnosti.

2. V posledním případě je prodloužení termínu nutné kvůli obnově asfaltobetonového krytu vozovky v autobusové zastávce v obci Podolanka.
3. Všechny zmíněné práce měly zásadní vliv na náš harmonogram, jelikož je nešlo realizovat nezávisle na stavebních pracích dle rozsahu určeném v SoD. Z tohoto důvodu se mění termín uvedený v čl. 4 Smlouvy a to následovně:

Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.10.2020 od předání Staveniště Zhotoviteli

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti