



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke

Smlouvě o dílo

číslo objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019

číslo objednatele č. 2: 2019-099/SMRM

číslo dodavatele: 841/TC/FA/2019/009/FAFH

„II/610 Tuřice – Kbel, I. etapa“

Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek,

na základě usnesení č. 073-60/2020/RK ze dne 17. 8. 2020

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440000221/6000

a

Objednatel č. 2:

město Benátky nad Jizerou

se sídlem Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

zastoupené: PhDr. Karlem Bendlem, starostou

IČO: 00237442 DIČ: CZ00237442

objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen „objednatel“, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak

a

Dodavatel

STRABAG a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha Jinonice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 7634

zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Brachcínem, členem představenstva

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., hlavní pobočka České Budějovice číslo účtu



dále jen „dodavatel“



uzavírají níže uvedeného dne **Dodatek č. 1** (dále jen „Dodatek“) **ke Smlouvě o dílo** ze dne 16.5.2019 (č. smlouvy objednatele č. 1: S-1344/DOP/2019, č. smlouvy objednatele č. 2: 2019-099/SMRM, č. smlouvy dodavatele 841/TC/FA/2019/009/FAFH) (dále jen „**Smlouva**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto Dodatkem se mění Smlouva následovně:

Vzhledem k níže popsaným vícepracím se cena díla určená ve Smlouvě, Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 a 3.2 Smlouvy mění následujícím způsobem (tučně označený text):

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	54 806 785,90 Kč
DPH	11 509 425,04 Kč
Celková cena včetně DPH	66 316 210,94 Kč

Cena Dodatku č. 1

Cena bez DPH	826 397,65 Kč
DPH	173 543,51 Kč
Celková cena včetně DPH	999 941,16 Kč

Tj. navýšení celkové ceny díla o 1,51%

Cena díla vč. Dodatku č. 1

Cena bez DPH	55 633 183,55 Kč
DPH 21 %	11 682 968,55 Kč
Celková cena včetně DPH	67 316 152,10 Kč

Oceněný výkaz výměr, který byl dodavatelem zpracován a objednatelem odsouhlasen v rámci Smlouvy jako její příloha č. 8, zůstává v platnosti a upravuje se soupisem prací s výkazem výměr dle ZBV č. 1, které jsou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

2. Změna č. 1 uvedená v tomto Dodatku vznikla na základě níže uvedených Dílčích změn č. 1-4:

a) Dílčí změna č.1 - rozdílná tloušťka asfaltového souvrství v km 1.280 - KÚ

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že v úseku km 1,280 – KÚ při odstraňování stávajícího asfaltového souvrství je celková průměrná tloušťka 507 mm, tedy odlišná oproti předpokládané tloušťce 195 mm dle diagnostického průzkumu provedeného pro účely PDPS. Tyto změny byly vytvořeny na základě geodetického zaměření. Změna je vyjádřena položkou 200-113154336 v souhrnné výši 538 423,20 CZK. Změna odpovídá §10 odst. (1) větě a) Směrnice.

b) Dílčí změna č. 2 - deformace vozovky v ulici Františka Adámka



V průběhu realizace trasy dešťové kanalizace v ulici Fr. Adámka došlo k sesuvu zeminy v místě VTL plynovodu a v místě mezi budoucí šachtou č. 3 a č. 4. a důsledkem tohoto sesuvu k velkým deformacím vozovky v ulici Fr. Adámka. Z tohoto důvodu je nutné provést kompletní rekonstrukci daného úseku ulice Fr. Adámka.

Změna je vyjádřena položkami 8-113107243, 70-564851111, 203-577165112, 76-573111112, 36-181951102, 15-122202203, 16-122202209, 27-162701105 a 30-1711201201 v celkové výši 154 436,73 CZK. Změna odpovídá §10 odst. (1) větě a) Směrnice.

c) Dílčí změna č. 3 - změna příčného sklonu komunikace v úseku km 1,320 - KÚ

V úseku staničení km 1,320 - KÚ byla navržena úprava příčného sklonu komunikace směrem vlevo ve směru staničení s odtokem srážkových vod do přilehlé zeleně a jejich zásakem v horninovém prostředí vzhledem ke zjištění v průběhu výstavby, že stávající kanalizace, v PDPS uvažovaná pro odtok vod z tohoto úseku komunikace, v majetku ŘSD ČR již dále nebude využívána.

Změna je vyjádřena položkou 202-569951133 v celkové výši 50 410,35 CZK. Změna odpovídá §10 odst. (2) větě a) Směrnice.

d) Dílčí změna č. 4 - uložení betonových svodidel v km 1,350 – 1,400

V dokumentace RDS dochází k doplnění uložení betonových svodidel (uložení na plošné prahy).

Změna je vyjádřena položkami 201-274313711, 71-564861111 v celkové výši 83 127,37 CZK. Změna odpovídá §10 odst. (2) větě a) Směrnice.

II. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚNY DÍLA

1. Smluvní strany se v souladu s články 2.5 a 15.5 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu plnění Díla, a to z původního termínu dokončení stavby 24. 6. 2020, do 30. 9. 2020.

2. Článek 2.1. Smlouvy se proto mění následujícím způsobem: Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu do **30. 9. 2020**.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel č. 1. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel č. 1 tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek ke Smlouvě se vyhotovuje se v pěti originálech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Usnesením Rady kraje ze dne 17. 8. 2020 č. 073-60/2020/RK

Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: ZBV 1 včetně rozpisu ocenění změn položek

V Benátkách nad Jizerou dne

V Praze dne

Dodavatel

STRABAG a.s.

Ing. Luděk
Pavlů

Digitálně podepsal
Ing. Luděk Pavlů
Datum: 2020.09.03
08:41:04 +02'00'

Ing. Luděk Pavlů

v zastoupení v plné moci

Objednatel č. 1

Středočeský kraj

Martin
Herman

Digitálně podepsal
Martin Herman
Datum: 2020.10.01
13:01:29 +02'00'

Martin Herman,

radní pro oblast investic

a veřejných zakázek

Ing. Petra
Kroupová,
DiS.

Digitálně podepsal
Ing. Petra
Kroupová, DiS.
Datum: 2020.09.03
08:32:35 +02'00'

Ing. Petra Kroupová

v zastoupení dle plné moci

Objednatel č. 2

město Benátky nad Jizerou

PhDr.
Karel
Bendl

Digitálně
podepsal PhDr.
Karel Bendl
Datum: 2020.09.30
13:02:05 +02'00'

PhDr. Karel Bendl

starosta