



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o dílo

ze dne 5.8.2019

číslo sml. Objednatele: S-2542/DOP/2019

číslo sml. Zhotovitele: 7-0080A19

na akci:

„II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. Etapa“

Smluvní strany


Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic veřejných zakázek,
na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 067-68/2020/RK ze dne 16.9.2020

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:

**„Společnost pro II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol
a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa“**

sestavující ze společností:


1. PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1006

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, na základě plné moci ze dne 29.3.2019, která je
přílohou č. 4 této dohody


bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 
- jako Společník 1 a Správce

2. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: Pardubice - Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

IČO: 25253361 DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B,
vložka 1141

bankovní spojení: KB Pardubice číslo účtu: 

- jako Společník 2

zastoupená: společností PORR a.s., na základě plné moci obsažené ve Smlouvě o



společnosti ze dne 28.03.2019, přičemž k výkonu zástupčího oprávnění je na základě plné moci ze dne 29.03.2019 oprávněn Ing. Pavel Hirsch, nar. 29.3.1969, bytem Nad Koupalištěm 200, 251 63 Kunice; kopie Smlouvy o společnosti viz příloha č. 3 této dohody

dále jen „**Zhotovitel**“

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

Článek I.

Předmět dohody o narovnání

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 8. 2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla - stavby „II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa“ (dále též jen „**Smlouva**“ nebo „**SOD**“). Ze Smlouvy vyplynul pro zhotovení díla termín do 5 měsíců ode dne doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli k započetí plnění předmětu díla. Současně bylo dohodnuto, že se provádění díla v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla.
2. Výzva k započetí plnění předmětu díla byla doručena dne 7. 8. 2019. Proto byla lhůta výstavby dle SOD od 7. 8. 2019 do 6. 1. 2020, to je 153 dní. Práce byly přerušeny v souladu se Smlouvou po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek v termínu 19.11.2019 - 16.3.2020. Tím byl stanoven nový termín k dokončení stavebních prací, a to na **13. 5. 2020**. Při projednávání dopravně inženýrského opatření (dále jen „**DIO**“) potřebného pro plánované práce v roce 2020 dle původního harmonogramu a DIO (úplná uzávěra), byly vzneseny připomínky ze strany dotčených orgánů, přílehlých obcí a provozovatelů zemědělské výroby v okolí stavby. Výsledná podoba schváleného DIO pro rok 2020 byla vypracována v souladu s požadavky z přípravných jednání. V nově schváleném DIO došlo k rozdělení jednoho stavebního úseku do 3 etap s umožněním dopravní obsluhy přílehlých pozemků přes stavbu. Tím došlo k nutnosti prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30.6.2020. Předběžný souhlas objednatel s prodloužením termínu výstavby je přílohou č. 1 této dohody.
3. Touto dohodou se smluvní strany dohodly, že se prodlužuje doba provedení (tj. dokončení) díla, uvedená v Článku II. Smlouvy „Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla“, odst. 2.1. Smlouvy, a to do **30. 6. 2020**. Smluvní strany shodně konstatují, že tento termín byl Zhotovitelem dodržen.
4. Vlivem nepředvídatelných událostí došlo i ke změně ceny díla, kde původní cena díla dle SOD 128 387 000,- Kč bez DPH byla navýšena o více náklady spojené s navýšením nákladů za provedení díla a současně ponížena o méněpráce za neprovedené práce.



K navýšení ceny díla došlo na základě odlišného stavu zemního tělesa zjištěného po provedení přesného geodetického zaměření tvaru stávajícího zemního tělesa komunikace II/272 a rozmístění vzrostlých dřevin v ochranném pásmu přírodní rezervace, které se vyskytují na těchto svazích. Dále pak v průběhu hrubých terénních úprav svahů bylo nalezeno původní kamenné odláždění svahů tělesa v kritických úsecích silničního násypu v prostoru ohroženého vzedmutou hladinou Labe při průtoku Q 100 v prostoru Semického potoka a drobného vodního toku Od Hůry, které prochází pod komunikací. Proto bylo, v úseku km 3,400 – 3,520, nahrazeno původní řešení svahovaného zemního tělesa železobetonovým opěrným prahem. Dále bylo obnoven původní rozsah kamenného odláždění zemního tělesa z důvodu ochrany konstrukce v záplavovém území. Ke snížení ceny díla došlo na základě vyjmutí části plnění z důvodu souběhu a napojení akce "II/272 Starý Vestec, přeložka silnice" na probíhající stavbu v rozsahu km 0,330610 – 0,559930. Všechny tyto úpravy ceny řeší příkládané ZBV č. 1 – 3, které jsou součástí přílohy č. 2 této dohody.

K další změně ceny došlo v důsledku úpravy DIO stavby, kdy původní návrh DIO stavby (úplná uzávěra v roce 2020) se ukázal jako nerealizovatelný. Při projednávání DIO potřebného pro plánované práce v roce 2020, byly vneseny připomínky ze strany dotčených orgánů, přílehlých obcí a provozovatelů zemědělské výroby v okolí stavby. Výsledná podoba schváleného DIO, byla vypracována v souladu s požadavky z přípravných jednání. V novém schváleném DIO došlo k rozdělení stavebních úseků do 3 Etap s umožněním dopravní obsluhy přílehlých pozemků přes stavbu. Navýšení ceny vlivem úpravy DIO řeší příkládané ZBV č. 4.

Náklady spojené s nutnými přesuny a ztížením podmínek provádění stavby, které byly vyvolané prodloužením doby výstavby a nutností vypracovat změnu již schválené RDS (viz ZBV 1-3) řeší příkládané ZBV č. 5.

Poslední úprava ceny spojená s použitím moderní technologie recyklace abraziva při odstraňování staré protikorozní ochrany ocelových konstrukcí (PKO), která přinesla benefity se snížením ekologické zátěže při ukládání nebezpečných odpadů a tím i výraznou úsporu finančních prostředků, řeší příkládané ZBV č. 6.

Výsledná cena díla se zohledněním jednotlivých ZBV mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. III, odst. 3.1):	128 387 000,00 Kč bez DPH
ZBV č. 1:	-3 909 619,03 Kč bez DPH
ZBV č. 2:	787 103,75 Kč bez DPH
ZBV č. 3:	5 994 255,52 Kč bez DPH
ZBV č. 4:	194 203,96 Kč bez DPH
ZBV č. 5:	973 469,41 Kč bez DPH
ZBV č. 6:	-745 607,30 Kč bez DPH
Cena za dílo vč. ZBV 1-6:	131 680 806,31 Kč bez DPH



5. Současně se touto dohodou mění cena za díla uvedená v Článku III odst. 3.1 Smlouvy, která se zvyšuje ve smyslu předkládaných ZBV č. 1-6 o částku **3 293 806,31 bez DPH, 3 985 505,64 Kč** včetně DPH 21%.

Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v čl. V. Smlouvy následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy:

Cena bez DPH	128 387 000,00 Kč
Cena včetně DPH 21%	155 348 270,00 Kč

Nová cena díla dle Dohody o narovnání:

Cena díla bez DPH	131 680 806,31 Kč
Celková cena díla včetně DPH 21 %	159 333 775,64 Kč

Cena dodatečných stavebních prací, které jsou uvedeny v ZBV 1 - 6, činí 18 458 166,95 Kč bez DPH, 22 334 382,01 Kč s DPH, a však po odečtení méněprací v hodnotě -15 164 360,64 Kč bez DPH, - 18 348 876,37 Kč s DPH se původní cena díla mění z 128 387 000,00 Kč bez DPH, 155 348 270,00 Kč s DPH na 131 680 806,31 Kč bez DPH, 159 333 775,64 Kč s DPH tj. jedná se o zvýšení ceny díla o 3 293 806,31 Kč bez DPH, 3 985 505,64 Kč s DPH.

Suma změn kladných a změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovených Dohodou o narovnání činí 9,48% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 30%), absolutní hodnota změn Skupiny 3 a 4 činí celkem 19,43% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 50%)

6. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Vzhledem k tomu, že uplynutí termínu, který je předmětem této dohody, nelze přičítat zhotoviteli a prodlení bylo způsobeno objektivními příčinami, zavazuje se Objednatel, že z důvodu nedodržení původního termínu plnění nebude na Zhotoviteli uplatňovat žádné smluvní sankce za prodlení ze Smlouvy.
8. **Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této dohody jsou nově upravena práva a povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány.**



Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.
3. Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č. 067-68/2020/RK ze dne 16.9.2020
4. Nedílnou součástí této dohody tvoří následující přílohy:
Příloha -
č. 1: Dopis – předběžný souhlas Objednatele s prodloužením termínu výstavby
č. 2: ZBV č. 1 – SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/272
ZBV č. 2 – SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
ZBV č. 3 – SO 101.3 Rekonstrukce silnice II/272 - Betonový práh
ZBV č. 4 – SO 901 DIO
ZBV č. 5 – SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
ZBV č. 6 – SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol
č. 3 Smlouva o společnosti ze dne 28.3.2019
č. 4 Plná moc společnosti PORR a.s. pro Ing. Hirsche

V Praze dne:

dne:

Objednatel

Zhotovitel

Středočeský kraj

„Společnost pro II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa“, zastoupen správcem, společností PORR a.s.

Martin Herman
Digitálně podepsal
Martin Herman
Datum: 2020.10.01
14:19:36 +02'00'

Pavel Hirsch
Digitálně
podepsal Pavel
Hirsch
Datum:
2020.10.01
12:51:12 +02'00'

.....
Martin Herman

radní pro oblast investic a veřejných zakázek

.....
Ing. Pavel Hirsch

na základě plné moci za společnost PORR a.s.

V Říčanech

25-04-2020

Vážený pan
Ing. Jan Karafiát
Porr a.s.
úsek Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s.
Oblast Čechy
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha

Věc: II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. etapa

Vážený pane inženýre,

1) Na základě projednání a schválení DIO ze strany oprávněných orgánů (Odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem) s přihlédnutím k požadavkům dotčených subjektů a aktuální dopravní situaci v místě stavby.

Objednatel souhlasí s prodloužením doby pro dokončení díla do 30.6.2020 tj. 48 dní.

2) Na základě zpracovaného a předloženého konceptu ZBV 1 - 5 dle Výzvy objednatele ze dne 16.4.2020. S přihlédnutím k vyjádření Odboru živ. prostředí MěÚ Lysá nad Labem a po konzultaci s OŽPZ KÚ Středočeského Kraje.

Objednatel souhlasí se zpracováním a přeložením těchto ZBV vč. vypracování změny RDS.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (136)
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 IČ: CZ00066001

Mgr. Zdeněk MPA
Ředitel KSÚS



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

ev. č. PORR:14/2019, 7-0080A19

ev. č. Ch + T Pce: 2019/14/SDR-027

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

DIČ: CZ 43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

zastoupená: Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva a

Josefem Husarem, člen představenstva

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSC 53002,

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441,

Bankovní spojení: KB Pardubice, č. účtu: [redacted]

zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“)

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva“).

I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této Smlouvy vzniká („Společnost“), nebude mít právní osobnost, a ze společné činnosti budou vůči zadavateli a třetím osobám zavázáni Společníci společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
2. Společníci budou ve smyslu ustanovení § 103 odstavec (1) písmeno f) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) vůči Zadavateli (objednateli) a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků (právních vztahů) vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tím není dotčena vzájemná odpovědnost za škodu mezi Společníky; každý ze Společníků odpovídá ostatním společníkům, za škodu, kterou způsobil porušením smluvně převzatých a právními předpisy stanovených povinností.
3. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem:

„Společnost pro II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa“

4. Společnost bude sídlit na adrese **PORR a.s.**
Dubečská 3238/36
Strašnice, 100 00 Praha 10

II. Společný účel a doba trvání Společnosti

1. Účelem Společnosti je:
- a) zvýšení efektivity využití vlastních zdrojů Společníků k dosažení optimálních podmínek k plnění veřejné zakázky uvedené níže pod písm. b);
 - b) podání společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na stavební práce zadávané v otevřeném zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem: „**II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa**“, ev. číslo ve VVZ: Z2019-002304, datum uveřejnění ve VVZ: 21.1.2019 (dále jen „**Zakázka**“), jejímž zadavatelem je Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095 (dále jen jako „**Zadavatel**“), (zadávací řízení je dále označováno dále jen „**Zadávací řízení**“);
 - c) v případě, že Zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na realizaci Zakázky se Zadavatelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky;
2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této Smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
- a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
 - b) Zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námítky nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná, avšak až po úplném vypořádání ze smlouvy případně vzniklých pohledávek a závazků;
 - d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči Zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
 - e) nastanou jiné důvody stanovené v občanském zákoníku.
3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou (dále jen „**Stanovy**“).

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „**Správa společnosti**“), tedy Správcem, je Společník **PORR a.s.** Správce jedná ve společných záležitostech za oba (všechny) Společníky se třetími osobami (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 8 - 12 níže).
2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči Zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

3. Společník 2 tj. **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.** tímto výslovně uděluje Správci, tj. **PORR a.s.**, **Plnou moc** k následujícím právním jednání:

- a) k podepsání společné nabídky účastníků společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné Zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí;
 - b) ke kompletaci a podání společné nabídky Společníku na zhotovení předmětu uvedené veřejné Zakázky Zadavateli;
 - c) k jednání se Zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky Společníku na provedení předmětu uvedené veřejné Zakázky;
- a dále v případě, že společná nabídka Společníku na provedení předmětu výše uvedené veřejné Zakázky bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.*
- d) k jednání se Zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu veřejné Zakázky, včetně podepsání Smlouvy o dílo se Zadavatelem/objednatelem a jejich případných dodatků;
 - e) k realizaci platebního styku se Zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od Zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společníky.

Správce není oprávněn rozsah takto udělené plné moci překročit.

Správce **PORR a.s.** ve výše uvedeném rozsahu tuto plnou moc přijímá.

Zmocněnec **PORR a.s.** je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce nebo advokáta, a pokud si jich ustanoví více, Společník 2. souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

IV. Práva a povinnosti Společníku

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno Společnosti, jakož i dobré jméno dalších Společníků.
2. O dosažení společného účelu se Společníci přičinují touto měrou:
 - a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle § 73 až § 80 ZZVZ a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;
 - b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
 - c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky Zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se Zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) Správce je povinen v dostatečném časovém odstupu před odevzdáním Zakázky Zadavateli, předložit Společníku 2, k odsouhlasení nabídku do veřejné Zakázky včetně všech hodnotících kritérií. Bez odsouhlasení nabídky do veřejné Zakázky Společníkem 2, není Správce oprávněn předložit tuto nabídku do veřejné Zakázky Zadavateli.
 - e) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

Společník	Podíl
PORR a.s.	70%
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	30%

Výše uvedené procentuální podíly jsou i podíly Společníku na nákladech a výnosech Společnosti, tedy podíly na zisku či ztrátě Společnosti.

3. Každý Společník je povinen předložit k prokázání splnění kvalifikace dle § 73 až § 80 ZZVZ a požadavků Zadavatele pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Každý Společník je rovněž povinen mít k dispozici podklady prokazující správnost a pravdivost informací a podkladů, které předkládá k prokázání splnění kvalifikace.


4. V případě, že Společník zajišťuje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele, je povinen zajistit a prověřit, že informace a podklady předložené příslušným subdodavatelem odpovídají skutečnosti. Společník je rovněž povinen zajistit od subdodavatele, případně získat od třetích osob, podklady prokazující správnost a pravdivost subdodavatelem předložených informací a podkladů.
5. Na výzvu Správce/Dalšího Společníka je každý Společník bez zbytečného odkladu povinen:
 - a. předložit Správci/Dalšímu Společníkovi podklady a informace, ze kterých plyne, že informace a podklady předložené samotným Společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace § 73 až § 80 ZZVZ odpovídají skutečnosti;
 - b. poskytnout Správci/Dalšímu Společníkovi veškerou součinnost nezbytnou k ověření správnosti a pravdivosti podkladů a informací předkládaných samotným Společníkem, stejně jako prostřednictvím jeho subdodavatele, k prokázání kvalifikace dle § 73 až § 80 ZZVZ.
6. Porušení povinností dle odst. 3, 4 a 5 tohoto článku Smlouvy Společníkem je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy dle § 2740 občanského zákoníku, pro které může být Společník ze Společnosti vyloučen.
7. Podrobné určení
 - a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k Zadavateli;
 - b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
 - c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky;
 - d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
 - e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnostibude upraveno ve Stanovách.
8. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené stavební práce formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění celkové dílo Zadavateli.
9. Neobsazeno
10. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
11. K přijímání plateb od zadavatele a k provádění dalších finančních operací souvisejících se společnou činností společníků dle této smlouvy nebude Správce zřizovat zvláštní bankovní účet.
12. Jistotu za splnění povinností uchazeče z účasti v Zadávacím řízení ve formě bankovní záruky obstará Správce. Další Společník/Společníci uhradí převodem na účet Správce svůj podíl nákladů na obstarání této jistoty poměrně, a to ve výši odpovídající podílu ceny jeho dodávky na celkové ceně Zakázky. Správce celkovou výši nákladů na obstarání jistoty Společníkovi doloží a jeho poměr mu vyfakturuje pouze v případě, že zakázka Společnosti nebude přidělena. V opačném případě bude náklad na obstarání jistoty nákladem Společnosti a bude vypořádán v rámci vypořádání ekonomiky Společnosti.
13. Jistota za řádné a včasné zhotovení díla a jistota za odstranění záručních vad v záruční době (jsou-li zadavatelem dle příslušné smlouvy o dílo vyžadovány) budou Zadavateli poskytnuty jako bankovní záruka sdílená. Společníci se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost k včasnému získání sdílených bankovních záruk a uhradit náklady na její porizování v poměru odpovídajícím jejich podílům ve společnosti. Toto ujednání se použije přiměřeně i v případě jiných než zde výslovně zmíněných bankovních záruk, které je za Společnost třeba poskytnout.

14. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv Zadavateli.
15. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny Zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je priměřeně chránit.
16. Žádný ze Společníků nesmí postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky dle této Smlouvy nebo jejich část třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhého společníka. V případě, kdy některý ze Společníků poruší povinnost vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se tento společník uhradit druhému společníkovi smluvní pokutu ve výši 2.000.000,- Kč, přičemž zaplacení smluvní pokuty nemá žádný vliv na nároky společníka na úhradu vzniklých škod či příp. ušlého zisku.
17. Každý Společník má právo být pravdivě a v dostatečném předstihu informován druhým společníkem o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti a je oprávněn požadovat od druhého společníka vysvětlení jakékoliv záležitosti, která se týká aktivit ve vztahu ke společnosti. Oba společníci mají povinnost takové informace a vysvětlení poskytnout.

V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
2. Tato Smlouva je vypracována ve třech (3) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno (1) vyhotovení, jedno (1) vyhotovení je určeno pro Zadavatele.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Praze, dne 28-03-



Ing. Antonín Dana,
člen představenstva
PORR a.s.



Josef Husar,
člen představenstva
PORR a.s.



V Pardubicích, dne 28-03-2019



Ing. Martin Kvirenc,
předseda představenstva
Chládek a Tintora, Pardubice a.s.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **117659969-225241-190409090836**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **SILVIE TRLOVÁ**

Vystavil: **Muzikář Martin - notář**
Pracoviště: **Muzikář Martin - notář**
v **Praze** dne **09.04.2019**



117659969-225241-190409090836

PLNÁ MOC

PORR a.s.,

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 1006,
ICO: 43005560,

jako Správce společnosti s názvem:

„Společnost pro II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa“
založené společnostmi: PORR a.s. a Chládek a Tintera, Pardubice a.s.

(dále jen „Společnost“)

kteř je oprávněná na podkladě plné moci udělené společností Chládek a Tintera, Pardubice a.s., obsažené ve smlouvě o společnosti k následujícím právním
jednání

- k podepsání společné nabídky účastníků společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné Zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí;
- ke kompletaci a podání společné nabídky Společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné Zakázky zadavatel;
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky Společnosti na provedení předmětu uvedené veřejné Zakázky;
- k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu veřejné Zakázky, včetně podepsání Smlouvy o dílo se zadavatelem/objednatelem a jejich případných dodatků;
- k realizaci platebního styku se zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společnosti, a to vše v zadávacím řízení na zhotovení předmětu veřejné zakázky s názvem:

„II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa“
zadávané zadavatelem Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, ICO: 70891095, na
základě oznámení o zakázce s evidenčním číslem zakázky: Z2019-002304.

(zmocnitel)

uděluje ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění
plnou moc panu

Ing. Pavlovi Hirschovi
bytem

(zmocněnci)

k následujícím právním jednání ve věci shora uvedené veřejné zakázky:

- k podepsání společné nabídky účastníků společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné Zakázky a všech dokumentů, které jsou její součástí;
- ke kompletaci a podání společné nabídky Společnosti na zhotovení předmětu uvedené veřejné Zakázky zadavatel;
- k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky Společnosti na provedení předmětu uvedené veřejné Zakázky;
- k jednání se zadavatelem/objednatelem ve všech věcech týkajících se realizace předmětu veřejné Zakázky, včetně podepsání Smlouvy o dílo se zadavatelem/objednatelem a jejich případných dodatků;
- k realizaci platebního styku se zadavatelem/objednatelem včetně oprávnění přijímat platby od zadavatele/objednatele a distribuovat je mezi Společnosti.

V Praze dne

29-03-2019

Ing. Antonín Dána
člen představenstva
PORR a.s.

Josef Husar
člen představenstva
PORR a.s.

Prohlášení zmocněnce: **Ing. Pavla Hirsche**
V Praze dne

Plnou moc přijímám.

Ing. Pavel Hirsch

PORR a.s.

SS 2019 14 PM

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **117660065-225241-190409091003**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **SILVIE TRLOVÁ**

Vystavil: **Muzikář Martin - notář**
Pracoviště: **Muzikář Martin - notář**
v **Praze** dne **09.04.2019**



117660065-225241-190409091003

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">101.1/1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">1</p>
--	--	--

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost pro II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa
 Společníci PORR a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-354 844,04	0,00	-354 844,04

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-8 730 571,54	5 175 796,55	-3 554 774,99

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-9 085 415,58	5 175 796,55	-3 909 619,03

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I. etapa 1717000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101.1/1	Číslo ZBV: 1.1
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2542/DOP/2019 a zhotovitel č.: 7-0080A19 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.8.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	3 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	31 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:			
Díličí změna: Vyjmutí částí plnění z SOD z důvodu souběhu akcí Změna vznikla na základě časového souběhu investičních akcí a to předmětné stavby s akcí "II/272 Starý Vestec, přeložka silnice". Zadávací PD nemohla postihnout časový průběh (souběh) obou investičních akcí a z tohoto důvodu bylo nutné vyjmut z SOD plnění (provádění prací) v úseku km 0,330610 - 0,559930 kde se na dílo napojuje akce "II/272 Starý Vestec, přeložka silnice". (viz příloha č 23) Zhotovitel od Objednatatele obdržel Oznámení o vyjmutí částí plnění z SOD dne 20. 9. 2019 (viz doklad č. 22). Díličí změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 5, 17, 35, 64, 65. Snižuje smluvní cenu stavby o 354 844,04 CZK.			
Změny nebudou mít vliv na termín dokončení stavby. Vyše popsané změny jsou Změny vyhrazené, vznikly upřesněním objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100, odst. 1 je změnou vyhrazenou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-354 844,04	0,00	-354 844,04	354 844,04
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): PORR a.s.	jméno	Václav Marhan	datum
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum
Stavební dozor: SHP TS s.r.o.	jméno	Ing. Michal Pietsch Jana Šindlerová	datum
Supervize RDK	jméno	Ing. Václav Chytil	datum
Zástupce Objednatatele: KSÚS SK	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák,MPA	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele)	jméno	Martin Herman	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Petr Janulík	datum
			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2542/DOP/2019 a zhotovitel č.: 7-0080A19 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	3	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	31	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor
	6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Změna úpravy svahů zemního tělesa - SO 101.1, km 3,307-3,635, vpravo i vlevo

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po provedení přesného geodetického zaměření tvaru stávajícího zemního tělesa komunikace II/272 a rozmístění vzrostlých dřevin vyžadujících povolení ke kácení, které se vyskytují na těchto svazích. Dále pak v průběhu hrubých terénních úprav svahů bylo nalezeno původní kamenné odláždění svahů tělesa v kritických úsecích silničního násypu v prostoru ohroženého vzedmutou hladinou Labe při průtoku Q 100 v prostoru Semického potoka a drobného vodního toku Od Hůry, které prochází pod komunikací.

Zadávací PD toto opevnění řešila pouze zpevněním svahů geokompozity. Jejich rozsah byl určen na základě zjištěného stávajícího povrchu zemního tělesa, který byl do značné míry změněn letitými, jak přírodními tak technickými usazeninami (splaveninami) na svazích silničního tělesa. Z tohoto důvodu bylo opevnění geokompozity navrženo v plošně malém rozsahu, oproti rozsahu nově zastíženého původního opevnění svahů vč. jeho původního sklonu (viz příloha č 16)

Ve Stanovisku Povodí Labe, s.p. ze dne 15.1.2018 je jednoznačný požadavek zachování původní konfigurace terénu vč. nezasahování do stávajících vodotečí a uvedení dotčeného území do původního stavu. (příloha č. 8). Toto stanovisko bylo potvrzeno vyjádřením určeného úsekového technika Povodí Labe ze dne 8.4.2020, ve kterém doporučuje obnovení původního odláždění silničního tělesa v plném rozsahu tak, jak byl zjištěn po provedení HTU v okolí Semického potoka. (viz příloha č. 9)

Dále pak **Zhotovitel obdržel vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ Lysá nad Labem ze dne 4.6.2020** k žádosti o povolení kácení vzrostlých dřevin v úseku km 3,400 – km 3,520, ve svahu komunikace II/272 směrem k části obce Litol – Za Labem, **kteří brání v provádění prací v původním rozsahu dle PDPS v tomto úseku. Toto stanovisko neumožňuje provedení díla v původně zamýšleném tvaru** a vyvolává nutnost nahrazení svahovaného zemního tělesa betonovým prahem (viz příloha č. 10)

Vyvolané změny byly projednány dne 12.3.2020 na jednání za účasti objednatele a AD (viz příloha č. 11), následně byl o změnách Oznámením informován zástupce objednatele (viz příloha č. 12) a ten vydal žádost o zpracování změny (viz příloha č. 13) a po předložení návrhu ZBV vydal Pokyn ke zpracování ZBV (viz doklad č. 14)..

Komunikace z důvodu celostátních karanténních opatření probíhala pouze bezkontaktně v emailové formě.

TDI se změnovým řešením navrženým zhotovitelem souhlasí (viz vyjádření TDI - doklad č.15).

AD se změnovým řešením navrženým zhotovitelem souhlasí (viz vyjádření AD - doklad č.16).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 4, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 68 a položkami novými č. 101, 102, 103, 105. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 2 284 034,11 CZK.

Dílčí změna2: Snížení množství frézovaných vrstev a s tím spojené snížení množství podkladních vrstev vozovky.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky, nebylo zastíženo odloučení mezi krytem vozovky (ACP) a podložními vrstvami (ACL) v takovém rozsahu jak předpokládala zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu došlo k snížení množství pol. č. 12 a 42. Tuto skutečnost potvrdil svým vyjádřením AD. (viz příloha č. 24).

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 12, 42. Snižuje smluvní cenu stavby o 5 483 934,29 CZK.

Dílní změna 3: Rozdíl výměr PDPS x RDS

Uvedené změny vznikly na základě zpřesnění výměr prováděných prací při zpracování RDS na které měly vliv jak změny projektu uvedené v dílní změně 1 tak i na základě vypracování dokumentace ve vyšším stupni podrobnosti.

Zhotovitel zapracoval uvedené změny do dokumentace ve stupni RDS a předložil ji objednateli ke schválení (viz doklad č.19). Původní RDS byla schválena v srpnu 2019 odpovědným zástupcem objednatele (viz doklad č.18).

Dílní změna 3 je vyjádřena smluvními položkami č. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 47 a položkou novou č. 104. Snižuje smluvní cenu stavby o 355 874,81 CZK.

Změny nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí skutečného stavu konstrukcí a na základě požadavků a stanovisek třetích stran vznesených při projednávání RDS. Dokumentace k původnímu stavu komunikace se nedochovala a projektant ji při zpracování PDPS neměl k dispozici. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-8 730 571,54	5 175 796,55	-3 554 774,99	13 906 368,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): PORR a.s.	jméno	Václav Marhan	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: SHP TS s.r.o.	jméno	Ing. Michal Pietsch Jana Šindlerová	datum	podpis
Supervize RDK	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák,MPA	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Petr Janulík	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
70 388 878,05

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	70 388 878,05	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-9 085 415,58	5 175 796,55	5 175 796,55	7,35%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-9 085 415,58	66 479 259,02	-3 909 619,03	-5,55%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

PORR a.s. souhlasím Václav Marhan

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

SHP TS s.r.o. souhlasím Ing. Michal Pietsch
Jana Šindlerová

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK souhlasím Mgr. Zdeněk Dvořák,MPA

Supervize (RDK)

Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								Skupina změn 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo	T	20 338,350	20 268,870	-69,480	176,26	3 584 837,57	-12 246,54	0,00	3 572 591,03	-12 246,54	-0,34%
5	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	7887,070	7694,050	-193,020	88,69	699 504,24	-17 118,95	0,00	682 385,29	-17 118,95	-2,45%
17	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	9992,000	9482,000	-510,000	188,64	1 884 890,88	-96 206,40	0,00	1 788 684,48	-96 206,40	-5,10%
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2	M2	93949,790	81809,760	-12140,030	14,68	1 379 182,92	-178 215,64	0,00	1 200 967,28	-178 215,64	-12,92%
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	204,670	177,540	-27,130	333,73	68 304,52	-9 054,09	0,00	59 250,42	-9 054,09	-13,26%
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3170,380	3018,280	-152,100	276,15	875 500,44	-42 002,42	0,00	833 498,02	-42 002,42	-4,80%
		Nové položky											
Celkem									- 354 844,04	0,00		- 354 844,04	

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitele: Václav Marhan (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: TDI Ing. Michal Pietsch

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 -

I.etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272

Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo	T	20 338,350	20 466,770	128,420	176,26	3 584 837,57	0,00	22 635,31	3 607 472,88	22 635,31	0,63%
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice	M3	663,960	561,927	-102,033	376,04	249 675,52	-38 367,36	0,00	211 308,16	-38 367,36	-15,37%
12	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem	M3	5244,310	5017,200	-227,110	1 152,17	6 042 336,65	-261 669,33	0,00	5 780 667,32	-261 669,33	-4,33%
14	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka 750mm2	M	875,000	1374,900	499,900	52,88	46 270,00	0,00	26 434,71	72 704,71	26 434,71	57,13%
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3937,900	4002,110	64,210	317,46	1 250 125,73	0,00	20 384,11	1 270 509,84	20 384,11	1,63%
16	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	663,960	561,927	-102,033	146,65	97 369,73	-14 962,70	0,00	82 407,03	-14 962,70	-15,37%
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3	3937,900	3859,550	-78,350	18,55	73 048,05	-1 453,39	0,00	71 594,66	-1 453,39	-1,99%
20	17180 a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2321,110	498,678	-1822,432	660,24	1 532 489,67	-1 203 241,18	0,00	329 248,49	-1 203 241,18	-78,52%
21	17180 b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1503,840	1781,923	278,083	676,74	1 017 708,68	0,00	188 187,86	1 205 896,54	188 187,86	18,49%
22	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	202,680	179,280	-23,400	726,88	147 324,04	-17 008,99	0,00	130 315,05	-17 008,99	-11,55%
23	18110	ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5012,800	5256,550	243,750	15,94	79 904,03	0,00	3 885,38	83 789,41	3 885,38	4,86%
24	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	4426,370	3746,180	-680,190	38,92	172 274,32	-26 472,99	0,00	145 801,33	-26 472,99	-15,37%
25	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	4426,370	3746,180	-680,190	16,45	72 813,79	-11 189,13	0,00	61 624,66	-11 189,13	-15,37%
26	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	4426,370	3746,180	-680,190	2,35	10 401,97	-1 598,45	0,00	8 803,52	-1 598,45	-15,37%
27	32831	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M	M2	551,600	0,000	-551,600	1 446,52	797 900,43	-797 900,43	0,00	0,00	-797 900,43	-100,00%
28	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	453,100	0,000	-453,100	1 335,35	605 047,09	-605 047,09	0,00	0,00	-605 047,09	-100,00%
30	56334 a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm	M2	4770,270	5026,020	255,750	212,92	1 015 685,89	0,00	54 454,29	1 070 140,18	54 454,29	5,36%
31	56334 b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 0,20m	M2	985,000	0,000	-985,000	275,14	271 012,90	-271 012,90	0,00	0,00	-271 012,90	-100,00%
32	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m	M2	8446,990	8435,290	-11,700	232,67	1 965 361,16	-2 722,24	0,00	1 962 638,92	-2 722,24	-0,14%
33	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4680,580	4548,940	-131,640	209,56	980 862,34	-27 586,48	0,00	953 275,86	-27 586,48	-2,81%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa
 Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272
 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.1/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2	M2	38402,830	38439,880	37,050	19,98	767 288,54	0,00	740,26	768 028,80	740,26	0,10%
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2	M2	93949,790	94045,340	95,550	14,68	1 379 182,92	0,00	1 402,67	1 380 585,59	1 402,67	0,10%
39	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	36281,370	36353,520	72,150	211,99	7 691 287,63	0,00	15 295,08	7 706 582,71	15 295,08	0,20%
42	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	2519,000	1155,000	-1364,000	3 828,64	9 644 344,16	-5 222 264,96	0,00	4 422 079,20	-5 222 264,96	-54,15%
41	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	36973,380	37026,030	52,650	256,76	9 493 285,05	0,00	13 518,41	9 506 803,46	13 518,41	0,14%
43	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	27626,170	27658,345	32,175	208,58	5 762 266,54	0,00	6 710,02	5 768 976,56	6 710,02	0,12%
47	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2846,000	2631,540	-214,460	1 063,48	3 026 664,08	-228 073,92	0,00	2 798 590,16	-228 073,92	-7,54%
68	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 drážka 750mm2	M	875,000	1374,900	499,900	58,76	51 415,00	0,00	29 374,12	80 789,12	29 374,12	57,13%
Nové položky													
101	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	198,350	198,350	4 579,43	0,00	0,00	908 329,94	908 329,94	908 329,94	100,00%
102	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4	M3	0,000	89,280	89,280	6 968,44	0,00	0,00	622 142,32	622 142,32	622 142,32	100,00%
103	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	396,690	396,690	6 921,43	0,00	0,00	2 745 662,07	2 745 662,07	2 745 662,07	100,00%
104	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	100,000	100,000	814,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
105	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	279,000	279,000	1 560,00	0,00	0,00	435 240,00	435 240,00	435 240,00	100,00%
Celkem									- 8 730 571,54	5 175 796,55		- 3 554 774,99	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
 Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Marhan (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: TDI Ing. Michal Pietsch

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	128 387 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	124 477 380,97
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	150 617 630,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	96,95%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,28%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,08%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-3 554 774,99
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,77%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 516 100,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,83%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 906 368,09
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 193 500,00

12=(1)*0,15	Limit	19 258 050,00
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
SO	ZBV č.	Název SOIPS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace	- 9 085 415,58	5 175 796,55	- 3 909 619,03	- 354 844,04	0,00	- 354 844,04	0,00	0,00	0,00	- 8 730 571,54	5 175 796,55	- 3 554 774,99	13 906 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	1	Rekonstrukce silnice II/272 (Kamenná dlažba, PDPS x RDS)	- 9 085 415,58	5 175 796,55	- 3 909 619,03	- 354 844,04	0,00	- 354 844,04	0,00	0,00	0,00	- 8 730 571,54	5 175 796,55	- 3 554 774,99	13 906 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/272
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.1/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11	
08 Stanovisko Povodí Labe 15.1.2018	2	
09 Stanovisko úsekového technika PL	1	
10 Stanovisko Odb. živ. prostř.	2	
11 Záznam z jednání 12.3.2020	2	
12 Oznámení zhotovitele z 5.4.2020	2	
13 Žádost objednatele o předložení ZBV	1	
14 Pokyn objednatele k vypracování ZBV	1	
15 Vyjádření TDI	1	
16 Vyjádření AD	1	
17 fotodokumentace	1	
18 Titulní strana RDS schválena 08/2019	1	
19 Titulní strana změny RDS 3.4.2020	1	
20 Situace dělení na SO 101.1 a 101.2	1	
21 RDS	0	pouze na CD u objednatele
22 Oznámení objednatele o vyjmutí prací	1	
23 Přehledná situace napojení staveb	1	
24 Vyjádření AD	1	
Počet listů celkem	31	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272													
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						4 547 620,28	- 38 367,36	10 388,76	4 519 641,69	- 27 978,59	-0,62%
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	T	20 338,350	20 397,290	58,94	176,26	3 584 837,57	0,00	10 388,76	3 595 226,34	10 388,77	0,29%
sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*7887,07=2 839.35 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*3937,901=7 875.80 [B] čištění příkopů (pol. č. 12932) 1,8*9992,0*0,5=8 992.80 [C] odstranění podkladních vrstev (pol. č. 11332) 2,0*315,2=630.40 [D] Celkem: A+B+C+D=20 338.35 [E] ZBV1: sk 3 (pol 15-123738)4002,11*2= 8004,22 8004,22-7875,80=128,42+20338,35=20465,77 méněpráce sk 1 -69,49 128,42-69,46= 58,94													
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton	T	3 774,510	3 774,510	0,00	176,26	665 295,13	0,00	0,00	665 295,13	0,00	0,00%
bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*358,223=823.91 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*1282,866=2 950.59 [B] Celkem: A+B=3 774.50 [C]													
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	428,270	428,270	0,00	111,64	47 812,06	0,00	0,00	47 812,06	0,00	0,00%
vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*186,206=428.27 [A]													
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice	M3	663,960	561,927	- 102,03	376,04	249 675,52	- 38 367,36	0,00	211 308,16	- 38 367,36	-15,37%
4426,37*0,15=663.96 [A] ZBV1: (pol 24-18222) 3746,18*0,15=561,927													
1	Zemní práce							16 008 869,69	- 1 650 921,51	238 892,06	14 596 840,22	- 1 412 029,46	-8,82%
5	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	7 887,070	7 694,050	- 193,02	88,69	699 504,24	- 17 118,95	0,00	682 385,29	- 17 118,95	-2,45%
67.42+1303.61+513.33+423.04+1.5+405.4+766.12+22+753.5+10.3+399. 1+138.24+27+471.4+50+142.6+269.5+94+24.4+47+317+19+170.7+565.2 +157.6+24+177.5+172.7+207+168.5+349.8+29.7+32.2+70.1+292.2+7.5+ 143.5+7+70.1+292.17 +7.5+143.5+7+70.1+82+361.3+274.3+222.44+228.7+245.1+320.2+177.2 +113.22+40+88.4+102.8+101.2+70.8+27.02+73.03+54+27.8+23.1+54.3+ 55.5+76.5+27.54+66.7+190.7+8+143.3+1573.75+141+1385.8+16.6+433. 2+1760-10109,46=7 887.07 [A] ZBV 1 méněpráce sk 1 -193,02													
6	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu	KUS	6,000	6,000	0,00	6 175,23	37 051,38	0,00	0,00	37 051,38	0,00	0,00%
6=6.00 [A]													
7	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu	KUS	14,000	14,000	0,00	4 512,45	63 174,30	0,00	0,00	63 174,30	0,00	0,00%
14=14.00 [A]													

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vybourání vozovky $((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+60+120+50)*0.22*0.35)+(11.6*0.22/2)+((1377-36-408)*0.02*2.5*2)=186.21$ [A]	M3	186,210	186,210	0,00	798,84	148 752,00	0,00	0,00	148 752,00	0,00	0,00%
9	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM $((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+60+120+50)*0.075*0.35)+(11.6*0.075/2)+((1377-36-408)*0.07*2.5*2)=358.22$ [A]	M3	358,220	358,220	0,00	550,22	197 099,81	0,00	0,00	197 099,81	0,00	0,00%
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO $394*0.4*2=315.20$ [A]	M3	315,200	315,200	0,00	327,38	103 190,18	0,00	0,00	103 190,18	0,00	0,00%
11	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM odstranění SC $((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+60+120+50)*0.125*0.35)+(11.6*0.125/2)+((1377-36-408)*0.25*2.5*2)+(394*0.09*1.8)=1282.87$ [A]	M3	1 282,870	1 282,870	0,00	474,73	609 016,88	0,00	0,00	609 016,88	0,00	0,00%
12	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem tl. 0,14m $0,14*(18750+845+25+28+17-(862+101+35+106))=2 598.54$ [A] změna př. sklonu dle planimetrie $4,626=4.63$ [B] tl. 0,189m $0,189*(10683-3086)=1 435.83$ [C] tl. 0,111m $0,11*9791,7=1 077.09$ [D] změna př. sklonu dle planimetrie $8,73=8.73$ [E] frézování na mostě tl. 0,09m $0,09*161,0=14.49$ [F] sanace trhlin tl. 0,06m $0,06*2,0*875,0=105.00$ [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=5 244.31 [H] ZBV1 sk 1 -227,11	M3	5 244,310	5 017,200	- 227,11	1 152,17	6 042 336,65	- 261 669,33	0,00	5 780 667,32	- 261 669,33	-4,33%
13	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka $48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67.7-286,7+398,5=1 694.95$ [A]	M	1 694,950	1 694,950	0,00	39,95	67 713,25	0,00	0,00	67 713,25	0,00	0,00%
14	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE drážka 750mm2 sanace trhlin $875,0=875.00$ [A] ZBV1: $875+195+23,43+33,44+52,96+45,59+149,48=1374,9$	M	875,000	1 374,900	499,90	52,88	46 270,00	0,00	26 434,71	72 704,71	26 434,71	57,13%
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	3 937,900	4 002,110	64,21	317,46	1 250 125,73	0,00	20 384,11	1 270 509,84	20 384,11	1,63%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
		dle planimetrie $2434,061=2\ 434,06$ [A] aktivní zóna $0,3*((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1\ 503,84$ [B] Celkem: $A+B=3\ 937,90$ [C] ZBV1: $3937,9-78,35+142,56=4002,11$											
16	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 $4426,37*0,15=663,96$ [A] ZBV1: (pol 24-18222) $3746,18*0,15=561,927$	M3	663,960	561,927	- 102,03	146,65	97 369,73	- 14 962,70	0,00	82 407,03	- 14 962,70	-15,37%
17	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M $4996,0*2=9\ 992,00$ [A] ZBV 1 sk 1 $-510,0$	M	9 992,000	9 482,000	- 510,00	188,64	1 884 890,88	- 96 206,40	0,00	1 788 684,48	- 96 206,40	-5,10%
18	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištění propustku - odhad průměru $10,4+12,5+22,2+13,8+13,3=72,20$ [A]	M	72,200	72,200	0,00	551,39	39 810,36	0,00	0,00	39 810,36	0,00	0,00%
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) $3937,901=3\ 937,90$ [A] ZBV1: $3937,9-78,35=3859,55$	M3	3 937,900	3 859,550	- 78,35	18,55	73 048,05	- 1 453,39	0,00	71 594,65	- 1 453,40	-1,99%
20	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ násyp dle planimetrie $469,31=469,31$ [A] zásyp zpevněných svahu $4,7*394,0=1\ 851,80$ [B] Celkem: $A+B=2\ 321,11$ [C] ZBV1: $469,31+29,368-2321,11=-1822,432+2321,11=498,678$	M3	2 321,110	498,678	- 1 822,43	660,24	1 532 489,67	- 1 203 241,18	0,00	329 248,48	- 1 203 241,18	-78,52%
21	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ aktivní zóna $0,3*((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=1\ 503,84$ [A] ZBV1: $1503,84+135,0*1,25+109,333=1781,923$	M3	1 503,840	1 781,923	278,08	676,74	1 017 708,68	0,00	188 187,86	1 205 896,54	188 187,86	18,49%
22	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ $((9+9+354+354+80+12+367+20+287)*0,09)+((23+52+36)*0,16)+((55+34+333)*0,12)=202,68$ [A] ZBV1: $202,68-195*0,12=179,28$	M3	202,680	179,280	- 23,40	726,88	147 324,04	- 17 008,99	0,00	130 315,05	- 17 008,99	-11,55%
23	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I aktivní zóna $((9+9+354+354)*3)+((80+12+367+287)*3.8))=5\ 012,80$ [A] ZBV1: $5012,8+195*1,25=5256,55$	M2	5 012,800	5 256,550	243,75	15,94	79 904,03	0,00	3 885,38	83 789,41	3 885,38	4,86%
24	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M nákup ornice v pol. č. 014201 $4426,37=4\ 426,37$ [A] ZBV1: $4426,37-1438,34+586,92-55,78+227,01=3746,18$	M2	4 426,370	3 746,180	- 680,19	38,92	172 274,32	- 26 472,99	0,00	145 801,33	- 26 472,99	-15,37%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
25	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI 4426,37=4 426.37 [A] 4426,37-1438,34+586,92-55,78+227,01=3746,18 ZBV1:	M2	4 426,370	3 746,180	- 680,19	16,45	72 813,79	- 11 189,13	0,00	61 624,66	- 11 189,13	-15,37%
26	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 4426,37=4 426.37 [A] ZBV1: 4426,37-1438,34+586,92-55,78+227,01=3746,18	M2	4 426,370	3 746,180	- 680,19	2,35	10 401,97	- 1 598,45	0,00	8 803,52	- 1 598,45	-15,37%
70	113144	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 8446,99*0,064=540.61 [A]	M3	540,610	540,610	0,00	1 148,95	621 133,86	0,00	0,00	621 133,86	0,00	0,00%
71	113344	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 8446,99*0,097=819.36 [A]	M3	819,360	819,360	0,00	1 005,83	824 136,87	0,00	0,00	824 136,87	0,00	0,00%
72	11315R	PŘEDRCENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ, ODVOZ DO 5KM vč. přetřídění, odvozu a uložení kryt 540,61=540.61 [A] podklad 819,36=819.36 [B] Celkem: A+B=1 359.97 [C]	M3	1 359,970	1 359,970	0,00	125,98	171 329,02	0,00	0,00	171 329,02	0,00	0,00%
3		Svislé konstrukce						797 900,43	- 797 900,43	0,00	0,00	- 797 900,43	-100,00%
27	32831	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M strmý svah z geokompozitů s obal. čely (60+55+34+333+40+52+36-216)*1,4=551.60 [A] ZBV1: položka zrušena	M2	551,600	0,000	- 551,60	1 446,52	797 900,43	- 797 900,43	0,00	0,00	- 797 900,43	-100,00%
4		Vodorovné konstrukce						605 047,09	- 605 047,09	0,00	0,00	- 605 047,09	-100,00%
28	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit 0,25*394,0*4,6=453.10 [A] ZBV1: položka zrušena	M3	453,100	0,000	- 453,10	1 335,35	605 047,09	- 605 047,09	0,00	0,00	- 605 047,09	-100,00%
5		Komunikace						42 884 646,60	- 5 700 399,55	90 718,06	37 274 965,11	- 5 609 681,49	-13,08%
29	56110	PODKLADNÍ BETON podložení hrany vozovky 11.6*0.2+((20+60+20+20+40+120+40+40+400+60+20+40+40+60+120+160)*0.2)=262.32 [A]	M3	262,320	262,320	0,00	4 413,40	1 157 723,09	0,00	0,00	1 157 723,09	0,00	0,00%
30	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 2.5*(((3891.075-3306.568)+(2899.211-2544.541)+(2509.077-2500))*2)=4741.27 [A] zpevnění sjezdu ze ŠD 29,0=29.00 [B] Celkem: A+B=4 770.27 [C] ZBV1: 4770,27+195*1,25+0,2*60=5026,02	M2	4 770,270	5 026,020	255,75	212,92	1 015 685,89	0,00	54 454,29	1 070 140,18	54 454,29	5,36%
31	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM tl. 0,20m 2,5*394,0=985.00 [A] ZBV1: položka zrušena	M2	985,000	0,000	- 985,00	275,14	271 012,90	- 271 012,90	0,00	0,00	- 271 012,90	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
32	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,45=8 446,99 [A] ZBV1: 8446,99- 3213,27+3150,17+139,15-195*0,45=8435,29	M2	8 446,990	8 435,290	- 11,70	232,67	1 965 361,16	- 2 722,24	0,00	1 962 638,92	- 2 722,24	-0,14%
33	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie 4680,58=4 680,58 [A] ZBV1: 4680,58- 195+84,48*0,75=4548,94	M2	4 680,580	4 548,940	- 131,64	209,56	980 862,34	- 27 586,48	0,00	953 275,87	- 27 586,47	-2,81%
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2 vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,3=19 952.21 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,35=8 257,88 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,2=10 192,74 [C] Celkem: A+B+C=38 402,83 [D] ZBV1: 38402,83- 3213,27+3150,17+139,15-195*0,2=38439,88	M2	38 402,830	38 439,880	37,05	19,98	767 288,54	0,00	740,26	768 028,80	740,26	0,10%
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2	M2	93 949,790	81 905,310	- 12 044,48	14,68	1 379 182,92	- 176 812,97	0,00	1 202 369,95	- 176 812,97	-12,82%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
								SO 101.1						
								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14	
		vozovka 1 (17773,2+81,87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126,2+152,6+9-291,0)*0,09=18 979,11 [A] (17773,2+81,87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126,2+152,6+9-291,0)*0,2=19 488,83 [B] 19553,333=19 553,33 [C] vozovka 2 7596,0+(52,2+677,62+181,1+209,6+15,87+233,9+225,1+2,6+402,5+372,8+256,4+44,4-783,0)*0,09=7 766,20 [D] 7596,0+(52,2+677,62+181,1+209,6+15,87+233,9+225,1+2,6+402,5+372,8+256,4+44,4-783,0)*0,2=7 974,22 [E] vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,09=9 972,17 [F] 10054,927=10 054,93 [G] vozovka na mostě 161,0=161,00 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=93 949,79 [I] ZBV1: sk 3 93949,79-2*3213,27+2*(3150,17+139,15)-195*(0,2+0,09)=94045,34 méněpráce sk 1 -12140,03 94045,34-12140,03 = 81905,31												
36	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2	M2	161,000	161,000	0,00	21,39	3 443,79	0,00	0,00	3 443,79	0,00	0,00%	
		vozovka na mostě 161,0=161,00 [H]												
37	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,65 kg/m2	M2	1 750,000	1 750,000	0,00	21,39	37 432,50	0,00	0,00	37 432,50	0,00	0,00%	
		sanace trhlin 1750,0=1 750,00 [A]												
38	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY sanace trhlin 1,5*875,0=1 312,50 [A]	M2	1 312,500	1 312,500	0,00	141,02	185 088,75	0,00	0,00	185 088,75	0,00	0,00%	
39	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	36 281,370	36 353,520	72,15	211,99	7 691 287,63	0,00	15 295,08	7 706 582,70	15 295,07	0,20%	
		vozovka 1 (17773,2+81,87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126,2+152,6+9-291,0)*0,02=18 654,75 [A] vozovka 2 7596,0+(52,2+677,62+181,1+209,6+15,87+233,9+225,1+2,6+402,5+372,8+256,4+44,4-783,0)*0,02=7 633,82 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29,5+38,2+718,5+251)*0,02=9 831,80 [C] vozovka na mostě 161,0=161,00 [D] Celkem: A+B+C+D=36 281,37 [E] ZBV1: 36281,37-3213,27+(3150,17+139,15)-195*0,02=36353,52												
40	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	161,000	161,000	0,00	217,04	34 943,44	0,00	0,00	34 943,44	0,00	0,00%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
		vozovka na mostě 161,0=161.00 [A]											
41	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,12=19 118.13 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,12=7 822.93 [B] vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,12=10 032.32 [C] Celkem: A+B+C=36 973.38 [D] ZBV1: 36973,38-3213,27+(3150,17+139,15)-195*0,12=37026,03	M2	36 973,380	37 026,030	52,65	256,76	9 493 285,05	0,00	13 518,41	9 506 803,46	13 518,41	0,14%
42	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S vozovka 1 1959,0=1 959.00 [A] vozovka 3 560,0=560.00 [B] Celkem: A+B=2 519.00 [C] ZBV 1 méněpráce sk 1 -1364,0	M3	2 519,000	1 155,000	- 1 364,00	3 828,64	9 644 344,16	- 5 222 264,96	0,00	4 422 079,20	- 5 222 264,96	-54,15%
43	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM vozovka 1 (17773.2+81.87+87+160+123+193+144)+(2314+2323+126.2+152.6+9-291,0)*0,225=19 604.68 [A] vozovka 2 7596,0+(52.2+677.62+181.1+209.6+15.87+233.9+225.1+2.6+402.5+372.8+256.4+44.4-783,0)*0,225=8 021.50 [B] Celkem: A+B=27 626.18 [C] ZBV1: 3213,27+(3150,17+139,15)-195*0,225=27658,35	M2	27 626,170	27 658,345	32,17	208,58	5 762 266,54	0,00	6 710,02	5 768 976,56	6 710,02	0,12%
44	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM sanace trhlin 875,0*2,0=1 750.00 [A]	M2	1 750,000	1 750,000	0,00	246,66	431 655,00	0,00	0,00	431 655,00	0,00	0,00%
45	57766	VRSTVY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ TRHLIN (SAL) TL. 30MM vozovka 3 9791,7+(968+29.5+38.2+718.5+251)*0,215=10 222.82 [A]	M2	10 222,820	10 222,820	0,00	201,88	2 063 782,90	0,00	0,00	2 063 782,90	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce						5 544 793,96	- 279 130,43	29 374,12	5 295 037,64	- 249 756,32	-4,50%
46	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 222+155+44+77+31+166+142+968+251+725+19+18=2 818.00 [A]	M	2 818,000	2 818,000	0,00	146,89	413 936,02	0,00	0,00	413 936,02	0,00	0,00%
47	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	2 846,000	2 631,540	- 214,46	1 063,48	3 026 664,08	- 228 073,92	0,00	2 798 590,16	- 228 073,92	-7,54%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
		60+77+57+36+84+11+398+207+45+32+136+162+964+245+718+19+19-424=2 846,00 [A] ZBV1: dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil 2846+117,8+190,8+154,8+33-347,5-156,4-44,7-31,5+60-190,76= 2631,54											
48	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 48=48,00 [A]	M	48,000	48,000	0,00	881,33	42 303,84	0,00	0,00	42 303,84	0,00	0,00%
49	912151	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ náhrada odstraněných dílů na mostě 2ks (4m)=2,00 [A]	KUS	2,000	2,000	0,00	3 525,35	7 050,70	0,00	0,00	7 050,70	0,00	0,00%
50	912152	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ na mostě 7ks (4m)=7,00 [A]	KUS	7,000	7,000	0,00	1 175,11	8 225,77	0,00	0,00	8 225,77	0,00	0,00%
51	912153	SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ demontáž svodnic na mostě 2 ks (4m)=2,00 [A]	KUS	2,000	2,000	0,00	1 175,11	2 350,22	0,00	0,00	2 350,22	0,00	0,00%
52	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 190=190,00 [A] modré 16=16,00 [B] Celkem: A+B=206,00 [C]	KUS	206,000	206,000	0,00	329,03	67 780,18	0,00	0,00	67 780,18	0,00	0,00%
53	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z11g 106=106,00 [A]	KUS	106,000	106,000	0,00	423,05	44 843,30	0,00	0,00	44 843,30	0,00	0,00%
54	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ vč. uložení a poplatku za skládku 121=121,00 [A]	KUS	121,000	121,000	0,00	58,76	7 109,96	0,00	0,00	7 109,96	0,00	0,00%
55	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odstranění nástavců vč. uložení na skládku a poplatku 131=131,00 [A]	KUS	131,000	131,000	0,00	58,76	7 697,56	0,00	0,00	7 697,56	0,00	0,00%
56	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé 135=135,00 [A] modré 52=52,00 [B] Celkem: A+B=187,00 [C]	KUS	187,000	187,000	0,00	329,03	61 528,61	0,00	0,00	61 528,61	0,00	0,00%
57	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 86=86,00 [A]	KUS	86,000	86,000	0,00	887,21	76 300,06	0,00	0,00	76 300,06	0,00	0,00%
58	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. sloupků 83=83,00 [A]	KUS	83,000	83,000	0,00	293,78	24 383,74	0,00	0,00	24 383,74	0,00	0,00%
59	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 3=3,00 [A]	KUS	3,000	3,000	0,00	2 718,04	8 154,12	0,00	0,00	8 154,12	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1						
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14	
60	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,00	293,78	881,34	0,00	0,00	881,34	0,00	0,00%	
		3=3.00 [A]												
61	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,00	534,67	3 742,69	0,00	0,00	3 742,69	0,00	0,00%	
		7=7.00 [A]												
62	914733	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DEMONTÁŽ	KUS	7,000	7,000	0,00	176,26	1 233,82	0,00	0,00	1 233,82	0,00	0,00%	
		7=7.00 [A]												
63	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3 375,040	3 375,040	0,00	117,52	396 634,70	0,00	0,00	396 634,70	0,00	0,00%	
		V1a 0,125 0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378.88 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10.75 [B] V2b 3,0/1,5/0,125 0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45.58 [C] V2b 3,0/6,0/0,125 0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81.04 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44.38 [E] V4 0,25 0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574.25 [F] V5 0,5 0,5*(10+3+3+10)=13.00 [G] V13 1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156.67 [H] V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22.50 [I] V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48.00 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=3 375.05 [K]												
64	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	204,670	177,540	- 27,13	333,73	68 304,52	- 9 054,09	0,00	59 250,42	- 9 054,10	-13,26%	
		V13 1/3*(24+161+50+61+46+34+27+43+22+2)=156.67 [A] V9a odhad plochy (1,5m2) 32*1,5=48.00 [B] Celkem: A+B=204.67 [C] ZBV1 méněpráce sk 1 -27,13												
65	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	3 170,380	3 018,280	- 152,10	276,15	875 500,44	- 42 002,42	0,00	833 498,02	- 42 002,42	-4,80%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								SO 101.1						
Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14	
		V1a 0,125 0,125*(124+18+4+98+124+190+377+68+30+126+46+54+175+444+562+147+36+85+14+171+50+49+39)=378.88 [A] V2b 1,5/1,5/0,125 0,125*0,5*(23+18+42+14+36+15+24)=10.75 [B] V2b 3,0/1,5/0,125 0,125*2/3*(33+34+35+30+35+33+56+45+40+102+104)=45.58 [C] V2b 3,0/6,0/0,125 0,125*1/3*(145+726+461+269+344)=81.04 [D] V2b 1,5/1,5/0,25 0,25*0,5*(17+7+27+44+28+34+36+49+52+27+14+20)=44.38 [E] V4 0,25 0,25*(10+2+8+4+2553+2534+38+38+297+1062+755+602+1431+82+79+729+36+37)=2 574.25 [F] V5 0,5 0,5*(10+3+3+10)=13.00 [G] V18 ((5*3*0.5)+(5*3*0.25))*2=22.50 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=3 170.38 [I] ZBV 1 méněpráce sk 1 -152,1												
66	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka 48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7=1 583.15 [A]	M	1 583,150	1 583,150	0,00	146,89	232 548,90	0,00	0,00	232 548,90	0,00	0,00%	
67	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka 48.75+9.6+10.5+14+12.3+8.7+11.3+54.5+6+7.5+7.5+7.5+9.5+9.5+14.5+9.5+9.5+47+1300+34+11.7-67,7-286,7+398,5=1 694.95 [A]	M	1 694,950	1 694,950	0,00	44,66	75 696,47	0,00	0,00	75 696,47	0,00	0,00%	
68	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 drážka 750mm2 sanace trhlin 875,0=875.00 [A] 875+195+23,43+33,44+52,96+45,59+149,48=1374,9 ZBV1:	M	875,000	1 374,900	499,90	58,76	51 415,00	0,00	29 374,12	80 789,12	29 374,12	57,13%	
69	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM 24=24.00 [A]	M2	24,000	24,000	0,00	1 687,83	40 507,92	0,00	0,00	40 507,92	0,00	0,00%	
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019 nebo z výskytu položek						0,00	0,00	4 792 774,33	4 792 774,36	4 792 774,33	100,00%	
101	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 ZBV č.1 : cena dle výskytu položky v SO 201 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy, 7.2 Vzorové řezy opěrným prahem a 2.3 Situace - část 3/4 (93*(3,5+1,2)+23*(3+1,2)+52*(3,5+1,2)+45*(4+1,2)+66*(3,5+1,2))*0,15=1 98,35	M3	0,000	198,350	198,35	4 579,43	0,00		908 329,94	908 329,94	908 329,94	100,00%	
102	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4	M3	0,000	89,280	89,28	6 968,44	0,00	0,00	622 142,32	622 142,32	622 142,32	100,00%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa Číslo a název SO/PS: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272 Číslo a název rozpočtu: SO 101.1 - Rekonstrukce silnice II/272								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10	11	12	13	14
		ZBV č.1 : cena dle výskytu položky v SO 201 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy, 7.2 Vzorové řezy opěrným prahem a 2.3 Situace - část 3/4 $(93+23+52+45+66)*0,4*0,8=89,28$											
103	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	396,690	396,69	6 921,43	0,00	0,00	2 745 662,07	2 745 662,07	2 745 662,07	100,00%
		ZBV č.1 : cena dle výskytu položky v SO 201 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy, 7.2 Vzorové řezy opěrným prahem a 2.3 Situace - část 3/4 $(93*(3,5+1,2)+23*(3+1,2)+52*(3,5+1,2)+45*(4+1,2)+66*(3,5+1,2))*0,3=396,69$											
104	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	100,000	100,00	814,00	0,00	0,00	81 400,00	81 400,00	81 400,00	100,00%
		ZBV č.1 : cena dle OTSKP 2019 $56+44=100$											
105	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	279,000	279,00	1 560,00	0,00	0,00	435 240,00	435 240,00	435 240,00	100,00%
		ZBV č.1 : cena dle OTSKP 2019 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy a 2.3 Situace - část 3/4 $93+23+52+45+66=279$											
Celkem								70 388 878,05	- 9 071 766,37	5 162 147,33	66 479 259,02	- 3 909 619,03	-5,55%



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

TELEFON

FAX

E-MAIL

IČ

DIČ

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové

č.ú. 103914702/0300

IBAN

Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

70890005

CZ70890005

PONTEX, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Bezová 1658

147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/49950/Fa/0VYŘÍZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
Ing. Bažant / 415HRADEC KRÁLOVÉ
15.1.2018

Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe, k.ú. Litol a rekonstrukce komunikace č. II/272, k.ú. Litol, k.ú. Semice nad Labem, k.ú. Přerov nad Labem a k.ú. Starý Vestec

Dne 16.11.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Pontex, spol. s r.o. (9/2017) se jedná o rekonstrukci mostu ev.č. 272-004 přes Labe, k.ú. Litol a rekonstrukci komunikace č. II/272, k.ú. Litol, k.ú. Semice nad Labem, k.ú. Přerov nad Labem a k.ú. Starý Vestec. Stavba „II/272, most ev.č. 272-004 přes vodní tok Labe (IDVT: 10100002) za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. etapa“ řeší rekonstrukci stávajícího silničního mostu přes Labe, ř.km 880,36, Lysá nad Labem – Litol, a rekonstrukci komunikace II/272 v souvisejícím úseku od obce Starý Vestec až po obec Lysá nad Labem v délce 5,1 km. Tento úsek komunikace dále kříží vodní dílo odvodňovací příkop Os (Litolská svodnice - IDVT: 10185579) na pravém břehu Labe, a dále drobný vodní tok Semický potok (IDVT: 101855829) se zrekonstruovaným mostem a souběhem s komunikací v horním úseku u obce Starý Vestec a křížení přes drobný vodní tok Od Hůry (IDVT: 10179490). V rámci rekonstrukce mostu přes Labe (SO 201) dojde k provedení nového povrchu vozovky včetně izolací a nátěrů ocelové konstrukce mostu. Současně bude provedeno rozšíření pravého chodníku pro budoucí cyklostezku (SO 202) s rozšířením břehových opěr mostu a výstavbou nového schodiště na tělese komunikace. Touto rekonstrukcí nedojde k zúžení průtočného profilu a nedojde k trvalému záboru pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná lokalita se nachází částečně v záplavovém území vodního toku Labe. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je na kótě 176,70 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1680 - Labe od toku Mršina po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 710719, X: 1037263.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.**

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- Při rekonstrukci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku či k poškození koryta.
- Stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
- Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
- Dotčené pozemky ve vlastnictví a správě Povodí Labe, státní podnik budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu.
- Požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Kostomlaty nad Labem (pl. Brandová, tel.: [REDACTED] email: [REDACTED])
- Práce na silničním mostě přes Labe budou projednány se Státní plavební správou Praha.
- Případné dotčení s drobnými vodními toky na levém břehu vodního toku Labe požadujeme projednat s Povodím Labe, státní podnik, provozní středisko Lysá nad Labem (Ing. Malinová, tel.: [REDACTED])

Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(6)

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL Z3 – Roudnice nad Labem
PL Z2 – Pardubice

PONTEX s.r.o. Becová 1858 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	19-01-2018
Č.j.:	0336/2018
Přílohy:	
K vyřízení:	Petr (DTo)
.....
Rozdělit:

Karafiát Jan

Od: Zuzana Brandová <[REDACTED]>
Odesláno: středa 8. dubna 2020 8:09
Komu: Karafiát Jan
Předmět: [EXTERN]stávající opevnění silnice II/272

Vážený pane inženýre,

vzhledem k tomu, že se opevnění netýká stavby ani pozemku ve správě Povodí Labe, státní podnik nebudeme se k tomu vyjadřovat. Z hlediska správce vodního toku Labe Vám doporučuji zachování stávajícího opevnění, jako ochranu před možným rozlivem VT Labe - stanovené záplavového území.

S pozdravem
Zuzana Brandová
úsekový technik
Závod Roudnice nad Labem
Středisko Kostomlaty nad Labem
tel.: [REDACTED]
e mail: [REDACTED]



Městský úřad Lysá nad Labem
Odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.:

Naše č.j.: MULNL-OVŽP/36221/2020/Sv/201/OP
Vyřizuje: Ing. Stanislav Svoboda
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Dat.schránka: Šadasau
Datum: 04.06.2020

Ing. Jan Karafiát
PORR a. s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10 - Strašnice

Stanovisko ke kácení dřevin, most ev. č. 272-004

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, jako orgán veřejné správy příslušný k vydání stanoviska podle zvláštních právních předpisů, jste dne 28. 5. 2020 pod č. j. MULNL-OVŽP/36221/2020 požádali o stanovisko ke kácení dřevin v prostoru stavby „*II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce II/272 – I. etapa*“ v úseku 3,400–3,520 km, ve svahu komunikace směrem k části obce Litol – Za Labem.

Na základě předchozího jednání vydáváme následující stanovisko:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny byla dokumentace posouzena obecním úřadem obce s rozšířenou působností, jako dotčeným orgánem příslušným podle § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně příslušným dle § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) podle § 90 odst. 16 zákona č. 114/1992 Sb. ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává toto závazné stanovisko: Realizaci uvedeného záměru **budou** dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. Záměr si vyžádá:

1. **Kácení liniové výsadby vzrostlých (zejména ovocných) dřevin rostoucích mimo les.** Z toho důvodu je třeba, aby vlastník pozemku požádal dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o vydání povolení k jejich kácení. Jelikož se jedná o činnost v ochranném pásmu přírodní rezervace Vrť, je dotčeným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění:

Dřeviny rostoucí mimo les jsou dle § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněné před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Protože se jedná o dřeviny se stanovenou velikostí dle § 3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, je toto povolení třeba. Uvedené dřeviny vytvářejí přirozenou bariéru mezi komunikací a přírodní rezervací. Minimalizují tak negativní vlivy dopravy na zvláště chráněné území. Z toho důvodu je kácení dřevin nežádoucí.

2. **Zásah do územního systému ekologické stability (ÚSES)** – regionální biocentrum č. 369 Niva Labe u Semic a Ostré. ÚSES je vytvářen a chráněn dle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb. Dle § 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

Cílem územního systému ekologické stability je udržet ekologickou stabilitu v krajině a především přispět k jejímu zvýšení v místech, která jsou degradována antropogenní činností (komunální odpady, splaškové vody, hluk, kácení dřevin, doprava atd.). Předložený záměr je dle názoru správního orgánu v rozporu s těmito cíli.

3. **Zásah do významného krajinného prvku (VKP)** – údolní nova Labe. Jelikož se jedná o činnost v ochranném pásmu přírodní rezervace Vrt', je dotčeným orgánem Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění:

VKP je dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. chráněn před poškozováním a ničením. Má se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, je třeba, aby si ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřil závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména kácení dřevin. Předložený záměr je dle názoru správního orgánu v rozporu s těmito cíli.

4. **Zásah do ochranného pásma/přírodní rezervace** - Vrt'. Z toho důvodu je třeba, aby investor požádal o výjimku ze zákazů Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Odůvodnění:

Krajský úřad Středočeského kraje je dle § 77a odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody pro vydání závazného stanoviska.

Z uvedených důvodů kácení dřevin nedoporučujeme.

Ing. Stanislav Svoboda
referent odboru výstavby a životního prostředí
oprávněná úřední osoba

„otisk úředního razítka“

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne: **12. 3. 2020** v zasedací místnosti společnosti Pontex

Předmětem jednání byly akce: **II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272**

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo řešení svahů zemního tělesa úseku km 3,0 – 3,6.

Zhotovitel informoval o postupu stavebních prací. Stávající svahy byly kvůli vegetaci nepřístupné, zhotovitel provedl smícení keřů (ponechal stromy vyžadující povolení kácení) a provedl geodetické zaměření svahů stávajícího zemního tělesa a ponechaných stromů.

Zhotovitel vyhodnotil provedené geodetické zaměření tak, že není možné provést strmé svahy bez pokácení stromů. S ohledem na skutečnost, že vydání povolení kácení bude vyžadovat min. 2 měsíce, AD doporučil sledovat variantu zajištění svahu železobetonovým prahem. Uvedeným řešením je možné stromy zachovat bez jejich pokácení.

Ostatní strmé svahy v úseku km 3,0 – 3,6 tj. ty svahy, které jsou strmější než 1:1,75 je možné pouze opatřit opevněním dlažbou z lomového kamene jako opatřením proti erozi.

Objednatel k projednávanému návrhu změny sdělil, že požaduje předložit předběžnou kalkulaci změny.

Zapsal: Ing. Pavel Hrdina
Pontex spol. s r.o.



PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Příloha:

- Prezenční listina



Pontex, spol. s r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4

PREZENČNÍ LISTINA

Název akce: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272
Místo konání: Zasedací místnost společnosti Pontex
Datum konání: 12. 3. 2020

Jméno	organizace	telefon/mobil	e-mail	podpis
PAVEL HRDINA	PONTEX spol. s r.o.			
MAREK KŘÍŽ	KSJS			
JOSEF STROUŠEK	PONTEX spol. s r.o.			
MARHÁVA VÁČKA	PORE a.s.			

20200312 10:22:56
PONTEX spol. s r.o. 147 14 Praha 4, Bezová 1658
Mimořádná valná hromada
Mimořádná valná hromada 12.3.2020
Mimořádná valná hromada 12.3.2020
Mimořádná valná hromada 12.3.2020

027888
027888

027888 027888
027888 027888
027888 027888
027888 027888

Karafiát Jan

Od: Marhan Vaclav
Odesláno: čtvrtek 9. dubna 2020 7:21
Komu: Vesely Tomas
Předmět: FW: Změna PD a termínu
Přílohy: Příloha číslo 1 - Prezenční listina.pdf; Příloha číslo 2 - Plán pohybu zemědělské techniky.pdf; Zápis z přípravného jednání ohledně uzavírky mostu přes Labe.pdf; VPR_LK.pdf; VZOR_PRIC_REZY.pdf

Václav Marhan

Úsek Dopravních a inženýrských staveb
oblasti Čechy
stavbyvedoucí



PORR a.s.
Kancelář: Dubčická 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Sídlo: Dubčická 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10



Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro Porr a.s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastnictvím Porr a.s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

Od: Marhan Vaclav
Odesláno: neděle 5. dubna 2020 10:01
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Změna PD a termínu

Dobrý den,

po uzavření komunikace bylo provedeno odstranění náletových dřevin (keřů) na svazích zemního tělesa v úseku km 3,10 – 3,65 oboustranně, při čemž jsme ponechali stromy vyžadující povolení kácení dle §8 zákona č. 114/92 sb. Následně bylo provedeno podrobné geodetické zaměření, které potvrdilo, že není možné v úseku 3,340 – 3,535 realizovat strmý svah vlevo bez odstranění stromů vyžadujících povolení kácení. S ohledem na skutečnost, že zajištění povolení kácení by ještě jednou prodloužilo termín realizace i dokončení stavby, který je již prodloužen o 2 měsíce z důvodu zajištění provozu pro zemědělskou výrobu a obslužnost osady (viz jednání ze dne 20.11.2019)

Navrhujeme na doporučení AD o nahrazení strmého svahu železobetonovým prahem. Zároveň v úsecích vlevo km 3,130 – 3,190, km 3,215 – 3,225, km 3,255 – 3,330 a km 3,410 – 3,510 a vpravo km 3,115 – 3,225, km 3,255 – 3,340 a km 3,590 – 3,630 postačí ochrana proti erozi svahu zpevněním povrchu dlažbou z lomového kamene a není nutné, přestože z geodetického zaměření vychází sklony svahu prudší než 1:1,75 realizovat strmý svah s vyztužením z geomřížemi. Z tohoto důvodu, žádáme o vaše stanovisko k pokračování prací.

Václav Marhan

Úsek Dopravních a inženýrských staveb
oblast Čechy
stavbyvedoucí



PORR a. s.


Kancelář: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10



Tato elektronická korespondence má pouze informativní povahu a pro Porr a. s. z ní nevznikají žádné právní závazky. K uzavření smlouvy s účastníkem Porr a. s. může dojít pouze v listinné podobě na základě samostatného dokumentu, přičemž příslušná listina (listiny) musí být vlastnoručně podepsána (podepsány) osobami oprávněnými zastupovat každou ze smluvních stran.

Karafiát Jan

Od: Marek Hanuš 
Odesláno: čtvrtek 16. dubna 2020 10:46
Komu: Vesely Tomas
Kopie: Bursik Frantisek; Marhan Vaclav; Michal Pietsch; Čermák Aleš; Fidler Jan
Předmět: [SUSPICIOUS][EXTERNAL]RE: II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. Etapa– Oznámení o změně

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Dokončeno

Dobrý den,

Prosím o zpracování ZBV dle SoD, Zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek a směrnice KSÚS, která je nedílnou součástí SoD. ZBV musí být zpracováno a předloženo na KSÚS se všemi přílohami (tzn. návrh řešení, vyjádření AD, TDS, apod.).


Jedná se o poměrně dost vysokou částku, proto musí být vše řádně zdokumentováno. Projděte prosím v součinnosti s oběma dozory, zda se držíme položek z SoD a nové položky, zda jsou dle URS. Vyhnete se následnému prodlužování kontroly u supervizora akce.

Děkuji a s pozdravem



Marek Hanuš

Investiční technik



From: Vesely Tomas
Sent: Thursday, April 9, 2020 10:28 AM
To: 
Cc: 

Subject: II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. Etapa– Oznámení o změně

V Říčanech

25-04-2020

Vážený pan
Ing. Jan Karafiát
Porr a.s.
úsek Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s.
Oblast Čechy
Dubečská 3238/36,
Strašnice, 100 00 Praha

Věc: II/272, most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. etapa

Vážený pane inženýre,

1) Na základě projednání a schválení DIO ze strany oprávněných orgánů (Odbor dopravy MěÚ Lysá nad Labem) s přihlédnutím k požadavkům dotčených subjektů a aktuální dopravní situaci v místě stavby.

Objednatel souhlasí s prodloužením doby pro dokončení díla do 30.6.2020 tj. 48 dní.

2) Na základě zpracovaného a předloženého konceptu ZBV 1 - 5 dle Výzvy objednatele ze dne 16.4.2020. S přihlédnutím k vyjádření Odboru živ. prostředí MěÚ Lysá nad Labem a po konzultaci s OŽPZ KÚ Středočeského Kraje.

Objednatel souhlasí se zpracováním a přeložením těchto ZBV vč. vypracování změny RDS.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace (136)
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
Mgr. Zdeněk Řeřicha



Vyjádření TDI

Na základě jednání ze dne 12.3.2020, na kterém zhotovitel představil technické řešení situace s potřebným, ale nepovoleným, kácením vzrostlých stromů v prostoru stavby. Dále pak v souladu s vyjádřením AD stavby.

TDI souhlasí s navrženým řešením obnovy stávající dlažby v km 3,061- 3,635 dle doporučení zástupce Povodí Labe, s přihlédnutím k výšce hladiny Q100 která je uvedena ve vyjádření Povodí Labe.

TDI dále souhlasí se změnou svahovaného zemního tělesa v km 3,400-3,535 za železobetonový práh. Z důvodu, že provedení, dle původního projektu, znemožňuje nesouhlasné stanovisko odpovědného veřejného orgánu, protože předmětná zeleň na svahu zem. tělesa, která vyžaduje povolení s kácením, leží v prostoru ochranného pásma přírodní rezervace.

TDI zdůrazňuje, že přijaté technické řešení je pro objednatele nejvýhodnější, nejehospodárnější a jediné možné. Jak z důvodu plynulosti stavebních prací tak i z důvodu lepší funkčnosti celého díla s přihlédnutím k zachování původního stavu přírodní rezervace v okolí stavby.



SHP TS s.r.o.
Bohunická 5
619 00 Brno
IČ: 283 42 71
DIČ: CZ 28342777



Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.****Jan Boček**

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2020

V Praze : 12. června 2020

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.:

e-m:

Akce: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272**Věc: Vyjádření AD k návrhu ZBV 1.3, 2.3, 3.3 a 5.3**

Vážený pane Bočku,

elektronicky jsme obdrželi od dodavatele stavby návrh ZBV č. 1.3 (který mění soupis prací SO 101.1), 2.3 (který mění soupis prací SO 101.2), 3.3 (který zavádí soupis prací SO 101.3) a 5.3 (který mění SO 000), které řeší úpravu strmých svahů zemního tělesa v úseku km 3,0 – 3,6

V rámci projektové přípravy nebylo možné z důvodu vzrostlých náletových dřevin zemní těleso ve výše uvedeném úseku geodeticky zaměřit. Geodetické zaměření zemního tělesa bylo předmětem zadávací dokumentace stavby. S ohledem podmínky zajištění stavebního povolení jsme v rámci projektové přípravy volili řešení zajištění zemního tělesa strmým svahem, které je dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 104/97 souvislou údržbou. Strmým svah nevyžaduje stavební povolení a je možné jej variabilně přizpůsobit aktuální potřebě bez nutnosti změny před dokončením stavby.

V rámci realizace provedl zhotovitel vyčištění svahů zemního tělesa od drobných náletových dřevin a zajistil geodetické zaměření včetně ponechaných stromů vyžadujících dle zákona o ochraně přírody a krajiny povolení kácení. Vyhodnocení geodetického zaměření bylo zhotovitelem představeno na jednání dne 12. 3. 2020, kde bylo konstatováno, že realizace strmého svahu v úseku km 3,400 – 3,535 není možná bez kácení. Bylo konstatováno, že zajištění povolení kácení vyvolá zpoždění zahájení realizace v tomto úseku min. o 2 měsíce, o které zároveň je nutné prodloužit termín dokončení. Na základě těchto skutečností AD doporučil objednateli změnu technického řešení zajištění svahu tak, aby byl realizován železobetonový práh a zároveň v úsecích se sklonem svahu v rozsahu 1: 1,25 – 1,75 opevnění svahu dlažbou z lomového kamene.

Řešení bylo zhotovitelem představeno na jednání 12. 3. 2020. S ohledem na výše uvedené skutečnosti AD souhlasí s návrhem těmito výše uvedenými ZBV.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina






Původní kamenná dlažba v km 3,100 - 3,650






a			
b			
c			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA	SO 101
---	---------------

Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
	Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČ: 000 66 001

Technický dozor:	Ing. Michal Pietsch, <i>WINDLEROVÁ</i>	Razítko, datum, podpis: 619 00 Brno IČ: 283 42 771
	Na Truhlářce 2031/58 180 00, Praha 8 IČ: 112 39 298	42771 9

Zhotovitel stavby:	PORR, a.s.	Razítko, datum, podpis:
	DUBEČSKÁ 3238/36 100 00 PRAHA 10	160-
	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice	10

Autorský dozor:	PONTEX, spol. s r. o.	Razítko:
	Bezová 1658 147 14 Praha 4 IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439	PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4
		Ověřil: Datum: Podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 17 170 00	HIP:	 BML s.r.o. 100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ 14 TEL: 226 209 172 (171)
Schválil: Ing. Milan MIMRA	Zodp. projektant: Ing. Miroslav KALINA	
226206171	720964853, mkl@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Jan LUXEMBURG		
Objednatel: PORR a.s.	Obec: Lysá nad Labem	Kraj: Středočeský
Akce: II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA	Datum: 08/2019	Stupeň: RDS
Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/272	Souprava	Č. přílohy

a	ZMĚNA ŘEŠENÍ STRMÉHO SVAHU V ÚSEKU km 3,100 – km 3,650	3.4.2020	
b	ÚPRAVA NIVELETY V ÚSEKU km 4,1 – KÚ	3.4.2020	
c			
č	text změny – odůvodnění	datum	podpis

Název stavby: **II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA**

SO 101

Objednatel stavby:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.



Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Technický dozor:

Ing. Michal Pietsch
Na Truhlářce 2031/58
180 00, Praha 8
IČ: 112 39 298

Rozřítko, datum, podpis:

SHPTS s.r.o.
Technická 50
100 00 Praha 10

Zhotovitel stavby:



PORR, a.s.
DUBEČSKÁ 3238/36 100 00 PRAHA 10

Rozřítko, datum, podpis:

PORR a.s. -160-



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Autorský dozor:



PONTEX, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
IČ: 407 63 439, DIČ: CZ40763439

Rozřítko:

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Ověřil:

Datum:

Podpis:

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 17 170 01	HIP:
Schválil: Ing. Milan MIMRA	Zodp. projektant: Ing. Martin NEUDERT
226206171	737947774, mne@pontex.cz
Tech. kontrola: Ing. Jan LUXEMBURG	




100 00 PRAHA 10, TŘEBOHOSTICKÁ 14
TEL: 226 209 172 (171)

Objednatel: PORR a.s.	Obec: Lysá nad Labem
Akce: II/272, MOST EV.Č. 272-004 PŘES LABE ZA OBCÍ LITOL A REKONSTRUKCE KOMUNIKACE II/272 - I. ETAPA	
Objekt: SO 101 - REKONSTRUKCE SILNICE II/272	


Kraj: Středočeský	
Datum: 08/2019	Stupeň: RDS
Souprava: 3	Č. přílohy

--- napájecí přípojnice podzemní
--- Plyn středotlak podzemní

 VOZOVKA NA PŘÍMO POJÍŽDĚNÉM MOSTĚ
SLEZD - STĚRK

 VOZOVKA - ÚBŮNA KŘIVY D ÚZUM
DODATEČNĚ FRÉZOVÁNÍ II 0,05m

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK JSOU VŠECHNA SVODICLA
TYPU JSA-AM-4/H1 UKONČENA DLOUHÝM NÁBĚHEM DÉLKY 12m
TYPU JSNH4/N2 UKONČENA KRÁTKÝM NÁBĚHEM DÉLKY 4m



V Říčanech
20. 09. 2019

Vážený pan
Ing. Jan Karafiát
PORR a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice,
100 00 Praha 10

Akce: II/272 most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. etapa

Věc: Oznámení o vyjmutí části plnění z důvodu souběhu akcí

Oznamujeme Vám, že dle Směrnice R-Sm-36, § 7 odstavec (2) bod a) a b). Vám vyjímáme z plnění dle SOD objednatel č.: S-2542/DOP/2019 a zhotovitel č.: 7-0080A19 na realizaci stavby „II/272 most ev. č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. etapa“ uzavřené dne 5. 8. 2019, úsek komunikace v rozsahu od km 0,330610 do km 0,559930 z důvodu napojení akce „ II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“. Vyjmutí bylo projednáno na jednání dne 10. 9. 2019. za účasti AD, TDI a zhotovitele.

To to vyjmutí prací ze Smlouvy je způsobeno časovým souběhem s akcí „ II/272 Starý Vestec, přeložka silnice“ při kterém došlo k překryvu prováděných prací.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,**

příspěvková
Zborovská 11
IČO: 00066001

Mgr. Zdeněk
Ředitel



PŘEROV NAD LABEM

SOUVISEJÍCÍ STAVBA

II/272 STARÝ VEŠTEC, PŘELOŽKA SILNICE


SILNICE II/611

MŮK BŘÍSTVÍ (EXIT 18)

SILNICE II/272

STAVBA

STARÝ
VEŠTEC



Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Jan Boček

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2019

V Praze : 20. srpna 2019

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.

e-n

Akce: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272

Věc: Vyjádření AD k frézování úseku ZÚ – km 2,5

Vážený pane Bočku,

dne 16.8.2019 AD provedl prohlídku stavby na místě stavby v úseku ZÚ – km 2,5 po částečně provedeném frézování vozovky.

Prohlídka stavby byla zaměřena na stav vozovky po frézování. V rámci prohlídky AD neshledal důvody k dalšímu frézování do úrovně -0,140mm dle požadavků PDPS, mimo úsek 2,0 – 2,5 nebyly nalezeny žádné prvky nespojení vrstev v asfaltovém souvrství a není tak důvod odstraňovat stávající podkladní asfaltové vrstvy. Stávající úroveň frézování se z hlediska odstranění poruch konstrukce vozovky jeví AD jako dostatečná.

Zhotovitel je povinen dodržet min. tloušťky nově pokládaných asfaltových hutněných vrstev dle ČSN 73 6121.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina



Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">101.2/1</p>	Číslo ZBV: <p style="font-size: 2em;">2</p>
--	--	---

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost pro II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 - I. Etapa
 Společníci PORR a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
 Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	-1 693 358,46	0,00	-1 693 358,46

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-3 487 951,41	5 968 413,62	2 480 462,21

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-5 181 309,87	5 968 413,62	787 103,75

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list			
Název a evidenční číslo Stavby W272, most ev.č. 272-094 přes Labe za obcí Libeň a rekonstrukce komunikace W272 - kategorie 1171000		Číslo SOPS / / číslo Změny SOPS 101.2/1	Číslo ZBV: 2.1
Název státního objektu/zdroje/souboje (SOPS): Rekonstrukce silnice W272 - smlouka smlouba			
Stavby smlouvy o dílo objednatele: 5-2542DOP0219 a Zhotovitel č. 7-020810 na realizaci uvození Stavby uvození dne 8.8.2019 (dále jen Smlouva)			
Objednatel: Kopačková správa a údržba silnic Středočeského újeje, příspěvková organizace se sídlem Zbořovská 811/11, 150 00 Praha 5, Smíchov			
Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/98, 100 00 Praha 10			
Přehled Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Kvalitní list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	3 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o provedení ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AZ)
4. Rozpis ocenění Změn položek	3 počet listů	5	Stavěbní úřad
5. Přehled závažných změn do skupin	1 počet listů	6	Supervize
6. Přehled datovacích soustav	1 počet listů		
Další doklady dle přehledu dokladů	26 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis a zdůvodnění Změny:			
Díleč změna - Výmění částí pihání z SOD z důvodu souběžného akcí			
Změna vznikla na základě časového souběhu investičních akcí a to především stavby s akcí "W272 Starý Vestec, přeložka silnice".			
Zadání: PO nemůže postupovat časový průběh (součástí obou investičních akcí a z tohoto důvodu bylo nutné vyjmout z SOD pihání (provádění prací) v úseku km 0,330610 - 0,559590 kde se na dílo napojuje akce "W272 Starý Vestec, přeložka silnice". (viz příloha č. 22)			
Zhotovitel od Objednatelce obdržel Ozámení o výmění částí pihání z SOD dne 20. 9. 2019 (viz doklad č. 21).			
Díleč změna je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 38, 40, 43. Smlouva smluvní cenu stavby o 1 693 358,46 CZK.			
Změny nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.			
Výše popsané změny jsou Změny vyřazené, vzhledem k upřesněním objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno a) resp. § 7 Smlouvy PS-OM-98 Kopačková správa a údržba silnic Středočeského újeje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provedení změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1.			
Závazek se jedná o práci, která není měřitelná celkovou povahou veřejné zakázky, z hlediska Zákonu o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepřesahuje vzhledem k postupu změny závazku a dle § 100, odst. 1, je změnou vyřazenou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-1 693 358,46	0,00	-1 693 358,46	1 693 358,46
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): PORR a.s.	jméno	Václav Marhan	datum
Projektant (autorský dozor): Projekt spol. s r.o.	jméno	Ing. Pavel Hřmá	datum
Stavěbní úřad: SHPT TS s.r.o.	jméno	Ing. Michal Plešch	datum
Supervize RDK:	jméno	Ing. Věra Čížová	datum
Zástupce Objednatelce: KSOG SK	jméno	Mg. Zdeněk Dvořák,MPA	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u této SOPS, která je součástí uvození Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v dokumentaci této Změny. Smlouva smlouva smlouva, že Změny dle této Změnového listu nejsou zpětně dělí, tj. 12.5 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatních zůstávají práva a povinnosti Objednatelce a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nezměněny. Na účelu této přílohy přiložek soudu oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelce a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatelce)	jméno	Martin Herman	datum
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hřmá Petr Janušík	datum
			Číslo pará-

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">101.2/1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2.3</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2542/DOP/2019 a zhotovitel č.: 7-0080A19 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 5.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	
Další doklady dle přehledu dokladů	26	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna 1: Změna úpravy svahů zemního tělesa - SO 101.2, km 3,061-3,307, vpravo i vlevo

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po provedení přesného geodetického zaměření tvaru stávajícího zemního tělesa komunikace II/272. Dále pak v průběhu hrubých terénních úprav svahů bylo nalezeno původní kamenné odláždění svahů tělesa v kritických úsecích silničního násypu v prostoru ohroženého vzedmutou hladinou Labe při průtoku Q 100 v prostoru Semického potoka a drobného vodního toku Od Hůry, které prochází pod komunikací.

Zadávací PD toto opevnění řešila pouze zpevněním svahů geokompozity. Jejich rozsah byl určen na základě zjištěného stávajícího povrchu zemního tělesa, který byl do značné míry změněn letitými, jak přírodními tak technickými usazeninami (splaveninami) na svazích silničního tělesa. Z tohoto důvodu bylo opevnění geokompozity navrženo v plošně malém rozsahu, oproti rozsahu nově zastíženého původního opevnění svahů vč. jeho původního sklonu (viz příloha č. 15).

Ve Stanovisku Povodí Labe, s.p. ze dne 15.1.2018 je jednoznačný požadavek zachování původní konfigurace terénu vč. nezasahování do stávajících vodotečí a uvedení dotčeného území do původního stavu. (příloha č. 8). Toto stanovisko bylo potvrzeno vyjádřením určeného úsekového technika Povodí Labe ze dne 8.4.2020, ve kterém doporučuje obnovení původního odláždění silničního tělesa v plném rozsahu, tak jak byl zjištěn po provedení HTU v okolí Semického potoka. (viz příloha č. 9)

Vyvolané změny byly projednány dne 12.3.2020 na jednání za účasti objednatele a AD (viz příloha č. 10), následně byl o změnách Oznámením informován zástupce objednatele (viz příloha č. 11) a ten vydal žádost o zpracování změny (viz příloha č. 12) a po předložení návrhu ZBV vydal Pokyn ke zpracování ZBV (viz doklad č. 13).

Komunikace z důvodu celostátních karanténních opatření probíhala pouze bezkontaktně v emailové formě.

TDI se změnovým řešením navrženým zhotovitelem souhlasí (viz vyjádření TDI - doklad č.14).

AD se změnovým řešením navrženým zhotovitelem souhlasí (viz vyjádření AD - doklad č.15).

Dílčí změna 1 je vyjádřena smluvními položkami č. 1, 4, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 52 a položkami novými č. 101, 102, 103, 104. Zvyšuje smluvní cenu stavby o 3 772 985,61 CZK.

Dílčí změna2: Snížení množství frézovaných vrstev a s tím spojené snížení množství podkladních vrstev vozovky.

Po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky, nebylo zastíženo odloučení mezi krytem vozovky (ACP) a podložními vstvámi (ACL) v takovém rozsahu jak předpokládala zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu došlo k snížení množství pol. č. 12 a 42. Tuto skutečnost potvrdil svým vyjádřením AD. (viz příloha č. 23 a 24).

Dílčí změna 2 je vyjádřena smluvními položkami č. 12, 42. Snižuje smluvní cenu stavby o 595 372,84 CZK.

Dílčí změna 3: Rozdíl výměr PDPS x RDS

Uvedené změny vznikly na základě zpřesnění výměr prováděných prací při zpracování RDS na které měly vliv jak změny projektu uvedené v dílčí změně 1 tak i na základě vypracování dokumentace ve vyšším stupni podrobnosti.

Zhotovitel zapracoval uvedené změny do dokumentace ve stupni RDS a předložil ji objednateli ke schválení. Původní RDS byla schválena v srpnu 2019 odpovědným zástupcem objednatele (viz doklad č.17 a18).

Dílčí změna 3 je vyjádřena smluvními položkami č. 15, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 47. Snižuje smluvní cenu stavby o 698 232,89 CZK.

Změny nebudou mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí skutečného stavu konstrukcí a na základě požadavků a stanovisek třetích stran vznesených při projednávání RDS. Dokumentace k původnímu stavu komunikace se nedochovala a projektant ji při zpracování PDPS neměl k dispozici. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-3 487 951,41	5 968 413,62	2 480 462,21	9 456 365,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Václav Marhan	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex, spol. s.r.o.	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum	podpis
Stavební dozor: AVSProjekt s r.o.	jméno	Ing. Michal Pietsch Jana Šindlerová	datum	podpis
Supervize RDK	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák,MPA	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch Petr Janulík	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.2/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
17 147 820,49

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	17 147 820,49	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-5 181 309,87	5 968 413,62	5 968 413,62	34,81%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-5 181 309,87	17 934 924,24	787 103,75	4,59%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

STRABAG a.s. souhlasím Václav Marhan

Projektant (autorský dozor):

Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. Pavel Hrdina

Stavební dozor:

SHP TS s.r.o. souhlasím Ing. Michal Pietsch
Jana Šindlerová

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK souhlasím Mgr. Zdeněk Dvořák,MPA

Supervize (RDK)

Ing.Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jan Fidler, DiS

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby:1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								Skupina změn 1					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1													
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo	T	9 228,390	9 155,480	-72,910	176,26	1 626 596,02	-12 851,11	0,00	1 613 744,91	-12 851,11	-0,79%
4	014201	POPLATKY ZA ZEMLIK - ZEMLINA nákup ornice	M3	786,380	727,060	-59,320	376,04	295 710,34	-22 306,70	0,00	273 403,64	-22 306,70	-7,54%
5	11130	SEJMUTI DRNU	M2	10109,460	9906,980	-202,480	88,69	896 608,01	-17 957,95	0,00	878 650,06	-17 957,95	-2,00%
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO ŽDKM	M3	2580,520	2523,140	-57,380	317,46	819 211,88	-18 215,86	0,00	800 996,02	-18 215,86	-2,23%
16	123738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKU A SKLADK TR. I. ODVOZ DO ŽDKM	M3	786,380	727,060	-59,320	146,65	115 322,63	-9 699,38	0,00	106 623,25	-9 699,38	-7,54%
20	17380	ZEMNÍ KRANICE A DOSPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	65,540	6,160	-57,380	726,88	47 639,72	-41 708,38	0,00	5 931,34	-41 708,38	-87,55%
22	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	5242,550	4942,550	-300,000	38,92	204 040,05	-11 676,00	0,00	192 364,05	-11 676,00	-5,72%
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	5242,550	4942,550	-300,000	16,45	86 239,95	-4 935,00	0,00	81 304,95	-4 935,00	-5,72%
24	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5242,550	4942,550	-300,000	2,35	12 319,99	-705,00	0,00	11 614,99	-705,00	-5,72%
33	56933	PĚVNĚNÍ KRANIC ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2	4296,970	3914,470	-382,500	209,56	900 473,03	-80 156,70	0,00	820 316,33	-80 156,70	-8,96%
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4582,350	2502,850	-2079,500	19,98	91 555,35	-41 548,41	0,00	50 006,94	-41 548,41	-45,38%
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9743,050	5737,050	-4006,000	14,68	143 027,97	-58 808,08	0,00	84 219,89	-58 808,08	-41,12%
38	574E84	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 115 TL 40MM	M2	4211,480	2333,980	-1877,500	211,99	892 791,65	-419 210,23	0,00	473 581,42	-419 210,23	-46,95%
40	574D46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+ 165 TL 60MM	M2	4313,880	2296,380	-2017,500	256,79	1 108 915,63	-520 837,66	0,00	588 077,97	-520 837,66	-46,97%
43	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 165 TL 50MM	M2	4431,650	2352,150	-2079,500	208,58	924 353,56	-433 742,11	0,00	490 611,45	-433 742,11	-46,92%
		Nové položky											
		Celkem							-1 693 358,46	0,00		-1 693 358,46	

Odpovědný zástupce Objednatel a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Marhan (stavbyvedoucí)

Za Objednatel: TDI Ing. Michal Pietsch

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 -

I.etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.2/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, kamenivo	T	9 228,390	6 752,166	-2476,224	176,260	1 626 596,02	-436 458,54	0,00	1 190 137,48	-436 458,54	-26,83%
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice	M3	786,380	665,777	-120,604	376,040	295 710,34	-45 350,42	0,00	250 359,92	-45 350,42	-15,34%
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	172,800	209,363	36,563	327,380	56 571,26	0,00	11 969,01	68 540,28	11 969,01	21,16%
12	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem	M3	749,240	699,500	-49,740	889,99	666 816,11	-44 268,10	0,00	622 548,01	-44 268,10	-6,64%
14	113775	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE	M	35,000	394,850	359,850	50,530	1 768,55	0,00	18 183,22	19 951,77	18 183,22	1028,14%
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2580,520	1347,020	-1233,500	317,460	819 211,88	-391 586,91	0,00	427 624,97	-391 586,91	-47,80%
16	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	786,380	665,777	-120,604	146,650	115 322,63	-17 685,99	0,00	97 636,64	-17 685,99	-15,34%
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2580,520	1347,020	-1233,500	18,550	47 868,65	-22 881,43	0,00	24 987,22	-22 881,43	-47,80%
18	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2621,690	1606,490	-1015,200	660,240	1 730 944,61	-670 275,65	0,00	1 060 668,96	-670 275,65	-38,72%
22	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	5242,550	4438,510	-804,040	38,920	204 040,05	-31 293,24	0,00	172 746,81	-31 293,24	-15,34%
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	5242,550	4438,510	-804,040	16,450	86 239,95	-13 226,46	0,00	73 013,49	-13 226,46	-15,34%
24	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5242,550	4438,510	-804,040	2,350	12 319,99	-1 889,49	0,00	10 430,50	-1 889,49	-15,34%
25	32831	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M	M2	302,400	0,000	-302,400	1446,520	437 427,65	-437 427,65	0,00	0,00	-437 427,65	-100,00%
26	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	248,400	0,000	-248,400	1335,350	331 700,94	-331 700,94	0,00	0,00	-331 700,94	-100,00%
31	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM min. tl. 0,25	M2	993,600	0,000	-993,600	400,610	398 046,10	-398 046,10	0,00	0,00	-398 046,10	-100,00%
32	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m	M2	3438,350	3535,540	97,190	232,670	800 000,89	0,00	22 613,20	822 614,09	22 613,20	2,83%
33	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	4296,970	3839,640	-457,330	209,560	900 473,03	-95 838,06	0,00	804 634,97	-95 838,06	-10,64%
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2	M2	4582,350	4679,540	97,190	19,980	91 555,35	0,00	1 941,86	93 497,21	1 941,86	2,12%
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2	M2	9743,050	11058,360	1315,310	14,680	143 027,97	0,00	19 308,75	162 336,72	19 308,75	13,50%
38	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4211,480	4308,670	97,190	211,990	892 791,65	0,00	20 603,31	913 394,95	20 603,30	2,31%
40	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4318,880	4416,070	97,190	256,760	1 108 915,63	0,00	24 954,50	1 133 870,13	24 954,50	2,25%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 -

I.etapa

Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101.2/1

Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	143,660	0,000	-143,660	3 828,64	550 022,42	-550 022,42	0,00	0,00	-550 022,42	-100,00%
43	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4431,650	4528,840	97,190	208,580	924 353,56	0,00	20 271,89	944 625,45	20 271,89	2,19%
47	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	424,000	492,030	68,030	1139,860	483 300,64	0,00	77 544,68	560 845,32	77 544,68	16,04%
52	9313Z5	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	35,000	394,850	359,850	51,700	1 809,50	0,00	18 604,25	20 413,75	18 604,25	1028,14%
Nové položky													
101	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,000	239,370	239,370	4579,430	0,00	0,00	1 096 178,16	1 096 178,16	1 096 178,16	100,00%
102	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4	M3	0,000	111,680	111,680	6968,440	0,00	0,00	778 235,38	778 235,38	778 235,38	100,00%
103	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,000	478,740	478,740	6921,430	0,00	0,00	3 313 565,40	3 313 565,40	3 313 565,40	100,00%
104	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	349,000	349,000	1560,000	0,00	0,00	544 440,00	544 440,00	544 440,00	100,00%
Celkem									- 3 487 951,41	5 968 413,62		2 480 462,21	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Václav Marhan (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: TDI Ing. Michal Pietsch

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	128 387 000,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	125 264 484,72
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	151 570 026,51
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,57%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-1,60%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-11,11%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-1 074 312,78
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,84%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	38 516 100,00

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	18,20%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 362 733,12
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 193 500,00

12=(1)*0,15	Limit	19 258 050,00
13=(39/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

		- 1 -		- 2 -		- 3 -				- 4 -				- 5 -								
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)								
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
		18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 +37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace	- 14 266 725,45	11 144 210,17	- 3 122 515,28	- 2 048 202,50	0,00	- 2 048 202,50	0,00	0,00	0,00	- 12 218 522,95	11 144 210,17	- 1 074 312,78	23 362 733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	1	Rekonstrukce silnice II/272 /Kamenná dílažba, PDPS x RDS	- 9 085 415,58	5 175 796,55	- 3 909 619,03	- 354 844,04	0,00	- 354 844,04	0,00	0,00	0,00	- 8 730 571,54	5 175 796,55	- 3 554 774,99	13 906 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	2	Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba / Kamenná dílažba, PDPS x RDS	- 5 181 309,87	5 968 413,62	787 103,75	- 1 693 358,46	0,00	- 1 693 358,46	0,00	0,00	0,00	- 3 487 951,41	5 968 413,62	2 480 462,21	9 456 365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa 1717000
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.2/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	7	
08 Stanovisko Povodí Labe 15.1.2018	2	
09 Stanovisko úsekového technika PL	1	
10 Záznam z jednání 12.3.2020	2	
11 Oznámení zhotovitele z 5.4.2020	2	
12 Žádost objednatele o předložení ZBV	1	
13 Pokyn objednatele k vypracování ZBV	1	
14 Vyjádření TDI	1	
15 Vyjádření AD	1	
16 fotodokumentace	1	
17 Titulní strana RDS schválena 08/2019	1	
18 Titulní strana změny RDS 3.4.2020	1	
19 RDS	0	pouze na CD u objednatele
20 Situace dělení na SO 101.1 a 101.2	1	
21 Oznámení objednatele o vyjmutí prací	1	
22 Přehledná situace napojení staveb	1	
23 Situace rozhraní staveb ZÚ - 2,2500	1	
24 Vyjádření AD k frézování	1	
Počet listů celkem	26	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						2 236 991,30	- 516 966,76	0,00	1 720 024,53	- 516 966,76	-23,11%
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamenivo, kameny	T	9 228,39	6 679,26	- 2 549,13	176,26	1 626 596,02	-449 309,65	0,00	1 177 286,37	-449 309,65	-27,62%
		sejmutí drnu tl. 0,2 (pol. č. 11130) 1,8*0,2*10109,46=3 639,41 [A] odkopávky (pol. č. 123738) 2,0*2621,69=5 243,38 [B] odstranění podkladních vrstev (po. č. 11332) 2,0*172,8=345,60 [C] Celkem: A+B+C=9 228,39 [D] ZBV2: sk 3 (pol 5-11130) 10109,46*1,8*0,2+(pol 15-123738) 1347,02*2+(pol 10-11332) 209,36*2=6752,1656 sk 1 méněpráce -72,908 6752,1656-72,908= 6679,26											
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU prostý beton	T	1 714,40	1 714,40	0,00	176,26	302 180,14	0,00	0,00	302 180,14	0,00	0,00%
		bourání CB vozovky (pol. č. 113138) 2,3*155,4=357,42 [A] bourání vrstvy SC (pol. č. 11334) 2,3*589,992=1 356,98 [B] Celkem: A+B=1 714,40 [C]											
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU živice	T	112,01	112,01	0,00	111,64	12 504,80	0,00	0,00	12 504,80	0,00	0,00%
		vybourání vozovky (pol. č. 113138) 2,3*48,7=112,01 [A]											
4	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA nákup ornice	M3	786,38	606,46	- 179,92	376,04	295 710,34	-67 657,11	0,00	228 053,22	-67 657,11	-22,88%
		5242,55*0,15=786,38 [A] sk 3 125738) 665,78 sk 1 méněpráce -59,32 665,78-59,32=606,46 ZBV2: (pol 16-											
1	Zemní práce							6 100 179,43	- 1 255 296,35	- 11 556,14	4 833 326,93	- 1 266 852,49	-20,77%
5	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	10 109,46	9 906,98	- 202,48	88,69	896 608,01	-17 957,95	0,00	878 650,06	-17 957,95	-2,00%
		dle planimetrie 10109,46=10 109,46 [A] ZBV 2 sk 1 méněpráce -202,48											
6	11201	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu	KUS	4,00	4,00	0,00	6 175,23	24 700,92	0,00	0,00	24 700,92	0,00	0,00%
		4=4,00 [A]											
7	11204	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč. odvozu	KUS	7,00	7,00	0,00	4 512,45	31 587,15	0,00	0,00	31 587,15	0,00	0,00%
		7=7,00 [A]											
8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	48,70	48,70	0,00	798,84	38 903,51	0,00	0,00	38 903,51	0,00	0,00%
		vybourání vozovky ((110)*0,2*0,35)+((36+408-34)*0,02*2,5*2)=48,70 [A]											
9	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	155,40	155,40	0,00	550,22	85 504,19	0,00	0,00	85 504,19	0,00	0,00%
		odstranění CB krytu (36+408)*0,07*2,5*2=155,40 [A]											
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	172,80	209,36	36,56	327,38	56 571,26	0,00	11 969,01	68 540,28	11 969,01	21,16%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		216,0*0,4*2=172.80 [A] ZBV2: 172,8+195*1,25*0,15=209,3625											
11	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	589,99	589,99	0,00	474,73	280 085,95	0,00	0,00	280 085,95	0,00	0,00%
		odstranění vrstev SC ((36+408)*0.25*2.5*2)+(216,0*0.09*1.8)=589.99 [A]											
12	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM povinný odkup zhotovitelem tl. 0,14m 0,14*(862+101+35+106)=154.56 [A] tl. 0,189m 0,189*(377+2380+329)=583.25 [B] frézování na mostě tl. 0,045 0,045*254,0=11.43 [C] Celkem: A+B+C=749.24 [D] ZBV2: sk 3 - 49,74	M3	749,24	699,50	- 49,74	889,99	666 816,11	-44 268,10	0,00	622 548,01	-44 268,10	-6,64%
13	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE stávající vozovka 67,7+219,0=286.70 [A]	M	286,70	286,70	0,00	39,95	11 453,67	0,00	0,00	11 453,67	0,00	0,00%
14	113775	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V BETONOVÉ VOZOVCE 35=35.00 [A] 35,0+108,49+107,25+35,44+9,5+49,49+49,68=394,85 ZBV2:	M	35,00	394,85	359,85	50,53	1 768,55	0,00	18 183,22	19 951,77	18 183,22	1028,14%
15	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM dle planimetrie 2190,639=2 190.64 [A] aktivní zóna 0,3*((36+36+116+116)*3+(15+20+34+33)*3.8)=389.88 [B] Celkem: A+B=2 580.52 [C] ZBV2: sk 3 2580,52-1233,5=1347,02 sk 1 méněpráce -57,38 1347,02-57,38=1289,64	M3	2 580,52	1 289,64	- 1 290,88	317,46	819 211,88	-409 802,76	0,00	409 409,11	-409 802,76	-50,02%
16	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM nákup ornice v pol. č. 014201 0,15*5242.55=786.38 [A] ZBV2: sk 3 (pol 22-18222) 4438,51*0,15=665,7765 sk 1 méněpráce -59,32 665,7765-59,32=606,46	M3	786,38	606,46	- 179,92	146,65	115 322,63	-26 385,27	0,00	88 937,36	-26 385,27	-22,88%
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odkopávky (pol. č. 123738) 2190,639+389,88=2 580.52 [A] ZBV2: dle pol. č. 15-123738 1347,02	M3	2 580,52	1 347,02	- 1 233,50	18,55	47 868,65	-22 881,43	0,00	24 987,22	-22 881,43	-47,80%
18	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2 621,69	1 606,49	- 1 015,20	660,24	1 730 944,61	-670 275,65	0,00	1 060 668,96	-670 275,65	-38,72%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		násyp dle planimetrie 1606,49=1 606.49 [A] zásyp zpevněných svahu 4,7*216,0=1 015.20 [B] Celkem: A+B=2 621.69 [C] ZBV2: 2621,69-1015,2=1606,49											
19	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	389,88	389,88	0,00	676,74	263 847,39	0,00	0,00	263 847,39	0,00	0,00%
		aktivní zóna $0,3*(36+36+116+116)*3+(15+20+34+33)*3,8=389,88$ [A]											
20	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	65,54	8,16	- 57,38	726,88	47 639,72	0,00	-41 708,37	5 931,34	-41 708,37	-87,55%
		$((36+36+131+34+33+116+20)*0,09)+((60+17)*0,16)+((55+34+50)*0,12)=65,54$ [A] ZBV2 sk1 méněpráce -57,38											
21	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 299,60	1 299,60	0,00	15,94	20 715,62	0,00	0,00	20 715,62	0,00	0,00%
		aktivní zóna $((36+36+116+116)*3)+((15+20+34+33)*3,8)=1 299,60$ [A]											
22	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	5 242,55	4 138,51	- 1 104,04	38,92	204 040,05	-42 969,24	0,00	161 070,81	-42 969,24	-21,06%
		nákup ornice v pol. č. 014201 5242,55=5 242.55 [A] ZBV2: sk 3 5242,55-(811,2+206,92)+214,08=4438,51 sk 1 méněpráce -300											
23	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	5 242,55	4 138,51	- 1 104,04	16,45	86 239,95	- 18 161,46	0,00	68 078,49	- 18 161,46	-21,06%
		5242,55=5 242.55 [A] ZBV2: sk 3 5242,55-(811,2+206,92)+214,08=4438,51 sk 1 méněpráce -300											
24	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	5 242,55	4 138,51	- 1 104,04	2,35	12 319,99	-2 594,49	0,00	9 725,50	-2 594,49	-21,06%
		5242,55=5 242.55 [A] ZBV2: sk 3 5242,55-(811,2+206,92)+214,08=4438,51 sk 1 méněpráce -300											
53	113144	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	220,05	220,05	0,00	1 148,95	252 826,45	0,00	0,00	252 826,45	0,00	0,00%
		3438,35*0,064=220.05 [A]											
54	113344	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	333,52	333,52	0,00	1 005,83	335 464,42	0,00	0,00	335 464,42	0,00	0,00%
		3438,35*0,097=333.52 [A]											
72	11315R	PŘEDRCENÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ, ODVOZ DO 5KM vč. přetřídění, odvozu a uložení	M3	553,57	553,57	0,00	125,98	69 738,75	0,00	0,00	69 738,75	0,00	0,00%
		kryt 220,05=220.05 [A] podklad 333,52=333.52 [B] Celkem: A+B=553,57 [C]											
3		Svislé konstrukce						437 427,65	-437 427,65	0,00	0,00	-437 427,65	-100,00%
25	32831	OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ DO 2M	M2	302,40	0,00	- 302,40	1 446,52	437 427,65	-437 427,65	0,00	0,00	-437 427,65	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		strmý svah z geokompozitů s obal. čely (60+55+34+50+17)*1,4=302.40 [A] ZBV2: položka zrušena											
4		Vodorovné konstrukce						331 700,94	-331 700,94	0,00	0,00	-331 700,94	-100,00%
26	45152	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO podsyp pod geokompozit 0,25*216,0*4,6=248.40 [A] ZBV2: položka zrušena	M3	248,40	0,00	- 248,40	1 335,35	331 700,94	-331 700,94	0,00	0,00	-331 700,94	-100,00%
5		Komunikace						6 698 430,11	-2 511 129,47	22 613,20	4 209 913,83	-2 488 516,27	-37,15%
27	56110	PODKLADNÍ BETON podkladní deska pro bet. svodidlo 120,0*1,25*0,2=30.00 [A]	M3	30,00	30,00	0,00	3 965,08	118 952,40	0,00	0,00	118 952,40	0,00	0,00%
28	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDa tl. 0,12 vjezd 7,0=7.00 [A]	M2	7,00	7,00	0,00	180,87	1 266,09	0,00	0,00	1 266,09	0,00	0,00%
29	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM min. vrstva tl. 0,15mm vozovka 2 $2.5*((2544.541-2500)+(3306.568-3257.186)+(3223.304-2899.211))*2=090.08$ [A] vjezd 7,0=7.00 [B] zpevnění sjezdu ze ŠD 718,0=718.00 [C] Celkem: A+B+C=2 815.08 [D]	M2	2 815,08	2 815,08	0,00	212,92	599 386,83	0,00	0,00	599 386,83	0,00	0,00%
30	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.min. 0,22m chodník 24.0=24.00 [A]	M2	24,00	24,00	0,00	331,58	7 957,92	0,00	0,00	7 957,92	0,00	0,00%
31	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM min. tl. 0,25 podsyp pod geokompozit 216,0*4,6=993.60 [A] ZBV2: položka zrušena	M2	993,60	0,00	- 993,60	400,61	398 046,10	-398 046,10	0,00	0,00	-398 046,10	-100,00%
32	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS 0/45 CA tl. 0,2m vozovka 2 $3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,45=3 438.35$ [A] 3438,35-1120,93+1218,12=3535,54 ZBV2:	M2	3 438,35	3 535,54	97,19	232,67	800 000,89	0,00	22 613,20	822 614,09	22 613,20	2,83%
33	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM dle planimetrie 336.62+72+15+292+274+2996.35+59+31+139+15+67=4 296.97 [A] sk 3 4296,97- $(49,51*1+(49,38+35+9,5+84+60)*1,5+0,75*(20+48))=3839,64$ sk 1 méněpráce -382,5 ZBV2:	M2	4 296,97	3 457,14	- 839,83	209,56	900 473,03	-175 994,77	0,00	724 478,26	-175 994,77	-19,54%
34	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,6kg/m2	M2	4 582,35	2 600,04	- 1 982,31	19,98	91 555,35	-39 606,55	0,00	51 948,80	-39 606,55	-43,26%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem														
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2						
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,3=1 191.30 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,35=3 360.05 [B] chodník 24,0=24.00 [C] vjezd 7,0=7.00 [D] Celkem: A+B+C+D=4 582.35 [E] ZBV2: sk 3 4582,35-1120,93+1218,12=4679,54 sk 1 méněpráce -2079,5												
35	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35kg/m2	M2	9 743,05	7 052,36	- 2 690,69	14,68	143 027,97	- 39 499,33	0,00	103 528,64	- 39 499,33	-27,62%	
		vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,09=1 130.19 [A] 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,2=1 162.20 [B] 1020,589=1 020.59 [C] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,09=3 156.47 [D] 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,2=3 242.60 [E] chodník 24,0=24.00 [F] vjezd 7,0=7.00 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9 743.05 [H] ZBV2: sk 3 9743,05-1120,93+1218,12*2=11058,36 sk 1 méněpráce -4006												
36	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 PS-CP 0,6kg/m2	M2	254,00	254,00	0,00	21,39	5 433,06	0,00	0,00	5 433,06	0,00	0,00%	
		vozovka na mostě 254,0=254.00 [A]												
37	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	31,00	31,00	0,00	241,14	7 475,34	0,00	0,00	7 475,34	0,00	0,00%	
		chodník 24,0=24.00 [A] vjezd 7,0=7.00 [B] Celkem: A+B=31.00 [C]												
38	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 211,48	2 331,17	- 1 880,31	211,99	892 791,65	-398 606,92	0,00	494 184,72	-398 606,92	-44,65%	
		vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,02=1 109.82 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,02=3 101.66 [B] Celkem: A+B=4 211.48 [C] ZBV2: sk 3 4211,48-1120,93+1218,12=4308,67 sk 1 méněpráce -1977,5												
39	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ tl.0,045m	M2	254,00	254,00	0,00	260,17	66 083,18	0,00	0,00	66 083,18	0,00	0,00%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		vozovka na mostě 254,0=254,00 [A]											
40	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 318,88	2 387,57	- 1 931,31	256,76	1 108 915,63	-495 883,16	0,00	613 032,47	-495 883,16	-44,72%
		vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,12=1 138,92 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,12=3 179,96 [B] Celkem: A+B=4 318,88 [C] ZBV2: sk 3 4318,88-1120,93+1218,12=4416,07 sk 1 méněpráce -2028,5											
41	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16	M2	31,00	31,00	0,00	356,42	11 049,02	0,00	0,00	11 049,02	0,00	0,00%
		chodník 24,0=24,00 [A] vjezd 7,0=7,00 [B] Celkem: A+B=31,00 [C]											
42	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	143,66	0,00	- 143,66	3 828,64	550 022,42	-550 022,42	0,00	0,00	-550 022,42	-100,00%
		vozovka 1 143,662=143,66 [A] ZBV 2: sk 3 -143,66											
43	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	4 431,65	2 449,34	- 1 982,31	208,58	924 353,56	-413 470,22	0,00	510 883,34	-413 470,22	-44,73%
		vozovka 1 1104,0+(110+107+15+15+26+18)*0,225=1 169,48 [A] vozovka 2 3086,0+(17+18+324+324+50+50)*0,225=3 262,18 [B] Celkem: A+B=4 431,66 [C] ZBV2: sk 3 4431,66-1120,93+1218,12=4416,07 sk 1 méněpráce -2079,5											
44	575D03	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 MODIFIK 68*0,5*0,035=1,19 [A]	M3	1,19	1,19	0,00	48 767,30	58 033,09	0,00	0,00	58 033,09	0,00	0,00%
45	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 26,0=26,00 [A]	M2	26,00	26,00	0,00	523,33	13 606,58	0,00	0,00	13 606,58	0,00	0,00%
9		Ostatní konstrukce a práce						1 343 091,06	0,00	96 148,93	1 439 239,99	96 148,93	7,16%
46	9113A3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu na místo určené investorem 29+76+83+48+33+11+16+51+18=365,00 [A]	M	365,00	365,00	0,00	146,89	53 614,85	0,00	0,00	53 614,85	0,00	0,00%
47	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 60+77+57+84+36+11+50+49=424,00 [A] ZBV2: 424-(49,78+49,92+10,12+35,89+83,69+56,28)+(104+104+10,12+35,89+49,92+49,78)=492,03	M	424,00	492,03	68,03	1 139,86	483 300,64	0,00	77 544,68	560 845,32	77 544,68	16,04%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1717000 II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstr. komunikace II/272 - I.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								SO 101.2					
Číslo a název rozpočtu: SO 101.2 - Rekonstrukce silnice II/272 - souvislá údržba								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 60+60=120.00 [A]	M	120,00	120,00	0,00	6 345,63	761 475,60	0,00	0,00	761 475,60	0,00	0,00%
49	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 2-15 22,0+15,5=37.50 [A]	M	37,50	37,50	0,00	537,12	20 142,00	0,00	0,00	20 142,00	0,00	0,00%
50	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM stávající vozovka 9.6+10.5+14+12.3+6.3+7.5+7.5=67.70 [A]	M	67,70	67,70	0,00	146,89	9 944,45	0,00	0,00	9 944,45	0,00	0,00%
51	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 stávající vozovka 67,7+219,0=286.70 [A]	M	286,70	286,70	0,00	44,66	12 804,02	0,00	0,00	12 804,02	0,00	0,00%
52	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 35=35.00 [A] ZBV2: 35,0+108,49+107,25+35,44+9,5+49,49+49,68=394,85	M	35,00	394,85	359,85	51,70	1 809,50	0,00	18 604,25	20 413,75	18 604,25	1028,14%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019 nebo z výskytu položek						0,00	- 0,01	5 732 418,94	5 732 418,95	5 732 418,94	100,00%
101	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 ZBV2: cena dle výskytu položky v SO 201 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy, 7.2 Vzorové řezy opěrným prahem a 2.3 Situace - část 3/4 (109*(3,5+1,2)+34*(3,5+1,2)+95*(3,5+1,2)+11*(4+1,2)+50*(3+1,2)+50*(3+1,2))*0,15=239,37	M3	0,00	239,37	239,37	4 579,43	0,00	0,00	1 096 178,16	1 096 178,16	1 096 178,16	100,00%
102	461315	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 C30/37 XF4 ZBV2: cena dle výskytu položky v SO 201 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy, 7.2 Vzorové řezy opěrným prahem a 2.3 Situace - část 3/4 (109+34+95+11+50+50)*0,4*0,8=111,68	M3	0,00	111,68	111,68	6 968,44	0,00	0,00	778 235,38	778 235,38	778 235,38	100,00%
103	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC ZBV2: cena dle výskytu položky v SO 201 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy, 7.2 Vzorové řezy opěrným prahem a 2.3 Situace - část 3/4 (109*(3,5+1,2)+34*(3,5+1,2)+95*(3,5+1,2)+11*(4+1,2)+50*(3+1,2)+50*(3+1,2))*0,3=478,74	M3	0,00	478,74	478,74	6 921,43	0,00	0,00	3 313 565,40	3 313 565,40	3 313 565,40	100,00%
104	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ZBV2: cena dle OTSKP 2019 dle přílohy RDS 3.2 a 3.3 Podélný profil, 5.1 -5.4 Příčné řezy a 2.3 Situace - část 3/4 109+34+95+11+50+50=349	M	0,00	349,00	349,00	1 560,00	0,00	0,00	544 440,00	544 440,00	544 440,00	100,00%
		Celkem						17 147 820,49	- 5 052 521,18	5 839 624,93	17 934 924,24	787 103,75	4,59%



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

07

TELEFON

FAX

E-MAIL

IČ

DIČ

Bankovní spojení:

č.ú.

IBAN

Obchodní rejstřík:



70890005

CZ70890005

ČSOB Hradec Králové

103914702/0300

spis. zn. A. 9473 vedená

u Krajského soudu v HK

PONTEX, spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Bezová 1658

147 14 Praha 4

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/49950/Fa/0

VYŘIZUJE/LINKA
Martin Fajl / 677
Ing. Bažant / 415

HRADEC KRÁLOVÉ
15.1.2018

Rekonstrukce mostu ev.č. 272-004 přes Labe, k.ú. Litol a rekonstrukce komunikace č. II/272, k.ú. Litol, k.ú. Semice nad Labem, k.ú. Přerov nad Labem a k.ú. Starý Vestec

Dne 16.11.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace zpracované firmou Pontex, spol. s r.o. (9/2017) se jedná o rekonstrukci mostu ev.č. 272-004 přes Labe, k.ú. Litol a rekonstrukci komunikace č. II/272, k.ú. Litol, k.ú. Semice nad Labem, k.ú. Přerov nad Labem a k.ú. Starý Vestec. Stavba „II/272, most ev.č. 272-004 přes vodní tok Labe (IDVT: 10100002) za obcí Litol a rekonstrukce komunikace II/272 – I. etapa“ řeší rekonstrukci stávajícího silničního mostu přes Labe, ř.km 880,36, Lysá nad Labem – Litol, a rekonstrukci komunikace II/272 v souvisejícím úseku od obce Starý Vestec až po obec Lysá nad Labem v délce 5,1 km. Tento úsek komunikace dále kříží vodní dílo odvodňovací příkop Os (Litolská svodnice - IDVT: 10185579) na pravém břehu Labe, a dále drobný vodní tok Semický potok (IDVT: 101855829) se zrekonstruovaným mostem a souběhem s komunikací v horním úseku u obce Starý Vestec a křížení přes drobný vodní tok Od Hůry (IDVT: 10179490). V rámci rekonstrukce mostu přes Labe (SO 201) dojde k provedení nového povrchu vozovky včetně izolací a nátěrů ocelové konstrukce mostu. Současně bude provedeno rozšíření pravého chodníku pro budoucí cyklostezku (SO 202) s rozšířením břehových opěr mostu a výstavbou nového schodiště na tělese komunikace. Touto rekonstrukcí nedojde k zúžení průtočného profilu a nedojde k trvalému záboru pozemků ve správě Povodí Labe, státní podnik. Předmětná lokalita se nachází částečně v záplavovém území vodního toku Labe. Hladina povodňového průtoku při Q_{100} je na kótě 176,70 m n.m. ve výškovém systému Bpv.

Stavebníkem akce je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1680 - Labe od toku Mřína po tok Jizera, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 710719, X: 1037263.

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.**

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe je uvedený záměr možný.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správou vodního toku souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- Při rekonstrukci požadujeme nenavyšovat stávající niveletu terénu.

2841/2018/PLa 38 09/S/20



PVZ/17/49950

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku či k poškození koryta.
 - Stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby při zvýšených povodňových průtocích nemohlo dojít k jeho odplavení.
 - Při stavbě nesmí dojít k napadání žádného materiálu do koryta vodního toku, popřípadě musí být neprodleně odstraněn na náklady stavebníka.
 - Dotčené pozemky ve vlastnictví a správě Povodí Labe, státní podnik budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu.
 - Požadujeme oznámit termín zahájení a ukončení prací na Povodí Labe, státní podnik provozní středisko Kostomlaty nad Labem (pl. Brandová, tel.: [REDACTED] email: [REDACTED]).
 - Práce na silničním mostě přes Labe budou projednány se Státní plavební správou Praha.
 - Případné dotčení s drobnými vodními toky na levém břehu vodního toku Labe požadujeme projednat s Povodím Labe, státní podnik, provozní středisko Lysá nad Labem (Ing. Malinová, tel. [REDACTED]).
- Upozorňujeme, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(6)

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
1x PD

Na vědomí
PL Z3 – Roudnice nad Labem
PL Z2 – Pardubice

PONTEX s.r.o. Becová 1858 147 14 PRAHA 4	
Došlo:	19-01-2018
Č.j.:	0336/2018
Přílohy:	
K vyřízení:	Petr (DTo)
.....
Rozdělit:

Karafiát Jan

Od: Zuzana Brandová [REDACTED]
Odesláno: středa 8. dubna 2020 8:09
Komu: Karafiát Jan
Předmět: [EXTERN]stávající opevnění silnice II/272

Vážený pane inženýre,

vzhledem k tomu, že se opevnění netýká stavby ani pozemku ve správě Povodí Labe, státní podnik nebudeme se k tomu vyjadřovat. Z hlediska správce vodního toku Labe Vám doporučuji zachování stávajícího opevnění, jako ochranu před možným rozlivem VT Labe - stanovené záplavového území.

S pozdravem
Zuzana Brandová
úsekový technik
Závod Roudnice nad Labem
Středisko Kostomlaty nad Labem
tel.: [REDACTED]
e mail: [REDACTED]

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Jednání se konalo dne: **12. 3. 2020** v zasedací místnosti společnosti Pontex

Předmětem jednání byly akce: **II/272, most ev.č. 272-004 přes Labe za obcí Litol a rekonstrukce silnice II/272**

Účastníci jednání: dle prezenční listiny

Předmětem jednání bylo řešení svahů zemního tělesa úseku km 3,0 – 3,6.

Zhotovitel informoval o postupu stavebních prací. Stávající svahy byly kvůli vegetaci nepřístupné, zhotovitel provedl smícení keřů (ponechal stromy vyžadující povolení kácení) a provedl geodetické zaměření svahů stávajícího zemního tělesa a ponechaných stromů.

Zhotovitel vyhodnotil provedené geodetické zaměření tak, že není možné provést strmé svahy bez pokácení stromů. S ohledem na skutečnost, že vydání povolení kácení bude vyžadovat min. 2 měsíce, AD doporučil sledovat variantu zajištění svahu železobetonovým prahem. Uvedeným řešením je možné stromy zachovat bez jejich pokácení.

Ostatní strmé svahy v úseku km 3,0 – 3,6 tj. ty svahy, které jsou strmější než 1:1,75 je možné pouze opatřit opevněním dlažbou z lomového kamene jako opatřením proti erozi.

Objednatel k projednávanému návrhu změny sdělil, že požaduje předložit předběžnou kalkulaci změny.

Zapsal:

Ing. Pavel Hrdina



Pontex spol. s r.o.

PONTEX spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4

Příloha:

- Prezenční listina