




## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)


číslo sml. Objednatele: S-9253/DOP/2016 uvádět při fakturaci  
číslo sml. Zhotovitele: 15NO03022 / 20PH22025

Zhotovení projektové dokumentace na akci s názvem:

### „III/6111 Jirny, most ev. Č. 6111-1“

**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ: 708 91 095  
DIČ: CZ70891095  
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.ú.:   
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:   
Martin Herman, radní pro oblast investic a veřejných zakázek  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.,  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  
Ing. Aleš Čermák, MBA, tel. 

dále jen „Objednatel“

**Zhotovitel:** Valbek, spol. s r.o.  
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III  
středisko Praha: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha  
IČO: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu:   
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487  
dále jen „Zhotovitel“

Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“

Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy. Záhlaví Dodatku č.2 je příslušně upraveno.

Smluvní strany, resp. Objednatel a právní předchůdce Zhotovitele, uzavřely dne 25.4.2016 Smlouvu o dílo č. S-9253/DOP/2016, jejímž předmětem bylo vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP a PDPS, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení a k níž byl dne 7.9.2018 uzavřen Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě:

## I.

### Účel Dodatku č. 2

1. Vzhledem k plánovanému rozšíření dálnice D11 a plánované vysokorychlostní tratě projednané na jednání se Správou železnic s.o. dne 28.4.2020 je nutné přepracovat dokumentaci k územnímu řízení. Na jednání bylo ujasněno, že se musí zpracovat 2 samostatné mosty – přes dálnici (projekt řeší KSUS Středočeského kraje) a přes VRT (projekt řeší Správa železnic) při vzájemné koordinaci. Účelem dodatku je zapracování této úpravy do rozsahu plnění a s tím související úprava termínů předání a ceny plnění.
2. Zdůvodnění ceny – již zpracovaná dokumentace se musí aktualizovat dle požadavků Správy železnic a předchozích požadavků ŘSD, které jsou specifikovány v čl. II. Odst. 2.2.17 tohoto dodatku č. 2.

## II.

### Předmět dodatku č. 2

V návaznosti na čl. I. tohoto dodatku dochází k úpravám těchto článků Smlouvy:

#### 2. Předmět smlouvy – se doplňuje o nový odstavec:

2.2.17 Zhotovitel zpracuje aktualizaci DÚR, ve které navrhne prostorovou úpravu mostu e.č. 6111-1 tak, aby byl vzhledem k plánované VRT maximálně zkrácen, ale s ohledem na budoucí rozšíření dálnice (počítá se s jejím uspořádáním 3+3 jízdní pruhy + připojovací pruh).

#### 3. Doba a místo plnění – se doplňuje o nový odstavec:

3.1.11 Aktualizaci DUR vyhotoví zhotovitel do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č.2

#### 5. Cena díla - odstavec 5.1. se nahrazuje novým zněním:

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle následující cenové tabulky:

Součásti Díla	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	600.000,- Kč
Aktualizace dokumentace k územnímu řízení dle Dodatku č.1	97.500,- Kč
<b>Aktualizace dokumentace k územnímu řízení dle Dodatku č.2</b>	<b>40.000,- Kč</b>
Projektová dokumentace pro stavební řízení	390.000,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	250.000,- Kč
Záborový elaborát	25.000,- Kč
Výkaz výměr	20.000,- Kč

Položkový rozpočet stavby	20.000,- Kč
Dokladová část	25.000,- Kč
Zastupování v územním řízení včetně opatření územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného územního rozhodnutí o povolení umístění Stavby s doložkou nabytí právní moci	60.000,- Kč

Zastupování ve stavebním řízení včetně opatření stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci	55.000,- Kč
Autorský dozor	70.000,- Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	15.000,- Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	20.000,- Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>1.687.500,- Kč</b>

<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>1.687.500,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>354.375,00 Kč</b>
<b>Cena díla včetně DPH</b>	<b>2.041.875,00 Kč</b>

**Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a jsou posuzovány dle § 222 odst. 6).**

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží tři a Objednatel dva stejnopisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zadavatele S-9253/DOP/2016 a č. zhotovitele 15NO03022 / 20PH22025 nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


**Zhotovitel**

**Objednatel**

V Praze, dne **23-09-2020**

V Praze, dne **13-10-2020**

**Valbek**



Valbek, spol. s r.o. | 0

**Valbek, spol. s r.o.**  
Ing. František Hanuš  
ředitel střediska Praha



**Středočeský kraj**  
Martin Herman  
radní pro oblast investic a veřejných zakázek