

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-2266/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

## **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4 Praha 5 Jinonice 158 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jednající: Ing. Ondřej Novák - předseda představenstva

Ing. Pavel Bryhcín - člen představenstva

jejímž jménem jedná v zastoupení: Ing. Petra Kroupová - v zastoupení dle plné moci

Ing. Luděk Pavlů - v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/FB/2020/022/FBGM

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

### **Preambule:**

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 21.8.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/331 Tišice - Chrást**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

## **I. Předmět Dodatku č. 1**

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	8.907.747,95 Kč
<b>Nová Cena díle dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>9.027.044,32 Kč</b>
DPH 21%	1.895.679,31 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	10.922.723,63 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 jsou Objednatelem odsouhlaseny Změnové listy 1

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Říčanech dne \_\_\_\_\_

V Praze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Společnost STRABAG a.s.  
příspěvková organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

\_\_\_\_\_

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/331 Tišice - Chrást</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Oprava silnice II/331</b>		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.  
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 608 38 744

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-404 944,49	524 240,86	119 296,37

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-404 944,49	524 240,86	119 296,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/331 Těšice - Chrást</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Oprava silnice II/331</b>		

Strany smlouvy o dílo č.S-2266/00066001/2020 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 21.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. Přehled dalších dokladů	1
Další doklady	10

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odřezání asfaltového krytu dle návrhu opravy objednatel byl posouzen rozsah provedení předpokládaných sanací v krajích vozovky. Pro určení optimálního postupu provedení opravy bylo provedeno posouzení stávajícího stavu podloží, včetně rozsahu poruch. Od kraje vozovky, tzn. od obrubníků na jedné a na straně druhé od krajnice vždy směrem k ose vozovky byly zaetiženy materiálně rozdílné konstrukční vrstvy, zášypy provedených inženýrských sítí a prováděných minulých oprav. Stávající konstrukční vrstvy tvoří hrubé drcené kamenivo rozdílného původu. Poruchy v krajích vozovky odpovídaly absenci asfaltových ložnic a podkladních vrstev v těchto místech, kde rozdílná tloušťka obrusné vrstvy nemohla přenášet zatížení současně dopravy. Spolu s vnikáním dešťové vody mnohačetnými degradovanými spěrmi a praekilnami po budování inženýrských sítí do podloží byly poruchy neodvratitelné.

Spolu s nejasnou hloubkou uložení stávajících inženýrských sítí, technické řešení provedení sanací bylo navrženo tak, aby byla dosažena v co největší míře homogenita konstrukce celé vozovky. Sanované pruhy byly rozšířeny cca do 2,8 m šířky od krajů vozovky do hloubky cca 0,3 m. V této úrovni byly provedeny zatěžovací zkoušky, které ověřily kvalitu únosnosti podloží v této úrovni. Úpravou hloubky sanací z 0,5 m na 0,3 m, ale zvýšením sanační plochy došlo ke kubaturovému ponížení sanací a ke zvýšení následného provádění ACP na této ploše.

Pro zvýšení kvality obrusné vrstvy z SMA 8 NH byly současně použity dvě finišerové pokládkové čety. Tímto nasazením došlo k homogennímu teplému spojení podšité spáry a není nutno ošetřovat toto místo asfaltovou záplvkou.

Tato změna je promítnuta v položkách č.: 131738, 17481, 014102, 574E46, 573223, 113761 a 931311

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Jedná se o změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou dle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemají celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Zadavatel r Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-404 944,49</b>	<b>524 240,86</b>	<b>119 296,37</b>	<b>829 185,35</b>

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	datum	<input type="checkbox"/>
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis/
Stavební dozor	jméno	Tomáš Pecka	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou při dokladování a ocenění v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu ne Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitelé své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	podpis
	jméno	Ing. Petr Ballek	datum	podpis
				Číslo stran

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: II/331 Tišice - Chrást	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice II/331	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 907 747,95

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	8 907 747,95	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-404 944,49	524 240,86	524 240,86	5,89%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-404 944,49	9 027 044,32	119 296,37	1,34%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, :

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Marek Rěž

Projektant (autorský dozor): xxx

Stavební dozor: Tomáš Pecka

Zástupce Objednatele: Lenka Chmelov

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: II/331 Tišice - Chrást

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice II/331

Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice II/331

## ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

101/1

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	131738	hloubení jam zapař. i nepař. TR. 1, odvoz do 20km ( 500 mm )	M3	2 659,20	2 301,60	-357,60	154,26	410 208,19	-55 163,36	0,00	355 044,81	-55 163,36	-13,45
5	17481	těsyp jam a ryh z nakupovaných materiálů	M3	2 659,20	2 301,60	-357,60	611,32	1 625 622,14	-218 608,03	0,00	1 407 014,11	-218 608,03	-13,45
6	034802	poplatek za skládku	T	5 320,00	4 609,20	-710,80	51,50	273 980,00	-36 915,20	0,00	237 064,80	-36 915,20	-13,47
7	574E46	asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 16S TL 50 mm	M2	5 318,40	7 672,00	2 353,60	227,74	1 184 620,42	0,00	524 240,86	1 708 861,28	524 240,86	44,25
12	113761	frézování drážky o průměru do 100 mm2	M	1 470,00	226,00	-1 244,00	30,31	44 555,20	-37 705,64	0,00	6 849,56	-37 705,64	-84,63
13	911311	těsnění dílat spar asfalt.zalivkou o průměru do 100 mm2	M	1 470,00	226,00	-1 244,00	45,46	66 826,20	-56 552,24	0,00	10 273,96	-56 552,24	-84,61
		<b>Celkem</b>						<b>3 605 812,65</b>	<b>-404 944,49</b>	<b>524 240,86</b>	<b>3 725 109,02</b>	<b>119 296,37</b>	<b>100,31</b>

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>1</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/331 Tišice - Chrást</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice II/331
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>101</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 1	1	
08 Zápis ze stavebního deníku	1	
09 Oznámení zhotovitele o změně	1	
10 Pokyn objednatele ke změně rozsahu díla	1	
11 Fotodokumentace	3	
12 Protokoly z kontrolních zkoušek	3	
Počet listů celkem	10	



Změnový soupis prací SO 101 po změně 1													
Evidenční číslo a název stavby: II/331 Tíšice - Chrást								ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice II/331								Skupina Změn: 3					
Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice II/331													
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Podíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zařícení, zjištění a vytyčení tl. sítě, geodetické zameření stavby	kgl	1,00	1,00	0,00	178 344,84	178 344,84	0,00	0,00	178 344,84	0,00	0,00
2	113723	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km ( 80mm)	m3	710,00	710,00	0,00	936,48	593 900,80	0,00	0,00	593 900,80	0,00	0,00
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	2 840,00	2 840,00	0,00	43,01	122 148,40	0,00	0,00	122 148,40	0,00	0,00
4	131738	hloubení jam zapaz. i nepaz. Tř. 1, odvoz do 20km ( 500 mm )	m3	2 659,20	2 301,60	-357,60	154,26	410 208,19	-55 163,38	0,00	355 044,81	-55 163,38	-13,45
5	17481	jam a rýh z nakupovaných materiálů	m3	2 659,20	2 301,60	-357,60	611,32	1 625 622,14	-218 608,03	0,00	1 407 014,11	-218 608,03	-13,45
6	014102	oplatek za skládku	t	5 320,00	4 603,20	-716,80	51,50	273 980,00	-36 915,20	0,00	237 064,80	36 915,20	-13,47
7	574646	asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S TL 50 mm	m2	5 318,40	7 672,00	2 353,60	222,74	1 184 620,42	0,00	524 240,86	1 708 861,28	524 240,86	44,25
		1370 (délka úseku 1370m) x 2,8 (průměrná šířka do 2,8m) x 2 (pruhy)											
8	93818	čištění vozovek samosbětem	m2	8 864,00	8 864,00	0,00	3,07	27 212,48	0,00	0,00	27 212,48	0,00	0,00
9	574046	asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACP 16+, 16S TL 50 mm	m2	8 864,00	8 864,00	0,00	255,38	2 263 688,32	0,00	0,00	2 263 688,32	0,00	0,00
10	573223	spalovací pastilky ze sil. emulze do 0,0kg/m2	m2	17 728,00	17 728,00	0,00	10,44	185 080,32	0,00	0,00	185 080,32	0,00	0,00
11	574P31	asfaltový koberec MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 N14 TL DO 30 mm	m2	8 864,00	8 864,00	0,00	187,42	1 661 290,88	0,00	0,00	1 661 290,88	0,00	0,00
12	113761	frézování drátek o průměru do 100 mm2	m	1 470,00	226,00	-1 244,00	30,31	44 555,70	-37 705,64	0,00	6 850,06	-37 705,64	-84,63
13	931311	těsnění dilat. spar asfalt. záplivkou o průměru do 100 mm2	m	1 470,00	226,00	-1 244,00	45,46	66 826,20	-56 552,24	0,00	10 273,96	-56 552,24	-84,63
14	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	360,00	360,00	0,00	77,13	27 766,80	0,00	0,00	27 766,80	0,00	0,00
15	56962	zpevnění krajnic z recykl. materiálu do tl. 300mm	m2	420,00	420,00	0,00	70,21	29 488,20	0,00	0,00	29 488,20	0,00	0,00
16	89921	výšková úprava pokopů (kanal. šachty)	kus	22,00	22,00	0,00	3 022,27	66 489,94	0,00	0,00	66 489,94	0,00	0,00
17	89922	výšková úprava mříží	kus	8,00	8,00	0,00	3 022,27	24 178,16	0,00	0,00	24 178,16	0,00	0,00
18	89923	výšková úprava krycích hrdel (vodivodní uzávěry)	kus	3,00	3,00	0,00	1 357,22	4 071,66	0,00	0,00	4 071,66	0,00	0,00
19	915221	vod. Dop. značení plastem, strukturální nehluché (vodící čáry)	m2	343,00	343,00	0,00	326,14	111 866,02	0,00	0,00	111 866,02	0,00	0,00
20	915211	vod. Dop. značení plastem, hladké (přechod pro chodce)	m2	16,00	16,00	0,00	400,53	6 408,48	0,00	0,00	6 408,48	0,00	0,00
		<b>Celkem</b>						<b>8 907 747,95</b>	<b>-404 944,49</b>	<b>524 240,86</b>	<b>9 027 044,32</b>	<b>119 236,37</b>	

Datum: 25. 8. 2010 Den týdne: úterý

Nákladové středisko: 111/111 Název akce:

Počet: 2 kusy 26 °C

Pracovní doba: 7h 14 minut

Pracovní přestávka: 11-12

Pracovníci (jména a příjmení): Jarmal Růžka, Jarmal Růžka  
Sita Jureš

Mechanismy: Pila A-2 211, Pila A-2 211  
2x A-2, 2x A-2  
Základ, nákladník

Materiál: 1 kus 111

Zkoušky: TPA

Provedená práce: Provedena výměna odlehčených vyfukovacích systémů  
kabinových do požadovaných vyfukovacích systémů  
novými potrubími, provedena kontrola těsnosti  
2x 111: Po výměně vyfukovacích systémů byl proveden  
kontrolní provoz a kontrola těsnosti. Kontrola byla  
provedena v režimu 211 na obou stranách. Provedena  
kontrola těsnosti pomocí savce s těsnicí pastou  
(s těsnicí pastou), s předpřipravenými díly, provedena  
kontrola těsnosti. Po dokončení práce byly  
másterky byly provedeny s pomocí klíčů a momentní  
kontroly jsou v pořádku do 10. 10. 2010 - Týd 2

25.8. SOUVISEJÍCÍ S LAURENTEM POSILKOU  
NA AKCI PROVOZOVANÉ SAMOČINNĚ  
JARMAL RŮŽKA JRM:

**STRABAG a.s.**  
Odšlěpný závod Praha  
Oblast BENÁTKY  
Provozní jednotka Praha východ

**STRABAG**



**Lenka Chmelová**  
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Vyřizuje:  
**Marek Rež**  
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

Naše značka:  
FBGM

25.8.2020

**Věc: Oznámení o nepředvídatelné změně na akci II/331 Tišice - Chrást**

Vážená paní Chmelová,

dovolujeme si Vám zaslat oznámení nepředvídatelné změny vzniklé při zahájení výše jmenované stavby.

Z důvodu upřesnění a optimalizování rozsahu předpokládaných sanačí na výše uvedené stavbě je nutné provést změnu plochy a hloubky sanační vrstvy. Prováděnou změnou – zvýšení plochy a snížení hloubky dojde k žádanému zhomogenizování stávajících nesourodých konstrukčních vrstev komunikace a tím k přispění kvality opravy.

Touto opravou nedojde k zásadnímu navýšení ceny díla ani tvorbě nových položek.

S pozdravem  
**Marek Rež**  
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

**STRABAG**

**STRABAG a.s.**  
Kadlčíkova 082/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60638744  
(288)

OK-01/00-102 Str 10.6.2016

**STRABAG a.s.**  
Bořeny Němcové 766  
204 71 Benátky nad Jizerou Česká republika  
www.strabag.cz

Sídlo společnosti: Kadlčíkova 082/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. B 7634.  
IČO 60638744, IŽČ CZ60638744

strana 1 z 1

**STRABAG a.s.  
Kačírkova 982/4  
158 00 Praha 5, Smíchov**

**Číslo dopis značky / ze dne  
1/VAFS**

**Naše značka  
120/KSUS/MHT/Pec**

**Vyřizuje/telefon  
Pecka**

**Praha**

**Věc : „II/331 Tišice - Chrást“ – Pokyn ( ZBV č. 1 )**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti, tj. předmětné komunikace č. II/331, Vám tímto v souladu s článkem 6.9. smlouvy o dílo č. S-2266/00066001/2020 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

**II/331 Tišice - Chrást**

- na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny rozsahu a způsobu provedení sanací, (zhomogenizování stávajících konstrukčních vrstev zvýšením plochy a snížením jejich hloubky) vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
150 21 Praha 5  
OIC: 670006601

**a Chmelová  
oblast Mnichovo Hradiště**













**Protokol o zkoušce lehkou dynamickou deskou dle ČSN 73 6192**

objednatel: **Strabag a.s.** č. protokolu: **PB/2020/00778**  
**PJ Praha - východ / 841.FBGM** č. kontraktu: **PB/2020/00076**  
**Boženy Němcové 766**  
**CZ 284 71 Benátky nad Jizerou**

stavba: **II/331 Tišice** objekt: **\***  
druh materiálu: **šterkovitá hlína** počasí: **22°C**  
staničení: **pláň**  
výrobna: **zkouška in situ** datum zkoušky: **25.08.2020**  
rázové zařízení: **rázové zařízení skupiny C, lehká dynamická deska** hmotnost [kg]: **10,0**  
Poissonovo číslo: **0,20 (GW)** kontaktní napětí [MPa]: **0,10**

staničení	$M_{10}$ [MPa]	$E_{10}$ přibližný přepoč [MPa]
km 0+260, PP č.p.134 1,5m od chodníku	30,3	55,8
km 0+368, PP č.p.218 1,5m od chodníku	34,3	65,8
km 0+430, PP č.p.104 1,5m od chodníku	38,2	75,5
km 0+550, PP č.p.166 1,5m od chodníku	60,3	130,8

**poznámka:**

Údaje o stavbě a zkoušeném mtr. byly dodány objednavatelem.  
Přepočat na  $E_{def2}$  byl proveden podle vzorce  $E_{def2}=2,5Mvd-20$ , je pouze orientační a mimo rámec odborné způsobilosti laboratoře.



TPA ČR, s.r.o. - LZ Proboštov  
Proboštov 767

417 12 Proboštov

**rozdělovník:**

2x objednatel  
1x TPA

LABORATOŘ S ODBORNOU  
ZPŮSOBNOSTÍ č. 121

**zkoušel:**

Martin Kerda, zkušební technik

**schválil:**

Dana Nademlejnská, zkušební technik

datum: 25.08.2020



**Protokol o zkoušce lehkou dynamickou deskou dle ČSN 73 6192**

objednatel: **Strabag a.s.** č. protokolu: **PB/2020/00795**  
**PJ Praha - východ / 841.FBGM** č. kontraktu: **PB/2020/00076**  
**Boženy Němcové 756**  
**CZ 294 71 Benátky nad Jizerou**


stavba: **III/331 Tišice** objekt:  
druh materiálu: **štrkovitá hlína** počasí: **22°C**  
staničení: **pláň**  
výrobná: **zkouška in situ** datum zkoušky: **26.08.2020**  
rázové zařízení: **rázové zařízení skupiny C, lehká dynamická deska** hmotnost [kg]: **10,0**  
Poissonovo číslo: **0,20 (GW)** kontaktní napětí [MPa]: **0,10**

staničení	$M_d$ [MPa]	$E_{exp}$ přibližný přepoč. [MPa]
km 0+620, 1,5m od chodníku č.p.100	89,6	204,0
km 0+670, 0,5m od chodníku č.p.77	40,3	80,8
km 0+730, 1,0m od chodníku č.p.80	82,7	186,8
km 0+850, 1,0m od chodníku záliv1 č.p.37	37,3	73,3
km 0+865, 1,0m od ch. mezi zálivy č.p.37	40,1	80,3
km 0+880, 2,0m od chodníku záliv2 č.p.89	32,5	61,3
km 0+900, 3,5m od chodníku č.p.47	102,7	236,8
km 1+000, 1,5m od chodníku č.p.30	162,0	360,0
km 1+100, 3,0m od chodníku č.p.24	69,9	154,8
km 1+210, 1,5m od chodníku č.p.76	63,6	139,0

staničení	$M_{ed}$ [MPa]	$E_{ed}$ přibližný přepoč. [MPa]
km 1+330, 1.0m od chodníku č.p.92	70,1	155,3

## poznámka:

Údaje o stavbě a zkoušeném mtr. byly dodány objednavatelem.  
Přepočít na Edef2 byl proveden podle vzorce  $E_{edf2}=2,5M_{vd}-20$ , je pouze orientační a mimo rámec odborné způsobilosti laboratoře.



TPA ČR, s.r.o. - LZ Proboštov  
Proboštov 767  
47112 Proboštov

rozdělovník:  
2x objednatel  
1x TPA



## zkoušel:

Martin Kerda, zkušební technik

## schválil:

Dana Nadamlejnská, zkušební technik

datum: 26.08.2020

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **11/331 Tišice - Chrást**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	0 907 747,58
2=1+10+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	0 027 044,32
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	10 022 723,03
3=(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,34%
4=(251)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(281)*100	Středování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(191)*100	Zákonný limit 10 % pro početní změny pro skupinu 1 podle odst. 10, odst. 10, písm. h)	0,00%

10=20+21	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	110 200,37
19=20+21+22	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 110 200,37
21=19-10	Zákonný limit 10 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0 000,00

10=20+21+22	Středování limitu 60 % Skupina 3	10,43%
19=20+21+22	Středování limitu 60 % Skupina 4	0,00%
10a=32A+34A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	020 185,35
11=1*10,5	Zákonný limit 80 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 463 673,98

13=12+14	Středování limitu 15 %	
13=13	Středování limitu 137 330 000 Kč	
14=131 330 000,00-01	Zbývá do vyčerpání limitu	137 330 000

7	ZBV č.	Název SÚ/PS i předmět Změny	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (důležitý) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepřidělané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					- 5 - Změny neměnné celkovou povahou veřejné zakázky (dle §223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (začítat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minima (10% nebo limitu 137 330 000 Kč)	Limit 10%			
		11/331 Tišice - Chrást	004 044,40	020 200,00	110 200,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 044,40	020 200,00	0,00%	110 200,37	020 185,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
		Doprava stavby 11/331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář je interaktivní chráněn a zobrazuje stav k datu generování Změnového listu