

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy o dílo objednatele: S-3160/00066001/2019

číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1ZHS190068

na veřejnou zakázku s názvem:

„III/27922, most ev.č. 27922-2 přes řeku Jizeru před Loukovem“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel č. 1

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

„Společnost SMP-OKT_Loukov“

se sídlem: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

SMP CZ, a.s. - SPRÁVCE / SPOLEČNÍK 1

se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4, 140 00

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

OK Třebestovice, a.s. - SPOLEČNÍK 2

se sídlem: Tovární 164, 289 12 Třebestovice

IČO: 03094251

DIČ: CZ03094251

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 19808

dále jen „**zhotovitel**“

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku

1. Během realizace výkopových prací pro založení nového mostu neodpovídal průběh skalního podloží u opěry 02 předpokladům GTP provedeného v rámci DSP, resp PDPS. Pro zjištění skutečného průběhu skalního podloží bylo nutné provedení výkopových prací na základovou úroveň navrhované opěry 02. Tyto dispozice podloží nedovolily provádět dílo podle původního zadání. Po provedení výkopových prací bylo zjištěno, že průběh skalního podloží zasahuje v části pro založení opěry 02 pod vodní hladinu řeky Jizery. V rámci zajištění dalšího postupu bylo tedy nezbytné pro realizaci založení opěry 02 provedení těchto úkonů:
 - provedení geotechnického průzkumu,
 - geodetické zaměření průběhu skalního podloží,
 - vyprojektování úpravy založení,
 - vyprojektování úpravy zemních prací,
 - provedení dočasného zahrazení vodního toku na pravé straně řeky Jizery pomocí mobilního kráčejičího rypadla otryskání skalního povrchu tlakovou vodou,
 - navrtání a nalepení spřahujících trnů do skalního podloží, • provedení masivní železobetonové plomby,
 - zhotovení navrženého založení, vč. prodloužení délky vybraných mikropilot,
 - odstranění dočasného zahrazení vodního toku a provedení záhozu lomovým kamenem pomocí mobilního kráčejičího rypadla.
2. Dle výše uvedeného se jedná o výskyt přírodních fyzických podmínek, které Zhotovitel v souladu s článkem Smlouvy 4.4 a) nemohl ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně předvídat.
3. Stanovené postupy byly projednány a schváleny jak AD tak TDS, současně byly zapracovány v RDS.
4. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách termínu:

a) Změna termínu pro dokončení díla se prodlužuje na 306 dnů

5. S ohledem na dohodu smluvních stran o změně díla, jak je uvedeno výše v odst. 1, se smluvní strany dohody na následujících změnách Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

- a) V **Článku 4. Doba a místo plnění, odstavci 4.1** se text: *„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 8 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli“* **nahrazuje textem:** *„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 306 dnů**“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 a smlouvy je povinen zajistit objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
4. Právní vztahy vyplývající z uzavřeného dodatku č. 1 se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za Zhotovitele

V Praze dne.....

Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník
člen představenstva

**Řádně oprávněni podepsat smlouvu o
dílo za společnost „Společnost SMP-
OKT_Loukov“**

Za Objednatele

V Praze dne.....

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA
Ředitel
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**